

Antreprenor Tehnologica Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Orhei
 (denumirea)

Obiect **Drum de acces spre s. Tabara**

COORDONAT:
 Secția Construcții
 Gospodărie Comunala și Drumuri
 Consiliul Raional Orhei
 "28" octombrie 2020
 Semnătura _____

Valoarea lucrarilor executate **1 010 603,94 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe OCTOMBRIE_an 2020

Nr crt	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
0	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Curatarea acostamentelor Hmed - 0.5m)	100 m3	3,32	743,97 0,00	2 469,97 0,00
1	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (gunoi cu moloz)	t	50,00	7,04 0,00	352,25 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,00	986,89 0,00	986,89 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	50,00	11,63 0,00	581,51 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 390,62
		2. Lucrari de terasament				
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	20,00	545,58 0,00	10 911,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	20,00	<u>1 133,66</u> 0,00	<u>22 673,28</u> 0,00
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (incarcarea pamintului vegetal . excavat 0.4 m3 in autobasculante si transportarea lui in depozit) k=0.8 Коэффициент к машинам=0,80	100 m3	8,20	<u>789,52</u> 0,00	<u>6 474,03</u> 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	100,00	<u>7,04</u> 0,00	<u>704,49</u> 0,00
8	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,00	<u>1 890,28</u> 0,00	<u>1 890,28</u> 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,20	<u>925,25</u> 0,00	<u>7 587,07</u> 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 240,67
		3. Lucrari de profilare				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,50	<u>86,09</u> 0,00	<u>3 314,37</u> 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	29,88	<u>86,09</u>	<u>2 572,29</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II			0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 886,66
		4. Imbracaminte rutiera noua PC 0+37 - PC 23				
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	102,00	86,09 0,00	8 780,94 0,00
13	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor și platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, în teren ușor	100m2	1,80	306,80 306,80	552,24 552,24
14	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor terasamente de 25 t	100 m3	10,20	380,18 0,00	3 877,85 0,00
15	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fara innozire H = 18 cm	m3	900,00	499,41 31,20	449 469,81 28 080,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				462 680,84 28 632,24
		5. Supralargirea drumului PC 0+37 - PC 12+50				
16	TsC21A1	Săpatura mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,50	1 266,26 0,00	633,13 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,50	501,04 0,00	250,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50	361,96 0,00	180,98 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1 250,00	86,09 0,00	107 609,51 0,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	292,00	499,41 31,20	145 827,98 9 110,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				254 502,13 9 110,40

	Total	lei	777 700,92
	Fond social	22,50 %	8 492,09
	Total		786 193,01
	Cheltuieli de regie	4,00 %	31 447,72
	Total		817 640,73
	Beneficiu	3,00 %	24 529,22
	Total general fara TVA		842 169,95
	TVA	20,00 %	168 433,99
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 010 603,94 46 234,73

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Tehnologica Construct SRL

Cristian Golovatiuc



APROBAT:

Investitor

Consiliul Raional Orhei



Responsabil Tehnic: Andrei Rusnac



Antreprenor **SRL TEHNOLOGICA CONSTRUCT**

Investitor **CONSIULIUL RAIONAL ORHEI**

Obiect **L336.1 - Drum de acces spre s. Tabara**

Valoarea lucrarilor executate **2 582 535,54 lei**

COORDONAT:
Secția Construcții
Gospodărie Comunală și Drumuri
Consiliul Raional Orhei
26 octombrie 2020
Semnătura

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2020

Nr 13 din 26.10.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
0	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Curatarea acostamentelor Hmed - 0.5m)	100 m3	1,00	743,97 0,00	743,97 0,00
1	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (gunoi cu moloz)	t	70,00	7,04 0,00	493,14 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,22	986,89 0,00	1 204,01 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	229,72	11,63 0,00	2 671,69 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 112,81
		2. Lucrari de terasament				
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu	100 m3	7,80	545,58	4 255,49

1	2	3	4	5	6	7
		buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	7,80	<u>1 133,66</u> 0,00	<u>8 842,58</u> 0,00
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (incarcarea pamintului vegetal . excavat 0.4 m3 in autobasculante si transportarea lui in depozit) k=0.8 Коэффициент к машинам=0,80	100 m3	3,15	<u>789,52</u> 0,00	<u>2 486,98</u> 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 830,00	<u>7,04</u> 0,00	<u>12 892,19</u> 0,00
8	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	8,10	<u>1 890,28</u> 0,00	<u>15 311,30</u> 0,00
9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,15	<u>925,25</u> 0,00	<u>2 914,54</u> 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 703,08
		3. Lucrari de profilare				
10	DI115	Consolidarea	m2	1 250,00	<u>39,41</u>	<u>49 259,29</u>

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm			1,65	2 060,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 259,29 2 060,50
		4. Imbracaminte rutiera noua PC 0+37 - PC 23				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,00	86,09 0,00	4 132,21 0,00
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor terasamente de 25 t	100 m3	3,60	380,18 0,00	1 368,65 0,00
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H = 18 cm	m3	900,00	499,41 31,20	449 469,81 28 080,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	2,21	8 195,77 0,00	18 112,66 0,00
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 690,00	176,09 3,12	649 781,41 11 512,80
16	DE06A	Incadrarea pavajelor sau imbracamintilor asfaltice cu borduri de piatra, avind dimensiunile de 18x18 cm, pe fundatie de beton 15x30 cm	m	200,00	171,71 14,04	34 341,55 2 808,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 157 206,29 42 400,80
		5. Supralargirea drumului PC 0+37 - PC 12+50				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	4,00	1 266,26 0,00	5 065,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	4,00	501,04 0,00	2 004,16 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1 250,00	86,09 0,00	107 609,51 0,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	158,00	499,41 31,20	78 906,92 4 929,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				193 585,64 4 929,60
		6. Acces spre piata				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	48,00	1 266,26 0,00	60 780,59 0,00
22	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	48,00	501,04 0,00	24 049,87 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	5,13	986,89 0,00	5 062,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanța de 5 km	t	897,75	11,63 0,00	10 440,98 0,00
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,13	116,91 0,00	599,74 0,00
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,13	361,97 0,00	1 856,88 0,00
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	288,00	499,41 31,20	143 830,34 8 985,60
28	DE06A	Incadrarea pavajelor sau imbracamintilor asfaltice cu borduri de piatra, avind dimensiunile de 18x18 cm, pe fundatie de beton 15x30 cm	m	300,00	171,71 14,04	51 512,32 4 212,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				298 133,50 13 197,60
		7. Acces spre scoala				
29	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	799,00	32,09 3,02	25 639,12 2 413,94
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (materialului frezat)	t	724,90	7,04 0,00	5 106,86 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,99	86,09 0,00	687,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	186,96	499,41 31,20	93 369,85 5 833,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				124 803,68 8 247,09
		8. Acces spre biserică				
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,89	1 266,26 0,00	1 126,97 0,00
34	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,89	501,04 0,00	445,92 0,00
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,59	986,90 0,00	582,27 0,00
36	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	77,74	11,63 0,00	904,12 0,00
37	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,59	116,91 0,00	68,98 0,00
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	361,97 0,00	213,56 0,00
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	0,59	86,08 0,00	50,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inonorire	m3	139,93	499,41 31,20	69 882,58 4 365,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 275,19 4 365,82
		9. Consolidarea acostamentelor				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,30	1 138,72 0,00	2 619,07 0,00
42	TsI51A5	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	55,00	11,63 0,00	639,66 0,00
43	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,30	361,96 0,00	832,51 0,00
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,30	86,09 0,00	198,00 0,00
45	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00	39,41 1,65	39 407,43 1 648,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 696,68 1 648,40

	Total	lei	1 991 776,15
	Fond social (II3) * 22,5 %	22,50 %	17 291,21
	Total II3+Fond s	100,00 +	2 009 067,35

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli regie (II3+Fond s) * 4 %	4,00 %			80 362,69
		Total II3+Fond s+Cheltu	100,00 +			2 089 430,05
		Beneficiu (II3+Fond s+Cheltu) * 3 %	3,00 %			62 682,90
		Total II3+Fond s+Cheltu+Benefi	100,00 +			2 152 112,95
		TVA (II3+Fond s+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			430 422,59
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 582 535,54
						94 141,01

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL TEHNOLOGICA CONSTRUCT

Cristian Golovatiuc



Diriginte santier: Chiriac Andrei

L.S.



APROBAT:

Investitor

CONSIULIUL RAIONAL ORHEI

Dinu Turcanu



Responsabil tehnic: Andrei Rusnac

L.S.



P. Rusnac
S.C.C.C.D
26.10.20


Antreprenor **SRL Tehnologica Construct**
 (denumirea)

Investitor **Consiliul Raional Orhei**
 (denumirea)

Obiect **Drum de acces spre s. Tabara**

Valoarea lucrarilor executate **3 060 921,98 lei**

OK



Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **noiembrie** an **2020**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Imbracaminte rutiera noua PC 0+300 - PC 23+38						
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H = 18 cm	m3	300,00	499,41 31,20	149 823,27 9 360,00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	3,60	8 195,77 0,00	29 504,79 0,00
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00	176,09 3,12	1 056 555,14 18 720,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,25	8 195,77 0,00	18 440,49 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 500,00	135,38 2,60	1 015 335,14 19 500,00
Total capitol: Inclusiv salariu						2 269 658,83 47 580,00
2. Accese PC 0+00 - PC 23+00						
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe	100 m3	1,20	743,97	892,76

	2	3	4	5	6	7
		senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Decaparea pamintului vegetal Hmed - 0.5m)			0,00	0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,20	361,96 0,00	434,36 0,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	100,00	499,41 31,20	49 941,09 3 120,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 268,21 3 120,00
		3. Reparatia podetelor (PC 1+65; PC 5+60; PC 8+23; PC 14+40)				
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,60	1 037,51 0,00	4 772,52 0,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 772,52
		4. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	2,30	1 138,72 0,00	2 619,07 0,00

	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
12	TsI51A5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	59,34	11,63 0,00	690,13 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,30	361,96 0,00	832,51 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,30	86,09 0,00	198,00 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00	39,41 1,65	39 407,43 1 648,40
		Total capitol:				43 747,14
		Inclusiv salariu				1 648,40

	Total	lei	2 369 446,70
	Fond social	22,50 %	11 778,39
	Total		2 381 225,09
	Cheltuieli regie	4,00 %	95 249,00
	Total		2 476 474,10
	Beneficiu	3,00 %	74 294,22
	Total		2 550 768,32
	TVA	20,00 %	510 153,66
		TOTAL proces-verbal:	3 060 921,98
		Inclusiv salariu	64 126,79

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL Tehnologica Construct



Cristian GOLOVATIUC

L.S.

Diriginte santier Andrei Chiriac



APROBAT:

Investitor

Consiliul Raional Orhei

Dinu TURCANU



Responsabil tehnic Andrei Busnac



Cardeast
P. Cucuruzaru

Antreprenor

SRL Tehnologica Construct
 (denumirea)

Investitor

Consiliul Raional Orhei
 (denumirea)

Obiect

L334.1 - Drum de acces spre s. Tabara

Valoarea lucrarilor executate **4 090 318,54 lei**

COORDONAT:
 Secția Construcții
 Gospodărie Comunală și Drumuri
 Consiliul Raional Orhei
 03 decembrie 2020
 Semnătura

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **Decembrie** an **2020**



Nr crt	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de profilare						
1	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,32	0,00 0,00	0,00 0,00
2	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 070,00	39,41 1,65	81 573,39 3 412,19
Total capitol: Inclusiv salariu						81 573,39 3 412,19
2. Imbracaminte rutiera noua PC 0+37 - PC 23						
3	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	4,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor terasamente de 25 t	100 m3	1,20	380,18 0,00	456,22 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H = 18 cm	m3	600,00	499,41 31,20	299 646,54 18 720,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	2,47	8 195,77 0,00	20 243,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp					
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 510,00	176,09 3,12	618 084,76 10 951,20	
8	DE06A	Incadrarea pavajelor sau imbracamintilor asfaltice cu borduri de piatra, avind dimensiunile de 18x18 cm, pe fundatie de beton 15x30 cm	m	1 300,00	171,71 14,04	223 220,05 18 252,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 161 651,13 47 923,20	
		3. Supralargirea drumului PC 0+37 - PC 12+50					
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,50	361,96 0,00	542,94 0,00	
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	135,00	499,41 31,20	67 420,47 4 212,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 963,42 4 212,00	
		4. Constructia rigolei PC 16+70					
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	986,89 0,00	88,82 0,00	
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,20	370,20 19,24	444,25 23,09	
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	1,20	499,41	599,29	

1	2	3	4	5	6	7	
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore			31,20	37,44	
14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,60	1 119,88 296,40	1 791,81 474,24	
15	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe	buc	7,00	1 148,26 75,40	8 037,84 527,80	
16	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,05	buc	7,00	771,32 99,32	5 399,24 695,24	
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 361,26 1 757,81	
		5. Constructia rigolei PC 21+07					
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	986,89 0,00	88,82 0,00	
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	0,80	370,20 19,24	296,16 15,39	
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	0,80	499,41 31,20	399,53 24,96	

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,60	<u>1 119,88</u> 296,40	<u>1 791,81</u> 474,24
21	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe	buc	15,00	<u>1 148,26</u> 75,40	<u>17 223,95</u> 1 131,00
22	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,05	buc	15,00	<u>771,32</u> 99,32	<u>11 569,80</u> 1 489,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 370,08
		6. Accese PC 0+00 - PC 23+00				3 135,39
23	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Decaparea pamintului vegetal Hmed - 0.5m)	100 m3	3,60	<u>743,97</u> 0,00	<u>2 678,28</u> 0,00
24	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,60	<u>361,96</u> 0,00	<u>1 303,07</u> 0,00
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	485,00	<u>499,41</u> 31,20	<u>242 214,29</u> 15 132,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	<u>8 195,77</u> 0,00	<u>12 293,66</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	176,09 3,12	440 231,31 7 800,00
28	AcD05A	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte (cirpe, apa, bile- manele, etc.)=1,01	m	40,00	1 082,89 52,00	43 315,69 2 080,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				742 036,29 25 012,00
		7. Intrari in curti				
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	300,00	166,04 9,36	49 812,16 2 808,00
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,03	986,89 0,00	1 016,50 0,00
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	164,80	7,04 0,00	1 161,01 0,00
32	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,03	116,91 0,00	120,42 0,00
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,03	361,97 0,00	372,83 0,00
34	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	5,16	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	61,90	499,41 31,20	30 913,53 1 931,28	
36	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe	buc	2,00	2 784,46 75,40	5 568,93 150,80	
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	0,96	499,40 31,20	479,43 29,95	
38	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe	buc	2,00	2 784,46 75,40	5 568,93 150,80	
39	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,3221	1 536,85 234,01	495,08 75,38	
40	AcD05A	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte (cirpe, apa, bile-manele, etc.)=1,01	m	135,50	1 082,89 52,00	146 731,87 7 046,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				242 240,69 12 192,22	
		8. Acces spre piata					
41	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,96	8 195,77	7 867,94	

1	2	3	4	5	6	7	
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00	
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	176,09 3,12	281 748,04 4 992,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				289 615,98 4 992,00	
		9. Acces spre scoala					
43	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,47	8 195,77 0,00	3 852,01 0,00	
44	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	799,00	176,09 3,12	140 697,93 2 492,88	
		Total capitol: Inclusiv salariu				144 549,94 2 492,88	
		10. Acces spre biserica					
45	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 195,77 0,00	2 950,48 0,00	
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	598,00	176,09 3,12	105 303,33 1 865,76	
		Total capitol: Inclusiv salariu				108 253,81 1 865,76	
		11. Consolidarea acostamentelor					
47	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 600,00	39,41 1,65	102 459,33 4 285,84	
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 459,33 4 285,84	
		12. Siguranta rutiera					
48	DF18A	Plantarea stlpilor pentru	buc	45,00	307,99	13 859,68	

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM			17,16	772,20
49	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	57,00	1 899,11 68,64	108 249,22 3 912,48
50	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	42,00	83,97 34,32	3 526,81 1 441,44
51	DF11A	Stilpi din mase plastice	buc	100,00	415,59 15,60	41 559,00 1 560,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				167 194,71 7 686,12

	Total		3 155 270,02
	Fond social	22,50 %	26 767,67
	Total		3 182 037,68
	Cheltuieli regie	4,00 %	127 281,51
	Total		3 309 319,19
	Beneficiu	3,00 %	99 279,58
	Total		3 408 598,79
	TVA	20,00 %	681 719,75
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 090 318,54
			145 735,07

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL TEHNOLOGICA CONSTRUCT



Cristian GOLOVATIUC

[Signature]

Diriginte santier: Andrei CHIRIAC

L.S.



APROBAT:

Investitor


CONSILIUL RAIONAL ORHEI



Dinu TURCANU

Responsabil tehnic: Andrei RUSNAC

L.S.



Antreprenor **SRL Tehnologica Construct**
 (denumirea)

Investitor **Consiliul Raional Orhei**
 (denumirea)

Obiect **L336.1 - Lucrari de acces spre s. Tabara**

Valoarea lucrarilor executate **553 517,57 lei**

18 februarie

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe **Februarie** an **2021**

NR 01 din 01.03.2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de profilare						
1	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0,82	306,80 306,80	251,58 251,58
Total capitol: Inclusiv salariu						251,58 251,58
2. Imbracaminte rutiera noua PC 0+37 - PC 23						
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	86,09 0,00	301,31 0,00
3	TsF05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,32	86,09 0,00	888,43 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor terasamente de 25 t	100 m3	2,18	380,19 0,00	828,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H = 18 cm	m3	795,00	499,41 31,20	397 031,67 24 804,00
6	DE06A	Incadrarea pavajelor sau imbracamintilor asfaltice cu borduri de piatra, avind dimensiunile de 18x18 cm, pe fundatie de beton 15x30 cm	m	16,00	180,55 22,88	2 888,76 366,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				401 938,98 25 170,08
		3. Supralargirea drumului PC 0+37 - PC 12+50				
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor terasamente de 25 t	100 m3	0,50	361,96 0,00	180,98 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor terasamente de 25 t	100 m3	2,00	361,96 0,00	723,93 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				904,91
		4. Reparatia podetelor (PC 1+65; PC 5+60; PC 8+23; PC 14+40)				
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	100,00	16,12 16,12	1 612,00 1 612,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,81	16,12 16,12	29,18 29,18
		Total capitol:				1 641,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. Curatarea rigolelor				1 641,18
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	15,00	1 266,26 0,00	18 993,93 0,00
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,30	1 266,26 0,00	379,88 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 373,81

	Total	lei	424 110,45
	Fond social	24,00 %	6 495,08
	Total		430 605,53
	Cheltuieli regie	4,00 %	17 224,22
	Total		447 829,75
	Beneficiu	3,00 %	13 434,89
	Total		461 264,64
	TVA	20,00 %	92 252,93
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		553 517,57
			33 557,91

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Tehnologica Construct

Cristian Golovatiuc



L.S.

Diriginte santier:



APROBAT:

Investitor
Consiliul Raional Orhei

Dinu Turcanu



L.S.

Responsabil tehnic:

Antreprenor Tehnologica Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Orhei
 (denumirea)

Obiect **Drum de acces spre s. Tabara**

Valoarea lucrarilor executate **201 042,31 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe DECEMBRIE an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,299	8 196,55 0,00	2 450,77 0,00
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 132,285	135,38 2,60	153 286,50 2 943,94
	Total		lei		155 737,27	
	Fond social		22,50 %		662,39	
	Total				156 399,66	
	Cheltuieli regie		4,00 %		6 255,99	
	Total				162 655,59	
	Beneficiu		3,00 %		4 879,67	
	Total				167 535,26	
	TVA		20,00 %		33 507,05	
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				201 042,31	

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL TEHNOLOGICA CONSTRUCT




Cristian GOLOVATTUC

[Signature]

Diriginte santier: Andrei CHIRIAC

L.Ş.



APROBAT:


Investitor

CONSILIUL RAIONAL ORHEI



Dinu TURCANU

Responsabil tehnic: Andrei RUSNAC



Antreprenor **SRL Tehnologica Construct**
 (denumirea)

Investitor **Consiliul Raional Orhei**
 (denumirea)

Obiect **L336.1 - Lucrari de acces spre s. Tabara**

Valoarea lucrarilor executate **2 862 692,70 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **APRILIE** an **2021**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Imbracaminte rutiera noua PC 0+37 - PC 23						
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,24	8 195,77 0,00	1 966,99 0,00
2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	176,09 3,12	167 287,90 2 964,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,85	8 195,77 0,00	15 162,18 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 367,72	135,38 2,60	862 049,32 16 556,07
5	DE06A	Incadrarea pavajelor sau imbracamintilor asfaltice cu borduri de piatra, avind dimensiunile de 18x18 cm, pe fundatie de beton 15x30 cm	m	16,00	180,55 22,88	2 888,76 366,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 049 355,15 19 886,15
2. Accese PC 0+00 - PC 23+00						
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	8 195,77 0,00	6 146,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	135,38 2,60	338 445,04 6 500,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				344 591,88 6 500,00	
		3. Trotuarul PC 12+50 - PC 23+00					
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,23	86,09 0,00	622,43 0,00	
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	26,405	9,36 9,36	247,15 247,15	
10	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,485	361,96 0,00	537,51 0,00	
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	112,50	499,41 31,20	56 183,73 3 510,00	
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	900,00	147,50 30,99	132 752,97 27 892,80	
		Total capitol: Inclusiv salariu				190 343,78 31 649,95	
		4. Intrari in curti					
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton	m2	516,00	147,50	76 111,70	

1	2	3	4	5	6	7	
		prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			30,99	15 991,87	
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 111,70 15 991,87	
		5. Constructia rigolei PC 18					
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	986,89 0,00	88,82 0,00	
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,20	370,20 19,24	444,25 23,09	
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din-piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire	m3	1,20	499,41 31,20	599,29 37,44	
17	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,60	1 119,38 296,40	1 791,01 474,24	
18	AcD08A	Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte (apa, bile-manele, scinduri etc.)=1,008	m	7,00	1 018,60 30,16	7 130,18 211,12	
19	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la	buc	1,00	1 590,32 99,32	1 590,32 99,32	

1	2	3	4	5	6	7	
		gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,05					
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 643,87 845,21	
		6. Constructia rigolei PC 21+07					
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	986,89 0,00	88,82 0,00	
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	0,80	370,20 19,24	296,16 15,39	
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,80	499,41 31,20	399,53 24,96	
23	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,60	1 119,38 296,40	1 791,01 474,24	
24	AcD08A	Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adancimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte (apa, bile-manele, scinduri etc.)=1,008	m	10,00	1 018,60 30,16	10 186,00 301,60	
25	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,05	buc	10,00	1 590,32 99,32	15 903,20 993,20	

1	2	3	4	5	6	7	
26	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe	buc	5,00	5 149,46 75,40	25 747,30 377,00	
27	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,05	buc	5,00	1 590,32 99,32	7 951,60 496,60	
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 363,62 2 682,99	
		7. Siguranta rutiera					
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	700,00	120,88 24,44	84 619,08 17 108,00	
29	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	49,00	120,88 24,44	5 923,34 1 197,56	
30	DI117	Instalarea mecanizata a stlpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	42,00	83,97 34,32	3 526,81 1 441,44	
31	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	100,00	424,95 24,96	42 495,00 2 496,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				136 564,22 22 243,00	
		8. Acces spre piata					
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	8 195,77 0,00	3 933,97 0,00	
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	135,38 2,60	216 604,83 4 160,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				220 538,80 4 160,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		9. Acces spre scoala					
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23	8 195,77 0,00	1 885,03 0,00	
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	799,00	135,38 2,60	108 167,04 2 077,40	
		Total capitoli:					
		Inclusiv salariu					110 052,06 2 077,40

	Total	lei.	2 201 565,08
	Fond social	24,00 %	25 448,78
	Total		2 227 013,86
	Cheltuieli de regie	4,00 %	89 080,55
	Total		2 316 094,42
	Beneficiu	3,00 %	69 482,83
	Total general fara TVA		2 385 577,25
	TVA	20,00 %	477 115,45
	TOTAL proces-verbal:		2 862 692,70
	Inclusiv salariu		131 485,35

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Tehnologica Construct

Cristian Golovatic



L.S.

Inginte Santer:



APROBAT:

Investitor
Consiliul Raional Orhei

Dinu Turcanu



L.S.

Responsabil tehnic:

Antreprenor Tehnologica Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Orhei
 (denumirea)

Obiect **Drum de acces spre s. Tabara**

COORDONAT:
 Secția Construcții
 Gospodărie Comunală și Drumuri
 Consiliul Raional Orhei
 "28" octombrie 2020
 Semnătura _____

Valoarea lucrarilor executate **1 010 603,94 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe OCTOMBRIE_an 2020

Nr crt	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare						
0	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Curatarea acostamentelor Hmed - 0.5m)	100 m3	3,32	743,97 0,00	2 469,97 0,00
1	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (gunoi cu moloz)	t	50,00	7,04 0,00	352,25 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,00	986,89 0,00	986,89 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	50,00	11,63 0,00	581,51 0,00
Total capitol: Inclusiv salariu						4 390,62
2. Lucrari de terasament						
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	20,00	545,58 0,00	10 911,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	20,00	<u>1 133,66</u> 0,00	<u>22 673,28</u> 0,00
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (incarcarea pamintului vegetal . excavat 0.4 m3 in autobasculante si transportarea lui in depozit) k=0.8 Коэффициент к машинам=0,80	100 m3	8,20	<u>789,52</u> 0,00	<u>6 474,03</u> 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	100,00	<u>7,04</u> 0,00	<u>704,49</u> 0,00
8	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,00	<u>1 890,28</u> 0,00	<u>1 890,28</u> 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,20	<u>925,25</u> 0,00	<u>7 587,07</u> 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 240,67
		3. Lucrari de profilare				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,50	<u>86,09</u> 0,00	<u>3 314,37</u> 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	29,88	<u>86,09</u>	<u>2 572,29</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 886,66
		4. Imbracaminte rutiera noua PC 0+37 - PC 23				
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	102,00	86,09 0,00	8 780,94 0,00
13	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,80	306,80 306,80	552,24 552,24
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor terasamente de 25 t	100 m3	10,20	380,18 0,00	3 877,85 0,00
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H = 18 cm	m3	900,00	499,41 31,20	449 469,81 28 080,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				462 680,84 28 632,24
		5. Supralargirea drumului PC 0+37 - PC 12+50				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,50	1 266,26 0,00	633,13 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,50	501,04 0,00	250,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	361,96 0,00	180,98 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1 250,00	86,09 0,00	107 609,51 0,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire	m3	292,00	499,41 31,20	145 827,98 9 110,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				254 502,13 9 110,40

	Total	lei	777 700,92
	Fond social	22,50 %	8 492,09
	Total		786 193,01
	Cheltuieli de regie	4,00 %	31 447,72
	Total		817 640,73
	Beneficiu	3,00 %	24 529,22
	Total general fara TVA		842 169,95
	TVA	20,00 %	168 433,99
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 010 603,94 46 234,73

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Tehnologica Construct SRL



Cristian Golovatiuc



APROBAT:

Investitor

Consiliul Raional Orhei

Responsabil tehnic: Andrei Rusnac

