

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de proiectare privind modernizarea infrastructurii militare si facilitatile de
infrastructura a unitatii militare Negresti, r. Straseni. Obiect nr. 02 Stat Major.
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	An ul (n)		
		Luna					
		1	2	3	..	N	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	<p>Obiect 01 Categoria de lucrări: Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I. Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km. Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%. Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=15 cm). Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=20 cm) Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Pardoseli din beton simplu clasa C 8/10 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm). Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm</p>	25-27 Zile					

3.	<p>Obiect 02 Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere</p> <p>Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile</p> <p>Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații clasa C20/25</p> <p>Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton</p> <p>Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină</p> <p>Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină</p>	3- 5 Zile	8-12 Zile		
...	<p>Obiect 03 Categorie de lucrări: Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu</p> <p>Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 20 cm grosime</p> <p>Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%</p> <p>Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă</p> <p>Plantări puiți de arbori foioși ,fără balot - Pin vârsta 6 ani</p> <p>Plantări puiți de arbori foioși ,fără balot - Castan de cal vârsta 6 ani</p> <p>Plantări puiți de arbori foioși ,fără balot - Tufis vârsta 4 ani</p> <p>Plantări puiți de arbori foioși ,fără balot - Buxus vârsta 2 ani</p> <p>Instalarea banci din beton cu lemn</p> <p>Instalarea urne</p>		4-6 Zile		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_