

Nr. ex. 2
 № акт.

FACTURĂ FISCALĂ
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
 Серия, №



AAH9308921

ENERGOTEL GRUP S.R.L.

Formular tipizat

Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2017

Типовая форма Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова

№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		24.03.2021		8. Foaie de parcurs seria: număr: data Путевой лист серия номер: дата																			
1. Furnizor: Поставщик		"ENERGOTEL GRUP" SRL, or. Chisinau sos. Balcani 2/2, Iban: MD22ML000000022517094059, BC "Moldindconbank" SA suc Centru Chisinau, c/b MOLMDMD2X309		9. Transportator Перевозчик		ф.к. / код НДС		с.ф./ nr.TVA 1011600034853 / ф.к./ код НДС 0506670															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		SA "Darnic-GAZ", or. Strasenii, str.Stefan cel Mare nr.1. bl.A, IBAN MD34ML000000002251524237, B.C."Moldindconbank" S.A. Suc Strasenii, Cod: MOLMDMD2x324		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal de receptie a lucrarilor executate pe februarie 2021		с.ф./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003601006407/--													
3. Delegație data Доверенность дата		delegatul делегированный		5. Punct încărcare Пункт погрузки		Vatra		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки													
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, v-mul serviciilor Количество товаров/активов, услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in or. Calarasi conform contract nr.8 /AC/002/1 din 23.09.2020		serv		1		1 470 553,08		1 470 553,08		0		0,00		1 470 553,08									
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)																							
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						1 470 553,08				-		1 470 553,08											
13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешен:																							
14. Predat mărfurile/activete (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director Chirica Victor																					
15. Primit mărfurile/activete intermediar (transportator): Принял товары/активы посредник (перевозчик)																							
16. Predat mărfurile/activete intermediar (transportator): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)																							
17. Primit mărfurile/activete (serviciile) cumpărător/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		conv - sep intermediar c. z. [Signature]																					

NOTA INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna Februarie_2021

			Cod fiscal
Beneficiar			1009601000289
Antreprenor Lider consortium " _DARNIC- GAZ " S.A.			1003601006407
Antreprenor Partener Consortium " ENERHOTEL-GRUP " S.R.L.			1011600034853
Denumirea obiectului de executat și adresa			Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi.

Se prezintă în fiecare lună de către subantreprenor antreprenorului
general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și
băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea Obiectului	Valoarea lucrărilor executate		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi.			
Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate nr.2	2811939,12	1470553,08	
Total:	2811939,12	1470553,08	
TVA:	Cota zero	Cota zero	
Total general	2811939,12	1470553,08	



L. S. **Beneficiar**

L. S.

Antreprenor



Sel SM3P Serieru 0 Sec. 0

Obiectiv _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea
 sistemelor de aprovizionare cu
 apa si canalizare in localitatea
 Calarasi. Nr. 12/CA2/18**

Valoarea lucrarilor executate
1 470 553,08 lei

Proces - verbal Nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe Februarie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		10.1.1. Terasamente				
425	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	100 m3	38,000	619.10	23 525.800
426	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	175,000	118.78	20 786.430
427	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Cuprinde toate resursele normei in marime de 40 % din suprafata totala de sprijiniri) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m2	2 550,000	25.83	65 863.695
428	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii	m2	3 911,000	17.30	67 652.478

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 60 % din suprafata totala de sprijiniri) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000				
429	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	117,000	112,05	13 109,569
430	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	100 m3	1,700	679,50	1 155.150
431	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	t	260,000	21,14	5 496.920
432	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	100 m3	1,700	90,59	154.061
433	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astupare manuala, h=0.3 m) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	512,000	17,87	9 151.795
434	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in	m3	512,000	44,29	22 679.040

1	2	3	4	5	6	7
		parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000				
435	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	100 m3	30,500	187,48	5 718.140
436	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	100 m3	30,500	1 187,52	36 219.397
		Total capitul:				
		Total:				271 512.475
		10.1.2. Conducte si accesorii				
437	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=200 mm) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m	1 456,000	241.68	351 881.466
438		Banda de semnalizare п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m	1 456,000	0,50	728.000
439		Inel distantier, D=200 mm п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	buc	50,000	52,00	2 600.000
440	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in clementele de beton, avind grosimea de 25 cm п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	buc	114,000	35,55	4 052.404
441		Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=315 mm п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	buc	114,000	577,00	65 778.000
442	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=400 mm)	m	99,000	268,64	26 595.605

1	2	3	4	5	6	7
		п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000				
		Total capitul:				
		Total:				451 635.475
		10.1.3. Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt				
443	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m	1 150,000	27,40	31 505.860
444	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	80,100	262,56	21 031.314
445	TsC03C1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	100 m3	2,500	709,70	1 774.250
446	TsC54A	Strat de fundatie din nisip п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	86,000	227,93	19 602.324
447	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	95,000	333,67	31 698.973
448	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	50,000	120,92	6 046.170
		Total capitul:				
		Total:				111 658.891
		10.1.5. Transportarea gunoiului				
455	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	3,350	679,50	2 276.476

1	2	3	4	5	6	7
		п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000				
456	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	t	640,000	21,14	13 530,880
457	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	100 m3	3,350	90,59	303,385
		Total capitul:				
		Total:				16 110,741
		11.1.1. Lucrari de terasament la camine				
458	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	100 m3	6,900	619,10	4 271,790
459	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	34,450	118,78	4 091,957
460	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	100 m3	1,400	679,50	951,300
461	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	t	223,700	21,14	4 729,515
462	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II п.	100 m3	1,400	90,59	126,935

1	2	3	4	5	6	7
		K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000				
463	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	584,250	17,87	10 443,264
464	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	584,250	44,29	25 879,382
		Total capitul:				
		Total:				50 494,143
		11.1.2. Executarea caminelor				
465	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	38,550	1 677,09	64 651,322
466	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	6,380	2 090,04	13 334,632
469	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,16 m3) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	buc	57,000	355,00	20 235,000
470	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-6 (0,17 m3)	buc	53,000	310,00	16 430,000

1	2	3	4	5	6	7
		п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000				
471	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9 (0,28 m3) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	buc	68,000	400,00	27 200,000
472	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛП1-10-1(0,10 m3) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	buc	57,000	280,00	15 960,000
473	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KЛO-1(0,02 m3) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	buc	67,000	90,00	6 030,000
481		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	kg	250,000	12,50	3 125,000
482		Consumul de metale pentru constructia scarilor de acces п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	kg	950,000	12,50	11 875,000
483	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	t	3,020	1 140,55	3 444,492
484		Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 - 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil п.	buc	25,000	1 250,00	31 250,000

1	2	3	4	5	6	7
		K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000				
485		Capacul cu rama din fonta. Categorica C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	buc	32,000	950,00	30 400.000
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	12,800	418.77	5 360.300
487	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pereu) п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	m3	9,000	1 492,82	13 435.668
		Total capitul:				
		Total:				262 731,414

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	1 164 143.14
	Asigurarea sociala	24,00 %	81 830.02
	Transportarea materialelor	4,00 %	27 232.97
	Total	100,00 +	1 273 206.13
	Cheltuieli de regie	10,00 %	127 320.61
	Beneficiul	5,00 %	70 026.34
	Total	100,00 +	1 470 553.08
	TOTAL:		1 470 553.08

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general,
(Lider consorțiu)

Antreprenor general,
(Partener consorțiu)

Investitor:

"DARNIC-GAZ" S.A.
(denumirea)

"ENERGOTEL-GRUP" S.R.L.
(denumirea)

**Agenția de Dezvoltare
Regională Centru**
(denumirea)

Directorul:
Filaret MEREACRE
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:
Victor CHIRICA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:
Viorel JARDAN
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Diriginte de Șantier – Pînzaru Veaceslav

Responsabil Tehnic – Zumbrean Mihail

Primăria or. Călărași, Primar – Olari Ion

Manager local – Preguza Nicolae

Specialist secția MIP, ADR Centru – Luchian Maria

Consultant Regional GIZ – Eugeniu Pelivan

