

Grafic de executie la obiectul: Executarea lucrării de construcții complete sau parțiale și lucrări publice L520 - drum de acces spre s. Stolniceni , a. 2021 (cod CPV 45233142-6) conform caietului de sarcini și normativelor tehnice în vigoare

		Luna	
		Aprilie	Mai
1. Drum in Stolniceni			
1.1. Amenajarea sistemului rutier			
1	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impletituri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,93
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletitute executate mecanic cu autogreder	m2	4620,00
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara imortorite	m3	554,40
4	Amorsarea suprafețelor stratului de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	1	2,50
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3850,00
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	770



Oloofine