

OFERTANT**SRL "Zagorlar"****Primaria s.Cazaclia UTA Găgăuzia****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Ремонт участка дороги по пер.Маяковского, пер. Безымянный и ул.
Янева, с. Казаклия**

Наименование этапов строительных работ	I	II	III	IV	V	VI
1. Организация строительной площадки:	Первые 3 дня					
2. пер.Маяковского с.Казаклия						
2.1. Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)-Под корыто						
2.2. Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиля, грунт естественной влажности I категории – Погрузка						
2.3. Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км						
2.4. Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание h=10 см						
2.5. Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т). Загрузка плит - 65 штук						
2.6. Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км						
2.7. Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. (65 штук)						
2.8. Бетон класса С-10/8 Вc10(В150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих). Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба						
3. пер.Безымянный с.Казаклия						
3.1. Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)-Погрузка						
3.2. Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиля, грунт естественной влажности I категории – Под корыто						
3.3. Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км						
3.4. Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание h=10 см						
3.5. Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т). Загрузка плит - 45 штук						
3.6. Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км						

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700

3.7. Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. (45 штук)						
3.8. Бетон класса С-10/8 Вc10(В150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих). Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба						
3.9. Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)						
3.10. Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) К=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон						
4. ул.Янева с.Казаклия						
4.1. Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)-Под корыто						
4.2. Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории – Погрузка						
4.3. Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км						
4.4. Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, механическое укладывание h=10 см						
4.5. Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т). Загрузка плит - 130 штук						
4.6. Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км						
4.7. Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. (130 штук)						
4.8. Бетон класса С-10/8 Вc10(В150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих). Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба						
4.9. Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)						
4.10. Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) К=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон						
5. Приема-передача объекта Заказчику						Крайние 3 дня

Semnat: 01.04.2026

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL