

Grafic: Reparatia stratului asfaltic, partii carosabile de pe teritoriul parcurilor de troleibuze nr. 1;2;3 din str. Mitropolit Dosoftei, 146; sos. Muncesti, 360; str. Mesterul Manole, 8

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie					
		Zile					
		5	10	15	20	25	30
1	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm						
2	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm						
3	Ridicarea si montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)						
4	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere						
5	Imbracaminte de beton asfaltic executata la cald,cu asternere manuala						
	Total termen de executie	30 (treizeci) zile calendaristice					

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Plesca AlexeiFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ"SRL