

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Construcția drumului de legătură s. Tohatin - cartierul nou al satului Tohatin"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2021		
		august	septembrie	octombrie
	<i>Construcția drumului de legătură s. Tohatin - cartierul nou al satului Tohatin</i>	<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 90 (nouăzeci) zile calendaristice din data la înregistrării contractului la AAP.</i>		
	Organizare de șantier	16.08-31.08	01.09-30.09	01.10 -31.10
1	Strada Valea Tohatinului L=60m, B=6m, S=360m² Nivelarea cu autogreder a suprafeței terenului, S= 360 m ² Strat de fundație din piatra sparta, h=20 cm, S= 360 m ² Montarea bordurei - 140 m Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, h=5cm, S=360 m ²	←→		
2	Strada Ion Creanga - Valea Tohatinului L=550m, B=4m, S=2200 m² Nivelarea cu autogreder a suprafeței terenului, S= 2200 m ² Strat de fundație din piatra sparta, h=20 cm, S= 2200 m ² Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, h=5cm, S=2200 m ²		←→	
3	Drum de legătură satul Nou - com. Tohatin L=390m, B=4m, S=1560 m² Nivelarea cu autogreder a suprafeței terenului, S= 1560 m ² Amenajarea mecanizata a îmbrăcămintei rutiere din piatra sparta h=15 cm			←→

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Functia in cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de constructie a drumurilor "Edilitate" S.A.**