

Antreprenor **SRL Vertex-Stroy**
 (denumirea)

Investitor **IP Gimnaziul Sarațica
 Noua**
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparative a salii festive si
 cantinei

Valoarea lucrarilor executate **33 953,94 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Pardoseli					
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	47,0000	123,410 <hr/> 66,220	5 800,255 <hr/> 3 112,340	
2	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	47,0000	312,888 <hr/> 0,000	14 705,732 <hr/> 0,000	
		<i>Total</i>	Lei			20 505,987	
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 505,987 3 112,340	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			20 505,98
		Fondul social	24 %			746,96
		Cheltuieli de transport	10 %			1 716,68
		Depozitare materialelor	2 %			343,34
		Total				23 312,96
		Cheltuieli de regie	14,5 %			3 380,38
		Total				26 693,34
		Beneficiu de deviz	6 %			1 601,60
		Total				28 294,94
		TVA	20 %			5 659,00
						33 953,94
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				3 112,34

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Vertex-Stroy

Investitor
IP Gimnaziul Sarațica Noua

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Pîrău Marianna

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Ремонт полов в кабинете
директора и учительской**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 33 953,94 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,7000	0,00	0,000
				28,2000	94,60	2 667,720
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7000	94,60	444,620
Total manopera						3 112,34

Materialie:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9740	400,00	789,600
2.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	949,4000	0,11	104,434
3.	24302261000001	Fuga	kg	19,4627	65,00	1 265,076
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	611,0000	3,00	1 833,000
5.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	48,8941	240,00	11 734,584
6.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5510	0,00	0,000
7.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	303,8080	4,70	1 427,898
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4700	20,00	9,400
9.	4100126202818	Apa	m3	0,1424	20,00	2,848
Total materiale de construcții						17 166,84

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4946	25,00	37,365
2.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,9610	45,00	133,245
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5640	36,64	20,665
4.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7896	45,00	35,532
Total utilaje de construcții						226,80

Total	Lei	20 505,98
Fondul social	24 %	746,96
Cheltuieli de transport	10 %	1 716,68
Depozitare materialelor	2 %	343,34
Total		23 312,96

Cheltuieli de regie	14,5 %	3 380,38
Total		26 693,34
Beneficiu de deviz	6 %	1 601,60
Total		28 294,94
TVA	20 %	5 659,00
Total deviz:		33 953,94

Intocmit

SRL Vertex-Stroy

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Gimnaziul Sarațica Noua

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт полов в кабинете директора и
учительской Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			123,410 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	36,64	0,44
2	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			312,888 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	0,00	0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	249,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,70	30,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	65,00	26,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	45,00	2,83

APROBAT:

Intocmit
SRL Vertex-Stroy

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP Gimnaziul Sarațica Noua

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.