


Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, №
Серия, №



KV1568205



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / livrării Дата выписки / дата поставки				04 martie 2022 / 04 martie 2022				8. Foia de parcurs seria: numar Путевой лист серия номер		data дата			
1. Furnizor: "Prosperus-Cons" SRL, adr. str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau, cont. MD85AG00000022512870381/MDL, BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. suc. nr. 4 Chisinau, Cod: AGRNMD2X887								9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1011600042056/0608375	
2. Cumparator/beneficiar: "Compania Termosistem" SRL, adr. Chisinau, bd Dm Cantemir 5/5 of 3, tel. 27-93-03/27-30-84, cont. MD05EX0000002251617555MD, B.C. EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA S.A. suc. NR.19 CHISINAU, Cod: EXMMMD22476										c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1011600042056/0608375	
3. Delegatie data delegatul Доверенность дата делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы				Contr nr 13 din 25.10.21, PV nr 1,2					
5. Punct incarcare Chisinau Пункт погрузки				6. Punct descarcare Пункт разгрузки				7. Redirijari Переадресовки					
10.1		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitate de masura Единица измерения	Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari indeplinite " Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei ,rnul Hincesti" conf PV nr 1		lucrari	1.00	668935.24	668935.24	20-00	133787.05	802722.29					
Lucrari indeplinite " Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei ,rnul Hincesti" conf PV nr 2		lucrari	1.00	208503.53	208503.53	20-00	41700.71	250204.24					
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)					877438.77	X	175487.76	1052926.53	X	X	X		
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)					877438.77	X	175487.76	1052926.53	X	X	X		
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен. Director (sef) intreprindere TUGUIR. Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись													
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) L.S. M.P. Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись													
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик) Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись													
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик) Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись													
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись													

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Extinderea retelelor exterioare magistrale de
 canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 ,
 s.Fundul Galbenei raionul Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **802 722,29 lei**

Proces – verbal Nr.1
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru martie an 2022
Sectorul 4

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente (sectorul 4)				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,2800	1 317,00 0,00	3 002,76 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,0000	61,80 61,80	432,60 432,60
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,7000	615,00 0,00	7 810,50 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator	m3	39,0000	61,80 61,80	2 410,20 2 410,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	69,0000	79,50 79,50	5 485,50 5 485,50
6	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	868,0000	25,64 9,00	22 258,99 7 812,00
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total numai manopera)	m2	2 030,0000	9,00 9,00	18 270,00 18 270,00
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	50,0000	172,05 18,30	8 602,50 915,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8800	675,00 0,00	594,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	150,0000	7,68 0,00	1 152,00 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8800	91,99 10,80	80,95 9,50
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	333,0000	9,30 9,30	3 096,90 3 096,90
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	333,0000	23,70 22,50	7 892,10 7 492,50
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,0000	218,00 0,00	2 616,00 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	12,0000	547,50 264,60	6 570,00 3 175,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				90 275,00 49 099,40
		1.2. Conducte si armaturi				
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind	m	638,0000	139,57 9,00	89 045,27 5 742,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 160 mm PP SN4				
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PP SN8	m	35,0000	198,10 9,00	6 933,52 315,00
18	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm	m	30,0000	690,42 6,78	20 712,71 203,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				116 691,50 6 260,40
		1.3. Camine				
19	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (beton B15 - 2,52m3)	m3	12,8950	818,68 289,80	10 556,86 3 736,98
20		KЦД-15	шт.	7,0000	858,00 0,00	6 006,00 0,00
21		KЦI5-6	шт.	7,0000	600,00 0,00	4 200,00 0,00
22		KЦI5-9	шт.	15,0000	875,00 0,00	13 125,00 0,00
23		KЦП1-15-1	шт.	7,0000	1 000,00 0,00	7 000,00 0,00
24		KЦО-1	шт.	7,0000	60,00 0,00	420,00 0,00
25		KЦ7-3	шт.	7,0000	265,00 0,00	1 855,00 0,00
26		Scara cu vanguri din otel	kg	168,6000	20,40 0,00	3 439,44 0,00
27		Consumul de metale p/u consolidarea caminului	kg	247,5200	20,40 0,00	5 049,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,4160	1 189,06 193,20	494,65 80,37
29	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (KTP1-15-2 p/u camine din PE)	шт.	30,0000	1 150,66 43,50	34 519,93 1 305,00
30	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (KTO-1 p/u camine din PE)	шт.	30,0000	201,26 43,50	6 037,93 1 305,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				92 704,22 6 427,35
		<i>Total</i>	lei			299 670,72
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			14 828,92
		<i>Transport</i>	4,00 %			8 440,54
		<i>Total</i>	100,00 +			322 940,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,70 %			21 637,00
		<i>Total</i>	100,00 +			344 577,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			17 228,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				361 806,05 61 787,15
		2. Montarea utilajului				
31	AcB06B	Camin vizitare din PE - montare	шт.	30,0000	92,20	2 766,15

1	2	3	4	5	6	7
					81,60	2 448,00
32	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin	шт.	30,0000	213,90 15,00	6 417,00 450,00
		Total	lei			9 183,15
		Asigurarea sociala	24,00 %			695,52
		Transport	4,00 %			251,41
		Total	100,00 +			10 130,08
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 202,48
		Total	100,00 +			12 332,56
		Beneficiu de deviz	5,00 %			616,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 949,19 2 898,00
		3. Utilaj				
33		Camin vizitare din PE 45* 3 int 1 ies 200/160 H=1500	шт.	9,0000	6 900,00 0,00	62 100,00 0,00
34		Camin vizitare din PE 45* 3 int 1 ies 200/160 H=2000	шт.	9,0000	8 100,00 0,00	72 900,00 0,00
35		Camin vizitare din PE 45* 3 int 1 ies 200/160 H=2500	шт.	3,0000	9 500,00 0,00	28 500,00 0,00
36		Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies 200/160 H=1500	шт.	3,0000	6 000,00 0,00	18 000,00 0,00
37		Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies 200/160 H=2000	шт.	2,0000	7 600,00 0,00	15 200,00 0,00
38		Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies 200/160 H=2500	шт.	4,0000	9 200,00 0,00	36 800,00 0,00
39		Garnitura etansa pentru camin PE d640	шт.	30,0000	280,00 0,00	8 400,00 0,00
40		Piesa fixare prelungire camin PE	шт.	30,0000	241,00 0,00	7 230,00 0,00
41		Piesa superioara reglabila (100-300)	шт.	19,0000	1 300,00 0,00	24 700,00 0,00
42		Piesa superioara reglabila (100-600)	шт.	11,0000	1 850,00 0,00	20 350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital: Inclusiv salariu				294 180,00

		Total	lei	668 935,24
		TVA	20,00 %	133 787,05
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		802 722,29
				64 685,15

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
(denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
(denumirea)

Obiect **Extinderea rețelelor exterioare magistrale de
canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 ,
s.Fundul Galbenei raionul Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **250 204,24 lei**

Proces – verbal Nr.2
de receptie a lucrarilor executate
pentru martie an 2022

Sectorul 4

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente (sectorul 4)				
	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,9400	1 317,00 0,00	1 237,98 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,0000	61,80 61,80	185,40 185,40
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,2200	615,00 0,00	3 210,30 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator	m3	16,0000	61,80 61,80	988,80 988,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	29,0000	79,50 79,50	2.305,50 2.305,50
6	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	357,0000	25,64 9,00	9.154,91 3.213,00
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total numai manopera)	m2	830,0000	9,00 9,00	7.470,00 7.470,00
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	21,0000	172,05 18,30	3.613,05 384,30
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3600	675,00 0,00	243,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	61,0000	7,68 0,00	468,48 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3600	91,97 10,81	33,11 3,89
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	137,0000	9,30 9,30	1 274,10 1 274,10
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	137,0000	23,70 22,50	3 246,90 3 082,50
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,8300	218,00 0,00	1 052,94 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,8300	547,50 264,60	2 644,43 1 278,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 128,90 20 185,51
		1.2. Conducte si armaturi				
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind	m	227,0000	139,57 9,00	31 682,25 2 043,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 160 mm PP SN4				
17	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm	m	21,5000	690,42 6,78	14 844,10 145,77
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				46 526,35
		1.3. Camine				2 188,77
18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	9,0000	512,65 34,50	4 613,89 310,50
19	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	90,0000	111,60 10,50	10 044,00 945,00
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10	m3	1,7000	1 133,92 135,00	1 927,67 229,50
21	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (KTP1-15-2 p/u camine din PE)	шт.	15,0000	1 150,66 43,50	17 259,97 652,50
22	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje	шт.	15,0000	201,26 43,50	3 018,97 652,50

1	2	3	4	5	6	7
		etc.), placi drepte sau curbe (KTO-1 p/u camine din PE)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 864,50 2 790,00
		1.4. Tub protectie (metoda inchisa)				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8600	615,00 0,00	528,90 0,00
24	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	шт.	1,0000	2 865,50 1 930,50	2 865,50 1 930,50
25	GA09B	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 356 mm	m	12,0500	1 587,38 111,90	19 127,89 1 348,40
26	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm	m2	13,4600	171,29 21,30	2 305,59 286,70
27		Inel distantier PA6-90	шт.	8,0000	85,00 0,00	680,00 0,00
28		Garnitura terminala KT300x400-80	шт.	2,0000	320,00 0,00	640,00 0,00
29	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8600	218,00 0,00	187,48 0,00
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100 m3	0,8600	547,50 264,60	470,85 227,56

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 806,21 3 793,16
		<i>Total</i>	lei			147 325,96
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			6 949,79
		<i>Transport</i>	4,00 %			3 974,43
		<i>Total</i>	100,00 +			158 250,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,70 %			10 602,77
		<i>Total</i>	100,00 +			168 852,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			8 442,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				177 295,60 28 957,44
		2. Montarea utilajului				
31	AcB06B	Camin vizitare din PE - montare	шт.	3,0000	92,21 81,60	276,62 244,80
32	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin	шт.	3,0000	213,90 15,00	641,70 45,00
		<i>Total</i>	lei			918,32
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			69,55
		<i>Transport</i>	4,00 %			25,14
		<i>Total</i>	100,00 +			1 013,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			220,25
		<i>Total</i>	100,00 +			1 233,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			61,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 294,93 289,80
		3. Utilaj				
33		Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies 200/160 H=2000	шт.	3,0000	7 600,00 0,00	22 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34		Garnitura etansa pentru camin PE d640	шт.	3,0000	280,00 0,00	840,00 0,00
35		Piesa fixare prelungire camin PE	шт.	3,0000	241,00 0,00	723,00 0,00
36		Piesa superioara reglabila (100-600)	шт.	3,0000	1 850,00 0,00	5 550,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 913,00

		Total	lei	208 503,53
		TVA	20,00 %	41 700,71
				250 204,24
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		29 247,24

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA009511253



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării / 01.04.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер	data: _____ дата
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	

Furnizor: PROSPERUS-CONS S.R.L., S.HULBOACA Alba-Iulia nr.5 Cont MD85AG00000022512870381, BC'MAIB'S.A. Поставщик sucursala Dacia, AGRNMD2X887		c.f./ nr.TVA 1011600042056 / ф.к./ код НДС 0608375
Cumpărător/beneficiar: TERMOSISTEM S.R.L., SEC.CENTRU D. Cantemir bd. nr.5 bl.5 of.3 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1003600117881 / ф.к./ код НДС 0208000

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы	Proces Verbal nr 3 si 4
--	---	-------------------------

6. Punct de descărcare Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
---	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Lucrări îndeplinite " Extinderea rețelelor exterioare iaștrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 și sectorul 4,s.Fundul Galbenei „rml Hincești" conf PV r 3	lucrări	1	286308.77	286308,77	20	57261,75	343570,52				
Lucrări îndeplinite " Extinderea rețelelor exterioare iaștrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 și sectorul 4,s.Fundul Galbenei „rml Hincești" conf PV r 4	lucrări	1	587031.82	587031,82	20	117406,36	704438,18				
2. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)			873340,59	X		174668,11	1048008,70	X	X	X	0,00

3. Permis eliberarea: contabil ELENA RACU Отпуск	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 04.04.2022
---	---

4. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ELENA RACU Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 04.04.2022
---	---

5. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
--	--

6. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
--	--

7. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	director VALERIU URSU Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 05.04.2022
---	--

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
(denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
(denumirea)

Obiect **Extinderea retelelor exterioare magistrale de
canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 ,
s.Fundul Galbenei raionul Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **343 570,52 lei**

Proces – verbal Nr.3
de receptie a lucrarilor executate
pentru aprilie an 2022
Sectorul 4

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducte si armaturi				
1	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	900,0000	11,80 2,40	10 620,00 2 160,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 620,00 2 160,00
		1.2. Camine				
2		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	шт.	34,0000	1 450,00 0,00	49 300,00 0,00
3		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	шт.	18,0000	950,00 0,00	17 100,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				66 400,00
		1.3. Drumuri din asfalt				
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	230,0000	34,66 8,70	7 971,80 2 001,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	9,0000	132,18 48,00	1 189,66 432,00
6	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,2900	705,00 0,00	204,45 0,00
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,0000	294,00 27,00	4 116,00 378,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,0000	476,70 29,70	7 150,50 445,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 632,41 3 256,50
		1.4. Drumul din pietris				
9	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,0300	705,00 0,00	726,15 0,00
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	41,0000	294,00 27,00	12 054,00 1 107,00
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	62,0000	476,70 29,70	29 555,40 1 841,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 335,55 2 948,40
		1.5. Transportarea gunoiului				
12	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0900	780,00 0,00	70,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	17,0000	7,68 0,00	130,56 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0900	92,11 10,78	8,29 0,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				209,05 0,97
		<i>Total</i>	lei			140 197,01
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 007,81
		<i>Transport</i>	4,00 %			4 291,46
		<i>Total</i>	100,00 +			146 496,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,70 %			9 815,25
		<i>Total</i>	100,00 +			156 311,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			7 815,57
		Total capitol: Inclusiv salariu				164 127,10 8 365,87
		2. Montarea utilajului				
15	AcB06B	Camin vizitare din PE - montare	шт.	12,0000	92,20 81,60	1 106,46 979,20
16	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin	шт.	12,0000	213,90 15,00	2 566,80 180,00
		<i>Total</i>	lei			3 673,26
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			278,21
		<i>Transport</i>	4,00 %			100,56
		<i>Total</i>	100,00 +			4 052,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			880,99
		<i>Total</i>	100,00 +			4 933,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			246,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 179,67 1 159,20
		3. Utilaj				
17		Camin vizitare din PE 1 ies 200/160 H=1500	шт.	1,0000	5 450,00 0,00	5 450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Camin vizitare din PE 45* 3 int 1 ies 200/160 H=1000	шт.	1,0000	6 900,00 0,00	6 900,00 0,00
19		Camin vizitare din PE 45* 3 int 1 ies 200/160 H=1500	шт.	4,0000	6 900,00 0,00	27 600,00 0,00
20		Camin vizitare din PE 45* 3 int 1 ies 200/160 H=2000	шт.	6,0000	8 100,00 0,00	48 600,00 0,00
21		Garnitura etansa pentru camin PE d640	шт.	12,0000	280,00 0,00	3 360,00 0,00
22		Piesa fixare prelungire camin PE	шт.	12,0000	241,00 0,00	2 892,00 0,00
23		Piesa superioara reglabila (100-600)	шт.	12,0000	1 850,00 0,00	22 200,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				117 002,00

	Total	lei	286 308,77
	TVA	20,00 %	57 261,75
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			343 570,52
			9 525,07

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

(denumirea)

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

Director Tugui Ruslan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Extinderea retelelor exterioare magistrale de
 canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 ,
 s.Fundul Galbenei raionul Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **704 438,18 lei**

Proces – verbal Nr.4
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru aprilie an 2022
Sectorul 3

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente (sectorul 3)				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,6100	1 317,00 0,00	3 437,37 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,0000	61,80 61,80	494,40 494,40
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,6900	615,00 0,00	7 189,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	34,0000	61,80 61,80	2 101,20 2 101,20
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	46,0000	79,50 79,50	3 657,00 3 657,00
6	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	727,0000	25,64 9,00	18 643,19 6 543,00
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total numai manopera)	m2	1 697,0000	9,00 9,00	15 273,00 15 273,00
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	44,0000	172,05 18,30	7 570,20 805,20
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,9200	675,00 0,00	621,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t	157,0000	<u>7,68</u> 0,00	<u>1 205,76</u> 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,9200	<u>92,01</u> 10,80	<u>84,65</u> 9,94
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	304,0000	<u>9,30</u> 9,30	<u>2 827,20</u> 2 827,20
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	304,0000	<u>23,70</u> 22,50	<u>7 204,80</u> 6 840,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	13,5900	<u>218,00</u> 0,00	<u>2 962,62</u> 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	13,5900	<u>547,50</u> 264,60	<u>7 440,52</u> 3 595,91
		Total capitol:				80 712,26 42 146,85

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Conducte si armaturi				
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PP SN4	m	550,0000	139,57 9,00	76 763,17 4 950,00
17	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 355 mm PN6	m	11,1000	690,43 6,78	7 663,74 75,26
18	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Tub de protectie PE100 PN6 d250mm	m	4,0000	346,11 5,91	1 384,43 23,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				85 811,34 5 048,90
		1.3. Camine				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,2500	908,20 416,12	227,05 104,03
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa	m3	0,6500	1 736,17 289,80	1 128,51 188,37

1	2	3	4	5	6	7
		subterana (beton B15 - 0.72m3)				
21		KЦД-15	шт.	1,0000	858,00 0,00	858,00 0,00
22		KЦ15-6	шт.	2,0000	600,00 0,00	1 200,00 0,00
23		KЦ15-9	шт.	1,0000	875,00 0,00	875,00 0,00
24		KЦП1-15-1	шт.	1,0000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
25		KЦО-1	шт.	1,0000	60,00 0,00	60,00 0,00
26		KЦ7-3	шт.	1,0000	265,00 0,00	265,00 0,00
27		Scara cu vanguri din otel	kg	10,0000	20,40 0,00	204,00 0,00
28		Consumul de metale p/u consolidarea caminului	kg	18,3600	20,40 0,00	374,54 0,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0300	1 189,33 193,33	35,68 5,80
30		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	шт.	31,0000	1 450,00 0,00	44 950,00 0,00
31	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,4500	512,56 34,49	230,65 15,52
32	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	12,0000	111,60 10,50	1 339,20 126,00

1	2	3	4	5	6	7
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10	m3	0,6500	1 133,92 135,00	737,05 87,75
34	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (KTP1-15-2 p/u camine din PE)	шт.	30,0000	1 150,66 43,50	34 519,93 1 305,00
35	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (KTO-1 p/u camine din PE)	шт.	30,0000	201,26 43,50	6 037,93 1 305,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 042,54 3 137,47
		<i>Total</i>	lei			260 566,14
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			12 079,97
		<i>Transport</i>	4,00 %			7 406,04
		<i>Total</i>	100,00 +			280 052,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,40 %			20 723,86
		<i>Total</i>	100,00 +			300 776,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			9 023,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				309 799,29 50 333,22
		2. Montarea utilajului				
36	AcB06B	Camin vizitare din PE - montare	шт.	30,0000	92,20 81,60	2 766,15 2 448,00
37	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru	шт.	30,0000	213,90 15,00	6 417,00 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		vane montate subteran in camin				
		<i>Total</i>	lei			9 183,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			695,52
		<i>Transport</i>	4,00 %			251,41
		<i>Total</i>	100,00 +			10 130,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 202,48
		<i>Total</i>	100,00 +			12 332,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			369,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 702,53 2 898,00
		3. Utilaj				
38		Camin vizitare din PE 1 ies 200/160 H=1500	шт.	2,0000	5 450,00 0,00	10 900,00 0,00
39		Camin vizitare din PE 45* 3 int 1 ies 200/160 H=1500	шт.	16,0000	6 900,00 0,00	110 400,00 0,00
40		Camin vizitare din PE 45* 3 int 1 ies 200/160 H=2000	шт.	6,0000	8 100,00 0,00	48 600,00 0,00
41		Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies 200/160 H=1000	шт.	1,0000	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
42		Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies 200/160 H=1500	шт.	4,0000	6 000,00 0,00	24 000,00 0,00
43		Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies 200/160 H=2000	шт.	1,0000	7 600,00 0,00	7 600,00 0,00
44		Garnitura etansa pentru camin PE d640	шт.	30,0000	280,00 0,00	8 400,00 0,00
45		Piesa fixare prelungire camin PE	шт.	30,0000	241,00 0,00	7 230,00 0,00
46		Piesa superioara reglabila (100-300)	шт.	24,0000	1 300,00 0,00	31 200,00 0,00
47		Piesa superioara reglabila (100-600)	шт.	6,0000	1 850,00 0,00	11 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital: Inclusiv salariu				264 530,00

		Total	lei	587 031,82
		TVA	20,00 %	117 406,36
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		704 438,18
				53 231,22

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Țugui Ruslan

Director general Ursu Valeriu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA009624581



3



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки	12.04.2022 / 12.04.2022	număr: номер	data: дата
		9. Transportator Перевозчик	c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС

Furnizor: Поставщик	PROSPERUS-CONS S.R.L., S.HULBOACA Alba-Iulia nr.5 Cont MD85AG000000022512870381, BC'MAIB'S.A. sucursala Dacia, AGRNMD2X887	c.f./ nr.TVA 1011600042056 / ф.к./ код НДС 0608375
------------------------	---	---

Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	TERMOSSISTEM S.R.L., SEC.CENTRU D. Cantemir bd. nr.5 bl.5 of.3	c.f./ nr.TVA 1003600117881 / ф.к./ код НДС 0208000
---	--	---

Delegație seria număr data delegatul Доверенность серия номер дата делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы	Proces Verbal nr 5 si 6
--	---	-------------------------

Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
-----------------------------------	--	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări îndeplinite " Extinderea rețelilor exterioare magistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4,s.Fundul Galbenei ,rmlul Hincesti" conf PV nr 5	lucrari	1	725252.32	725252,32	20	145050,46	870302,78				
Lucrări îndeplinite " Extinderea rețelilor exterioare magistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4,s.Fundul Galbenei ,rmlul Hincesti" conf PV nr 6	lucrari	1	33715.05	33715,05	20	6743,01	40458,06				
2. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				758967,37	X	151793,47	910760,84	X	X	X	0,00

3. Permis eliberarea: Отпуск азрешил:	contabil ELENA RACU	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 12.04.2022
---	---------------------	---

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

4. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	contabil ELENA RACU	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 12.04.2022
---	---------------------	---

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

5. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

director VALERIU URSU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 15.04.2022

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
(denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
(denumirea)

Obiect **Extinderea retelelor exterioare magistrale de
canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 ,
s.Fundul Galbenei raionul Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **870 302,78 lei**

Proces – verbal Nr.5
de receptie a lucrarilor executate
pentru aprilie an 2022

Sectorul 3

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente (sectorul 3)				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,1700	1 317,00 0,00	2 857,89 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,0000	61,80 61,80	432,60 432,60
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,0000	615,00 0,00	5 535,00 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator	m3	30,0000	61,80 61,80	1 854,00 1 854,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	40,0000	79,50 79,50	3 180,00 3 180,00
6	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	600,0000	25,64 9,00	15 386,40 5 400,00
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total numai manopera)	m2	1 400,0000	9,00 9,00	12 600,00 12 600,00
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	40,0000	172,05 18,30	6 882,00 732,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	675,00 0,00	519,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	130,0000	7,68 0,00	998,40 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7700	92,01 10,81	70,85 8,32
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	250,0000	9,30 9,30	2 325,00 2 325,00
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	250,0000	23,70 22,50	5 925,00 5 625,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,0000	218,00 0,00	2 616,00 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	12,0000	547,50 264,60	6 570,00 3 175,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 752,89 35 332,12
		1.2. Conducte si armaturi				
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind	m	500,0000	139,57 9,00	69 784,70 4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 160 mm PP SN4				
17	AcF11E	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 050,0000	11,80 2,40	12 390,00 2 520,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				82 174,70 7 020,00
		1.3. Camine				
18	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	0,6500	2 254,03 413,09	1 465,12 268,51
19	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,8600	2 402,31 335,40	2 065,99 288,44
20		KIQD-15	шт.	1,0000	858,00 0,00	858,00 0,00
21		KIQPI-15-1	шт.	1,0000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
22		KIQO-1	шт.	1,0000	60,00 0,00	60,00 0,00
23		KIQ7-3	шт.	1,0000	265,00 0,00	265,00 0,00
24		Scara cu vanguri din otel	kg	10,0000	20,40 0,00	204,00 0,00
25		Consumul de metale p/u consolidarea caminului	kg	17,0000	20,40 0,00	346,80 0,00
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor	t	0,0250	1 188,80 193,20	29,72 4,83

1	2	3	4	5	6	7
		si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
27		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	шт.	30,0000	1 450,00 0,00	43 500,00 0,00
28	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (KTP1-15-2 p/u camine din PE)	шт.	33,0000	1 150,66 43,50	37 971,93 1 435,50
29	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (KTO-1 p/u camine din PE)	шт.	33,0000	201,26 43,50	6 641,73 1 435,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 408,29 3 432,78
		1.4. Drumul din pietris				
30	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,2800	705,00 0,00	1 607,40 0,00
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	90,0000	294,00 27,00	26 460,00 2 430,00
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	137,0000	476,70 29,70	65 307,90 4 068,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				93 375,30 6 498,90
		<i>Total</i>	lei			337 711,18
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			12 548,11
		<i>Transport</i>	4,00 %			9 241,12
		<i>Total</i>	100,00 +			359 500,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,40 %			26 603,03
		<i>Total</i>	100,00 +			386 103,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			11 583,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				397 686,54 52 283,80
		2. Montarea utilajului				
33	AcB06B	Camin vizitare din PE - montare	шт.	33,0000	92,20 81,60	3 042,76 2 692,80
34	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin	шт.	33,0000	213,90 15,00	7 058,70 495,00
		<i>Total</i>	lei			10 101,46
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			765,07
		<i>Transport</i>	4,00 %			276,55
		<i>Total</i>	100,00 +			11 143,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 422,73
		<i>Total</i>	100,00 +			13 565,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			406,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 972,78 3 187,80
		3. Utilaj				
35		Camin vizitare din PE 1 ies 200/160 H=1500	шт.	3,0000	5 450,00 0,00	16 350,00 0,00
36		Camin vizitare din PE 1 ies 200/160 H=2000	шт.	1,0000	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00
37		Camin vizitare din PE 45* 3 int 1 ies 200/160 H=1500	шт.	13,0000	6 900,00 0,00	89 700,00 0,00
38		Camin vizitare din PE 45* 3 int 1 ies 200/160 H=2000	шт.	11,0000	8 100,00 0,00	89 100,00 0,00
39		Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies 200/160 H=1500	шт.	3,0000	6 000,00 0,00	18 000,00 0,00
40		Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies 200/160 H=2000	шт.	2,0000	7 600,00 0,00	15 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
41		Garnitura etansa pentru camin PE d640	шт.	33,0000	280,00 0,00	9 240,00 0,00
42		Piesa fixare prelungire camin PE	шт.	33,0000	241,00 0,00	7 953,00 0,00
43		Piesa superioara reglabila (100-600)	шт.	33,0000	1 850,00 0,00	61 050,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				313 593,00

		Total	lei	725 252,32
		TVA	20,00 %	145 050,46
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		870 302,78 55 471,60

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Țugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Extinderea rețelilor exterioare magistrale de
 canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 ,
 s.Fundul Galbenei raionul Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **40 458,06 lei**

Proces – verbal Nr.6
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru aprilie an 2022
Sectorul 4

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Drumuri din asfalt				
1	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	92,0000	173,47 4,80	15 958,87 441,60
2	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	92,0000	139,82 3,60	12 863,07 331,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 821,94 772,80
		<i>Total</i>	lei			28 821,94
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			185,47
		<i>Transport</i>	4,00 %			1 085,90
		<i>Total</i>	100,00 +			30 093,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,70 %			2 016,26
		<i>Total</i>	100,00 +			32 109,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			1 605,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				33 715,05
		Inclusiv salariu				772,80

		Total	lei	33 715,05
		TVA	20,00 %	6 743,01
		TOTAL proces-verbal:		40 458,06
		Inclusiv salariu		772,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Țugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeria
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

