

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a acoperisului la CCT Politehnic
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				Anul (n)	
		Lună					
		1	2	3	0	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	<p>Obiect 01; Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului Capitolul 1.1.1. Lucraria de demontare Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane cu recuperare. Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m. Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.</p>	7-9 Zile					
3.	<p>Obiect 02: Capitolul 1.1.2. Lucrari de montare Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc) Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1.28 m3 se iau dupa proiect. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr 0.45mm)</p>	12-14 Zile					

...	<p>Obiect 03: Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (dolie colora)</p> <p>Executarea lucarnelor</p> <p>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</p> <p>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv</p> <p>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</p>	8-10 Zile						
-----	---	-----------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_