

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **779 635,79 lei**

Proces – verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pentru mai an 2022

2-1 Rețele exterioare de canalizare (K1)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	41,2800	820,00 0,00	33 849,60 0,00
2	TsA16E3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	164,0000	229,49 229,49	37 635,84 37 635,84
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	83,0000	178,67 35,17	14 829,83 2 919,33
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	2,0500	900,00 0,00	1 845,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	370,0000	<u>7,60</u> 0,00	<u>2 812,00</u> 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,0500	<u>101,56</u> 20,76	<u>208,19</u> 42,55
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	197,0000	<u>17,87</u> 17,87	<u>3 521,30</u> 3 521,30
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	197,0000	<u>45,24</u> 43,24	<u>8 913,26</u> 8 519,26
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	38,3100	<u>218,00</u> 0,00	<u>8 351,58</u> 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul meccanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	38,3100	<u>791,46</u> 508,56	<u>30 320,88</u> 19 482,98
11	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapatari executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	551,8000	<u>33,94</u> 17,30	<u>18 729,44</u> 9 545,04

1	2	3	4	5	6	7	
12	TsF01B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 286,2000	17,30 17,30	22 248,69 22 248,69	
		Total capitol: Inclusiv salariu				183 265,61 103 914,99	
		2. Conducte si armaturi					
13	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm SN4 SDR41	m	524,0000	206,36 22,49	108 130,95 11 783,40	
14	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	708,0000	143,80 25,95	101 808,28 18 370,48	
15	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325x5 mm	m	15,0000	1 043,41 156,26	15 651,13 2 343,88	
		Total capitol: Inclusiv salariu				225 590,36 32 497,76	
		3. Camine					
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	27,4400	1 765,38 799,74	48 442,08 21 944,98	
17		Garnitura din cauciuc pentru racord camin d200mm	шт.	45,0000	87,00 0,00	3 915,00 0,00	
18		Garnitura din cauciuc pentru racord camin d160mm	шт.	50,0000	48,00 0,00	2 400,00 0,00	
19		KЦЦ-10	шт.	39,0000	450,00 0,00	17 550,00 0,00	
20		KЦЦ-10-9	шт.	46,0000	630,00 0,00	28 980,00 0,00	
21		KЦЦ-10-6	шт.	33,0000	375,00 0,00	12 375,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
22		KЦП1-10-1	шт.	39,0000	500,00 0,00	19 500,00 0,00
23		KЦО-1	шт.	39,0000	150,00 0,00	5 850,00 0,00
24		KЦ7-3	шт.	5,0000	245,00 0,00	1 225,00 0,00
25		KЦ7-6	шт.	1,0000	355,00 0,00	355,00 0,00
26		Capacul cu rama din fonta tip L (B125)	шт.	18,0000	1 050,00 0,00	18 900,00 0,00
27		Capacul cu rama din fonta tip T (C250)	шт.	21,0000	1 350,00 0,00	28 350,00 0,00
28	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,9000	2 219,50 311,37	1 997,55 280,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				189 839,63 22 225,21

	Total	lei	598 695,60
	Asigurarea sociala	24,00 %	38 073,11
	Transport	3,45 %	12 797,86
	Total	100,00 +	649 566,57
	Cheltuieli de regie	0,01 %	64,96
	Total	100,00 +	649 631,53
	Beneficiu de deviz	0,01 %	64,97
	Total	100,00 +	649 696,50
	TVA	20,00 %	129 939,29
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		779 635,79 158 637,96

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

(denumirea)

Director Țugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **921 721,91 lei**

Proces – verbal Nr.2

de receptie a lucrarilor executate
 pentru iunie an 2022

2-1 Retele exterioare de canalizare (K1)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	59,0000	820,00 0,00	48 380,00 0,00
2	TsA16E3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	234,0000	229,49 229,49	53 699,91 53 699,91
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	119,0000	178,67 35,17	21 262,04 4 185,54
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	3,0000	900,00 0,00	2 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	526,0000	<u>7,60</u> 0,00	<u>3 997,60</u> 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0000	<u>101,56</u> 20,76	<u>304,67</u> 62,27
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	281,0000	<u>17,87</u> 17,87	<u>5 022,76</u> 5 022,76
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	281,0000	<u>45,24</u> 43,24	<u>12 713,84</u> 12 151,84
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	56,0000	<u>218,00</u> 0,00	<u>12 208,00</u> 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	56,0000	<u>791,46</u> 508,56	<u>44 321,83</u> 28 479,43
11	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2	784,0000	<u>33,94</u> 17,30	<u>26 610,52</u> 13 561,63

1	2	3	4	5	6	7	
		0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m					
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 830,0000	17,30 17,30	31 655,34 31 655,34	
		Total capitol: Inclusiv salariu				262 876,51 148 818,72	
		2. Conducte si armaturi					
13	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm SN4 SDR41	m	709,0000	206,36 22,49	146 306,95 15 943,57	
14	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR4	m	450,0000	143,80 25,95	64 708,65 11 676,15	
15	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325x5 mm	m	13,0000	1 043,41 156,26	13 564,31 2 031,36	
		Total capitol: Inclusiv salariu				224 579,91 29 651,08	
		3. Camine					
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	32,0000	1 765,38 799,74	56 492,03 25 591,82	
17		Garnitura din cauciuc pentru racord camin d200mm	шт.	40,0000	87,00 0,00	3 480,00 0,00	
18		Garnitura din cauciuc pentru racord camin d160m	шт.	30,0000	48,00 0,00	1 440,00 0,00	
19		КЦД-10	шт.	44,0000	450,00 0,00	19 800,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
20		KIÇ-10-9	шт.	58,0000	630,00 0,00	36 540,00 0,00
21		KIÇ-10-6	шт.	21,0000	375,00 0,00	7 875,00 0,00
22		KIÇП1-10-1	шт.	44,0000	500,00 0,00	22 000,00 0,00
23		KIÇO-1	шт.	46,0000	150,00 0,00	6 900,00 0,00
24		KIÇ7-3	шт.	5,0000	245,00 0,00	1 225,00 0,00
25		Capacul cu rama din fonta tip L (B125)	шт.	28,0000	1 050,00 0,00	29 400,00 0,00
26		Capacul cu rama din fonta tip T (C250)	шт.	24,0000	1 350,00 0,00	32 400,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				217 552,03 25 591,82

	Total	lei	705 008,45
	Asigurarea sociala	24,00 %	48 974,79
	Transport	3,45 %	13 964,74
	Total	100,00 +	767 947,98
	Cheltuieli de regie	0,01 %	76,80
	Total	100,00 +	768 024,78
	Beneficiu de deviz	0,01 %	76,81
	Total	100,00 +	768 101,59
	TVA	20,00 %	153 620,32
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		921 721,91 204 061,62

INTOCMIT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

(denumirea)

Director Ţugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ex. 3

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



KV1568214



3

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / livrării Дата выписки / дата поставки		20 iunie 2022 / 20 iunie 2022		8. Foaia de parcurs seria: numar data Путевой лист серия номер дата																					
1. Furnizor: Поставщик		"Prosperus-Cons" SRL, adr. str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau, cont. MD85AG00000022512870381/MDL, BC MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau, Cod: AGRMD2X887		9. Transportator Перевозчик		"Prosperus-Cons" SRL str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1011600042056/0608375															
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель		"Compania Termosistem" SRL, adr. Chisinau, bd Dm Cantemir 5/5 of 3, tel. 27-93-03/27-30-84, cont. MD05EX0000002251617555MD, B.C. EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA' S.A. suc.NR.19 CHISINAU, Cod: EXMMMD22476		4. Documente anexate Прилагаемые документы		contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr 3		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1003600117881/0208000															
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul делегированный																					
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		Rezina		7. Redirijari Переадресовки																	
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
		Unitate de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA, % Ставка НДС, %		Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		Alta informatie Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Numar locuri Количество мест		Masa bruta, tone Масса брутто, тонн			
Lucrari indeplinite " Constructia traseului de canalizare din cartierul Rezina Vest, or. Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr 3 din iunie 2022		lucrari		1.00		288695.54		288695.54		20-00		57739.11		346434.65											
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)						288695.54		X		57739.11		346434.65		X		X		X							
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)						288695.54		X		57739.11		346434.65		X		X		X							
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил		Director (sef) intreprindere TUGUI R.																							
14. Predat marfurile/actiunile (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)																									
15. Primit marfurile/actiunile intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)																									
16. Predat marfurile/actiunile intermediarului (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)																									
17. Primit marfurile/actiunile (serviciile) cumparatorului/beneficiarului: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель																									



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **346 434,65 lei**

Proces – verbal Nr.3
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru iunie an 2022
2-1 Retele exterioare de canalizare (K1)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	15,0000	820,00 0,00	12 300,00 0,00
2	TsA16E3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	59,0000	229,49 229,49	13 539,72 13 539,72
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	30,0000	178,67 35,17	5 360,18 1 055,18
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,0000	900,00 0,00	900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	132,0000	<u>7,60</u> 0,00	<u>1 003,20</u> 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0000	<u>101,56</u> 20,76	<u>101,56</u> 20,76
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	71,0000	<u>17,87</u> 17,87	<u>1 269,10</u> 1 269,10
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarii strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	71,0000	<u>45,24</u> 43,24	<u>3 212,39</u> 3 070,39
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	14,0000	<u>218,00</u> 0,00	<u>3 052,00</u> 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul meccanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarii strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	14,0000	<u>791,46</u> 508,56	<u>11 080,46</u> 7 119,86
11	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizantal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2	196,0000	<u>33,94</u> 17,30	<u>6 652,64</u> 3 390,41

1	2	3	4	5	6	7	
		0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m					
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	458,0000	17,30 17,30	7 922,48 7 922,48	
		Total capitol: Inclusiv salariu				66 393,73 37 387,90	
		2. Conducte si armaturi					
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PN6	m	2,0000	207,17 9,57	414,34 19,14	
14	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm	шт.	1,0000	5 083,66 57,66	5 083,66 57,66	
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (кран шаровый), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	шт.	2,0000	447,71 31,71	895,43 63,43	
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (кран шаровый), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm	шт.	4,0000	1 134,11 31,71	4 536,45 126,85	
17	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava	шт.	2,0000	548,79 69,19	1 097,58 138,38	

1	2	3	4	5	6	7
		si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 200 mm				
18	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm	шт.	8,0000	204,56 57,66	1 636,48 461,28
19	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm	шт.	16,0000	239,91 57,66	3 838,56 922,56
20	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie) din polietilena, tevii avind diametrul de 140x90 mm	шт.	2,0000	346,79 69,19	693,58 138,38
21	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	162,0000	143,80 25,95	23 295,11 4 203,41
22	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc (переходная муфта ПВХ-ПВП д200мм)	шт.	1,0000	420,58 65,16	420,58 65,16
23	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 200 mm	шт.	2,0000	755,34 58,81	1 510,68 117,63
24	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri,	шт.	8,0000	415,73 33,44	3 325,82 267,54

1	2	3	4	5	6	7	
		armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 90 mm					
25	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, Teu PVC 200mm	шт.	4,0000	497,84 65,16	1 991,36 260,62	
26	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, Cot PVC 200mm	шт.	4,0000	271,19 65,16	1 084,78 260,62	
27	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (M100)	m2	93,0000	200,30 61,12	18 627,86 5 684,12	
28	IzI22C	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 500 mm	m2	124,0000	20,17 6,34	2 500,49 786,49	
29	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu	m2	130,0000	10,56 10,38	1 372,83 1 349,24	
30	AcE50H	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 350 mm	piesa	1,0000	1 866,49 1 055,18	1 866,49 1 055,18	
		Total capitol: Inclusiv salariu				74 192,08 15 977,69	
		3. Camine					
31	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0	m3	8,0000	1 765,38 799,74	14 123,07 6 397,95	

1	2	3	4	5	6	7	
		m, in teren fara apa subterana					
32	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,0600	1 248,82 555,84	3 821,40 1 700,88	
33		Garnitura din cauciuc pentru racord camin d160mm	шт.	10,0000	48,00 0,00	480,00 0,00	
34		KЦД-10	шт.	11,0000	450,00 0,00	4 950,00 0,00	
35		KЦД-15	шт.	3,0000	1 590,00 0,00	4 770,00 0,00	
36		KЦ-10-9	шт.	15,0000	630,00 0,00	9 450,00 0,00	
37		KЦ-10-6	шт.	6,0000	375,00 0,00	2 250,00 0,00	
38		KЦ15-6	шт.	2,0000	1 053,00 0,00	2 106,00 0,00	
39		KЦ15-6a	шт.	2,0000	1 053,00 0,00	2 106,00 0,00	
40		KЦ15-9a	шт.	1,0000	1 530,00 0,00	1 530,00 0,00	
41		KЦП1-10-1	шт.	11,0000	500,00 0,00	5 500,00 0,00	
42		KЦП2-15-1	шт.	3,0000	1 914,00 0,00	5 742,00 0,00	
43		KЦО-1	шт.	12,0000	150,00 0,00	1 800,00 0,00	
44		Capacul cu rama din fonta tip L (B125)	шт.	7,0000	1 050,00 0,00	7 350,00 0,00	
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,0000	2 219,17 311,37	2 219,17 311,37	
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 197,64 8 410,20	
		4. Demolare si reconditionare					
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfalic	m3	104,0000	200,65 92,26	20 867,18 9 594,62	

1	2	3	4	5	6	7
47	DI134 k=2	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (30 cm)	100m2	2,6000	13 034,68 569,68	33 890,17 1 481,17
48	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,0400	1 040,00 0,00	1 081,60 0,00
49	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	198,0000	7,60 0,00	1 504,80 0,00
50	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,0400	106,91 21,91	111,19 22,79
		Total capitol: Inclusiv salariu				57 454,94 11 098,58

	Total	lei	266 238,39
	Asigurarea sociala	24,00 %	17 489,85
	Transport	3,45 %	4 909,58
	Total	100,00 +	288 637,82
	Cheltuieli de regie	0,01 %	28,86
	Total	100,00 +	288 666,68
	Beneficiu de deviz	0,01 %	28,86
	Total	100,00 +	288 695,54
	TVA	20,00 %	57 739,11
			346 434,65
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		72 874,37

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Ţugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ex. 3


Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



KV1568215



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / livrării Дата выписки / дата поставки				8. Foaia de parcurs seria: Путевой лист серия				numar номер		data дата		
01 iulie 2022 / 01 iulie 2022				9. Transportator "Prosperus-Cons" SRL Перевозчик				str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		
1. Furnizor: Поставщик				"Prosperus-Cons" SRL, adr. str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau, cont. MD85AG00000022512870381/MDL, BC' MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau, Cod: AGRNMD2X887				MD05EX0000002251617555MD, B.C.' EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA' S.A. suc.NR.19 CHISINAU, Cod: EXMMMD22476		1011600042056/0608375		
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель				"Compania Termosistem" SRL, adr. Chisinau, bd Dm Cantemir 5/5 of 3, tel. 27-93-03/27-30-84, cont. MD05EX0000002251617555MD, B.C.' EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA' S.A. suc.NR.19 CHISINAU, Cod: EXMMMD22476						1003600117881/0208000		
3. Delegatie Доверенность				data дата				delegatul делегированный				
								4. Documente anexate Прилагаемые документы				
								PV nr 4 din iulie 2022				
5. Punct incarcare Пункт погрузки				Chisinau				6. Punct descarcare Пункт разгрузки				
				Rezina				7. Redirijari Переадресовки				
10.1		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitate de masura Единица измере ния	Cantitatea marfurilor/acti velor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor/acti velor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	Alta informatie Другая информация	Tip amba laj Тип упаковки	Numar locuri Коли чество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari indeplinite " Constructia traseului de canalizare din cartierul Rezina Vest, or. Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr 4 din iulie 2022		lucrari	1.00	762658.97	262658.97	20-00	52531.79	315190.76				
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)					262658.97	X	52531.79	315190.76	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)					262658.97	X	52531.79	315190.76	X	X	X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен: Director (sef) intreprindere TUGUI R.												
Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись												
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)												
Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись												
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)												
Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись												
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)												
Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись												
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель												
Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись												



L.S.
M.P.

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **315 190,76 lei**

Proces – verbal Nr.4
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru iulie an 2022
2-3-1 Statia de pompare a canalizarii

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezistenta				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,7000	<u>820,00</u> 0,00	<u>574,00</u> 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0900	<u>118,78</u> 118,78	<u>248,25</u> 248,25
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1900	<u>308,00</u> 0,00	<u>58,52</u> 0,00
4	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din	m3	2,1000	<u>32,87</u> 32,87	<u>69,02</u> 69,02

1	2	3	4	5	6	7
		gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare				
5	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,6100	<u>1 644,00</u> 0,00	<u>1 002,84</u> 0,00
6	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,8200	<u>863,79</u> 645,79	<u>708,31</u> 529,55
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1300	<u>900,00</u> 0,00	<u>117,00</u> 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,2200	<u>12,72</u> 0,00	<u>269,92</u> 0,00
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (ΦC-4)	шт.	17,0000	<u>893,23</u> 126,85	<u>15 184,94</u> 2 156,48
10	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (ΦC-4-8)	шт.	5,0000	<u>489,23</u> 126,85	<u>2 446,16</u> 634,26
11	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton	шт.	17,0000	<u>640,73</u> 126,85	<u>10 892,44</u> 2 156,48

1	2	3	4	5	6	7
		armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (ФC-4-12)				
12	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (ФБC-12-4-3)	шт.	24,0000	958,88 126,85	23 013,17 3 044,45
13	CA03G	Beton M200 armat turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane FM1.2.3	m3	39,1000	1 474,15 253,70	57 639,16 9 919,82
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	232,6000	19,47 3,86	4 529,47 898,59
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	653,8000	18,67 3,06	12 203,82 1 998,00
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	125,6000	110,96 69,19	13 936,19 8 690,51
17	CA03G	Beton M150 armat turnat in pereti, preparat cu centrala de betoane	m3	14,2000	1 370,11 253,70	19 455,53 3 602,60
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere	kg	724,0000	19,47 3,86	14 098,61 2 796,97

1	2	3	4	5	6	7
		de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	766,0100	18,67 3,06	14 298,32 2 340,91
20	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	75,0000	96,44 54,78	7 233,16 4 108,28
21	CA03G	Beton M200 armat turnat in briu, preparat cu centrala de betoane	m3	8,5400	1 474,15 253,70	12 589,22 2 166,64
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in briu	kg	136,8800	21,53 5,71	2 947,21 781,36
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in briu	kg	412,0300	19,86 4,04	8 182,58 1 663,03
24	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	46,4000	104,26 69,19	4 837,52 3 210,50
25	CL08A	Stilpi gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,1900	20 890,26 2 306,42	3 969,15 438,22

1	2	3	4	5	6	7
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1900	<u>1 191,74</u> 371,32	<u>226,43</u> 70,55
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	43,9100	<u>34,97</u> 12,11	<u>1 535,68</u> 531,69
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0400	<u>1 191,75</u> 371,25	<u>47,67</u> 14,85
29	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	23,2000	<u>70,85</u> 21,91	<u>1 643,74</u> 508,33
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	128,4000	<u>72,88</u> 6,92	<u>9 357,71</u> 888,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				243 315,74
		Inclusiv salariu				53 467,77

		Total	lei	243 315,74
		Asigurarea sociala	24,00 %	12 832,26
		Transport	3,60 %	6 458,45
		Total	100,00 +	262 606,45
		Cheltuieli de regie	0,01 %	26,26
		Total	100,00 +	262 632,71
		Beneficiu de deviz	0,01 %	26,26
		Total	100,00 +	262 658,97
		TVA	20,00 %	52 531,79
		TOTAL proces-verbal:		315 190,76
		Inclusiv salariu		53 467,77

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Țugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



L.S.

Ex. 3

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



KV1568216

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017.
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.



Data eliberării / livrării Дата выписки / дата поставки		20 iulie 2022 / 20 iulie 2022		8. Foaia de parcurs seria: numar data Путевой лист серия номер дата			
1. Furnizor: Поставщик		"Prosperus-Cons" SRL, adr. str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau, cont. MD85AG00000022512870381/MDL, BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. suc.nr.4 Chisinau, Cod: AGRNMD2X887		9. Transportator "Prosperus-Cons" SRL str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС 1011600042056/0608375	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель		"Compania Termosistem" SRL, adr. Chisinau, bd Dm Gratemir 5/5 of 3, tel. 27-93-03/27-30-84, cont. MD05EX0000002251617555MD, B.C. EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA S.A. suc.NR.19 CHISINAU, Cod: EXMMMD22476		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract, procese verbale	
3. Delegatie data delegatul Доверенность дата делегированный				6. Punct descarcare Пункт разгрузки		7. Redirijari Переадресовки	
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau		Rezina			

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de masura Единица измерения	Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari indeplinite " Constructia trasului de canalizare din cartierul Rezina Vest,or.Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr.5	lucrari	1.00	32412.19	32412.19	20-00	6482.44	38894.63				
Lucrari indeplinite " Constructia trasului de canalizare din cartierul Rezina Vest,or.Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr.6	lucrari	1.00	198532.24	198532.24	20-00	39706.45	238238.69				
Lucrari indeplinite " Constructia trasului de canalizare din cartierul Rezina Vest,or.Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr.7	lucrari	1.00	9143.61	9143.61	20-00	1828.72	10972.33				
Lucrari indeplinite " Constructia trasului de canalizare din cartierul Rezina Vest,or.Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr.8	lucrari	1.00	64188.01	64188.01	20-00	12837.60	77025.61				
Lucrari indeplinite " Constructia trasului de canalizare din cartierul Rezina Vest,or.Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr.9	lucrari	1.00	-26954.66	-26954.66	20-00	-5390.93	-32345.59				
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)				277321.39	X	55464.28	332785.67	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)				277321.39	X	55464.28	332785.67	X	X	X	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен. Director (sef) intreprindere TUGUI R. _____
Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
(denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **38 894,63 lei**

Proces – verbal Nr.5
de receptie a lucrarilor executate
pentru iulie an 2022

1-1 Lucrari topogeodezice

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1		Pichetarea traseului	1 KM	3,3930	2 224,52 2 224,52	7 547,80 7 547,80
2		Topografia de executie, efectuata de o firma licentiata in domeniu prospectiunilor topogeodezice, prezentata in 5 exemplare fizice si in format electronic DWG	1 KM	3,3930	5 477,70 5 477,70	18 585,84 18 585,84

	Total	lei	26 133,64
	Asigurarea sociala	24,00 %	6 272,07
	Total	100,00 +	32 405,71
	Cheltuieli de regie	0,01 %	3,24
	Total	100,00 +	32 408,95
	Beneficiu de deviz	0,01 %	3,24
	Total	100,00 +	32 412,19
	TVA	20,00 %	6 482,44
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		38 894,63 26 133,64

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Prosperus-Cons SRL
(denumirea)

Investitor
Compania Termosistem SRL
(denumirea)

Director Tugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **238 238,69 lei**

Proces – verbal Nr.6

de receptie a lucrarilor executate
 pentru iulie an 2022

2-3-2 Instalatii tehnologice

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Valoarea utilajului					
1		Statia de pompare PUST 10.25.D.A.SSBак полиэтиленматериал крышка PEHDтрубопровод нержавеющая стальвыход насоса DN50-90Объем отстойника 0,55м3диаметр 1000ммустановка с автоматической муфтой на днедлина 2500мм	шт.	1,0000	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	
2		Pompa SEG.40.26.Ex2 G=12.5m3/ora, H=22,5m sau echivalenta cu respectarea parametrilor tehnici	шт.	2,0000	63 000,00 0,00	126 000,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				186 000,00	
		2. Lucrari de montare					
3	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (KHC)	шт.	1,0000	606,02 498,76	606,02 498,76	

1	2	3	4	5	6	7
4	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm	шт.	2,0000	152,97 83,61	305,95 167,21
		<i>Total</i>	lei			911,97
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			159,83
		<i>Transport</i>	3,45 %			6,74
		<i>Total</i>	100,00 +			1 078,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	0,01 %			0,07
		<i>Total</i>	100,00 +			1 078,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	0,01 %			0,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 078,72 665,97
		3. Lucrari de constructii				
5	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4300	1 490,24 557,00	2 131,04 796,51
6		КЦД-15	шт.	1,0000	1 590,00 0,00	1 590,00 0,00
7		КЦП2-15-1	шт.	1,0000	1 914,00 0,00	1 914,00 0,00
8		КЦ15-9	шт.	1,0000	1 530,00 0,00	1 530,00 0,00
9		КЦ15-6	шт.	1,0000	1 053,00 0,00	1 053,00 0,00
10		КЦ7-3	шт.	1,0000	245,00 0,00	245,00 0,00
11		КЦО-1	шт.	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
12		Capacul cu rama din fonta tip T (C250)	шт.	1,0000	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in	t	0,0420	20 890,24 2 306,43	877,39 96,87

1	2	3	4	5	6	7
		structura constructiei usoare				
14	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0420	1 345,95 616,90	56,53 25,91
		<i>Total</i>	lei			10 896,96
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			220,63
		<i>Transport</i>	3,45 %			333,65
		<i>Total</i>	100,00 +			11 451,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	0,01 %			1,14
		<i>Total</i>	100,00 +			11 452,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	0,01 %			1,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 453,52 919,29
		Total	lei			198 532,24
		TVA	20,00 %			39 706,45
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				238 238,69 1 585,26

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Prosperus-Cons SRL

Investitor
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **10 972,33 lei**

Proces – verbal Nr.7
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru iulie an 2022
2-4 Fintina cu zabrele

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,3900	1 458,19 557,00	2 026,89 774,23
2		KЦ15-9	шт.	1,0000	875,00 0,00	875,00 0,00
3		KЦ15-6	шт.	1,0000	600,00 0,00	600,00 0,00
4		KЦO-1	шт.	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00
5		KЦД-15	шт.	1,0000	858,00 0,00	858,00 0,00
6		KЦП1-15-1	шт.	1,0000	858,00 0,00	858,00 0,00
7	CA03F	Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice	m3	0,6500	1 338,32 221,98	869,91 144,29
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,9700	30,69 12,11	1 165,28 459,76

1	2	3	4	5	6	7
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0400	1 191,75 371,25	47,67 14,85
10	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	шт.	1,0000	1 137,91 40,36	1 137,91 40,36

	Total	lei	8 563,66
	Asigurarea sociala	24,00 %	344,04
	Transport	3,45 %	234,09
	Total	100,00 +	9 141,79
	Cheltuieli de regie	0,01 %	0,91
	Total	100,00 +	9 142,70
	Beneficiu de deviz	0,01 %	0,91
	Total	100,00 +	9 143,61
	TVA	20,00 %	1 828,72
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 972,33 1 433,49

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Prosperus-Cons SRL

Investitor
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
(denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **77 025,61 lei**

Proces – verbal Nr.8
de receptie a lucrarilor executate
pentru iulie an 2022

7-1-1 Amenajarea teritoriului statiei de pompare a canalizarii

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sectiune A-A					
1	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,7100	1 486,87 392,67	2 542,54 671,46	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (0.15 m)	m3	25,7100	456,40 34,60	11 733,93 889,46	
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (0.1 m)	m3	17,1400	456,40 34,60	7 822,64 592,98	
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 099,11 2 153,90	
		2. Ingradire					
4	CO06A3 k=1.18	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de	m	58,0000	438,67 61,92	25 442,95 3 591,10	

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi metalici Beton B12,5 stilpi metalici 50x50x3mm cu capac - h=2.2m, 24 bucsistem de fixare - 96 bucpanou din otel zincat d=4.2mm h=1.4m				
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1680	1 191,73 371,31	200,21 62,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 643,16 3 653,48
		3. Ingradire poarta si portita				
6	TsC39A1 k=0.2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	шт.	4,0000	127,24 115,32	508,96 461,28
7	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5	m3	0,3000	1 333,37 222,00	400,01 66,60
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Teava patrata 80x80Capac 80x80 - 2 bucPanou din otel zincat d=4.2mmcornier 40x40x2mm	m2	7,2000	1 159,85 98,60	8 350,95 709,92
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare,	m2	1,8000	1 359,86 98,60	2 447,74 177,48

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe stilpi din beton armat Teava patrata 50x50Capac 50x50 - 2 bucPanou din otel zincat d=4.2mmcornier 40x40x2mm				
10	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1600	1 010,94 358,62	161,75 57,38
11		Miner	шт.	1,0000	420,00 0,00	420,00 0,00
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	шт.	1,0000	329,15 144,15	329,15 144,15
13		Clempus	шт.	2,0000	200,00 0,00	400,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 018,56 1 616,81

	Total	lei	60 760,83
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 781,81
	Transport	3,45 %	1 632,53
	Total	100,00 +	64 175,17
	Cheltuieli de regie	0,01 %	6,42
	Total	100,00 +	64 181,59
	Beneficiu de deviz	0,01 %	6,42
	Total	100,00 +	64 188,01
	TVA	20,00 %	12 837,60
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		77 025,61 7 424,19

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Prosperus-Cons SRL

Investitor
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **-32 345,59 lei**

Proces – verbal Nr.9
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru iulie an 2022
2-1 Retele exterioare de canalizare (K1)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi				
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm	шт.	-8,0000	239,91 57,66	-1 919,28 -461,28
2	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (M100)	m2	-93,0000	200,30 61,12	-18 627,86 -5 684,12
3	IzI22C	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 500 mm	m2	-124,0000	20,17 6,34	-2 500,49 -786,49
4	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu	m2	-130,0000	10,56 10,38	-1 372,83 -1 349,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				-24 420,46 -8 281,13

		Total	lei			-24 420,46
		Asigurarea sociala	24,00 %			-1 987,47
		Transport	3,45 %			-541,35
		Total	100,00 +			-26 949,28
		Cheltuieli de regie	0,01 %			-2,69
		Total	100,00 +			-26 951,97
		Beneficiu de deviz	0,01 %			-2,69
		Total	100,00 +			-26 954,66
		TVA	20,00 %			-5 390,93
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				-32 345,59 -8 281,13

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Prosperus-Cons SRL

Investitor
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ex. 3

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



KV1568225

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / livrării Дата выписки / дата поставки				16 noiembrie 2022 / 16 noiembrie 2022		8. Foaia de parcurs seria: Путевой лист серия		numar номер		data дата													
1. Furnizor: Поставщик				"Prosperus-Cons" SRL, adr. str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau, cont. MD85AG00000022512870381/MDL, BC' MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau, Cod: AGRNMD2X887				9. Transportator Перевозчик		"Prosperus-Cons" SRL str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1011600042056/0608375									
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель				"Compania Termosistem" SRL, adr. Chisinau, bd Dm Cantemir 5/5 of 3, tel. 27-93-03/27-30-84, cont. MD05EX0000002251617555MD, B.C.' EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA' S.A. suc.NR.19 CHISINAU, Cod: EXMMMD22476				4. Documente anexate Прилагаемые документы		contract; P.V 9.1;10;11;12				c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1003600117881/0208000							
3. Delegatie Доверенность				data дата		delegatul делегированный		5. Punct incarcare Пункт погрузки				Chisinau		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		Rezina		7. Redirijari Переадресовки					
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива													Unitate de masura Единица измере ния	10.3 Cantitatea marfurilor/acti velor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/acti velor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Коли чество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari indeplinite " Constructia traseului de canalizare din cartierul Rezina Vest,or.Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr 9.1													lucrari	1.00	19296.40	19296.40	20-00	3859.28	23155.68				
Lucrari indeplinite " Constructia traseului de canalizare din cartierul Rezina Vest,or.Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr 10													lucrari	1.00	137383.05	137383.05	20-00	27476.61	164859.66				
Lucrari indeplinite " Constructia traseului de canalizare din cartierul Rezina Vest,or.Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr 11													lucrari	1.00	589945.37	589945.37	20-00	117989.08	707934.45				
Lucrari indeplinite " Constructia traseului de canalizare din cartierul Rezina Vest,or.Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr 12													lucrari	1.00	11542.91	11542.91	20-00	2308.58	13851.49				
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)								758167.73	X	151633.55	909801.28	X	X	X									
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)								758167.73	X	151633.55	909801.28	X	X	X									
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Director administrativ/directoare administrativa TUGUI R.													Functia, numele, prenumele si semnatura: Должность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)													Functia, numele, prenumele si semnatura: Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)													Functia, numele, prenumele si semnatura: Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)													Functia, numele, prenumele si semnatura: Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparator/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель													Functia, numele, prenumele si semnatura: Должность, фамилия, имя и подпись										



L.S.
M.II.

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **23 155,68 lei**

Proces – verbal Nr.9.1
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru noiembrie an 2022
1a Lucrari topogeodezice aditionale

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari topogeodezice					
1		Pichetarea traseului	1 KM	2,0200	2 224,52 2 224,52	4 493,54 4 493,54	
2		Topografia de executie, efectuata de o firma licentiata in domeniu prospectiunilor topogeodezice, prezentata in 5 exemplare fizice si in format electronic DWG	1 KM	2,0200	5 477,70 5 477,70	11 064,95 11 064,95	
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 558,49 15 558,49	

		Total	lei	15 558,49
		Asigurarea sociala	24,00 %	3 734,04
		Total	100,00 +	19 292,53
		Cheltuieli de regie	0,01 %	1,93
		Total	100,00 +	19 294,46
		Beneficiu de deviz	0,01 %	1,93
		Total	100,00 +	19 296,39
		TVA	20,00 %	3 859,29
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		23 155,68 15 558,49

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Prosperus-Cons SRL

Compania Termosistem SRL

(denumirea)


(denumirea)

Director Tugui Ruslan

Director general Ursu Valeriu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **164 859,66 lei**

Proces – verbal Nr.10

de receptie a lucrarilor executate
 pentru noiembrie an 2022

2-1a Retele exterioare de canalizare (K1) aditionale. Includere

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Conducte si armaturi						
1	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm PE100 PN8	m	1 090,0000	113,57 10,49	123 794,70 11 438,59
2	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm	шт.	24,0000	279,30 57,66	6 703,20 1 383,84
Total capitol: Inclusiv salariu						130 497,90 12 822,43

	Total	lei	130 497,90
	Asigurarea sociala	24,00 %	3 077,38
	Transport	3,45 %	3 780,28
	Total	100,00 +	137 355,56
	Cheltuieli de regie	0,01 %	13,74
	Total	100,00 +	137 369,30
	Beneficiu de deviz	0,01 %	13,74
	Total	100,00 +	137 383,04
	TVA	20,00 %	27 476,62
TOTAL proces-verbal:			164 859,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 822,43

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Prosperus-Cons SRL


Investitor
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tugui Ruslan
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **707 934,45 lei**

Proces – verbal Nr.11
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru noiembrie an 2022
2-1b Retele exterioare de canalizare (K1). Includere

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	21,0000	820,00 0,00	17 220,00 0,00
2	TsA16E3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	165,5200	229,49 229,49	37 984,66 37 984,66
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	84,1600	178,67 35,17	15 037,09 2 960,13
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,1900	900,00 0,00	1 971,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	371,4050	7,60 0,00	2 822,68 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,1900	101,56 20,76	222,42 45,46
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	199,0500	17,87 17,87	3 557,94 3 557,94
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	199,0500	45,25 43,25	9 006,02 8 607,92
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	18,9200	218,00 0,00	4 124,56 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	18,9200	791,46 508,56	14 974,45 9 621,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				106 920,82 62 778,09
		2. Conducte si armaturi				

1	2	3	4	5	6	7	
11	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 5 mm	m	20,0000	984,90 136,65	19 698,09 2 733,09	
12	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	654,0000	143,80 25,95	94 043,24 16 969,34	
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	747,0000	104,91 21,33	78 369,42 15 936,65	
		Total capitol: Inclusiv salariu				192 110,75 35 639,08	
		3. Camine					
14	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	26,0600	1 765,38 799,74	46 005,83 20 841,34	
15		KЦД-8	шт.	32,0000	420,00 0,00	13 440,00 0,00	
16		KЦ-8-9	шт.	29,0000	610,00 0,00	17 690,00 0,00	
17		KЦ-10-6	шт.	29,0000	375,00 0,00	10 875,00 0,00	
18		KЦ-8-6	шт.	10,0000	355,00 0,00	3 550,00 0,00	
19		KЦП1-8-1	шт.	32,0000	480,00 0,00	15 360,00 0,00	
20		KЦО-1	шт.	32,0000	150,00 0,00	4 800,00 0,00	
21		Capacul cu rama din fonta tip L (B125)	шт.	24,0000	1 050,00 0,00	25 200,00 0,00	
22		Capacul cu rama din fonta tip T (C250)	шт.	4,0000	1 350,00 0,00	5 400,00 0,00	
23	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,5000	2 219,76 311,36	1 109,88 155,68	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				143 430,71 20 997,02
		4. Traversarea conductei sub drumul auto prin strapungere (2 buc)				
		4.1. Groapa de lucru pentru pozarea mantei				
24	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,7000	940,00 0,00	1 598,00 0,00
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,2400	118,78 118,78	622,41 622,41
26	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV	100 m3	1,6800	158,00 0,00	265,44 0,00
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,6800	791,46 508,56	1 329,65 854,38
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,2500	118,76 118,76	29,69 29,69
29	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la	m3	0,2500	44,68 42,68	11,17 10,67

1	2	3	4	5	6	7	
		1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv					
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 856,36 1 517,15	
		4.2. Groapa de primire					
30	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,2600	940,00 0,00	244,40 0,00	
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,8000	118,77 118,77	95,02 95,02	
32	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV	100 m3	0,2600	158,00 0,00	41,08 0,00	
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mechic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2600	791,46 508,58	205,78 132,23	
		Total capitol: Inclusiv salariu				586,28 227,25	
		4.3. Бестраншейная прокладка труб					
34	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 315 mm	m	18,0000	3 815,80 484,34	68 684,43 8 718,19	

1	2	3	4	5	6	7
35		Suport p/et firma Valrom	шт.	12,0000	145,00 0,00	1 740,00 0,00
36	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm	шт.	2,0000	10 948,55 3 485,55	21 897,09 6 971,09
37	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	шт.	2,0000	717,85 62,85	1 435,70 125,70
38	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	шт.	1,0000	4 997,71 38,06	4 997,71 38,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				98 754,93 15 853,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				103 197,57 17 597,44

	Total	lei	545 659,85
	Asigurarea sociala	24,00 %	32 882,79
	Transport	3,45 %	11 284,74
	Total	100,00 +	589 827,38
	Cheltuieli de regie	0,01 %	58,99
	Total	100,00 +	589 886,37
	Beneficiu de deviz	0,01 %	59,00
	Total	100,00 +	589 945,37
	TVA	20,00 %	117 989,08
			707 934,45
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		137 011,63

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Prosperus-Cons SRL

Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tuguî Ruslan

Director general Ursu Valeriu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **13 851,49 lei**

Proces – verbal Nr.12
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru noiembrie an 2022
2-3-1a Statia de pompare a canalizarii. Includere

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. SP. Rezistenta					
1	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (ΦC-4-8)	шт.	1,0000	489,23 126,85	489,23 126,85	
2	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (ΦC-4-12)	шт.	16,0000	640,73 126,85	10 251,71 2 029,63	
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 740,94 2 156,48	

	Total	lei	10 740,94
	Asigurarea sociala	24,00 %	517,56
	Transport	3,60 %	282,11
	Total	100,00 +	11 540,61

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	0,01 %			1,15
		Total	100,00 +			11 541,76
		Beneficiu de deviz	0,01 %			1,15
		Total	100,00 +			11 542,91
		TVA	20,00 %			2 308,58
		TOTAL proces-verbal:				13 851,49
		Inclusiv salariu				2 156,48

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Prosperus-Cons SRL

Investitor
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valețiu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ex. 3

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ


Seria, Nr.
Серия, №



KV1568230

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / livrării Дата выписки / дата поставки				09 decembrie 2022 / 09 decembrie 2022				8. Foaia de parcurs seria: numar data Путевой лист серия номер дата																																							
1. Furnizor: Поставщик				"Prosperus-Cons" SRL, adr. str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau, cont. MD85AG00000022512870381/MDL, BC MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau, Cod: AGRNMD2X887				9. Transportator Перевозчик		"Prosperus-Cons" SRL str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1011600042056/0608375																																	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель				"Compania Termosistem" SRL, adr. Chisinau, bd Dm Cantemir 5/5 of 3, tel. 27-93-03/27-30-84, cont. MD05EX0000002251617555MD, B.C. EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA' S.A. suc.NR.19 CHISINAU, Cod: EXMMMD22476				4. Documente anexate Прилагаемые документы		PV nr 13		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1011600042056/0608375																																	
3. Delegatie data delegatul Доверенность дата делегированный								7. Redirijari Переадресовки																																							
5. Punct incarcare Пункт погрузки				Chisinau				6. Punct descarcare Пункт разгрузки				Rezina																																			
10.1				10.2				10.3				10.4				10.5				10.6				10.7				10.8				10.9				10.10				10.11				10.12			
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива				Unitate de masura Единица измерения				Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг				Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев				Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев				Cota TVA, % Ставка НДС, %				Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев				Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев				Alta informatie Другая информация				Tip ambalaj Тип упаковки				Numar locuri Количество мест				Masa bruta, tone Масса брутто, тонн			
Lucrari indeplinite " Constructia traseului de canalizare din cartierul Rezina Vest, or. Rezina" conf contr nr 05 din 05.04.2022; PV nr 13				lucrari				1.00				172682.59				172682.59				20-00				34536.52				207219.11																			
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)								172682.59				X				34536.52				207219.11				X				X				X															
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)								172682.59				X				34536.52				207219.11				X				X				X															
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:				Director administrativ/directoare administrativa TUGUI R.																																											
14. Predat marfurile/actiivele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)																																															
15. Primit marfurile/actiivele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)																																															
16. Predat marfurile/actiivele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)																																															
17. Primit marfurile/actiivele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель																																															



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia traseului de canalizare
 din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **207 219,11 lei**

Proces – verbal Nr.13
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Terasamente						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,4000	820,00 0,00	8 528,00 0,00
2	TsA16E3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	83,0000	229,49 229,49	19 047,40 19 047,40
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	42,0000	178,67 35,17	7 504,25 1 477,25
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	1,1000	900,00 0,00	990,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	189,0000	7,60 0,00	1 436,40 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1000	101,55 20,75	111,71 22,83
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	99,5000	17,87 17,87	1 778,52 1 778,52
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	99,5000	45,25 43,25	4 501,88 4 302,88
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,5000	218,00 0,00	2 071,00 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	9,5000	791,46 508,56	7 518,88 4 831,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 488,04 31 460,21
		2. Conducte si armaturi				

1	2	3	4	5	6	7	
11	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	3,8000	1 033,90 1 027,50	3 928,82 3 904,50	
12	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	367,9000	143,80 25,95	52 902,92 9 545,90	
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 831,74 13 450,40	
		3. Camine					
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,5000	1 765,39 799,74	9 709,64 4 398,59	
14		KЦД-8	шт.	12,0000	420,00 0,00	5 040,00 0,00	
15		KЦ-8-9	шт.	12,0000	610,00 0,00	7 320,00 0,00	
16		KЦ-8-6	шт.	3,0000	355,00 0,00	1 065,00 0,00	
17		KЦП1-8-1	шт.	12,0000	480,00 0,00	5 760,00 0,00	
18		KЦО-1	шт.	12,0000	150,00 0,00	1 800,00 0,00	
19		Capacul cu rama din fonta tip L (B125)	шт.	6,0000	1 050,00 0,00	6 300,00 0,00	
20		Capacul cu rama din fonta tip T (C250)	шт.	6,0000	1 350,00 0,00	8 100,00 0,00	
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,0000	2 219,17 311,37	2 219,17 311,37	
		Total capitol: Inclusiv salariu				47 313,81 4 709,96	

	Total	lei	157 633,59
	Asigurarea sociala	24,00 %	11 908,94
	Transport	3,45 %	3 105,54
	Total	100,00 +	172 648,07
	Cheltuieli de regie	0,01 %	17,26

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	100,00 +			172 665,33	
		Beneficiu de deviz	0,01 %			17,26	
		Total	100,00 +			172 682,59	
		TVA	20,00 %			34 536,52	
		TOTAL proces-verbal:					207 219,11
		Inclusiv salariu					49 620,57

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

