

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 1/LOT3/07.09.2019

1. DEFINITII:

- 1.1. **"Contract"** inseamna Acordul Contractual, Scrisoarea de Oferta, Conditile de Contract, Plansele, Graficele de executie si de plata, Listele si alte documente care sunt incluse in Acordul Contractual.
- 1.2. **"Standarde"** reprezinta standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in Propunerea tehnica.
- 1.3. **"Oferta"** inseamna documentul intitulat oferta, care a fost completat de catre Prestator si include oferta pentru Lucrari, semnata si adresata ACI CLUJ SA
- 1.4. **"Proiectul"** inseamna plansele aferente Lucrarilor, asa cum sunt incluse in Contract si orice alte planse modificate sau suplimentare emise de catre Antreprenorul General (sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile Contractului.
- 1.5. **"Liste"** inseamna documentul (ele) intitulat (e) liste, completate de catre Prestator si transmise impreuna cu Oferta, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantitati, date, tabele si liste cu tarife si/sau preturi.
- 1.6. **"Anexa la Oferta"** inseamna formularele completate, intitulate Anexa la Oferta, care sunt anexate la Contract si Oferta si fac parte din acestea.
- 1.7. **"Lucrari suplimentare"** inseamna lucrarile aparute aditional fata de Oferta initiala.
- 1.8. **"Parte"** inseamna Antreprenorul General sau Prestatorul, dupa cum cere contextul.
- 1.9. **"Antreprenor General"** inseamna persoana/persoanele numite Antreprenor General conform cu totalitatea operatiunilor de executie din Obiectul prezentului contract conform clauzei 1.31.
- 1.10. **"Prestator"** inseamna orice persoana denumita in Contract Prestator.
- 1.11. **"Reprezentantul/Reprezentantii Antreprenorului General"** inseamna persoana/persoanele desemnata de catre Antreprenorul General sa actioneze ca Inginer/Specialist in scopurile Contractului sau alta persoana desemnata ocazional, pe baza de decizie de catre Antreprenorul General si notificata Prestatorului.
- 1.12. **"Valoare de contract acceptata"** inseamna valoarea acceptata pentru executia si terminarea Lucrarilor, prevazuta la Sub-Clauza 5.1. in prezentul contract.
- 1.13. **"Pretul Contractului"** inseamna pretul definit in Sub-Clauza 5.1 platibil Prestatorului de catre Antreprenorul General si include actualizarile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului.
- 1.14. **"Cost"** inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod rezonabil de catre Prestator, indiferent daca sunt facute pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte si profitul, precum si alte costuri similare.
- 1.15. **"Situatie Finala de Lucrari"** inseamna situatia de lucrari definita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.11.
- 1.21. **"Data de incepere a Lucrarilor"** inseamna data notificata, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.1.
- 1.22. **"Durata de executie"** inseamna timpul necesar finalizarii Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Clauzei 6, dupa cum este declarata in Graficul de executie – anexa la prezentul contract cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.3. calculata din momentul Datei de Incepere.
- 1.23. **"Teste de Terminare"** inseamna testele care sunt specificate in normative (chiar daca ele nu sunt expres cuprinse in contract), in contract sau sunt convenite de ambele Parti si care sunt efectuate inainte ca Lucrarile sau Sectorul de Lucrari (dupa caz) sa fie receptioante de catre Antreprenorul General, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.



(Handwritten signatures and initials)

1.25. **“Perioada de Notificare a Defectiunilor/Defect/Viciu”** inseamna perioada de notificare a defectiunilor/defect/viciu aparute la Lucrari sau Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3.5.

1.27. **“Garantia de buna executie”** inseamna garantia (sau garantiile, daca exista) asigurata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.5.2.

1.28. **“Perioada de garanție”** inseamnă perioada pentru notificarea Deficiențelor, conform Clauzei 9.5.4., calculată de la data emiterii Procesului verbal la terminarea lucrarilor cu Beneficiarul Final si până la emiterea Procesului verbal final cu Beneficiarul Final.

1.29. **“Forta Majora”** este definita in Clauza 16.

1.30. **“Legi”** inseamna toate prevederile legale nationale din Republica Moldova, hotărârile de Guvern, decretele, ordonantele si alte legi, reglementari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite.

1.31. Obiectul Contractului îl reprezintă realizarea și finalizarea „la cheie” de către Prestator a totalității operațiunilor de execuție **„Conductei de transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III** - ce vor fi desfășurate de către Prestator în baza prezentului Contract și conform Autorizației de Construire și a Documentelor Contractului, precum și plata corelativă a Prețului Contractului de către Antreprenorul General pentru îndeplinirea la timp, integrală și corespunzătoare a Lucrărilor.

1.32. Legea aplicabilă este legea Republicii Moldova care guvernează Contractul.

1.33. **“Beneficiarul Final”** este reprezentat de entitatea S.R.L VESTMOLDTRANS GAS.

Defintii conform cu **Obiectul prezentului contract**

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

Antreprenor General și Prestator	înseamnă părțile contractante, așa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract.
Act Final Executare	înseamnă documentul semnat de Părți după expirarea Perioadei de Garanție, atestând executarea Contractului și îndeplinirea de fiecare Parte a tuturor obligațiilor asumate.
Amplasamentul Lucrării	înseamnă locul sau locurile unde Prestatorul are obligatia de a executa Lucrarile, și unde se vor livra Echipamentele și Materialele.
Autorizația de Construire	înseamnă actul eliberat de către autoritatea emitentă competentă, prin care se autorizează executarea Lucrărilor în temeiul și cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare și a Documentației de Proiect elaborate și verificate, după cum acesta poate fi modificat sau înlocuit.
Bunurile	înseamnă toate Materialele, Utilajele și Echipamentele necesare pentru execuția Lucrărilor.
Cartea Tehnică	înseamnă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției, cuprinzând toate datele, necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp, având cuprinsul stabilit de legea aplicabilă;
Conducta	înseamnă conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din

Contract de prestari 1/LOT3

REF. „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 2/23



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contractul

Republica Moldova, pe direcția Iași- Ungheni - Chișinău, după cum aceasta este descrisă în Documentele Contractului. Înseamnă prezentul act juridic care reprezintă acordul de voință al Antreprenorului General și Prestatorului, anexele și actele adiționale, precum și Documentele Contractului, enumerate infra, astfel cum acestea pot fi modificate și completate ulterior.

Documentele Contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini (ce include proiectul tehnic a Lucrărilor);
- b) Oferta Prestatorului;
- c) Documentația de Proiect;
- d) Graficul de Execuție și revizuirile acestuia, după caz;
- e) Graficul de livrare
- f) Polița de asigurare;
- g) Scrisoarea de Garanție Bancară de Bună Plată;
- h) Acordul de confidențialitate, dacă este cazul.

Documentele Contractului se vor semna de către Parti în maxim 6 (șase) zile lucratoare de la data semnării contractului.

Data începerii Lucrărilor

La expirarea a 7 zile din data primirii de către prestator a documentației de proiect, Autorizația de Construcție, materialelor de bază conform proiectului pentru 1 km de material tubular, transmiterea amplasamentului, precum și primirea SGBP oformate prin acte de transmitere primire, Ultima zi a Termenului de Execuție, astfel cum acesta rezultă din Contract, precum și a actelor adiționale – după caz.

Data Finală

Data Finală Revizuită

Ultima zi a Termenului de Execuție Revizuit, astfel cum acesta rezultă din Contract, precum și a actelor adiționale – după caz.

Data Finalizării

este data întocmirii Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, fără obiecții.

Defect (Viciu)

Înseamnă orice defect sau neconformitate a Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora cu prevederile prezentului Contract, inclusiv absența totală sau parțială a unor porțiuni din Lucrări sau orice nerespectare a etapelor sau a fiecărui detaliu al Lucrărilor, sau absență sau neconformitate a documentelor, deciziilor și a oricăror acte sau fapte care ar putea afecta negativ recepția și finalizarea Lucrărilor.

Documentația de Proiect

Înseamnă proiectul tehnic și proiectul de execuție și orice completări sau modificări la acestea întocmite și verificate în conformitate cu legea aplicabilă, și include piese scrise și desenate care cuprind soluții tehnice și economice de executare a Lucrărilor în volumul stabilit de documentele normative.

Contract de prestări 1/LOT3

REF: „Conducța transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Pănașești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 3/23



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Document de Lucru	documentul propus de Antreprenorul General la Data Intrării în Vigoare a Contractului care va cuprinde proceduri, tipizate, rapoarte, căi de comunicare și colaborare și altele aspecte de interes, cum ar fi funcționarea unității punct de contact consacrate prin Documentația de Atribuire, cu reprezentanții desemnați ai Antreprenorului General și Prestatorului.
Documentele Prestatorului	înseamnă calcule, desene, schite, manuale, modele și alte documente cu caracter tehnic, inclusiv, documentația din Cartea Tehnică a cărei întocmire revine Prestatorului, pe care Prestatorul le va întocmi și preda Antreprenorului General
Echipamente	înseamnă Utilajele și vehiculele Prestatorului deplasate temporar pe Amplasamentul Lucrării în scopul executării Lucrărilor.
Eroare	opinie greșită, falsă reprezentare asupra unei situații de fapt, lipsă de concordanță între Documentația de Proiect și Lucrările realizate, interpretarea eronată a unor norme și/sau indicații ale proiectantului și/sau managerului de proiect și/sau Antreprenorul General, deformare a realității obiective; cunoștințe false în domeniu, <u>denaturate</u> .
Forță Majoră	înseamnă evenimentul reglementat de Art. 904 din Codul civil, la care face referire art. 16 din Contract.
Grafic de Execuție	este documentul întocmit sub formă de grafic GANTT care stabilește desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei activități ce urmează a fi realizate de Prestator în vederea executării Lucrărilor.
Grafic de Execuție Revizuit	Prestatorul are obligația de a prezenta Antreprenorului General Graficul de Execuție detaliat spre aprobare în format electronic și pe suport de hârtie. Graficul de Execuție conținând termene de execuție actualizate ca urmare a situațiilor care au generat necesitatea revizuirii și care consacră desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei alte activități care urmează a fi realizate de Prestator în vederea executării Lucrării, emis ca urmare a solicitării Antreprenorului General și supus aprobării acestuia.
Grafic de livrare	Inseamna un document intocmit si inaintat de catre Prestator
Lucrări	înseamnă totalitatea operațiunilor de execuție și finalizare a Conductei și remediere a Defectelor (Viciilor), descrise în Contract, ce vor fi desfășurate de către Prestator în baza Contractului și conform Autorizației de Construire și Documentelor Contractului.
Lucrări provizorii	înseamnă lucrările construite, instalate și îndepărtate de către Prestator și care sunt necesare pentru executarea sau,

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 4/23

REF: Conducță transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panăsești, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret, LOT III



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lucrările de remediere

instalarea Lucrărilor (de ex: gard, poartă, instalație sanitară, birourile Prestatorului, etc.).

Înseamnă Lucrările pe care Prestatorul este obligat să le execute, în cazul în care în timpul executării Lucrărilor, precum și după întocmirea Procesului-verbal de Recepție a Lucrărilor se constată Defecte / Vicii ale Lucrărilor executate în temeiul Contractului sau defecte ale altor Bunuri, ca urmare a executării culpabile și necorespunzătoare a Lucrărilor sau a materialelor puse la dispoziție de către Prestator.

Materialele

sunt toate materialele, inclusiv consumabilele, folosite de către Prestator pentru executarea Lucrărilor.

Material Tubular

materialul tubular având specificațiile tehnice din Documentația de Atribuire și Oferta Prestatorului, folosit de Prestator la realizarea Lucrărilor.

Modificare

Înseamnă o instrucțiune din partea Antreprenorului General, care privește o modificare a Lucrărilor și/sau Specificațiilor Beneficiarului și desemnează Lucrările care nu sunt menționate în acest Contract și care exced Lucrărilor solicitate de către Antreprenorul General; aceste Lucrări vor fi executate numai după aprobarea lor de către Beneficiar și cuprinderea lor în cadrul unui act adițional.

Proces - Verbal de Recepție a Lucrărilor

Înseamnă documentul semnat de către Părți și ceilalți membri ai comisiei de recepție (după caz), atestând finalizarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile prezentului Contract, a cerințelor actelor oficiale, inclusiv a Autorizației de Construire, și a tuturor prevederilor legii aplicabile.

Proces - Verbal de Recepție a Materialului Tubular

Înseamnă documentul semnat și ștampilat de Beneficiar, Antreprenorul General, Prestator și Producătorul de Material Tubular care atestă recepționarea, fără obiecții, de către comisia de recepție numită de Beneficiar, a Materialului Tubular.

Producător Material Tubular

Înseamnă producătorul menționat de Prestator în ofertă, care va produce Materialul Tubular.

Perioada de Garanție

este perioada în care Antreprenorul General poate să solicite Prestatorului remedierea oricăror Defecte (Vicii) ale Lucrărilor, apărute după Data Finalizării, iar acesta din urmă este obligat să le execute, fără a solicita vreo plată.

Situația de Execuție

Înseamnă documentul întocmit de către Prestator și prezentat Antreprenorului General cuprinzând Lucrările executate în Termenul de Execuție și a căror contravaloare îi este solicitată Antreprenorului General de către Prestator, în condițiile prevăzute în Contract.

Specificațiile Antreprenorului General

Înseamnă documentele care descriu specificațiile tehnice, respectiv Documentația de Proiect și Caietul de Sarcini, și prezentul Contract, precum și orice alte precizări, instrucțiuni

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 5/23

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenți, unitățile administrative Vormiceni, Capriana, Păpăsești, Strasenți, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

și cerințe ale Antreprenorului General în legătură cu Lucrările, așa cum sunt modificate periodic în conformitate cu Contractul.

Teste și pregătirea conductelor în vederea punerii în gaz	Conform cu prescripțiile tehnice și parametrii testelor dar și a curățirii conductelor înainte testelor de presiune urmate de purjarea conductelor cu gaz
Teren	înseamnă terenul pe care se vor executa Lucrările.
Termen de Execuție	Durata de la data începerii lucrărilor până la finalizarea acestora, în conformitate cu graficul de execuție,
Termen de Execuție Revizuit	intervalul de timp cu care se poate extinde Termenul de Execuție, ca urmare a intervenirii situațiilor menționate în Contract și în condițiile acestuia.
Utilajele	reprezintă orice parte integrantă a Lucrărilor și care au funcție mecanică, electrică, electronică, chimică sau biologică.
Zi calendaristică	înseamnă ziua calendaristică, iar «anul» înseamnă 365 de zile.
Zi lucrătoare	înseamnă o zi cuprinsă în intervalul programului normal de lucru luni-vineri, cu excepția zilelor libere, declarate conform legii aplicabile.

2. PARTILE:

2.1. ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General**
Prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ghidighici, nr.3/14, MD-2069, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon: +40264/405.200, fax: +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean - Președinte Consiliu de Administrație ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator

și

2.2. Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin **DI. LAZAREV MIHAIL**, având funcția de Administrator, în calitate de **Prestator**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract.

Contract de prestari 1/LOT3

REF.: Conducța transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panășești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret*, LOT III

Pagina 6/23



3. OBIECTUL CONTRACTULUI :

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă realizarea « la cheie » a conductelor de transport gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III, conform ofertei de pret - Anexa 1, care face parte integranta din prezentul contract.

3.2. Obiectul contractului se va considera indeplinit numai in momentul in care toate lucrarile contractate sunt executate, autorizate, receptionate conform prevederilor, normelor, reglementarilor legale in vigoare si conditiilor prezentului contract.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:

4.1. Urmatoarele documente fac parte din contract:

- Prezentul contract;
- Oferta – Anexa nr. 1;
- Graficul de executie – Anexa nr. 2;
- Proces verbal de predare-primire documente - Anexa nr. 3;
- Proiectul de executie – parte scrisa, parte desenata, care cuprinde documente cu privire la:
 - Autorizatie de Construire (în text AC)
 - traseul conductei reperat pe teren, față de obiectele stabile, fixe;
 - caracteristicile conductei: diametru, grosime de perete, standardul de fabricație, material;
 - tipul izolației aplicate;
 - suduri executate: tip, ștanța sudurului, distanța dintre suduri, reperarea sudurilor, control radiografic;
 - curbele montate: tip, grade, reperare;
 - adâncimi de montare;
 - armături și accesorii pe conductă: tip, distanța față de puncte fixe.
- CAIET DE SARCINI. Lucrări de construcții montaj conducta de transport gaze naturale DN 600 Ungheni-Chișinău
- Organizare santier
- Caiet de sarcini Lestare conducta ,robineti, Betoane,Clasa ciment
- Caiet de sarcini Protectia Pasiva
- Analiza riscurilor
- Planul Calitatii
- Desene de executie
- Fișa de încadrare a construcției în categoria și clasa de importanță și măsuri de asigurare a calității stabilite prin proiect
- Fișa tehnică de măsuri de Securitate și Sănătate în Muncă și Apărarea împotriva incendiilor pentru realizarea și exploatarea conductelor de transport
- Fise tehnice fittinguri
- Fisa tehnica Manșoane termocontractabile
- Fise tehnice Îmbinare electroizolantă monobloc cu capete pentru sudură
- Fisa tehnica Contor ultrasonic dual
- Fise tehnice Material bicomponent pentru protecție anticorozivă
- Fise tehnice material tubular
- Fise tehnice robineti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Protocol SSM conform cu Planul propriu de securitate si sanatate in munca;
- Programul calitatii
- Planul de management de mediu
- Procedura tehnica de executie
- Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA:

5.1. Valoarea contractului este de **1.758.332,16 EURO**, la care se adauga TVA de **351.666,43 EURO**, valoarea totala fiind **2.109.998,59 EURO** inclusiv TVA, conform ofertei - Anexa nr.1. Pretul convenit este fix si include toate lucrarile conform specificatiei, precum si toate cheltuielile ce cad sau pot cadea in sarcina Prestatorului potrivit prezentului contract. Prețul contractului nu include costurile materialelor asigurate de catre Antreprenorul General, prevăzute de proiect. Pretul se achita in lei moldovenesti la cursul valutar al Bancii Nationale din Moldova la data emiterii facturii.

5.2. Prețul unitar stabilit în contract este "la cheie" si include toate cheltuielile aferente executării corespunzatoare a lucrărilor inclusiv organizarea de santier si paza pe culoarul de lucru, incarcarea, transportul si descarcarea materialelor pe culoarul de lucru precum si toate cheltuielile pentru probe, incercari, teste finale, remedierea oricăror defecțiuni si cheltuielile de instruire a personalului, cheltuielile aferente intocmirii caietului cu instructiunile de exploatare, intretinere. Prestatorul garanteaza faptul ca in termen de maxim 2 saptamani de la semnarea prezentului contract se mobilizeaza in santier precum si sustinerea activitatii, timp de minim 6 saptamini din surse proprii, realizarea « la cheie » a conductelor de transport gaze naturale pe teritoriul raionului Chisinau Republica Moldova Lot 03 pentru investitia „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III.

Prestatorul se consideră a fi satisfăcut în legătură cu corectitudinea și suficiența Prețului Contractului, asa cum a fost acesta oferat si luand în considerare toate cerintele Contractului.

El este valabil luandu-se in considerare conditiile locale date, conform contractului. Greselile de calcul sau alte erori la determinarea pretului, respectiv in calculul Prestatorului nu implica nici un fel de modificare a pretului convenit

5.3. Prețurile unitare cuprinse în propunerea financiară din Oferta Prestatorului rămân ferme și nerevizuibile pe intreaga durata de Execuție a Lucrărilor.

Prețul Contractului poate fi revizuit cu respectarea prevederilor legii aplicabile și în situațiile și condițiile art.5.4.

5.4.Revizuirea contractului

5.4.1 Tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate dacă situațiile descrise in cele ce urmeaza la fac absolut necesare .

5.4.2. Modificarea tipului sau cantităților de Lucrări astfel încât Lucrările să fie realizate și funcționale la parametrii

descriși în Documentația de Proiect. Cantitatile, respectiv termenele de executie vor putea fi modificate numai dupa primirea aprobarii din partea Beneficiarului Final al lucrarii.

5.4.3.Prețul Contractului poate fi modificat ca urmare a modificării cantităților de Lucrări în condițiile descrise mai jos, prin utilizarea prețurilor unitare din Contract și conform prevederilor articolelor de mai jos :

Modificarea Prețului Contractului ca urmare a modificării tipului de Lucrări se va realiza conform prevederilor :

Termenul de Execuție si/sau tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate în urmatoarele situatii:

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 8/23

REF: „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- a) Intersecția Lucrărilor cu situri arheologice care nu au fost incluse în Documentația de Proiect.
- b) Intersecția Lucrărilor cu drumuri naționale sau locale care, ulterior întocmirii Documentației de Proiect, au fost reabilitate și aceasta reabilitare face necesară schimbarea soluției de traversare (Exemplu: inițial soluția de execuție conform Documentației de Proiect era în șanț deschis, iar după reabilitarea acestor drumuri este necesară schimbarea soluției de traversare),
- c) Intersecția Lucrărilor cu conducte (petrol, gaze, aducțiuni apă, rețele de irigații, alte utilități) ce nu au fost detaliate în Documentația de Proiect însă au fost identificate în decursul execuției Lucrărilor. În această situație, Prestatorul va folosi, pe cât posibil, Echipamentele/Utilajele/Materialele prevăzute în Contract astfel încât să fie realizată relocarea acestor conducte sau/și execuția Lucrărilor să fie realizată de o manieră care să permită mitigarea/depășirea impedimentelor generate de intersecția cu aceste conducte (Exemplu: măsuri suplimentare de protecție ce presupun materiale/utilaje/lucrări/echipamente prevăzute în Contract);
- d) În cazul în care apar incompatibilități între Echipamentele utilizate în cadrul Lucrărilor și aceste incompatibilități nu au apărut ca urmare a culpei Prestatorului. În această situație, Echipamentele vor fi înlocuite cu altele și/sau în măsura în care este posibil, cu alte echipamente prevăzute în Contract cu care acestea să fie compatibile (dacă vreunul dintre acestea este compatibil);
- e) Arii protejate intersectate de Lucrari, apărute după data Documentației de Proiect și obținerea avizului de mediu;
- f) Apariția unor construcții noi, pe traseul Lucrărilor, în perioada cuprinsă de la data Documentației de Proiect și Data Finalizării;
- g) Modificări geomorfologice (alunecări de teren, cursuri de ape noi, bălți etc.) ale terenului apărute pe parcursul execuției Lucrărilor;
- h) Prelungirea forajelor în amplasamentele deja proiectate, sau realizarea unor foraje noi impuse de condițiile din teren;
- i) Modificarea condițiilor drumurilor de acces la culoarul de lucru sau la organizările de șantier sau la depozite de materiale (schimbare categorie de drum, tonaj, gabarit etc.)
- j) Reamplasării de echipamente sau trasee de cabluri și conducte aferente acestora care nu au fost incluse în Documentația de Proiectare;
- k) Apariția necesității realizării lucrărilor de defrișare de pe culoarul Conductei de către Prestator în Termenul de Executie.

5.4.4. În condițiile în care devine necesară, ca urmare a apariției unui caz de revizuire conform 5.4.3 achiziționarea unor Materiale sau utilizarea de Echipamente ce nu au fost oferite în Oferta Prestatorului, atunci prețunitar pentru respectivele Materiale și Echipamente va fi stabilit prin solicitarea de către Prestator a trei oferte din piață, iar prețul unitar final aprobat în scris de Antreprenorul General va fi prețul optim din punct de vedere tehnico-financiar.

5.4.5. Antemasuratorile din proiect cu descrierea funcțională a lucrărilor puse la dispoziția Prestatorului, trebuie completate și asumate integral de Prestator, inclusiv cu preturi și sunt parte integrantă a acestui contract.

Lista completată de către Prestator cu prețurile unitare va fi predată înainte de semnarea contractului. La solicitarea Antreprenorului General, Prestatorul va pune la dispoziția acestuia defalcarea prețurilor unitare pentru oricare din articole solicitate.

5.5. Detaliile de execuție tehnologice aflate în sarcina Prestatorului, se vor pune la dispoziția Antreprenorului General înaintea începerii execuției, în vederea aprobării de către acesta și vor fi respectate în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

5.6. Dacă se vor conveni și alte lucrări care nu sunt legate de prezentul contract, ele se vor supune aceluiași procedeu de formare a prețurilor ca și pentru lucrările contractate, în sensul că vor trebui respectate prețurile aflate pe piața la momentul respectiv, alegându-se prețul optim din punct de vedere tehnico-financiar.

5.7. Pentru lucrările modificate cu acordul Antreprenorului General și a Beneficiarului final, respectiv pentru lucrările suplimentare neconținute în acest contract prețurile vor fi convenite în scris înainte de începerea execuției. Modificările de preț rezultate în urma modificărilor lucrărilor sau a lucrărilor suplimentare sunt datorate de Antreprenorul General Prestatorului numai dacă au fost solicitate în prealabil în scris și aprobate de Antreprenorul General. Nu se accepta la plată lucrările executate de Prestator fără solicitarea Antreprenorului General și agreeate în scris înainte de începerea lor.

5.8. Plata situațiilor de plată lunară, se va face în conformitate cu prețurile și stadiile fizice atinse, pe baza situațiilor de lucrări întocmite lunar, în baza PROCESULUI VERBAL DE MASURATORI, confirmat de Managerul de proiect și depuse pentru confirmarea finală către Directorul General Adjunct. Confirmarea situațiilor de lucrări se face în termen de 5 zile lucrătoare de la prezentarea acestora, de către reprezentantul Antreprenorului General - managerul de proiect și contrasemnat de către Directorul General Adjunct.

5.8.1. Prestatorul va depune, până în data de 25 a fiecărei luni, pentru luna curentă, situațiile de lucrări executate, pe care Antreprenorul General le va confirma în termenul menționat la art. 5.8., respectiv 5 zile. Dacă după 5 zile, Antreprenorul General nu va transmite aprobarea, acestea vor fi considerate acceptate și Prestatorul va emite Factura Fiscală de Plată.

5.8.2 Plata facturilor se va face, în termen de maxim **30 de zile** de la înregistrarea facturii la sediul ACI CLUJ S.A., dar nu mai devreme de **5 zile** de la încasarea plății de către Antreprenorul General din partea Beneficiarului.

Factura se va emite după aprobarea și semnarea de către reprezentantul Antreprenorului General a situațiilor de plată, în urma recepției cantitative și calitative a lucrărilor și predarea documentelor de calitate.

5.9. La solicitarea scrisă a Prestatorului, plata facturilor pentru situațiile de plată executate, se poate efectua înainte de scadența stabilită contractual cu obligația ca Prestatorul să acorde Antreprenorului General, un discount de 5% din suma solicitată de acesta.

5.10. Situațiile de lucrări au caracter interimar. În cadrul ultimei situații de lucrări se vor măsura toate cantitățile din punct de vedere fizic cât și valoric și se va stabili valoarea finală. În cazul în care pe toată durata de execuție a lucrărilor s-au plătit sume mai mari decât valoarea finală stabilită prin ultima situație de lucrări, acestea trebuie returnate Antreprenorului General.

5.11 Dacă Prestatorul datorează alte sume lichide, certe și exigibile Antreprenorului General de pe alte contracte aflate în derulare sau deja încheiate, acestea pot fi reținute în cadrul prezentului contract, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal/Codului Civil privind compensarea.

6. TERMEN DE EXECUȚIE :

6.1. Data începerii lucrărilor începe odată cu expirarea a 7 zile din data primirii de către prestator a documentației de proiect, Autorizației de construcție, materialelor de bază pentru 1 (un km) de material tubular, precum și transmiterea amplasamentului, oformate printr-acte de transmitere primire, iar data finalizării este **02.04.2020**, acest termen poate fi modificat, și va fi actualizat dacă sunt acte adiționale la contract, care modifică acest termen, conform graficului de execuție stabilit de comun acord cu Antreprenorul General, grafic ce reprezintă Anexa 2 la prezentul contract.

6.2. Predarea amplasamentului se va face în baza unui Proces Verbal de predare primire a amplasamentului. Demararea lucrărilor se va face în termen de 5 zile de la data primirii Ordinului de



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Incepere, cu respectarea graficului de executie (prima etapa din graficul de executie) si a prevederilor caietelor de sarcini organizarea de santier si depozite de teava.

6.3. Antreprenorul General este îndreptăţit să facă propuneri de modificări de termene în planul general de desfăşurare a lucrărilor. Noile termene de execuţie devin termene contractuale ferme în cazul în care acestea au fost aduse la cunostinta Prestatorului, iar Prestatorul nu formulează obiecţiuni în scris în termen de 2 zile de la data comunicării de către Antreprenorul General a propunerii de modificare a termenelor contractuale.

6.4. În cazul în care progresul lucrărilor nu respecta graficul de executie, Prestatorul trebuie sa trimita imediat un program de executie al lucrărilor revizuit cu scopul de a accelera progresul si finalizarea lucrărilor pana la expirarea duratei de executie stabilita in contract.

6.5. Toate costurile necesare pentru accelerarea lucrărilor si revenirea la graficului initial cad in sarcina Prestatorului. In cazul in care Antreprenorul General are cheltuieli suplimentare cauzate de nerespectarea graficului de executie, acestea vor fi suportate de catre Prestator.

6.6. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni asupra modificării Contractului, prin act adiţional, semnat de ambele Părţi.

6.7. Termenul de Execuţie poate fi modificat dacă situaţiile descrise la art. 5.4.3, fac imposibilă realizarea Lucrărilor cu încadrarea în Graficului de Execuţie a Lucrărilor. În acest caz Prestatorul va propune un Grafic de Execuţie Revizuit şi Antreprenorul General va avea opţiunea de a-l aproba, solicita revizuirii sau de a-l respinge.

6.8. Termenul de executie va fi modificat cu fiecare intarziere a Antreprenorului de a emite raspunsul la o modificare, de a pune la dispozitia Prestatorului amplasamentul si de a livra catre prestator toate materialele ce intra in sarcina AG , pentru perioada de timp egala dintre data scadenta a obligatiei AG si data efectiva a indeplinirii acesteia. Prestatorul are obligatia de a face dovada clara si neechivoca a intarzierilor invocate.

6.9. În cazul în care o parte din Lucrări sunt suspendate prin emiterea unui ordin de sistare al Beneficiarului final, Antreprenorul General va fi obligat sa-l transmita catre Prestator, Termenul de Execuţie fiind suspendat pe durata suspendării, Antreprenorul General avand obligatia de a notifica Prestatorul cu privire la sistarea lucrărilor sau a unei parti a acestora. Pe perioada sistării Lucrărilor, Termenul de Execuţie nu curge, lucrările urmând a fi reluate la data încetării cauzei de suspendare. Pe durata suspendării părţii din Lucrare, Prestatorul va suporta toate costurile necesare ocazionate de sistarea şi ulterior de reluarea Lucrărilor, precum paza Amplasamentului Lucrării, conservarea Lucrărilor deja efectuate, dar fără a se limita la acestea. La încetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Execuţie, Antreprenorul General va transmite Prestatorului o notificare scrisă prin care îl va informa pe acesta din urmă că este posibilă reluarea execuţiei acestor Lucrărilor. În acest caz, Prestatorul va propune un Grafic de Execuţie Revizuit.

7. Garanţia de buna plata

7.1 Antreprenorul General are obligaţia de a constitui garanţia de de buna plata sub forma unei scrisori de garanţie bancară (denumită in continuare „Scrisoare de garanţie bancară de bună plată” SGBP). SGBP va fi constituită până la data de 27.09.2019.

7.2 Cuantumul SGBE este de 700 000 euro, care se va menţine pe întreaga perioadă de valabilitate a SGBP.

7.3 SGBP va fi emisă de BC Victoriabank SA, cu sediul in Republica Moldova sau o altă instituţie bancară agreată de Prestator.



Contract de prestari 1/LOT3

REF: Conducţa transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasessti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT III

Pagina 11/23

7.4 Emitentul SGBP se va angaja necondiționat și irevocabil să platească Prestatorul, la prima cerere scrisă a Prestatorului privind neîndeplinirea de către Antreprenorul General a oricărei din obligațiunile prevăzute la art. 5.8.2, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și fără a fi necesară vreo cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Prestator până la concurența valorii SGBP.

7.5 Perioada de valabilitate a SGBP se întinde pe tot Termenul de Execuție a Lucrărilor plus 30 de Zile calendaristice.

7.6 Nerespectarea de către Antreprenorul General a obligațiilor de a menține cuantumul conform clauzelor Art. 7 și epuizării cuantumului garanției bancare constituie o neexecutare esențială a Contractului care oferă dreptul Prestatorului de a sista lucrările, Antreprenorul General fiind obligat de a emite un ordin de sistare a lucrărilor. În caz de sistare a lucrărilor din cauza nesuplinirii cuantumului SGBP în termen de 30 zile din momentul sistării, Părțile negociază o altă modalitate de garantare.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului. În caz de nerespectare a acestor clauze Prestatorul va plăti daune în cuantum de 10.000 euro.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă intervine una sau mai multe din următoarele situații :

- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;
- c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8.4. Prestatorul se obliga să păstreze, față de beneficiar, confidențialitatea plăților și încasărilor și nu va contacta beneficiarul investiției. Încalcarea acestei obligații, din partea Prestatorului, atrage după sine suportarea penalităților stabilite la art. 7.2. cu debitarea directă din sumele datorate.

9. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

9.1. Antreprenorul General are următoarele obligații:

9.1.1. Nominalizarea reprezentantului pe contract din partea Antreprenorului General;

9.1.2. Asigurarea accesului pe amplasament și a frontului de lucru în conformitate cu graficul de execuție ;

9.1.3. Punerea la dispoziția Prestatorului a materialelor de bază indicate în proiect conform graficului de livrare anexă.

9.1.3. Coordonarea șantierului din subordine și a Prestatorilor care participă la realizarea lucrărilor;

9.1.4. Decontarea lucrărilor pe baza situațiilor de lucrări, la real executat conform cap. 5;

9.1.5. Recepționarea lucrărilor pe faze de lucrări și completarea în urma programului de recepție conform cu termenii Contractului de achiziție tipizat al Beneficiarului VESTMOLDTRANSGAZ

9.1.6. Completarea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

10. PRESTATORUL

10.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

10.1.1. Prestatorul, prin reprezentantul său autorizat pentru a negocia termenii, condițiile și clauzele acestui Contract și pentru a le semna, declară și garantează în mod expres prin prezenta după cum urmează:

- (a) A citit, înțeles și convenit toate prevederile Contractului încheiat între Antreprenorul General-si Prestator;
- (b) A studiat, a verificat și examinat toate informațiile generale și particulare cu privire la riscurile, contingențele și alte circumstanțe care pot influența sau afecta lucrările, toate informațiile în legătură cu execuția Lucrărilor conținute în toate documentele primite pentru a se asigura că acestea sunt exacte, suficiente și nu contravin și/sau legislației și practicilor în vigoare din domeniul construcțiilor;
- (c) A efectuat toate observațiile și sugestiile necesare după verificarea documentelor în maxim 28 zile de la primirea acestora; În cazul în care termenul nu a fost respectat, întreaga responsabilitate pentru corectitudinea documentelor și execuția lucrărilor cade în sarcina Prestatorului;
- (d) Prestatorul declară și garantează faptul că a inspectat și examinat Șantierul, împrejurimile sale și este mulțumit de toate aspectele. A realizat o vizită a amplasamentului și este perfect informat asupra condițiilor fizice, legale și în mod specific a verificat oricare și toate elementele necesare pentru buna și atenta execuție a Lucrărilor; Este pregătit pentru semnarea procesului de predare-primire între topograful propriu și cel al Beneficiarului final VESTMOLDTRANSGAZ
- (e) Va furniza și va executa lucrările conform prevederilor contractului, proiectului de execuție, caietului de sarcini, planurilor de execuție, program calitate, plan de mediu și protocol SSM, pus la dispoziție și aprobat, standardelor tehnice în vigoare, cu respectarea legii privind calitatea în construcții, cu respectarea normelor și reglementărilor în vigoare în baza cărora va executa în mod corespunzător și cu profesionalism lucrările. Orice schimbare de soluție față de proiectul inițial se va face numai cu avizul prealabil al Antreprenorului General Beneficiarului Final VESTMOLDTRANSGAZ

10.1.2. Prestatorul se obligă să anunțe imediat orice neconcordanță tehnică sau tehnologică cu proiectul de execuție, accidente, inspecții ale organelor de control ale statului etc. Dacă apar neconcordanțe între dimensiunile date, respectiv stabilite prin desen și cele existente pe șantier, acestea vor fi comunicate în scris reprezentantului Antreprenorului General imediat ce a constatat neconcordanțe /omisiunea/ devierea sau nonconformitatea. Ca urmare a acestei sesizări Antreprenorul General în termen de 5 zile va transmite Prestatorului răspunsul.

10.1.3. Înaintea începerii lucrărilor Prestatorul se va asigura de starea zonei, inclusiv posibilități de acces și va comunica Antreprenorului General, în scris, eventualele sale obiecții.

Pretențiile ulterioare nu vor fi luate în considerare și nu vor crea nici o obligație în sarcina Antreprenorului General. Odată cu încheierea prezentului contract se confirmă și luarea la cunoștință a condițiilor locale din Republica Moldova și de asemenea, acordul cu planurile tehnice de execuție, planul de mediu, programul calitatii, protocol SSM prevăzută pentru lucrările ce urmează a se executa.

10.1.4. Prestatorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile efectuate pe șantier și procedeele de execuție utilizate.

10.1.5. În cazul în care, pentru execuția lucrărilor, materialele sunt asigurate de Antreprenorul General, Prestatorul va respecta consumurile prevăzute în instrucțiunile tehnice de execuție/norme de deviz. În caz contrar va suporta pe cheltuiala proprie depășirile la consumurile de materiale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.1.6. Prestatorul va prezenta la începerea lucrărilor listele cu procedurile tehnice de execuție, copie certificat de înregistrare, copie certificat constator, imputernicire din partea administratorului pentru semnatarul contractului. Documentele se vor preda de către Prestator cel mai târziu la data semnării contractului. În cazul în care Prestatorul nu are proceduri tehnice de execuție proprii, acesta va trebui să execute lucrările în conformitate cu procedurile tehnice de execuție ale Antreprenorului General.

10.1.7. În cazul în care pe amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se mai află și alți Prestatori, Prestatorul își va desfășura activitatea în așa fel încât să nu obstrucționeze activitatea celorlalți Prestatori. Întreaga activitate se va desfășura sub autoritatea reprezentantului Antreprenorului General, caruia trebuie să i se aduca la cunoștință orice neînțelegeri.

10.1.8. În cazul în care prin activitatea sa Prestatorul deteriorează lucrările efectuate de alt Prestator, acesta va remedia pe cheltuială proprie lucrările în baza unei proceduri aprobate de Antreprenorul General înainte de executarea acestora, informând în prealabil Antreprenorul General, de situația creată. Aprobarea Antreprenorului General este obligatorie.

În cazul în care prin activitatea sa alt Prestator deteriorează lucrările efectuate de Prestator în executarea prezentului contract, Prestatorul va anunța în prealabil Antreprenorul General de situația creată iar Prestatorul aflat în culpă va fi responsabil de remedierea acelor lucrări în baza procedurii aprobate de Antreprenorul General. Decizia Antreprenorului General este obligatorie și în acest din urmă caz.

10.1.9. Prestatorul poartă întreaga răspundere juridică și materială pentru toate lucrările executate de el. Prestatorul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției.

10.1.10. Cesiunea către terți a creanțelor convenite Prestatorului din contract este permisă în condițiile legii și cu acordul partilor.

10.1.11. Prestatorul va păstra un jurnal al șantierului în care vor fi consemnate toate remarcile sale, instrucțiunile, deciziile și detaliile esențiale ale prestațiilor. Prestatorul va întocmi jurnalul de șantier în care va face înregistrări zilnice. Antreprenorul General va pune la dispoziția Prestatorului un model al jurnalului de șantier.

10.1.12. Prestatorul are obligația să răspundă în termen de 5 zile de la data primirii oricărei adrese scrise din partea Antreprenorului General. Dacă Prestatorul nu îndeplinește această solicitare, Antreprenorul General va considera că acesta și-a însușit datele transmise prin adresă.

10.1.13. Materialele care se vor recupera în urma demontărilor vor fi predate Antreprenorului General în baza unui Proces verbal de predare primire, la locul indicat de acesta.

10.2. MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE:

10.2.1. Materialele principale vor fi asigurate de Antreprenorul General ACI Cluj dacă nu s-a stabilit altfel prin anexa la contract. Pentru materialele ce urmează a fi puse la dispoziție de către Antreprenorul General se va stabili de comun acord un grafic de livrări de materiale în termen de 15 zile de la semnarea prezentului contract. Pentru materialele ce urmează a fi puse la dispoziție de către Antreprenorul General, Prestatorul va transmite o înștiințare scrisă cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte ca acestea să fie puse în opera. Materialele care se vor pune la dispoziție de către Antreprenorul General sunt: materialul tubular, curbele și robinetii. Subtraversările se vor executa de către Prestator, lucrări ce vor face obiectul unui act adițional ulterior. Lucrările de fibra optică și alimentare cu energie electrică a robinetilor vor fi executate de către Antreprenorul General.

10.2.2. Receptia calitativă și cantitativă a materialelor puse la dispoziție de către Antreprenorul General se face cu ocazia livrării materialelor în șantier, pe baza procesului verbal de predare-primire. Orice deficiență trebuie sesizată în scris cu această ocazie, astfel încât materialele defecte să poată fi înlocuite în cel mai scurt timp posibil. Materialele vor fi descarcate, manipulate și depozitate în șantier de către Prestator pe cheltuială sa, asumându-și întreaga răspundere pentru orice pagubă sau pierdere a manevrării, depozitării inadecvate sau păzei acestora.

Contract de prestări 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasată pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Pănășești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 14/23



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.2.3. Pentru materialele asigurate de el, Prestatorul îl garantează pe Antreprenorul General contra viciilor aparente și ascunse ale materialelor folosite pe întreaga perioadă de garanție. Astfel ca, înainte cu 10 zile de aprovizionarea materialelor, Prestatorul va transmite o cerere de aprobare către Antreprenorul General împreună cu mostre, documentele de calitate (agremente tehnice, certificate de calitate, declarații de conformitate, fișe tehnice etc.) privind materialele ce urmează a fi utilizate. În termen de 3 zile de la transmiterea cererii, Antreprenorul General va răspunde solicitării aprobând sau refuzând aprovizionarea acestora. Prestatorul nu are voie să folosească materiale neaprobate de Antreprenorul General. Lucrările executate cu astfel de materiale nu vor fi aprobate.

10.2.4. Pentru toate lucrările și materialele puse în opera, Prestatorul va prezenta documente de calitate, garanție, manuale de utilizare, exploatare și întreținere. Documentele vor fi însoțite de traducerea în limba română, menționând toate datele cerute prin standardele sau reglementările în vigoare.

10.3. ASIGURAREA CALITĂȚII

10.3.1. Prestatorul va efectua toate probele și încercările prevăzute de standardele și normativele în vigoare din România și Republica Moldova, pe cheltuielile sale.

10.3.2. La finalizarea lucrărilor, Prestatorul trebuie să solicite cu 10 zile înainte Antreprenorului General, prezenta la efectuarea testelor finale. În vederea executiei testelor finale Prestatorul va prezenta un program detaliat cu testele și încercările finale necesare a fi realizate pentru certificarea lucrărilor și va preda toate certificatele de calitate, buletinele de analiză, va pune la dispoziția Antreprenorului General cartea construcției, toate măsurătorile, rapoartele și rezultatele testelor finale necesare odată cu prezentarea ultimei cereri de plată.

10.3.3 După trecerea testelor finale și prezentarea tuturor documentelor menționate anterior, Prestatorul va solicita receptia la terminarea lucrărilor conform Clauzei 13.

10.3.4. Prestatorul garantează că produsele livrate respecta normele de sănătate și securitate a muncii.

10.3.5. Dacă în urma examinării, inspecțiilor, măsurătorilor sau testărilor din cadrul unui stadiu fizic considerat de către Prestator ca fiind realizat, comisia de recepție identifică componente de construcție, lucrări cu deficiențe sau neconforme cu prevederile proiectului și cu legea privind calitatea în construcții, Comisia va putea respinge în întregime sau parțial respectivele lucrări prin întocmirea de Rapoarte de neconformitate - RNC și completarea în Lista deficiențelor - cod formular F-ACI-193. Prestatorul va remedia în acest caz, daunele/ deficiențele/ neconformitățile și se va asigura că elementul respins va fi remediat în termenul stabilit, astfel încât să fie în conformitate cu prevederile Proiectului. În caz contrar acestea vor fi cuantificate, conform preturilor din oferta, în lista deficiențelor, valoarea urmând a se reține din factura sau din garanția de bună execuție.

10.3.6. Perioadele de timp necesare pentru îndeplinirea cererilor mai sus amintite, nu îndreptătesc Prestatorul să solicite extensie de timp.

10.3.7. În cazul în care Prestatorul nu remediază defecțiunile semnalate în termenul stabilit, Prestatorul va fi penalizat conform contractului și se va stabili de către Antreprenorul General un nou termen în vederea efectuării remedierilor. Dacă nici până la finele noului termen, Prestatorul nu a remediat defecțiunile semnalate, acesta va fi penalizat conform contractului.

10.3.8. Dacă Prestatorul nu reușește să remedieze deficiențele constatate la termenele stabilite, Antreprenorul General va avea dreptul de a angaja și plăti alte persoane fizice și/sau persoane juridice pentru a executa lucrarea prevăzută conform instrucțiunilor sale. Cheltuielile și costurile pentru executarea acestor lucrări sunt în sarcina Prestatorului și pot fi recuperate de Antreprenorul General prin orice sumă datorată din acest contract, contract datorat acestuia sau conform prevederilor legale în vigoare.

10.3.9 Comisia de recepție va stabili măsurile de remediere pentru lucrările neconforme, precum și termenele de finalizare.

Contract de prestari 1/LOT3

REF.: „Conducția transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Cârjașă, Panășești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 15/23



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.3.10. Oricând pe parcursul Contractului, Antreprenorul General poate solicita Prestatorului:

- (i) să înlătore de pe santier și să înlocuiască orice material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, proiectului de execuție și a caietului de sarcini;
- (ii) să înlătore sau să refacă orice lucrare, după caz, care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, proiectului de execuție și a caietului de sarcini;
- (iii) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgență pentru siguranța Lucrărilor fie din cauza unui accident, fie din cauza unui eveniment neprevăzut sau din cauza oricarui alt factor.

Perioada de timp necesară pentru îndeplinirea cererilor din (i-ii) nu se vor adăuga Termenului de Finalizare dar fac parte din Durata de Execuție în care Prestatorul trebuie să finalizeze Lucrările.

10.4. PERSONAL

10.4.1. Prestatorul declară categoric că se află în posesia a suficiente materiale, unelte și forțe de muncă, respectiv le poate procura în mod independent pentru a derula contractul preluat în mod profesional și la termen. La cererea Antreprenorului General trebuie să aducă dovezi în acest sens.

10.4.2. Pentru a executa și finaliza în mod profesionist și cu atenție lucrările, Prestatorul va asigura prezența pe santier a personalului calificat și instruit corespunzător pe întreaga durată de execuție a acestora.

10.4.3. Prestatorul va nominaliza în scris responsabilul sau de contract care va supraveghea lucrările și care va primi sarcinile de la reprezentantul Antreprenorului General. Informațiile transmise trebuie să aibă toate elementele de identificare ale respectivei persoane: numele, prenumele, adresa, domiciliul, adresa biroului, telefonul, faxul, mobilul, e-mailul.

10.4.4. În termen de 3 zile de la semnarea contractului Prestatorul va prezenta lista cu personalul de conducere, de execuție, responsabilul CQ și responsabilul tehnic cu execuția, care va fi prezent pe santier pe toată durata de execuție a lucrărilor prezentului contract. Ori de câte ori personalul se va schimba, Prestatorul are obligația de a anunța Antreprenorul General pentru a obține acceptul acestuia.

10.4.5. Dacă, pentru o eficiență crescută a Lucrărilor și pentru respectarea Graficului de Execuție, trebuie angajat un personal mai numeros, atunci Prestatorul va angaja personal suplimentar pe cheltuiela proprie.

10.4.6. Prestatorului nu îi este permis să subcontracte, parțial sau total, lucrarea la terți, fără a avea acceptul scris al Antreprenorului General. În cazul în care Prestatorul va avea acest accept, terții vor avea aceleași condiții contractuale ca și Prestatorul. Întreaga responsabilitate pentru executarea lucrărilor cade în sarcina Prestatorului.

10.4.7. Prestatorul se obligă să folosească numai personal angajat conform legii Republicii Moldova. Este interzis accesul în santier a personalului Prestatorului care nu îndeplinește această condiție. În cazul încălcării acestei prevederi, Prestatorul va plăti toate amenzile și penalitățile conform legii la stat, urmând ca aceeași sumă să fie plătită și Antreprenorului General cu titlul de daune iar contractul va fi reziliat.

10.5. GARANȚII ȘI ASIGURARI:

10.5.1. Prestatorul garantează faptul că este o societate profesionistă, care deține autorizațiile necesare executării lucrărilor, procedurile tehnice, avizele, brevetele și licențele valabile pentru a-și desfășura activitatea contractată.

10.5.2. Prestatorul va achita Antreprenorului General o garanție de bună execuție, de 10% din valoarea contractului până la recepția finală. Garanția se va constitui prin rețineri succesive din factură sau prin Scrisoare de Garanție Bancară. În cazul în care la Recepția la terminarea lucrărilor beneficiarul final va restitui 70% din valoarea garanției reținute, Antreprenorul General va restitui la rândul său Prestatorului cota parte din garanția reținută indiferent dacă este constituită prin rețineri succesive sau prin Scrisoare de garanție bancară. Restul de 30% se va restitui în termen de 15 zile de la recepția finală cu beneficiarul final pentru lucrarea „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o

Contract de prestari_1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panășești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 16/23



lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III. Restituirea garantiei in ambele cazuri se va face in baza unei adrese scrise din partea Prestatorului, insotita de Procesul Verbal la terminarea lucrarilor incheiat intre Prestator si Antreprenorul General in care s-au consemnat, aprobat cantitativ si calitativ lucrarile executate din cadrul contractului.

10.5.3. Subantreprenoul este obligat să mențină valoarea garanțiilor pe perioada de valabilitate a acestora. În cazul despăgubirii Antreprenorului General din garanția, Prestatorul se obligă să completeze garanția la suma inițială în termen de 10 zile de la utilizarea acesteia.

10.5.4. Durata de garanție este de **36 luni** de la recepția întregii lucrări: „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III. fara vicii.

10.5.5. Orice defecțiune apărută din vina sa în perioada de garanție se va remedia în termen de maxim 10 zile de la semnalare sau într-un termen agreed de Antreprenorul General. Termenul de garanție se prelungește cu timpul cât lucrarile nu au putut fi utilizate din cauza defecțiunilor ivite.

10.5.6. In perioada de garantie, reclamatii suspenda scurgerea perioadei de garantie pana la data la care se receptioneaza remedierile, situatie in care termenul de garantie se prelungeste corespunzator.

10.5.7. De asemenea, pentru lucrarile la care s-au efectuat reparatii / remedieri, se va acorda un nou termen de garantie, calculat de la data semnarii Procesului verbal de stingere reclamatii.

10.5.8. Dacă necesitatea refacerii lucrărilor este din vina Prestatorului, acesta va reface toate lucrările pe cheltuiala sa. După expirarea termenelor de garanție și înlăturarea deficiențelor, garanția va fi eliberată, respectiv suma restituită.

10.5.9. În cazul în care Prestatorul nu își execută obligația de remediere a deficiențelor apărute în interiorul termenului de garanție, Antreprenorul General are dreptul să remedieze deficiența, pe cheltuiala Prestatorului, fără ca prin aceasta obligația de garanție a Prestatorului să se reducă sau stingă. In acest caz Prestatorul va fi obligat să suporte toate cheltuielile efectuate de Antreprenorul General și să acopere toate pagubele suferite de acesta din orice suma datorata Antreprenorul General sau din suma constituită ca și garanție a executării lucrărilor. Dacă cheltuielile depășesc valoarea Garanției si a sumelor datorate, diferența va fi suportată de Prestator.

10.5.10. Dacă la o deficiență nu se poate stabili categoric a cui este vina, atunci sunt amandouă părțile contractante obligate să stabilească cauza pagubei. Determinarea cauzei se va face de o comisie de specialitate din partea Antreprenorului General, respectiv din partea Prestatorului, ale cărei costuri vor fi suportate de partea care se face vinovata.

10.5.11. Antreprenorul General poate solicita plata din garantie a oricarei sume pe care Prestatorul o datoreaza acestuia.

10.6. ALTE OBLIGATII

10.6.1. Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot, sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

10.6.2. Prestatorul se obliga sa pastreze curatenia in santier si sa respecte cerintele de protectia mediului prevazute de legislatia in vigoare. Prestatorul va efectua zilnic la terminarea lucrarilor curatenia la locul de munca. In caz de nerespectare, acesta va fi prima data avertizat. Daca nu se va respecta in continuare aceasta prevedere, curatenia va fi facuta de Antreprenorul General, urmand ca Prestatorul sa plateasca o penalitate de 500 lei, ori de cate ori se constata aceasta abatere.

10.6.3. Protectia mediului inconjurator - poluarea și evacuarea deșeurilor

Contract de prestari 1/LOT3

REF. „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 17/23



- i. Este interzisă folosirea instalațiilor și a echipamentelor care elimină fumul sau alte gaze toxice, în afara limitelor stabilite prin normele legale.
- ii. Prestatorul va avea datoria de a păstra Șantierul într-un mod ordonat și organizat pentru a evita depozitarea gunoierului sau a deșeurilor pe Șantier în timpul execuției Contractului.
- iii. Gunoiul și deșeurile se vor strânge în cutii speciale adecvate - lăzi de gunoi și vor fi depuse într-un loc special aranjat și aprobat în prealabil în scris de către Antreprenorul General.
- iv. Arderea deșeurilor nu va fi permisă.
- v. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea deșeurilor în canalizare sau în rețeaua de alimentare cu apă de băut sau în oricare alt loc nepotrivit. Prestatorul are obligația de a plăti toate amenziile ca urmare a oricărei nerespectări a legislației, reglementărilor și practicilor. Dacă acestea sunt plătite de către Antreprenorul General, Prestatorul va fi obligat să returneze imediat Antreprenorului General aceleași costuri în baza documentelor justificative. În caz contract aceste costuri vor fi compensate / reținute de către Antreprenorul General din oricare sume datorate de către acesta, în conformitate cu prezentul Contract.

10.6.4. Situatii de urgenta

Pe durata întregii perioade a Lucrărilor, Prestatorul va respecta toate dispozițiile, regulamentele și practicile legale în vigoare pentru securitatea și protecția împotriva incendiilor, în conformitate cu legislația Republicii Moldova și legislația română.

Prestatorul va fi responsabil pentru securitatea împotriva incendiilor și va asigura echipamentele corespunzătoare în conformitate cu legile, regulamentele, practicile și normele aplicabile și va depune Managerului de proiect certificatele constatatoare emise de către autoritățile relevante.

10.6.5. Sanatatea si securitatea in munca

a) Prestatorul își asumă răspunderea pentru orice accidente și pagube produse pe durata construcției, în special a acelor care apar din nerespectarea prevederilor referitoare la Sănătatea și Securitatea în Muncă și pentru toate pretențiile ridicate de cineva din astfel de situații.

b) Prestatorul va lua toate măsurile legale privind Sănătatea și Securitatea în Muncă în calitate de unic Responsabil cu aceste sarcini pe toată durata lucrării. Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și situații de urgență este obligatorie pentru toți angajații Prestatorului. Sarcina privind instruirea personalului angajat revine Prestatorului. Se interzice folosirea și intrarea în șantier a personalului care nu are fișă individuală de instructaj în domeniul sănătății și securității în muncă și fișă individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, semnată la zi și care nu are instructajul de sănătate și securitate în muncă făcut la zi.

c) Întregul personal al Prestatorului va purta în permanență echipament de lucru și de protecție corespunzător, inclusiv dar fără a se limita, la Prestator, Furnizori și Vizitatori.

d) Prestatorul răspunde ca tot personalul angajat să aibă vizitele medicale la zi și să fie apt de lucru.

10.6.5. Neindeplinirea obligațiilor contractuale referitoare la respectarea normelor de Securitate și Sanatate în Munca, Mediu, precum și în Domeniul Situațiilor de Urgență, atrage după sine aplicarea penalităților care sunt specificate în PROTOCOLUL DE SSM încheiat între ambele părți.

Sumele vor fi reținute din factura curentă. Retinerile vor fi comunicate și însoțite de unul din următoarele documente justificative:

- Fotografii.
- Rapoarte de neconformitate (RNC).
- Rapoarte de inspectie.



Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panăsesci, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 18/23

10.6.6. Protocolul de SSM incheiat cu Antreprenorul general constituie ANEXA LA CONTRACT si este obligatoriu de urmat.

11. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

11.1. Pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin contract ori executarea necorespunzătoare a acestor obligații, Prestatorul va achita penalități și despagubiri , astfel :

- a) începând cu prima zi de întârziere și până în ziua a 15-a: 0,00% /zi de întârziere din lucrarile neexecutate
- b) începând cu ziua a 16-a și până în ziua a 30-a: 0.10% /zi de întârziere din lucrarile neexecutate
- c) începând cu a 31-a zi și până la data remedierii efective: 0.20%/zi de întârziere din lucrarile neexecutate

11.2. Penalitățile se aplică inclusiv pentru neremedierea la timp a defectiunilor.

11.3. In cazul in care penalitatile de intarziere nu acopera prejudiciul produs Antreprenorului General, penalitatile platite de Antreprenorul General Beneficiarului final din vina acestuia, fiind mai mari, Prestatorul va suporta financiar aceasta diferenta cu titlul de daune.

11.4. In cazul nerespectarii termenului de plata, antreprenorul general va datora penalitati de 0,02% pe zi de intarziere din valoarea neplatita. Penalitatile se vor aplica dupa 15 zile de la data inregistrarii la sediul antreprenorului general a instiintarii din partea Prestatorului ca a expirat termenul de plata. Incepând cu a 31-a zi și până la data platii efective Antreprenorul General va datora penalitati in cuantum de 0,10% / zi de întârziere din valoarea neplatita.

11.5. Prestatorul va despagubi Antreprenorul General pentru orice neglijență sau daună produsă de angajații săi prin folosirea utilajelor de construcție, a unor lucrări provizorii puse la dispoziție de Antreprenorul General pentru realizarea contractului. Antreprenorul General are dreptul să rețină din facturi Prestatorului toate aceste cheltuieli.

11.6. Prestatorul nu datorează penalități dacă întârzierea se datorează culpei Antreprenorului General.

11.7. Antreprenorul General are dreptul să refuze la plată :

- produse necorespunzătoare calitativ ;
- lucrări executate necorespunzător ;
- lucrari executate si nesolicitate de Antreprenorul General ;
- nerespectarea de către Prestator a prețului stabilit prin contract.

11.8. In situatia imposibilitatii Antreprenorului General de a asigura aprovizionarea la timp cu materialele ce sunt in sarcina sa, pentru intarzieri in furnizarea planselor, modificarilor la contract si altor intarzieri datorate neindeplinirii unei obligatii ale sale, Prestatorul are dreptul de a solicita prelungirea termenului de executie, dupa primirea notificarii prealabile din partea Antreprenorului General.

12. PUBLICITATEA

12.1. Prestatorul nu isi poate face publicitate cu lucrarile executate in cadrul acestui contract fara acceptul scris al Antreprenorului General. In cazul in care se incalca aceasta conditie, Antreprenorul General are dreptul sa ceara daune interese.

13. TRAFICUL

13.1. Prestatorul trebuie sa respecte legislatia in vigoare si codul rutier din Republica Moldova pe intreaga durata de executie a lucrarilor. Inainte cu 10 zile de inceperea lucrarilor, Prestatorul va prezenta



Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducță transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Parasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret“, LOT III

Pagina 19/23

Antreprenorului General planul de trafic pentru utilizarea drumurilor publice, in vederea obtinerii de catre acesta a aprobarilor din partea Administratorilor drumurilor si Politiei.

13.2. Pe toata desfasurarea Contractului, Prestatorul va trebui sa coopereze cu Autoritatile drumurilor publice si cu Politia privind lucrarile si accesul pe orice drum public. Prestatorul va informa Antreprenorul General despre orice cerinta facuta cu Autoritatile drumurilor publice și cu Politia.

13.3. Unde devierea oricarei sosele, oricarui trotuar sau drum public este efectuata temporar pentru lucrari, Prestatorul va trebui sa furnizeze si sa mentina o alternativa, acceptata de catre Antreprenorul General, care va trebui sa fie operationala inainte de orice interferenta cu un drum existent. Unde sunt necesare rampe, acestea vor fi furnizate si mentinute la un standard adecvat in ceea ce priveste toate categoriile de trafic sau pietonii care vor sa le foloseasca. Prestatorul va fi responsabil de inchiderea, devierea drumurilor si semnalizarea acestora conform planului de trafic aprobat.

13.4. Prestatorul trebuie sa mentina o ruta de acces pentru vehiculele de urgenta pe toate proprietatile si la orice ora. Cand traficul nu poate fi evitat, Prestatorul trebuie sa asigure un sistem de control al traficului acceptat de catre Antreprenorul General si Autoritatile Politiei.

14. RECEPȚIA LUCRARILOR

14.1. Ansamblul Lucrărilor va fi finalizat conform Graficului de Execuție, dar nu mai târziu de Data Finală prevăzut in Graficul de Executie.

14.2. Cu 10 zile lucratoare inainte de terminarea Lucrărilor, Prestatorul are obligația de a notifica, în scris, Antreprenorul General, că sunt îndeplinite condițiile de recepție a Lucrărilor, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție și asigurând condițiile necesare desfășurării recepției.

14.3. Antreprenorul General va organiza începerea recepției Lucrărilor în maximum 15 Zile lucrătoare de la notificarea, în scris, a terminării Lucrărilor de catre Prestator.

Antreprenorul General va informa membrii comisiei de recepție și Prestator cu privire la data realizarii recepției Lucrărilor cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru această recepție.

14.4. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii de catre Prestator a obligațiilor de finalizare a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului și cu prevederile legii aplicabile.

14.5. Recepții parțiale se poate face și pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

14.6. Comisia de recepție a Lucrărilor poate solicita efectuarea de încercări și expertize. De asemenea, comisia poate recomanda admiterea, admiterea cu obiecții, amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor. În cazul în care comisia de recepție recomandă admiterea recepției Lucrărilor cu obiecții, amânarea sau respingerea lor, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea viciilor și abaterilor semnalate.

14.7. Beneficiarul Final/Antreprenorul General hotărăște, pe baza recomandării comisiei de recepție, acceptarea, amânarea sau respingerea recepției și notifică Prestatorului hotărârea sa în termen de 10 Zile calendaristice de la primirea propunerilor comisiei de recepție.

14.8. Cheltuielile implicate de activitatea comisiei de recepție a Lucrărilor cad în sarcina Beneficiarului/Antreprenorului General.

14.9. În cazul în care în Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor se consemnează neconformități, atunci Prestatorul este obligat, ca într-un termen convenit cu Beneficiarul Final/Antreprenorul General, termen ce este calculat de la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrarilor si nu poate depăși 20 de Zile calendaristice, să remedieze aceste neconformități.

În cazul în care Prestatorul nu remediază, în termenul convenit, neconformitățile ce au fost consemnate in Procesul-Verbal de Recepție, atunci Beneficiarul/Antreprenorul General va putea remedia pe cheltuiala sa aceste neconformitati cu un alt Prestator, urmând să recupereze această cheltuială de la Prestator, prin rețineri din facturi sau prin executarea scrisorii de garanție de buna executie.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

14.10. Beneficiarul își rezervă dreptul de a participa la executarea oricaror teste prin care se determina calitatea executiei lucrarilor.

14.11. Receptia la terminarea lucrarilor, precum si receptia finala se face in prezenta Beneficiarului Final al investitiei.

15. REZILIEREA CONTRACTULUI

15.1. Antreprenorul General are dreptul de a rezilia unilateral Contractul după informarea motivată a Prestatorului de servicii cu 15 zile înainte, fără intervenția instanței judecătorești, Prestatorul avand dreptul de a pretinde contravaloarea obligatiilor deja executate la data rezilierii, de a obtine contravaloarea clauzei penale în următoarele cazuri:

- În cazul constatării unei întârzieri majore și neîntemeiate a graficului curent de lucrări. Antreprenorul General nu are dreptul la reziliere in situatia cind intirzierile sint cauzate din culpa sa exclusiva sau din culpa altor prestatori care sint in rapoarte contractuale cu Antreprenorul General in cadrul acestui proiect;
- În cazul constatării de către organele de control calitate autorizate a unor vicii de calitate a lucrărilor executate de Prestatorul de servicii, iar Prestatorul de servicii renunță nemotivat la înlăturarea acestora.

15.2. Rezilierea totală sau parțială a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

15.3. În cazul rezilierii prezentului contract Prestatorul va elibera șantierul în termen de 5 zile. De asemenea, acesta va preda Antreprenorului General sau unui împuternicit al acestuia în termen de 5 zile de la comunicarea rezilierii prezentului contract, cartea tehnica pentru lucrarile executate si toate materialele achitate de Antreprenorul General.

15.4. Contractul se poate rezilia în următoarele conditii:

- bilateral prin acordul scris al părților;
- cand una din parti neglijeaza o obligatie care este in sarcina ei, in conditiile in care a fost notificata in acest sens si refuza sa isi indeplineasca obligatiile in termenul mentionat in cuprinsul acesteia. Pe perioada de executie termenul va fi de maxim 20 zile calendaristice, iar pe perioada de garantie termenul va fi determinat de programul agreat de Beneficiarul Final.
- din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue obligațiile contractuale;
- in cazul in care Beneficiarul final intrerupe executia lucrarilor.

15.5. Antreprenorul general are dreptul ca in cazul neindeplinirii lucrarilor la termenele stabilite prin prezentul contract sau a neindeplinirii corespunzatoare a lucrarilor sa angajeze aceste lucrari în altă parte pe cheltuiala Prestatorului, Antreprenorul General fiind îndreptățit a solicita daune interese până la recuperarea în procent de 100% a prejudiciului dovedit produs acestuia.

16. LITIGII

16.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, întreruperea, executarea ori desființarea lui nerezolvat pe cale amiabilă se va soluționa prin Instanțele de Judecată ale Republicii Moldova.

17. FORTA MAJORA

17.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-și îndeplinească oricare din obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forței Majore, atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părți o înștiințare referitoare la evenimentele sau circumstanțele care constituie Forța Majoră și va specifica



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

+40264/405.200, fax: +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cristian Chindea

DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Oana Ursulescu

DIRECTOR Lazarev Mihail



ACT ADITIONAL NR. 1/28.11.2019

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „*Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret*”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chîșinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art.1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu **executia lucrarilor de monotuburi pentru fibra optica**, in conformitate Oferta economica - **Anexa nr. 1** la prezentul act aditional.

Art. 2. Avand in vedere suplimentarea prevazuta la art. 1, pretul contractului se suplimenteaza cu suma de **54.187,88 euro** la care adauga TVA in cuantum de 10.837,57 euro, valoarea finala a suplimentarii fiind de **65.025,45 euro inclusiv TVA**.

Art. 3 Lucrarile ce fac obiectul prezentului act aditional se vor executa in perioada **02.12.2019-02.04.2020**, in conformitate cu Graficul de executie - **Anexa nr. 2** la prezentul act aditional.

Art. 4. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 5. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
<p>ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Crisrian – Director General, și Ec. Ursulescu Oana - Director Financiar, prin</p> <p>Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General</p> <p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea</p> <p>DIRECTOR FINANCIAR Ec. Oana Ursulescu</p> <p align="center">  ADMINISTRATOR Dr.ing. Ioan Aschilean </p> <p align="center">  </p>	<p align="center">ADMINISTRATOR Lazarev Mihail</p> <p align="center">  </p>

ACT ADITIONAL NR. 3/10.02.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN800, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul ralonului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesii, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negrosii, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin
Reprezentanța permanentă ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51V102224030000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean – **Președinte Consiliu de Administrație ACI CLUJ SA**, în calitate de **Administrator** și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31V1022241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin **DI. LAZAREV MIHAIL**, având funcția de **Administrator**, în calitate de **Prostator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotărât de comun acord încheierea prezentului act adițional la contractul de Prestări servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, având următoarele clauze:

Art. 1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu procurare distanțieri, burduf șita de aerisire, conform celor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

Art. 2. Având în vedere suplimentarea prevăzută la art. 1, prețul contractului se suplimentează cu suma de 30.723,42 euro fără TVA.

Art. 3. Lucrările prevăzute la art. 1 se vor executa în perioada **11.01.2020 - 01.03.2020**, conform Graficului de Execuție – Anexa nr. 2.

Art. 4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de Prestări servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 5. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de Prestări servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL	PRESTATOR
<p align="center">Reprezentanța permanentă ACI CLUJ SA</p> <p>ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Cristian – Director General, și Ec. Ursulescu Oana - Director Financiar, prin Reprezentanța permanentă ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51V102224030000778MDL, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean - Președinte Consiliu de Administrație ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General</p>	<p align="center">Telprod-Com SRL</p>
<p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea</p> <p>DIRECTOR FINANCIAR Ec. Oana Ursulescu</p> <p align="center">ADMINISTRATOR Dr. Ing. Ioan Aschilean</p>	<p align="center">ADMINISTRATOR Lazarev Mihail</p>

ACT ADITIONAL NR. 4/13.02.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „*Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret*”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de **Administrator**

și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chîșinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de **Adminstrator**, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu **executia lucrarilor aferente conductei de transport gaz, pe o lungime de 4714 m între km 61 + 974 și km 66 + 688** conform ofertei de preț prevazute în Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. 2. Avand în vedere suplimentarea prevazuta la art. 1, pretul contractului se suplimenteaza cu suma de **563.303,16 euro** fara TVA.

Art. 3. Toate lucrarile cuprinse în Anexa nr. 1 din Contractul de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 și toate lucrarile prevazute în Anexa nr. 1 la prezentul act aditional vor fi executate pana la data de 30.04.2020, conform Graficului de Executie – Anexa nr. 2 la prezentul act aditional.

Art. 4. Partile convin modificarea Capitolului "11 RASPUDEREA CONTRACTUALA", art. 11.1, dupa cum urmeaza:

"11.1. Pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin contract ori executarea necorespunzătoare a acestor obligații, Prestatorul va achita penalități și despagubiri, astfel:

a) Incepand cu prima zi de intarziere si pana in ziua a 30-a: 0,10% /zi de intarziere din lucrarile neexecutate.

b) Incepand cu a 31-a zi si pana la data remedierii efective: 0,20%/zi de intarziere din lucrarile neexecutate"

Art. 5. Antreprenorul General va prezenta Prestatorului în termen de o zi din momentul semnării prezentului Act aditional, o scrisoare-confirmare a emitentului Scrisorii Garantiei de Buna Plata privind acoperirea prin Garanția de Bună Plata eliberată anterior conform cap. 7 din Contractul de prestări servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 a volumului lucrărilor contractat de părți prin prezentul act aditional.

Art. 6. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 7. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
<p>ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General</p>	<p>Telprod-Com S.R.L. Str. Alba Iulia, 113 ap. (of.)181 RM. Mun. Chișinău, MD-2071 c/f 1011600003819, TVA 0506442 IBAN- MDL MD78MO2224ASV42810137100 c/b MOBBMD22 b/c – Mobias-banca OTP Group SA</p>
<p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea</p> <p>ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu</p>  	<p>L.S.</p> <p>ADMINISTRATOR Lazarev Mihail</p>  

ACT ADITIONAL NR. 5/06.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „*Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret*”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chişinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Administrator, în calitate de **Prestator**,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand umatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin diminuarea obiectului contractului cu **lucrarile de izolare mecanica tuburi protectie DN 800**, conform prevederilor Anexei nr. 1, la prezentul Act Aditional.

Art. 2. Avand in vedere diminuarea prevazuta la Art. 1, pretul contractului se diminueaza cu suma de **62.256,90 euro fara TVA**.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 4. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A. , prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General	
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea  ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu  BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Grazziela Oprea	ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 

ACT ADITIONAL NR. 6/07.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chisinau, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin diminuarea obiectului contractului cu **lucrarile de amenajare drum acces L=2500 ml**, conform prevederilor Anexei nr. 1, la prezentul Act Aditional.

Art. 2. Avand in vedere diminuarea prevazuta la Art. 1, pretul contractului se diminueaza cu suma de **65.693,87 euro fara TVA**.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 4. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

<p align="center">ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA</p>	<p align="center">PRESTATOR Telprod-Com SRL</p>
<p>ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General</p>	
<p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea </p> <p>ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu </p> <p>BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea </p>	

ACT ADITIONAL NR. 7/07.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean -- Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de **Administrator**

și **Telprod-Com SRL**, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de **Adminstrator**, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord încheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu **lucrarile de executie monotuburi pentru fibra optica -- Km 61+94 -- Km 66+675**, conform prevederilor Anexei nr. 1, la prezentul Act Aditional.

Art. 2. Avand în vedere suplimentarea prevazuta la Art. 1, pretul contractului se majoreaza cu suma de **19.377,30 euro** fara TVA.

Art. 3. Lucrarile prevazute la Art. 1 se vor executa în perioada **07.04.2020-30.04.2020**, conform Graficului de Executie Anexa nr. 2, la prezentul Act Aditional.

Art. 4. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 5. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL	PRESTATOR				
Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Adminlstrator, în calitate de Antreprenor General	Telprod-Com SRL				
<table border="0"> <tr> <td> DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea  </td> <td> ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu  </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"> BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea  </td> </tr> </table>	DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu 	BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 		ADMINISTRATOR Lazarev Mihail  
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu 				
BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 					

Contract de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 – ACI CLUJ SA, prin Reprezentanta Permanenta ACI CLUJ SA – TELPROD-COM S.R.L.
 Act aditional nr. 7/07.04.2020

ACT ADITIONAL NR. 8/30.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strazeni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian-Director general și ec. Ursulescu Oana - Director economic, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și
TELPROD-COM SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chişinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, cont bancar MD31VIO22241700000304MDL, deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Administrator Lazarev Mihail, în calitate de **Prestator**,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de prestari servicii nr. **1/LOT 3/07.09.2019**, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin prelungirea perioadei de valabilitate a contractului, din data de **30.04.2020** si pana in data de **19.06.2020**, conform Graficului de executie anexat prezentului act aditional.

Art. 2. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de prestari servicii nr. **1/LOT3/07.09.2019**.

Art. 3. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. **1/LOT3/07.09.2019**, rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR TELPROD-COM SRL
ACI CLUJ S.A. , prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General	
DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian  ADMINISTRATOR Dr. ing. Aschilean Ioan, Prin împuternicit, Ec. Ursulescu Oana  BIROUL CONTRACTE C.j. Antohi-Arpaş Iulia 	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		Conducata de transport gaze naturale DN 600 Raion Straseni- LOT 3- prelungire termen	297 days	Thu 5/2/19	Fri 6/19/20
2		Raion Straseni -executie lucrari conducta	193 days	Tue 9/17/19	Thu 6/11/20
3		Decopertare culoar de lucru	165 days	Tue 9/17/19	Mon 5/4/20
4		Depozitare strat vegetal	165 days	Wed 9/18/19	Tue 5/5/20
5		Realizare suduri	165 days	Tue 10/15/19	Sat 5/30/20
6		Sablare	180 days	Tue 9/24/19	Sat 5/30/20
7		Izolare suduri	159 days	Wed 9/25/19	Mon 5/4/20
8		Teste privind aderenta , grosimea , continuitatea si rezistenta la impact a izolatiei	169 days	Mon 10/14/19	Thu 6/4/20
9		Sapatura sant	116 days	Wed 12/25/19	Wed 6/3/20
10		Lansare teava, suduri la pozitie	105 days	Fri 1/10/20	Thu 6/4/20
11		Acoperite partiala teava	101 days	Mon 1/20/20	Mon 6/8/20
12		Montaj tub de protectie conducte si camerele	88 days	Thu 2/6/20	Mon 6/8/20
13		Acoperire totala teava	89 days	Mon 2/10/20	Thu 6/11/20
14		Lucrari speciale	101 days	Mon 1/13/20	Mon 6/1/20
15		Intersectii cu linii electrice-19 buc	101 days	Mon 1/13/20	Mon 6/1/20
16		Intersectii cu telecomunicatii-28buc	101 days	Mon 1/13/20	Mon 6/1/20
17		Intersectii cu apeducte si canalizari-1buc	92 days	Mon 1/13/20	Tue 5/19/20
18		intersectii cu conducte de gaze-9buc	101 days	Mon 1/13/20	Sun 5/31/20
19		Subtraversari de ape ,rauri si canale-sant deschis-30buc (TA33-43:45, 48-52, 54-71)	71 days	Mon 2/24/20	Sun 5/31/20
20		Subtraversare canal- foraj orizontal (TA 44 ,46, 47,53)	51 days	Mon 3/16/20	Sat 5/23/20
21		Subtraversare drumuri -8buc	67 days	Sun 3/1/20	Tue 6/2/20
22		Subtraversare drum local L417 -foraj prin bataie Km 65+994	26 days	Tue 4/14/20	Tue 5/19/20
23		Subtraversare drum national R 1 - TD 31 foraj prin bataie-km 66+118	26 days	Tue 4/14/20	Tue 5/19/20
24		Subtraversare , drum L418 TD32 - foraj prin bataie KM. 71+086	39 days	Mon 3/30/20	Thu 5/21/20
25		Subtraversare drum G.82.1-foraj prin bataie KM 77+675	47 days	Mon 3/23/20	Tue 5/26/20
26		Subtraversare drum pietruit 413-foraj prin bataie KM 78+657	51 days	Wed 3/4/20	Wed 5/13/20
27		Subtraversare drum local G82(L443) -foraj prin bataie KM 79+255	48 days	Mon 3/16/20	Wed 5/20/20
28		Subtraversare drum national M14 -foraj prin bataie Km 80+515	56 days	Mon 3/9/20	Sun 5/24/20
29		Subtraversare drum nat. magistral M14 -foraj prin bataie KM 83+162	68 days	Sun 3/1/20	Tue 6/2/20
30		Subtraversare cale ferata -foraj bataie km67+150	16 days	Tue 5/12/20	Tue 6/2/20
31		Proba de presiune	15 days	Mon 5/18/20	Fri 6/5/20
32		Probe de presiune	18 days	Mon 5/18/20	Wed 6/10/20
33		Reintregire tronsoane testate	11 days?	Mon 6/1/20	Mon 6/15/20
34		Refacere amplasament la starea initiala	16 days	Mon 5/23/20	Wed 6/17/20
35		Intocmire si predere documentatie tehnica	5 days	Mon 6/13/20	Fri 6/19/20

September 1
11/4


104



Project: msproj11
Date: Thu 5/7/20

Task		Summary		External Milestone		Inactive
Split		Project Summary		Inactive Task		Manua
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Durati

Termen de executie



3/10 May 21 7/14 11/17 3/22 February 11 7/26

Summary
Task
on-only
12 Juni calendarstic

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Manual Summary
Deadline
Finish-only
Progress

Manual Progress

ACT ADITIONAL NR. 9/30.06.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „*Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret*“, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

AVAND IN VEDERE

- Prevederile contractului rubricat, de unde reiese ca obligatia de realizare a tuturor testelor, inclusiv a probelor cu pulberi magnetice este in sarcina Prestatorului conform art. 5.2. *Prețul unitar stabilit în contract este “la cheie” și include toate cheltuielile [...] pentru probe, incercari, teste finale, remedierea oricăror defecțiuni și cheltuielile de instruire a personalului, cheltuielile aferente întocmirii caietului cu instructiunile de exploatare, intretinere*”, art. 9.3.2. “[...] In vederea executiei testelor finale Prestatorul va prezenta un program detaliat cu testele și incercarile finale necesare a fi realizate pentru certificarea lucrarilor și va preda toate certificatele de calitate, buletinele de analiza, va pune la dispozitia Antreprenorului General cartea constructiei, toate masuratorile, rapoartele și rezultatele testelor finale necesare odata cu prezentarea ultimei cereri de plata.”, respectiv prevederile art. 1.4.2 din Caietul de sarcini, Anexa la Contractul rubricat – Verificarea sudurilor (pag. 56 - pag.57) și art. 1.4.6 – Probele de presiune.(pag. 57 - pag.59);
- Lista de cantitati anexata contractului rubricat in continutul careia, dintr-o eroare, probele ce sunt in sarcina Prestatorului au fost cotate la un pret unitar de 0 euro.

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art.1. Partile convin rectificarea erorii initiale din lista de cantitati referitoare la pretul unitar aferent probelor, conform celor prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.













Art.2. Avand in vedere rectificarea erorii referitoare la pretul unitar, valoarea contractului se majoreaza cu suma de **12.348,97 euro fara TVA.**

Art.3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art.4. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rãmân valabile in continuare.

Art.5. Prevederile prezentului act aditional isi produc efecte incepand cu data de 07.09.2019.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL					
ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General						
<table><tr><td data-bbox="197 1003 603 1176">DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea </td><td data-bbox="603 1003 922 1265">ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu </td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="197 1265 922 1388">BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea </td></tr></table>	DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu 	BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 		<table><tr><td data-bbox="922 1003 1489 1299">ADMINISTRATOR Lazarev Mihail </td></tr></table>	ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu 					
BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 						
ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 						



ACI CLUJ S.A.

400609, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 70
Tel. 0264 – 405200, Fax: 0264 – 412412, 410165



Verificat,

Director tehnic

Ing. Filip Corneț

Intocmit,

Sef Birou Tehnic

Ing. Rodica Dura

ANEXA NR 1 - LOT 3

	UM	cantitate	euro/UM	euro
001-RAION STRASENI L=32180 M				
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI				
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	746.80	3.14
002-4.1.1/2 SUBTRAV.PARAU TA33				
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	15.36	3.14
003-4.1.1/3 SUBTRAV.PARAU TA34				
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	15.36	3.14
004-4.1.1/4 SUBTRAV.RAU BIC TA35+TTS27				
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	21.12	3.14
005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA36				
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	15.36	3.14
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37				
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	15.36	3.14
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38				

011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA39						
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA40						
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41						
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42						
009	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43						
011	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44,DA L447 TD30						
014	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	23.04	3.14	72.35
014-4.1.1/14 SUBTRAV.R1,TD31						
012	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	11.52	3.14	36.17
TOTAL						2,977.97
<i>General</i>						

Nota:

1. Pretul unitar este ferm;



ACI CLUJ S.A.

400609, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 70
Tel. 0264 - 405200, Fax: 0264 - 412412, 410165



Verificat,

Director tehnic

Ing. Filip ~~Cornel~~

Intocmit,

Sef Birou Tehnic

Ing. Rodica Dura

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

			cantitate	euro/UM	euro
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI					
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	7,553.33
015-4.1.1/15 SUBTRAV.TCG18					
12	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	18.09
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA45+TTS29					
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	54.26
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA46+TTS30					
14	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	54.26
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF TCF4+TTS31					
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	72.35
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TCG19					
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	18.09
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELECOM TTS32					

11	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47						
11	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TCG20+TTS33						
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	26.88	3.14	84.40
029-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17.28	3.14	54.26
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19.2	3.14	60.29
032-4.1.1/32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG21+TTDS34						
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19.2	3.14	60.29
033-4.1.1/33 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG22+TTS35						
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	21.12	3.14	66.32
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TTS36+TD32+TA53						
14	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28.8	3.14	90.43
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23

038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57								
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58								
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59								
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60								
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TTS37								
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+63+TTS38								
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28.8	3.14	90.43		
044-4.1.1/44 SUBTRAV.TCG24								
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9.60	3.14	30.14		
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64								
010	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12		
046-4.1.1/46 SUBTRAV.CANAL TA65								
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23		
0047-4.1.1/47 SUBTR.CABLU TELECOM TTS39								
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	5.76	3.14	18.09		
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33								
014	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9.60	3.14	30.14		
049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD34								

014	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+TTS41+TA66+TD35						
015	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	36.48	3.14	114.55
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26						
015	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	34.56	3.14	108.52
052-4.1.1/52 SUBTR.DL TD37+TTS42						
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17.28	3.14	54.26
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TCG27+TTS43						
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9.60	3.14	30.14
057-4.1.1/57 SUBTR.M14-TD38+TTS44						
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19.20	3.14	60.29
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE						
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PR.						
04	M1129A1	PROBA CU PULBERI MAGNETICE A SUDURILOR EXECUTATE LA UTILAJELOR TEHNOLOGICE	METRU	10.82	3.14	33.99
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI						
00B	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.57	3.14	11.21
TOTAL General C+M						9,371.00

Nota:

1. Pretul unitar este ferm;

ACT ADITIONAL NR. 10/03.07.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chîșinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,




In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art.1. Partile convin prelungirea temernului de executie al contractului pana la data de **14.07.2020**, conform Graficului de Executie anexat pezentului acti aditional – Anexa nr. 1.

Art.2. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art.3. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A. , prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General	 ADMINISTRATOR Lazarev Mihail
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea  ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu  BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
1	▶	Raión Strasen -executie lucrari conducta l=32180ml	132 days	1/13/20	7/14/20									
2	▶	Pichetare amplasament	9 days	2/13/20	2/25/20									
3	▶	Decopertare culoar de lucru	27 days	2/14/20	3/23/20									
4	▶	Depozitare strat vegetal	27 days	2/15/20	3/23/20									
5	▶	Transportare si insirare material tubular pe coridorul de lucru	99 days	2/13/20	6/30/20									
6	▶	Realizare suduri	37 days	2/13/20	4/3/20									
7	▶	Sablare	101 days	2/13/20	7/2/20									
8	▶	Izolare suduri	102 days	2/13/20	7/3/20									
9	▶	Teste privind aderența , grosimea , continuitatea și rezistența la impact a izolației	84 days	3/10/20	7/3/20									
10	▶	Săpătura sant	122 days	1/13/20	6/30/20									
11	▶	Lansare teava, suduri la pozitie	121 days	1/15/20	7/1/20									
12	▶	Acoperite partiala teava	121 days	1/20/20	7/4/20									
13	▶	Montaj tub de protectie conducte și camerele	110 days	2/6/20	7/8/20									
14	▶	Acoperire totala teava	108 days	2/10/20	7/8/20									
15	▶	Subtraversare parau cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 33-teava lestata Km 61+974	4 days	4/8/20	4/13/20									
16	▶	Subtraversare parau cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 34-teava lestata Km 62+422	61 days	4/7/20	6/30/20									
17	▶	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 37-teava lestata Km 64+353	70 days	3/26/20	7/1/20									
18	▶	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 39-teava lestata Km 64+650	74 days	3/20/20	7/1/20									
19	▶	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 40-teava lestata Km 64+897	5 days	3/20/20	3/26/20									
20	▶	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 41-teava lestata Km 65+175	5 days	3/16/20	3/20/20									
21	▶	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 42-teava lestata Km 65+507	5 days	3/16/20	3/20/20									
22	▶	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 43-teava lestata Km 65+759	5 days	3/16/20	3/20/20									
23	▶	Subtraversare drum local L417 L447 -canal +cablu telecomunicatii (TD 30+TA44+TT528)-foraj prin bataie Km 66+16	55 days	4/16/20	7/1/20									
24	▶	Subtraversare drum national R 1 - TD 31 foraj prin bataie-km 66+118	57 days	4/14/20	7/1/20									
25	▶	Subtraversare conducta distributie gaze naturale existente TCG 18 saptatura deschisa-km 66+733	5 days	3/9/20	3/13/20									

Project: **Grafic Telprodcom mpp** Date: **6/29/20**

Task: **Split** | Milestone: **Summary** | Project Summary: **.....** | Inactive Task: **.....** | Inactive Milestone: **.....** | Manual Task: **.....** | Duration-only: **.....** | Manual Summary Rollup: **.....** | External Milestone: **.....** | External Tasks: **.....** | Manual Progress: **.....** | Progress: **.....** | Deadline: **.....**



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
30	★	Subtraversare canal +cablu telecomunicatii cu conducta Dn 600 TA45 TTS 29-sapatura deschisa Km 66+832	6 days	3/21/20	3/9/20									
31	★	Subtraversare dig protectie si cablu telecomunicatii TTS30+ TA46 - sapatura deschisa Km 66+953	6 days	3/21/20	3/9/20									
32	★	Subtraversare cale ferata Ungheeni Chisinau CF 4 si cablu de telecomunicatii TTS31+TCF - foraj prin bataie Km 67+100	78 days	3/16/20	7/1/20									
33	★	Subtraversare conducta existenta OT 150 de gaze naturale TCG 19-sapatura deschisa Km 67+220	6 days	3/21/20	3/9/20									
34	★	Subtraversare Cabluri telecomunicatii subteran existent TTS 32-sapatura deschisa Km 67+290	6 days	3/21/20	3/9/20									
35	★	Subtraversare dig de protectie din pamant cu conducta de gaze Dn 600 TA 47-sapatura deschisa Km 67+572	5 days	2/26/20	3/3/20									
36	★	Subtraversare canal TA 48 , conducta gaze naturale existente TCG 20 si cablu telecomunicatii TTS 33-sapatura deschisa Km 67+854	5 days	2/25/20	3/2/20									
37	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 49-teava lestata Km 68+172	5 days	2/24/20	2/28/20									
38	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 50-teava lestata Km 69+20	5 days	2/21/20	2/27/20									
39	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 51-teava lestata Km 69+230	5 days	2/21/20	2/27/20									
40	★	Subtraversare conducta OT 150 de gaze naturale existenta si cablu telecomunicatii TCG 21+TTS 34-sapatura deschisa Km 70+457	5 days	2/18/20	2/24/20									
41	★	Subtraversare conducta OT 150 de gaze naturale existenta si cablu telecomunicatii TCG 22+TTS 35-sapatura deschisa Km 70+800	5 days	2/18/20	2/24/20									
42	★	Subtraversare canale TA52+TA53 , drum LA18 TD32 TCG23 si TTS36- foraj prin bataie Km 71+186	16 days	4/10/20	5/1/20									
43	★	Subtraversare parau TA 54-teava lestata Km 71+471	4 days	3/21/20	3/5/20									
44	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 55-teava lestata Km 71+711	4 days	2/27/20	3/3/20									
45	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 56-teava lestata Km 71+970	4 days	2/27/20	3/3/20									
46	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 57-teava lestata Km 72+228	4 days	2/24/20	2/27/20									
47	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 58-teava lestata Km 72+525	4 days	2/24/20	2/27/20									
48	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 59-teava lestata Km 72+825	4 days	2/20/20	2/25/20									
49	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 60-teava lestata Km 73+18	4 days	2/20/20	2/25/20									
50	★	Subtraversare canal TA 61 si cablu de telecomunicatii TTS 37-teava lestata Km 73+695	4 days	2/19/20	2/24/20									
51	★	Subtraversare canal TA 62 TA 63 si cablu de telecomunicatii TTS 38-teava lestata Km 74+405	4 days	2/17/20	2/20/20									
52	★	Subtraversare 2 conducte distribuite gaze existente TCG 24-sapatura deschisa Km 75+297	4 days	2/13/20	2/18/20									

Project: Gratic TeIprodcom.mpp
Date: 6/29/20

Task Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Manual Task | Manual Summary | Manual Summary Rollup | External Milestone

Duration-only | Start-only | Finish-only | External Tasks | Manual Progress | Progress

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
53	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 64-teava laestata Km 75+344	4 days	2/13/20	2/18/20									
54	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 65-teava laestata Km 75+522	4 days	2/14/20	2/19/20									
55	★	Subtraversare cablu telecomunicatii TTS 39-sapatura deschisa 75+833	4 days	2/14/20	2/19/20									
56	★	Subtraversare drum exploatare TD 33- sapatura deschisa Km 76+118	3 days	2/10/20	2/12/20									
57	★	Subtraversare drum exploatare TD 34-sapatura deschisa Km 76+322	3 days	2/10/20	2/12/20									
58	★	Subtraversare conducta distribuite gaz metan,cablu telecomunicatii existent,parau si drum G.82.1(TCG 2.1+TTS40+TA66+TD35+TTS41)-foraj prin bataie KM 77+607	65 days	4/2/20	7/1/20									
59	★	Subtraversare drum pietruit+conducta gaze+canal+cablu telecomunicatii cu cond.gazeDN600(TA 67+TD36+TCG26)-sapatura deschisa Km 78+657	106 days	2/5/20	7/1/20									
60	★	Subtraversare drum local G82(L443) cu cond.gazeDN600(TD 37+TTS42)-foraj prin bataie KM 79+255	76 days	3/18/20	7/1/20									
61	★	Subtraversare cond.gaze existente si cablu telecomunicatii TCG 27-TTS43)-sapatura deschisa Km 80+75	4 days	2/5/20	2/10/20									
62	★	Subtraversare drum national M14 + cablu de telecom. Cu conducta de gaze DN600(TD 38+TTS44)-foraj prin bataie Km 80+515	78 days	3/16/20	7/1/20									
63	★	Subtraversare drum pietruit cu conducta gaze DN600 (TD 39)-sapatura deschisa Km 82+902	88 days	3/2/20	7/1/20									
64	★	Subtraversare drum pietruit (TD40) Si cablu electric subteran existent (TTS45) -sapatura deschisa Km 82+986	88 days	3/2/20	7/1/20									
65	★	Subtraversare drum nat. magistral M14 si cablu de telecom.subteran exist.(TD 41+TTS46) -foraj prin bataie KM 83+162	87 days	3/3/20	7/1/20									
66	★	Curatare cu piston si proba de presiune	12 days	6/29/20	7/14/20									
67	★	Retacere amplasament la scara initiala	10 days	7/1/20	7/14/20									
68	★	Intocnirile si predare documentatie tehnica	6 days	7/17/20	7/14/20									

Project: Grafic Telprodcom.rmp

Date: 6/29/20

Task Summary: Project Summary

Milestone Summary: Inactive Milestone

Task: Split

Manual Task: Manual Summary

Start-only: External Milestone

Deadline: Progress

Handwritten signature

ACT ADITIONAL NR. 11/03.07.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI02224030000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:





Art.1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu executia lucrarilor conexe subtraversarii TD39, TD40, TD41 si lucrari auxiliare foraj orizontal, conform celor prevazute in Anexa nr. 1, la prezentul act additional

Art. 2. Avand in vedere suplimentarea prevazuta la art. 1, valoarea contractului se majoreaza cu suma de **26.996,11 euro fara TVA.**

Art.3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art.4. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
<p>ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI02224030000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General</p>	<p>ADMINISTRATOR Lazarev Mihail</p> 
<p>DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea</p>  <p>ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit Ec. Oana Ursulescu</p>  <p>BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea</p> 	

**PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 1 din 10/09/2020

privind lucrarea „Conducta transport gaze naturale Dn 600, presiune 55bar-cu o lungime de 32,180km amplasat pe teritoriul raionului Straseni,unitatile administrative Vorniceni, Caprina, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. ”, LOTUL 3, executata in cadrul contractului nr. 1/Lot 3 din 07.09.2019, incheiat intre ACI CLUJ SA si TELPRODCOM SRL pentru lucrarile- realizare „la cheie” a conductelor de transport gaze naturale intre Km 83+197-----Km 61+974

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 2 eliberata de Ministerul Economiei, Infrastructurii la 05.09.2018, cu valabilitate pana la

2. Comisia de receptie numita prin Decizia nr. si-a desfasurat activitatea in intervalul 09-10.09.2020, fiind formata din:

Filip Vasile
(nume si prenume)

Managu Proiect
(calitatea)

Bulz Gavrilă

Gavrilan Mihai

3. Au mai participat la receptie:

Pogor Valeriu
(nume si prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie:

Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.

Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 1 nu au fost executate.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

Remedierea necomparițiilor depistate conform Anexa nr.1

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

faptul că lucrările nu sunt executate integral, conform prevederilor PT 1150/2017 și a contractelor de lucrări nominalizate mai sus.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Admiterea receptiei

8. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 1 anexe numerotate,
cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi 10.03.2010 la
..... in 2 exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE

<u>Filip Vasile</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Bula Gavrița</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Gavrilan Mihaela</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Pogor Valeriu</u>	<u>[Signature]</u>

(numele si prenumele)

(semnatura)

ANEXA NR 1

Constatarile comisiei de receptie cu privire la lucrarile executate:

- TD 41-km 83+197-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona
- km 83+130-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona, pamantul se transporta si niveleaza in dreptul robinetului R10
- TD 39- km 82+902-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona, pamantul se transporta si niveleaza in dreptul robinetului R10
- TD 38- km 80+515-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona
-km 80+490- nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona, pamantul se transporta si niveleaza in dreptul robinetului R10
- TD 37-km 79+255- astupat si nivelat movila de pamant pe ambele parti
- Km 76+595-bornă schimbare de directie montata neconform(este la 3m fata de ax, conform proiect se monteaza la 1,5m)
- TD 33-km 76+118-de astupat si nivelat movila de pamant
- Km 74+180---km 71+086-nu a fost nivelat si discuit culuarul de lucru
-nu au fost curatate canalele si aduse la starea initiala
- Km 71+086---km 63+050-nu a fost nivelat si discuit culuarul de lucru
- nu au fost curatate canalele si aduse la starea initiala
- Km 83+197---km 63+050-nu au fost curatate toate cioatele si resturile de vegetatie ramase in urma defrisarii culuarului de lucru
- Lipsesc placutele informative de pe toate bornele de marcare traseu identificate in traseu.
- Bornele de marcaj care nu sunt pozitionate la distanta de 1.5m fata de axa conductei vor fi repositionate.
- Sistematizare teren in sectorul amonte (pe directia de curgere a gazelor) de R10 unde cota conductei a fost inaltata si s-a executat o acoperire in lungul conductei cu o latime de circa 3m.
- Monotubul Dn 40 montat pentru tragerea FO-prezinta neconformitati(mufe fara garnituri, obturari , strangulari ale tubului).

Constatarile comisiei de receptie cu privire la documentatia de proiect:

- Nu este finalizata si predată Schema de montare a conductei de transport gaze Dn 610
- Nu este predată Schita de inventar in coordonate topo(ridicare topo-de control)

Comisia de receptie:

Filip Vasile






Bulz Gavrilă



Gavrilan Mihai

Pogor Valerii



Beneficiar	 VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.	Lider	 ACI CLUJ S.A.
Proiectant	 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	Asociat	 INDPRODCOM S.R.L.
Proiect	PT - 1250/2017	Executant	 TELPROD-COM S.R.L.

Obiect: „Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriană, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți LOT 3”

PROCES VERBAL DE LICHIDARE A NECONFORMITĂȚILOR

din ~~18.09.2020~~ 15.10.2020

Conform Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 10.09.2020 de la km 61 + 986 până la km 83+197

Subsemnații am participat la semnarea **PROCESULUI VERBAL DE LICHIDARE A NECONFORMITĂȚILOR**, Conform Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 10.09.2020 de la km 61 + 986 până la km 83+197.

Constatarile comisiei de recepție:

Au fost înlăturate toate neconformitățile, obiectii nu sunt.


Concluzia comisiei:

Se accepta recepția.

Comisia de receptivitate:

Manager de proiect S.A. "ACI CLUJ" Filip Vasile 

Inginer tehnic Bulz Gavrița 

Inginer S.R.L. Telprod-Com Pogor Valerii 

Manager S.R.L. Telprod-Com Gavrilan Mihail 

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.1 din 08.12.2023

Obiectul: „**Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căprioara, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți (Lot 3)**” este executat în cadrul Contractului de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019.

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 2, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.

1. Comisia de recepție finală, constituită prin Ordinul Administratorului Societății nr. 69/23 din 23.11.2023 și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2023 – 08.12.2023, fiind formată din:

Emil Dolcoș, Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Iulia Negară, Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Anatolie Mironaș, Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță

Petru Grădinari, Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici

Igor Domete, Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

2. Au mai participat la recepție:

Din partea Ministerului Energiei al Republicii Moldova:

Marcel Moraru, Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere

Din partea Proiectantului:

Achim Muntean, Șef Proiect DPC

Din partea Executanților de lucrări:

Gavrilă Bulz, Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform Listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.10.2020;

3) observațiile Comisiei de recepție finală sînt prezentate în Lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost întocmită la data finalizării lucrărilor și completată în perioada de garanție;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) constatările Comisiei cu privire la modul de comportare a construcției în perioada de garanție (30.10.2020 – 30.11.2023), inclusiv până în prezent sunt prezentate în Lista-anexă nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 11.813.742,06 Euro/231.048.441,713 MDL conform Actului adițional nr. 13 din 03.12.2020 și se prezintă în Lista-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: **admiterea recepției finale** a obiectului: „Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180

km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriană, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți (Lot 3)”.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin faptul că: în conformitate cu Referatele prezentate în Lista-anexă nr. 1 și Lista-anexă nr. 3, neconformități nerezolvate nu sunt.

6. Comisia de recepție finală recomandă recepția finală fără observații.

6. ¹Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Interconectorul traversează raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și municipiul Chișinău. Conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune pe segmentul Ungheni-Chișinău este amplasată subteran, diametrul conductei fiind de 600 mm, materialul țevii: L415 NE SR EN ISO 3183.

Obiectivul se caracterizează prin următoarele:

- se încadrează în clasele 1 și 4 de locație;
- montajul conductei este subteran, la o adâncime de minim 1,10 m de la generatoarea superioară a țevii la suprafața solului.

Conducta de transport gaze naturale DN600 Ungheni – Chișinău, are ca punct de plecare Raionul Ungheni, raionul Nisporeni, raionul Călărași și raionul Strășeni prin localitățile Bucovăț, Vorniceni, Căpriană, Pânășești, Ghelăuza, Negrești, Roșcani și Sireți, punctul final al conductei fiind UAT Tohatin la est de Cheltuitori mun. Chișinău.

De-a lungul traseului (Lot 3) conducta intersectează râul Bâc, o dată calea ferată și drumurile L417, R1, L418, L443, L413, G82, M14 în 2 locații

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție sunt următoarele:

- Presiunea de proiectare 55 bar;
- Diametrul nominal al țevii DN 600;
- Materialul țevii L415 NE – SR EN ISO 3183;
- Lungime traseu raion Strășeni conductă 32,18 km între km 61+960 și km 94+140.

În cadrul Contractului de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019 a presupus montarea a 3 grupuri de robinete de secționare și a fibrei optice pe traseul conductei.

Cablul de fibra optică se va monta în paralel cu conducta pe toată lungimea acesteia. Fibra optică s-a montat în tub de protecție din HDPE cu diametrul interior DN 40 mm.

Pe traseul cablului de fibră optică sunt montate camerele din fibră de sticlă de o parte și de alta a traversărilor de ape, drumuri, pe traseu conductă la cel mult 2 km. În camerele sunt montate cutiile de joncțiuni unde a fost necesară secționarea fibrei optice. Fiecare cameretă de pe traseu are montat câte un marker electronic cu un sistem de identificare (ID). La fiecare 100 m pe traseul cablului de fibră optică și la schimbările de direcție a fost montat câte un marker electronic pentru identificare ulterioară a traseului.

7. Prezentul Proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 3 (trei) Liste-anexe numerotate, cu un total de 6 (șase) file, a fost încheiat astăzi 07.12.2023 la sediul „Vestmoldtransgaz” S.R.L. în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș

Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Iulia Negară

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Anatolie Mironaș

Membru cu drept de vot, Șef Serviciu
Exploatare și mentenanță

Petru Grădinari

Membru cu drept de vot, Șef Sector
exploatare Ghidighici

Igor Domente

Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte
ramuri (Exploatare și mentenanță
echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru

Consultant principal Direcția gaze naturale și
produse petroliere

Achim Muntean

Șef Proiect DPC

Gavrilă Bulz

Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

"08" decembrie 2023
Administrator „Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Liviu Valentin Duminică

Constatările Comisiei de recepție cu privire la recepționarea lucrărilor:

Au fost examinate următoarele documente:

1. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 28.07.2020;
2. Proces verbal de constatare a remedierii neconformităților nr. 1 din 30.10.2020;
3. Referatul Proiectantului prezentat la finalizarea lucrărilor;
4. Referatul Responsabilului tehnic;
5. Referatul Dirigintelui de șantier;
6. Referatul Executantului de lucrări ACI CLUJ S.A.

Valoarea Contractului de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019, se prezintă după cum urmează:

Valoare inițială (exclusiv TVA)	Valoare actualizată având la bază Dispozițiile de șantier emise în perioada de construire (exclusiv TVA)
11.885.439,56 Euro 232.450.672,74 MDL Curs BNM Curs BNM 20.03.2019 1 Euro=19,5576 MDL	11.813.742,06 Euro 231.048.441,713 MDL Curs BNM 20.03.2019 1 EUR=19,5576 MDL Nota: cf. Act adițional 13/03.12.2020

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș	Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic
Iulia Negară	Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente
Anatolie Mironaș	Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță
Petru Grădinari	Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici
Igor Domente	Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru	Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere
Achim Muntean	Șef Proiect DPC
Gavrilă Bulz	Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

Observațiile Comisiei de recepție finală: NU SUNT.

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș	Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic
Iulia Negară	Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente
Anatolie Mironaș	Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță
Petru Grădinari	Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici
Igor Domente	Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru	Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere
Achim Muntean	Șef Proiect DPC
Gavrilă Bulz	Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

Constatările Comisiei de recepție finală cu privire la comportarea construcției în perioada de garanție:

Au fost examinate:

1. Referatul privind funcționarea conductei în perioada de garanție întocmit de Șef Sector exploatare Ghidighici;
2. Referatul privind funcționarea sistemului de protecție electrochimică în perioada de garanție întocmit de Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică).

În perioada de la terminarea lucrărilor 30.10.2020 – 30.11.2023, inclusiv până în prezent au fost constatate neconformități, după cum urmează: Adresa nr. 02-1396 din 01.12.2020; Adresa nr. 02-12 din 14.01.2021; Minuta nr. 2 din 27.05.2021; Adresa nr. 02-502 din 06.07.2021; Adresa nr. 03-567 din 10.08.2021; Adresa nr. 02-701 din 29.10.2021; Adresa nr. 02-750 din 09.11.2021; Minuta nr. 1 din 11.11.2021; Adresa nr. 02-31 din 20.01.2022; Minuta nr. 1 din 21.01.2022; Adresa nr. 02-179 din 29.03.2022; Minuta nr. 1 din 11.04.2022; Adresa nr 02-97 din 25.02.2022; Adresa nr. 02-234 din 25.05.2022; Adresa nr. 03-270 din 08.07.2022; Minuta nr. 1 din 13.07.2022; Adresa nr. 02-40 din 01.02.2023; Minuta nr. 1 din 22.03.2023; Minuta nr. 1 din 26.09.2023.

Menționăm că toate neconformitățile până la data recepției au fost înlăturate.

Dintre cele mai relevante activități care au fost realizate în perioada de garanție se menționează: Lucrări de remediere a zonei afectate de calamități naturale în baza Documentației de intervenție tehnică nr. 1/Lot 3 – km 86+500 (august 2021), remedierea neconformităților constatate la fibra optică; neconformități de amplasament Nod de robinete nr. 8 închise prin semnarea unui Acord de tranzacție cu Proprietarul de teren.

Alte observații nu sunt.

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș	Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic
Iulia Negară	Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente
Ana Mironaș	Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță
Petru Grădinari	Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici
Igor Domente	Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru	Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere
Achim Muntean	Șef Proiect DPC
Gavrilă Bulz	Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AAN1428552
Серия, N



TELPROM

8. Foia de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС															
21 Ianuarie 2020 / 21 Ianuarie 2020						1011600003819 /		0506442															
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.18 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM222		BCMOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.		200513 /		0508448															
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI02224030000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Situatii de lucrari executate pe		01.2020															
3. Delegatie Доверенность																							
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60		7. Rediriari Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леов		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леов		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леов		10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, леов		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковок		10.11 Numar locuri Кол-во мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III p-u luna ian 2020 (103204.36 EURO)		setv		1		1 673 450.03		1 673 450.03		20		334 690.01		2 008 140.04									
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)						1 673 450.03		1 673 450.03		x		2 008 140.04				x		x		-			
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)								1 673 450.03		x		2 008 140.04				x		x		-			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		SRL Director M.Lazarev																					
		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)																							
		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					
		L.S. М.П.																					
		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					
		L.S. М.П.																					

Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contract de prestari servicii Nr. 1/L.O.T.3/07.09.2019
 Denumirea obiectului:

ACTI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Teftrod - Com S.R.L. c/f 1011600003819
 Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului
 Strasenii, unitatile administrative Vomioeni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Negresti, Rosceni, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent
 Valoarea lucrarilor executate

69 623,99 euro
 86 003,63 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

nr. crt	cod	Denumire	UM	Deviz (EURO) LUCRARI ACI		SL1-30.11.2019		SL2-31.12.2019		Total Decontat		Rest		
				Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA		
001	TSC1981	Sapat cu buldoz.pe tract.81-180cp incl.imping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	319,92	9 417,37	192,84	5 676,56	512,76	15 093,94	152,92	4 501,55
002	TSG08D1	Doborire arbori cu fierastrau mecanic si transport manual in depoz.arbori esent.foioase tari,dn.20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	872,11	0,34	293,25	419	140,89	253,00	85,07	672,00	225,96	200,11	67,29
003	TSG1081	Scosul ciob.de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	1,184	615,27	0,71	368,95	1,89	984,22	0,57	294,96
004	TSG1181	Scarficare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	1,184	299,03	0,71	179,32	1,89	478,35	0,57	143,35
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufla(trolu) pe tractor s-1500 a arbor.(ciobat) in teren neaccesat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATA	1 857,49	9,15	16 990,15	893	8 168,12	538,00	4 920,99	1 431,00	13 089,11	426,49	3 901,04
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	1,184	110,87	0,71	66,49	1,89	177,36	0,57	53,15
007	TSG03B1acim	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.cu scoat.radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	38,3	1 610,67	23,30	971,45	61,40	2 582,13	18,36	772,17
TOTAL														
008	09 001	002-Lucraril necesare pentru protectia mediului												
001	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. conect: tarusi pari.bulumacl.longirine.moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	1,40	161,61	0,00	0,00	1,40	161,61	-1,09	-125,83
002	IFC02A1	Conectiunare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	729,49	292,00	350,47	176,00	211,24	468,00	561,71	139,79	167,78
003	IFC06B1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:mllociu	METRU	121,52	0,55	67,28	58,43	32,35	35,12	19,44	93,55	51,79	27,98	15,49
004	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	130,00	9,70	1 260,53	0,23	2,20	0,14	1,36	0,37	3,56	129,63	1 256,97
005	NMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	81,57
006	TSD1A4.1	Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.str.	METRU CUB	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04
007	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	STONE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57
008	DA19A1	Strat antimcontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	6 231,23
010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobuscantata pe dist = 50 km.	STONE	1,60	3,58	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	5,72
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
012	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE ZGOMOT	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65-25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00

TOTAL	82 893,18	546,63	232,04	778,68	82 114,51						
TOTAL OB 003	198 156,88	546,63		778,68	197 878,20						
003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180											
001-Reabilitare drumuri de acces L=2500m											
001	DA04A1	Scarif mec a platf drum exec cu autogrederul pe o adinc de cel puțin 5 cm in impietruiri fara adun materialului	7,97	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	653,11
002	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogreder	52,85	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	119,08
003	TSD07B1	Compactarea umplut.cu ruluu compresor 10-12t.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.95-96 %	13,27	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	3 271,20
004	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogreder	11,8	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8	26,59
005	BA42C1	Strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere mecanica exec fara impanare si fara Innoiroire	1179,728	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,73	44 710,86
006	TRA04B30	Transpport rutier mater.semifabr. cu autotormbortaje cu panouri trailer. cant. 200 cu. dist. 30 km *	6,612	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	30,78
008	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 20 km.	2760,57	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,57	16 882,25
OB 003	TOTAL			65 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 693,87	65 693,87
001-RAION STRASENI L=32180 M											
001-4.1.1.FIRUL CONDUCTEI											
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	344,20	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,20	16 061,98
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	25,74	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	1 201,15
003	TSF02B1	Sprji,maici dulapi fag.asez.onz.lati.intre mal.1,51-2,5m la adinc.0,0-2m.0,21-0,6 m intre dulapi	3 830,26	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,26	9 992,13
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	60,40	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	36,72
005	TSD03C1	Inprast.pam.afinat cu buid.pe semle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	369,94	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	7 900,99
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat.de 20-30cm	369,94	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot. anticorozive suprafatal cu nisip de riu	1 234,01	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,01	19 309,59
008	IZ-MIT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	962,21	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,21	2 164,61
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	1 274,00	129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	164 740,94
010	IZ-MIT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	271,81	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81	611,47
011	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	0,48	110 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	53 239,69
012	AUT4803	Autolab mobil pt.verificat electrice pe auto 3t	151,85	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	2 961,77
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	151,85	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	544,38
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32,18 KM	0,48	6 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	3 236,74
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	122,28	2 369,15	10,92	25 871,17	17,08	40 465,16	28,00	66 336,32	223 352,03
016	GA05I1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	1,89	2 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	4 606,94
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	1,57	2 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	3 826,93
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	22,30	2 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	38,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	2 411,55

020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	2.405,52	23,36	56.204,57	126,00	2.943,97	461,92	9.390,80	527,92	12.334,77	1.877,60	43.869,80
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1.252,87	0,46	578,46	126,00	58,18	149,00	68,79	275,00	126,97	977,87	451,49
022	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.concd.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1.252,87	146,13	183.084,36	126,00	18.412,61	149,00	21.773,65	275,00	40.186,26	977,87	142.898,10
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba marctor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1.567,47	45.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	45.425,33
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	69,86
026	CPG3A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2.mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3.775,77
027	6.426.593.00	STILP IMPRELI.PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1.90 BA IPCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2.927,58
028	IFC01A1	lemn brut foioase pt. constr. pt. confect. tarusi paribulumaci,longrine,mozae etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10.914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10.914,43
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr.	BUCATA	3.399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	917,01
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3.399,96	5,02	17.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,96	17.076,04
031	2052152958940	NUIELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD.L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9.667,58
TOTAL						999.658,47	47.285,92	71.698,39	118.984,32	880.674,15				
002-9.1.5/2 TRA MAT TURUIAR DEPOZI-AMPLASAMENT														
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	STONE	476,03	2,32	1.106,19	53,76	124,93	76,57	177,93	130,33	302,86	345,70	803,33
002	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	STONE	238,07	3,31	788,18	26,88	88,99	36,29	126,77	65,17	215,76	172,90	572,42
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	238,07	4,17	992,30	26,88	112,04	36,29	159,60	65,17	271,63	172,90	720,66
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t ft pozitie fixa 86t	STONE	1.904,53	0,41	774,86	215,00	87,47	306,30	124,62	521,30	212,09	1.383,23	562,77
005	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	51,06	3,31	169,05	5,76	19,07	8,21	27,18	13,97	46,25	37,09	122,80
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	STONE	102,12	0,41	41,55	11,53	4,69	16,42	6,68	27,95	11,37	74,17	30,18
007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	STONE	5,00	2,94	14,74	0,56	1,65	0,80	2,36	1,36	4,01	3,64	10,73
008	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	STONE	10,00	0,41	4,07	1,12	0,46	1,61	0,66	2,73	1,11	7,27	2,96
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	STONE	44,80	3,31	148,31	5,05	16,72	7,20	23,84	12,25	40,56	32,55	107,75
010	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	STONE	89,59	0,41	36,45	10,11	4,11	14,41	5,86	24,52	9,98	65,07	26,47
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	STONE	138,12	3,31	457,27	15,59	51,61	22,21	73,53	37,80	125,14	100,32	332,12
012	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	STONE	276,23	0,41	112,38	31,19	12,69	44,43	18,08	75,62	30,77	200,61	81,62
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	STONE	6,16	3,31	20,39	0,69	2,28	0,99	3,28	1,68	5,56	4,48	14,83
014	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	STONE	12,32	0,49	6,01	1,39	0,68	1,98	0,97	3,37	1,64	8,95	4,37

015	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	125,19	32,00	4 006,04	14,13	452,16	20,13	644,15	34,26	1 096,31	90,93	2 909,73
016	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	21,52	32,00	688,47	2,43	77,76	3,46	110,72	5,89	188,48	15,63	499,99
017	AUT6751	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	3,16	32,00	100,99	0,35	11,20	0,51	16,32	0,86	27,52	2,30	73,47
	TOTAL					9 467,25		1 068,51		1 522,53		2 591,04		6 876,21
003-4.1.5/2 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL														
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *	TONE	285,68	1,40	400,20	32,25	45,18	45,94	64,36	78,19	109,53	207,49	290,67
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONE	285,68	1,73	495,54	32,25	55,94	45,94	79,69	78,19	135,63	207,49	359,91
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONE	285,68	2,07	590,87	32,25	66,70	45,94	95,02	78,19	161,72	207,49	429,15
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONE	285,68	2,40	686,06	32,25	77,45	45,94	110,32	78,19	187,77	207,49	498,29
05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TONE	285,68	2,74	781,39	32,25	88,21	45,94	125,66	78,19	213,87	207,49	567,53
	TOTAL					2 954,06		333,48		475,04		808,52		2 145,54
004-4.1.5/4 MUTARISI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU														
01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILAJE PE TRASEU *	TONE	29,05	2,74	79,46	3,16	8,64	4,51	12,34	7,67	20,98	21,38	58,48
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *	TONE	20,68	6,12	126,47	2,25	13,76	3,21	19,63	5,46	33,39	15,22	93,08
03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILAJE IN VEDEREA MUTARILOR *	TONE	99,45	0,44	44,15	10,84	4,81	15,45	6,86	26,29	11,67	73,16	32,48
	TOTAL					250,08		27,22		38,83		66,04		184,03
004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETE														
01	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM. *TRANSP.ROB.CU AUTOHIBINARI electroizolante *	TONE	20,00	6,12	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	122,31
02	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G *INCARCARE- DESCARCARE ROBINETE+GARA LANSARE *	TONE	75,00	0,44	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33,29
	TOTAL					155,60		0,00		0,00		0,00		155,60
	TOTAL OBIECT 4					36 125,08		1 429,20		2 036,40		0,00		32 659,49
	TOTAL OBIECT 5													
	TOTAL General C-M					1 788 327,37		69 623,99		86 003,63				1 602 467,71



Preștator Servicii
 Teplot S.P. S.R.L.
 Administrator
 Mihail Lazarev

Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentantia Permanenta
 Manager Protect
 Vasile Filip



Seria, N AAH142855
 Серия, N

FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		07 Februarie 2020 / 07 Februarie 2020	
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVBMD22	
2. Cumparator: Покупатель:		VICMOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A. Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau	
3. Delegatie Доверенность		-	
4. Documente anexate Прилагаемые документы		Situatii de lucrari executate pe 31.01.2020	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2	
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60	
7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.1728 MDL	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, prestime 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret" LOT III (199 960,42 EURO)		serv	
10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг		1	
10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		3194834.28	
10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		3194834.28	
10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		20	
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		638966.86	
10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		3833801.14	
10.9 Alta informatie Другая информация		-	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		-	
10.11 Numar locuri Количество мест		-	
10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн		-	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)		3194834.28	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		3194834.28	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		M.Lazarev Director	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit bunurile intermediar (transportator): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat bunurile intermediar (transportator): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit bunurile (serviciile) cumparator: Принял материальные ценности (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	



Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019
 Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Telprod-Com S.R.L. cf/1011600003819

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesii, Chelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent
 Valoarea lucrarilor executate

155 627,62
 166 633,68

euro
 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Deviz (EURO) LUCRARI ACI			513-31.01.2020		Total Decontat		Rest		
				Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare	Valoare
001	TSG1981	Sapat cu buldoz pe tract.81-180cp incl.imping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	152,92	4 501,45	665,68	19 595,39	0,00	0,10	
002	TSG08D1	Doborire arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,dn.20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	872,11	0,34	293,25	200,11	67,29	872,11	293,25	0,00	0,00	
003	TSG10B1	Scosul cioat.de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	0,57	296,20	2,46	1 280,43	0,00	-1,25	
004	TSG11B1	Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	0,57	143,96	2,46	622,30	0,00	-0,61	
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa(troliu) pe tractor s-1500 a arbor.(cioat) in teren neaccidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATA	1 857,49	9,15	16 990,15	426,49	3 901,03	1 857,49	16 990,14	0,00	0,01	
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	0,57	53,38	2,46	230,74	0,00	-0,22	
007	TSG03B1	Defrisarea man a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.,depozit.mater.,cu scoat.radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	18,36	772,11	79,76	3 354,24	0,00	0,05	
TOTAL						42 364,57		9 735,42		42 366,49		-1,92	
OB 001						42 364,57		9 735,42		42 366,49		-1,92	
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului													
001	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect. tarusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	0,00	0,00	1,40	161,61	-1,09	-125,83	
002	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	729,49	0,00	0,00	468,00	561,71	139,79	167,78	
003	IFC06B1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:mijlociu	METRU	121,52	0,55	67,28	0,00	0,00	93,55	51,79	27,98	15,49	
004	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	130,00	9,70	1 260,53	0,00	0,00	0,37	3,56	129,63	1 256,97	
005	NMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	81,57	
006	TS014A1	Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.str.	METRU CUB	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04	
007	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton, etc) pe dist de 50 km	TONE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57	
008	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97	
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	6 231,23	

012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	2 961,77
013	NM8020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	544,38
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	3 236,74
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2 369,15	289 688,35	27,16	64 346,23	55,16	130 682,55	67,12	151,85	159 005,79
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2 437,53	4 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	4 606,94
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	3 826,93
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	22,30	52 841,62
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	2 411,55
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.antircozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	366,33	8 559,24	894,25	20 894,01	1 511,27	1 511,27	35 310,56
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	191,00	88,19	466,00	215,16	786,87	786,87	363,31
022	M1L05J1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,36	191,00	27 911,18	466,00	68 097,44	786,87	786,87	114 986,91
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,52	2 405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba marfor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1 567,47	45 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	28,98	45 425,33
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10	69,86
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	59,42	3 775,77
027	6 426 593,00	STILP IMPREJ.PIASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90 BA IPCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	59,42	2 927,58
028	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. contact: tarusi pari,bulumaci,longrine,moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	10 914,43
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	3 399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	3 399,96	917,01
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3 399,96	5,02	17 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	3 399,96	17 076,04
031	2052152958940	NUJIELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	200,35	9 667,58
TOTAL						999 658,47		151 988,12		270 972,43			728 686,04
002-4.15/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT													
001	TRA04805	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	STONE	476,03	2,32	1 106,19	294,26	683,80	424,59	986,66	51,44	119,54	119,54
002	TRA04810	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	STONE	238,07	3,31	788,18	153,97	509,75	219,14	725,51	18,93	62,67	62,67
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	238,07	4,17	992,30	153,97	641,76	219,14	913,39	18,93	78,90	78,90
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 g tf pozitie fixa gbt	STONE	1 904,53	0,41	774,86	1 163,36	473,32	1 684,66	685,41	219,87	89,45	89,45
005	TRA04810	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	51,06	3,31	169,05	40,82	135,14	54,79	181,39	-3,73	-12,34	-12,34
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	STONE	102,12	0,41	41,55	67,93	27,64	95,88	39,01	6,24	2,54	2,54

007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	TONE	5,00	2,94	14,74	3,64	10,72	5,00	14,72	0,00	0,01
008	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	TONE	10,00	0,41	4,07	7,27	2,96	10,00	4,07	0,00	0,00
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	TONE	44,80	3,31	148,31	3,35	11,09	15,60	51,65	29,20	96,66
010	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	TONE	89,59	0,41	36,45	57,66	23,46	24,52	9,98	65,07	26,47
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	TONE	138,12	3,31	457,27	85,46	282,93	37,80	125,14	100,32	332,12
012	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	TONE	276,23	0,41	112,38	170,91	69,54	75,62	30,77	200,61	81,62
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	TONE	6,16	3,31	20,39	0,00	0,00	1,68	5,56	4,48	14,83
014	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G	TONE	12,32	0,49	6,01	0,00	0,00	3,37	1,64	8,95	4,37
015	AUT6751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	125,19	32,00	4.006,04	0,00	0,00	34,26	1.096,31	90,93	2.909,73
016	AUT6751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	21,52	32,00	688,47	0,00	0,00	5,89	188,48	15,63	499,99
017	AUT6751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX= 5,5M	ORA	3,16	32,00	100,99	0,00	0,00	0,86	27,52	2,30	73,47
	TOTAL					9.467,25		2.872,10		5.087,21		4.380,04
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL												
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *	TONE	285,68	1,40	400,20	182,03	255,00	260,22	364,54	25,46	35,67
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONE	285,68	1,73	495,54	182,03	315,75	260,22	451,37	25,46	44,16
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM * *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONE	285,68	2,07	590,87	182,03	376,49	260,22	538,21	25,46	52,66
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM * *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONE	285,68	2,40	686,06	182,03	437,14	260,22	624,92	25,46	61,14
05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM * *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TONE	285,68	2,74	781,39	182,03	497,89	260,22	711,76	25,46	69,64
	TOTAL					2.954,06		1.882,28		2.650,80		263,27
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILIAJE PE TRASEU												
01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM * *MUTARI UTILIAJE PE TRASEU *	TONE	29,05	2,74	79,46	19,72	53,94	27,39	74,92	1,66	4,54
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM * *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *	TONE	20,68	6,12	126,47	11,60	70,94	17,06	104,33	3,62	22,14

03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILIAJE IN VEDEREA MUTARILOR *	TONE	99,45	0,44	44,15	69,58	30,89	95,87	42,56	3,58	1,59
TOTAL		004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETE				250,08		155,77		221,81		28,27
01	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM. *TRANSP. ROB. CU AUTO+imbinari electroizolante *	TONE	20,00	6,12	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	122,31
02	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G * INCARCARE-DESCARCARE ROBINETE+GARA LANSARE*	TONE	75,00	0,44	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33,29
TOTAL						155,60		0,00		0,00		155,60
TOTAL OBIECT 4						36 125,08		4 910,14				28 125,27
TOTAL												
TOTAL OBIECT 5												
TOTAL General C+M						1 766 327,37		166 633,68				1 436 209,96

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S R L.
Administrator
Mihail Lazarev

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AAN1428558
Серия, N



8. Foia de parcurs: Путевой лист		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
1. Furnizor: Prodavец:		1011600003819 / 0506442	
2. Cumparator: Покупатель:		200513 / 0508448	
3. Delegatie Доверенность			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		municip.Chisinau, str. Petricani 19/2	
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки			
municip.Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60			
7. Redirijari Переадресовки			
-			
4. Documente anexate Прилагаемые документы			
24. 02.2020			
Situatii de lucrari executate pe			
-			
8. Punct de descarcare: Пункт разгрузки			
municip.Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60			
10.3			
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (385494.62 EURO)	serv	6 247 550.68	6 247 550.68
10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев
20		1 249 510.14	7 497 060.82
10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест
-		X	X
10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн		-	
-		-	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			
-		1 249 510.14	7 497 060.82
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			
-		1 249 510.14	7 497 060.82
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:			
Director M.Lazarev		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)			
-		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit bunurile intermediar (transportator): Принят материальные ценности (перевозчик)			
-		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat bunurile intermediar (transportator): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)			
-		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit bunurile (serviciile) cumparator: Принят материальные ценности (услуги) получатель			
-		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
-		L.S. M.P.	

Antreprenor General
Prestator Servicii

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019

Denumirea obiectului:

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vomioeni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent 322 261,29 euro

Valoarea lucrarilor executate 321 245,52 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Deviz (EURO) LUCRARI ACI			SL3-24.02.2020		Total Decontat		Rest	
				Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	[Pret total (euro fara TVA)	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	
001	TSC19B1	Sapat cu buldoz. pe tract. 81-180cp incl. imping. pamintului la 10 m teren cat. 2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	558,12	684,64	20 153,51	-18,96	-558,02	
TOTAL						42 364,57	558,12		42 924,61		-560,04	
08 001						42 864,57	558,12		42 924,61		-560,04	
001-RAJON STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEII												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	3 889,50	178,97	8 351,58	165,23	7 710,40	
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	290,25	13,38	624,37	12,36	576,78	
003	TSF02B1	Spriz.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.lat.intre mal.1,51-2,5m la adinc.0,2-2m;0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	2 417,80	1 991,63	5 195,64	1 838,63	4 796,50	
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	8,62	31,41	19,10	28,99	17,63	
005	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe semle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	215,71	20,00	427,15	349,94	7 473,84	
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91	
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	5 288,19	596,29	9 330,65	637,72	9 978,94	
008	IZ-MITT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	760,26	596,29	1 341,43	365,92	823,18	
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	42 542,99	628,00	81 206,68	646,00	83 534,26	
010	IZ-MITT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	228,56	101,60	228,56	170,21	382,91	
011	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATA	412,00	129,31	53 275,72	13 886,17	107,00	13 886,17	305,00	39 439,55	
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	770,04	39,48	770,04	112,37	2 191,73	
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	141,53	39,48	141,53	112,37	402,84	
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	2 697,29	0,40	2 697,29	0,08	539,46	
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2 369,15	289 688,35	123 859,39	107,44	254 541,94	14,84	35 146,40	

016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2 437,53	4 606,94	3 547,10	1,46	3 547,10	0,43	1 059,84
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2 437,53	3 826,93	3 122,72	1,28	3 122,72	0,29	704,20
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	951,93	15,00	951,93	23,00	1 459,63
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticrozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	18 020,13	1 665,50	38 914,14	740,02	17 290,43
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	185,61	868,00	400,76	384,87	177,70
022	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,36	54 361,05	838,00	122 458,49	414,87	60 625,87
TOTAL						999 694,50	277 134,84		548 107,28		451 587,22
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA45+ITS29											
21	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
22	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
23	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00
24	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
25	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
26	X000023590578	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL						9 994,99	769,21		769,21		9 226,35
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticrozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	146,13	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC LEI	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00

023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 196,78	2 227,44	3 250,07				4 946,71
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55												
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC LEI	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continului si radierie in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	66,76	66,76	66,76	77,96	66,76	-1,00	-0,86
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13	2 228,00	3 250,92				4 990,20
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56												
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC LEI	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continului si radierie in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de radire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00

023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						7 704,37	3 250,07		3 250,07		4 454,31
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57											
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticoerozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
TOTAL						8 322,25	3 250,07		3 250,07		5 072,18
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58											
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1,00	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,20	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
TOTAL						8 213,97	1 428,22		1 428,22		6 785,75
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59											
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1,00	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,68	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	65,91	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,20	0,84	18,58	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,20	1,64	36,37	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL						8 268,92	1 464,59	1 464,59	1 464,59	0,00	0,00	6 804,33
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60												
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00	0,00
018	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET.O.04BUC	LEI	1,00	INCLUS			0,00		1,00		
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	37,00	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00	0,00
024	X00000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	37,00	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL						9 240,68	4 228,20	4 228,20	4 228,20	0,00	0,00	5 012,48
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TT537												
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot. anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00	0,00
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00	0,00
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00	0,00
020	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET.O.04BUC	LEI	1	INCLUS			0,00		0,00		

021	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00	0,00
022	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radierie in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00	0,00
023	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	273,98	3,10	273,98	0,00	0,00	0,00
024	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00	0,00
025	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	37	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00	0,00
026	X00000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	37	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL						10 290,74	4 228,20		4 228,20			6 062,54
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+63+TTS38												
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	380,77	6,00	380,77	0,00	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi, pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	28,8	23,36	672,91	672,91	28,80	672,91	0,00	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	15	0,46	6,93	6,93	15,00	6,93	0,00	0,00	0,00
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	15	146,13	2 191,98	2 191,98	15,00	2 191,98	0,00	0,00	0,00
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si ananelor	METRU PATRAT	83,1	60,44	5 022,21	5 022,21	83,10	5 022,21	0,00	0,00	0,00
020	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04BUC	LEI	1	INCLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	384,78	0,27	103,39	103,39	384,78	103,39	0,00	0,00	0,00
022	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radierie in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	384,78	0,86	329,51	329,51	384,78	329,51	0,00	0,00	0,00
023	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	9,24	88,38	816,63	816,63	9,24	816,63	0,00	0,00	0,00
024	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari, piese speciale, in inst.centraliz.	METRU CUB	9,36	82,95	776,37	776,37	9,36	776,37	0,00	0,00	0,00
025	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	111,00	0,84	92,91	92,91	111,00	92,91	0,00	0,00	0,00
026	X00000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	111,00	1,64	181,83	181,83	111,00	181,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL						19 954,15	10 575,43		10 575,43			9 378,71
050-4.1.1/50 SUBTR.JCG25+TTS43+TA66+TD35												
011	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	5,00	63,46	317,31	317,31	5,00	317,31	0,00	0,00	190,39
012	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi, pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	36,48	23,36	852,35	852,35	36,48	852,35	0,00	0,00	672,91
013	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	19,00	0,46	8,77	8,77	19,00	8,77	0,00	0,00	6,93
014	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	19,00	146,13	2 776,51	2 776,51	19,00	2 776,51	0,00	0,00	2 191,98
048	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si ananelor	METRU PATRAT	44,32	60,44	2 678,51	2 678,51	44,32	2 678,51	0,00	0,00	0,00
049	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.064BUC	LEI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
050	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	205,22	0,27	55,14	55,14	205,22	55,14	0,00	0,00	0,00

051	CZ0301B1	Confect. armat: fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10-16 mm	KILOGRAM	205,22	0,86	175,74	175,74	205,22	175,74	0,00	0,00
052	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	4,96	88,38	438,37	438,37	4,96	438,37	0,00	0,00
053	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	5,00	82,95	414,73	414,73	5,00	414,73	0,00	0,00
054	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	59,20	0,84	49,55	49,55	59,20	49,55	0,00	0,00
055	X000000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	59,20	1,64	96,97	96,97	59,20	96,97	0,00	0,00
TOTAL						27 113,88	4 801,76		4 801,76		22 312,12
002-4.1.1/51 SUBTRAV. TA67+TD36+TCG26											
011	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6,00	63,46	380,77	253,85	4,00	253,85	2,00	126,92
012	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	39,66	23,36	926,65	617,77	26,44	617,77	13,22	308,88
013	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	18,00	0,46	8,31	3,69	8,00	3,69	10,00	4,62
014	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	18,00	146,13	2 630,37	1 169,05	8,00	1 169,05	10,00	1 461,32
048	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00
049	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET D.04BUC	LEI	1,00	INCLUS		0,00	0,00		1,00	
050	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,46	34,46	128,26	34,46	0,00	0,00
051	CZ0301B1	Confect. armat: fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10-16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	109,84	109,84	128,26	109,84	0,00	0,00
052	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,08	88,38	272,21	272,21	3,08	272,21	0,00	0,00
053	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
054	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRAM	37,00	0,84	30,97	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
055	X000000013486	CONFECTIE METALICA	KILOGRAM	37,00	1,64	60,61	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
TOTAL						22 693,14	4 485,31		4 485,31		18 207,82
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT											
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	STONE	476,03	2,32	1 106,19	119,54	476,03	1 106,19	0,00	0,00
002	TRA04B10	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	STONE	238,07	3,31	788,18	62,67	238,07	788,18	0,00	0,00
003	TRA04B16	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	238,07	4,17	992,30	78,90	238,07	992,30	0,00	0,00
004	TR822F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 t f pozitie fixa g6t	STONE	1 904,53	0,41	774,86	89,45	1 904,53	774,86	0,00	0,00
005	TRA04B10	Transport rutier mater. semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	STONE	51,06	3,31	169,05	0,00	54,79	181,39	-3,73	-12,34
006	TR822F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T F POZITIE FIXA G	STONE	102,12	0,41	41,55	2,54	102,12	41,55	0,00	0,00
TOTAL						9 467,25	353,10		5 440,31		4 026,94

003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL											
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *	TONE	285,68	1,40	400,20	35,67	285,68	400,20	0,00	0,00
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONE	285,68	1,73	495,54	44,16	285,68	495,54	0,00	0,00
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM * *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONE	285,68	2,07	590,87	52,66	285,68	590,87	0,00	0,00
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM * *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONE	285,68	2,40	686,06	61,14	285,68	686,06	0,00	0,00
05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM * *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TONE	285,68	2,74	781,39	69,64	285,68	781,39	0,00	0,00
TOTAL						2 954,06	263,27	2 954,06	2 954,06	0,00	0,00
TOTAL General C+M						1 788 363,40	321 245,52	644 408,29	1 112 955,18		

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentantia Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip


Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AAH1428569
Серия, N



8. Foaia de parcurs: Путевой лист		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
1. Furnizor: Telprod-Com SRL mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181 Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM222 BC'MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
2. Cumparator: Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr.60 c/d Покупатель: MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. 'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
3. Delegatie Доверенность			
5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		7. Redirijari Curs BNM 20.1288 MDL Переадресовки	
6. Punct descarcare: 10.3 Punctul de descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60 Пункт разгрузки			
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев
10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Число мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta de transport gaze naturale DN600, presiunea 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-lui Strasenii, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret" LOT III (182 187.24 EURO)	serv	3056008.77	20
		611201.75	3667210.52
		3056008.77	3667210.52
		3056008.77	3667210.52
15. Primit bunurile intermediar (transportator): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)			
16. Predat bunurile intermediar (transportator): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)			
17. Primit bunurile (serviciile) cumparator: Принят материальные ценности (услуги) покупатель			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)	
Director M. Lazarev		L.S. M.P.	
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	



Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019
 Denumirea obiectului:

ACICLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819
 Conduca de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului
 Strasen, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasessti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent 0,00 euro
 Valoarea lucrarilor executate 151 822,70 euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SLI-30.03.2020		Total Decontat		Rest	
					Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC19B1	Sapat.cu buldoz.pe tract.81-180cp incl.imping.pamintului la 10 m teren. cat.2 (5237 m *15 m*0,35m)	100 METRI CUBI	206.65	29.44	6 083,73	206,65	6 083,78	206,65	6 083,78	0,00	-0,04
002	TSG08D1	Doborie arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari.dn.20-30cm. ASIMIAT LIVADA	BUCATA	270.73	0.34	92,05	20,00	6,80	20,00	6,80	250,73	85,25
003	TSG10B1	Scosul cioat.de foioase tari, cu defrisator pe tract.s-1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	0.76	519,65	397,39	0,10	51,97	0,10	51,97	0,66	345,43
004	TSG11B1	Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	0.76	252,56	193,14	0,10	25,26	0,10	25,26	0,66	167,88
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa(troliu) pe tractor s-1500 a arbor.(cioat) in teren neaccidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATA	576.62	9,15	5 276,11	20,00	183,00	20,00	183,00	556,62	5 093,11
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.	HECTAR	0.76	93,64	71,61	0,10	9,36	0,10	9,36	0,66	62,25
007	TSG03B1asim	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.,cu scoat.radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	24.76	42,05	1 041,09	9,00	378,45	9,00	378,45	15,76	662,64
TOTAL						13 155,13		6 738,61		6 738,61		6 416,52
OB 001						13 155,13		6 738,61		6 738,61		6 416,52
001-RAION STRASENI L-32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTIEI												
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	26,56	62 924,62	26,56	62 924,62	11,58	27 441,25
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	2 878,21
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1 206,99
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	14 435,08
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	888,44	10,00	634,60	10,00	634,60	4,00	253,84
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	424,69	9 920,76	424,69	9 920,76	322,11	7 524,45
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	178,92	221,00	101,66	221,00	101,66	167,96	77,26

022	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	56 838,36	221,00	32 294,73	221,00	32 294,73	167,96	24 543,63
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	746,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	746,80	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba marlor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	9,00	1 567,47	14 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14 108,73
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza)	BUCATA	4,69	4,63	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	21,71
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	19,34	63,54	1 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	1 228,74
027	6426593	STILP IMPREI.PLASA SAU SIRMA GHIM.S 68-1 90 BA IPCT 1204	BUCATA	19,34	49,27	952,78	19,34	952,88	19,34	952,88	0,00	-0,10
028	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. conect: tarusi pari,bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	13,60	200,63	2 727,60	13,60	2 728,57	13,60	2 728,57	0,00	-0,96
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	849,70	0,27	229,42	849,70	229,42	849,70	229,42	0,00	0,00
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	849,70	5,02	4 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	4 265,49
031	2052152958940	NUJIELE SALSICE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	50,13	48,25	2 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	2 418,88
TOTAL						308 490,42		109 787,24		109 787,24		
003-4.1.1/9 SUBTRAV.PARAU T434												
006	TSA24A1	Epurizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84	4,00	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,84	4,00	253,84	4,00	253,84	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3,68
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 169,04
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	367,15
013	IZ-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	13,82
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	8,00	129,27	1 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 034,16
015	IZ-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	38,97
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 26 BUC	LEI	26,00	129,27	3 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	3 361,02
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,19	27,70	1 674,19	27,70	1 674,19	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1,00	includ		includ		includ		includ	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0,00	0
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0,00	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0,00	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale.in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0,00	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRAM	37,00	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0,00	0

024	6309874	CONPECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37,00	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0,00	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,86	1,53	63,86	0,00	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0,00	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,23	0,94	10,23	0,00	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,75	2,17	19,00	8,75	18,99	8,75	18,99	0,00	0
TOTAL				9 884,15		3 203,77		3 203,77		3 203,77		
004-4.1./4 SUBTRAV. RAU BIC TA35-ATSZ												
019	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia	METRU PATRAT	83,1	60,44	5 022,56	83,1	5022,564	83,10	5 022,56	0,00	0,00
020	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.12 BUC	LEI	0								
021	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu	KILOGRAM	384,78	0,27	103,89	384,78	103,89	384,78	103,89	0	0
022	CZ0301B1	atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	384,78	0,86	330,91	384,78	330,91	384,78	330,91	0	0
023	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	9,24	88,38	816,63	9,24	816,63	9,24	816,63	0	0
024	CZ0108A1	pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	9,36	1,87	17,50	9,36	17,50	9,36	17,50	0	0
025	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	111	0,84	93,24	111	93,24	111	93,24	0	0
026	6309874	CONPECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	111	1,64	182,04	111	182,04	111	182,04	0	0
027	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	4,596	2,79	12,82	4,596	12,82	4,596	12,82	0	0
028	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	4,596	41,74	191,84	4,596	191,84	4,596	191,84	0	0
029	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	6,63	8,72	57,81	6,63	57,81	6,63	57,81	0	0
030	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	2,814	10,88	30,62	2,814	30,62	2,814	30,62	0	0
031	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	26,26	2,17	56,98	26,26	56,9842	26,26	56,98	0	0
TOTAL				18 514,48		6 916,85		6 916,85		6 916,85		
005-4.1./5 SUBTRAV.CANAL TA36												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,51	16,62	1004,5128	16,62	1004,5128	0	0
018	YC01RON	apeductora, canalelor si anexelor	LEI	1								
019	CC01A1	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	KILOGRAM	76,96	0,27	20,78	76,96	20,78	76,96	20,78	0	0
020	CZ0301B1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,86	66,19	76,96	66,19	76,96	66,19	0	0
021	CA02T1	Confect.armat fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0	0
022	CZ0108A1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	1,87	82,95	155,12	1,87	155,12	1,87	155,12	0	0
023	CL21A1	Preparare beton b300-agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	22,2	0,84	18,65	22,2	18,65	22,2	18,65	0	0
024	6309874	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	1,64	36,41	22,2	36,41	22,2	36,41	0	0
025	IZB01A1	CONPECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	2,55	2,79	7,11	2,55	7,11	2,55	7,11	0	0
026	6716118	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,44	2,55	106,44	2,55	106,44	0	0
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,44	2,55	106,44	2,55	106,44	0	0

027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 METRI PATRA	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 METRI PATRA	5,25	2,17	11,39	5,25	11,39	5,25	11,39	0	0
TOTAL					9 478,24			1 607,79		1 607,79		
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,51	16,62	1 004,51	16,62	1 004,51	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1							includ	includ
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27	20,78	76,96	20,78	76,96	20,78	0	0
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86	66,19	76,96	66,19	76,96	66,19	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,12	1,87	155,12	1,87	155,12	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	22,2	0,84	18,65	22,2	18,65	22,2	18,65	0	0
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	22,2	1,66	36,94	22,2	36,94	22,2	36,94	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,11	2,55	7,11	2,55	7,11	0	0
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,44	2,55	106,44	2,55	106,44	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 METRI PATRA	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 METRI PATRA	5,25	2,17	11,39	5,25	11,39	5,25	11,39	0	0
TOTAL					9 708,53			1 608,32		1 608,32		
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38												
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	0	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1							includ	includ
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	29,7	34,63	128,26	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	30,7	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	31,7	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	32,7	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	33,7	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	34,7	60,68	37	60,68	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	35,7	4,27	1,532	4,27	0	0

026	6716118	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT 100 METRI PATRA	1,532	41,74	63,95	36,7	63,95	1,532	63,95	0	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna		2,21	8,72	19,27	37,7	19,27	2,21	19,27	0	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	38,7	10,21	0,938	10,21	0	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,00	39,7	19,00	8,754	19,00	0	19,00	0	0
TOTAL						12 383,68		2 814,20		2 814,20		2 814,20		
008-4.1.1/8 SUBTRAV/CANAL TA39														
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	63,46	4	253,84	0	63,46	0	0
011	MIL29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,70	1 674,19	27,70	1 674,19	0	1 674,19	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	31,08	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAEME SIMPLETE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	60,68	0	0
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	4,27	0	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	19,00	0	0
TOTAL						12 361,42		2 623,82		2 623,82		2 623,82		
009-4.1.1/9 SUBTRAV/CANAL TA40														
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	63,46	4	253,84	0	253,84	0	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	1 674,19	0	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	34,63	0	0,00
020	CZ0301B1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	110,30	0	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	273,98	0	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	258,80	0	0,00

023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0,00
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0,00
TOTAL						9 709,66		3 184,05		3 184,05		
010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41												
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT inclus	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	inclus									
019	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radierie in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	0,84	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRAM	37	1,64	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0
025	IZ801A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	STONE	0,938	10,88	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL						9 685,42		2 560,36		2 560,36		
011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42												
013	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1								
015	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanțieri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	0,27	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
016	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radierie in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	0,86	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
017	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
018	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0

019	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
020	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	KILOGRAM	37	60,68	37	60,68	130,26	60,68	0	0
021	IZB01A1		METRU PATRAT	1,532	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0
022	6716118	COVER PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT 100 METRI PATRA	1,532	63,95	1,532	63,95	131,26	63,95	0	0
023	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna		2,21	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
024	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la ficcare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,21	0,938	10,21	132,26	10,21	0	0
025	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL					4 212,55		2 560,37		2 560,36		
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43											
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT LEI	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	27,7	1 674,19	0	0
018	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0,04 BUC		inclus		inclus		inclus		inclus	inclus
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAM	128,26	34,63	128,26	34,63	128,26	34,63	0	0
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continutii si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	128,26	110,30	128,26	110,30	128,26	110,30	0	0
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	3,1	273,98	3,1	273,98	3,1	273,98	0	0
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	258,80	3,12	258,80	3,12	258,80	0	0
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRAM	37	31,08	37	31,08	37	31,08	0	0
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	KILOGRAM	37	60,68	37	60,68	37	60,68	0	0
025	IZB01A1		METRU PATRAT	1,532	4,27	1,532	4,27	1,532	4,27	0	0
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTOR TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT 100 METRI PATRA	1,532	63,95	1,532	63,95	1,532	63,95	0	0
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna		2,21	19,27	2,21	19,27	2,21	19,27	0	0
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la ficcare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,21	0,938	10,21	0,938	10,21	0	0
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	19,00	8,754	19,00	8,754	19,00	0	0
TOTAL					7 392,46		2 560,36		2 560,36		
001-4.1.5/1 TRAU LI EXE LA SANTIER											
001	TRA04B50	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorhere cu remorci treiler peste 20t pedist	TONE	1 819,53	6 022,64	909,77	3 011,34	909,77	3 011,34	909,76	5 112,88
002	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	TONE	181,07	575,82	90,54	287,92	90,54	287,92	90,53	485,28
003	TRI1AH03E1	Incarcare-descarcare mat.gr.h-vehic.utilaj,pe roti cauc.deplas.10m rampa-auto categ.1	TONE	18,11	22,82	9,05	11,40	9,05	11,40	9,06	13,76
004	TRI1AH05E1	Incarcare-descarcare mat.gr.h-utilaje pe senile trans.10m rampa-auto categ.1	TONE	181,95	245,64	90,54	122,23	90,54	122,23	91,41	154,22
005	TRA03B05	Transport rutier materiale semifabricate cu autotractor pe senile cu remorca pedist.5	TONE	90,98	302,13	45,5	151,11	45,5	151,11	45,48	256,66
006	AUT6750	Macara pe senile rdk 300 30t	ORA	4,40	146,75	2,2	73,46	2,2	73,46	2,20	144,55

01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILIAE PE TRASEU *	9,05	2,74	24,81	4,5	12,33		
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *	6,45	6,12	39,45	3,22	19,7064		
03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILIAE IN VEDEREA MUTARILOR *	31,00	0,44	13,64	15,5	6,82		
TOTAL					77,90		38,86		
OBIECT					11 293,96		5 656,98		
TOTAL General C+M					563 303,16		151 822,70		

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Re prezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N.AAH1428571
Серия, N



Анекс nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Тислов форма № 118 din 28 august 2017
Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		23 Aprilie 2020 / 23 Aprilie 2020 Путевой лист		8.Foia de parcurs:	
1.Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBMBMD22 BC'MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A.		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	
2.Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACICLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI02224030000778MDL, c/b VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	
3.Delegatie Доверенность		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	
5.Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7.Redirijari Переадресовки	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	
Lucrari executate de sudura conducta DN800 pentru subtraversari si apa conform Contract de prestari servicii nr. 403/02.03.2020 pentru subtraversari la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul r-lui Straseni, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (25 775,76 EURO)		serv		1	
10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
423579.51		423579.51		20	
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация	
84715.90		508295.41		X	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны	
X		X		X	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)		423579.51		X	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		423579.51		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		M. Lazarev		15. Primit bunurile intermediar (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)	
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
M. Lazarev		M. Lazarev		L.S. M.P.	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		16. Predat bunurile intermediar (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель	
L.S. M.P.		L.S. M.P.		L.S. M.P.	

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**

Prestator : **TELPROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3

SITUATIA DE PLATA NR.1

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Cantitate	Pret unitar [EURO] fara TVA]	Pret total [€ fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.2 din 06.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	10,00	52,00	520,00
520,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.3 din 07.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00	210,00	840,00
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	30,00	52,00	1 560,00
2 400,00					
0,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr. 4 din 08.03.2020					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.5 din 09.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 300,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.6 din 10.03.2020					
001	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	5,00	52,00	260,00
002	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60

Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.7 din 11.03.2020						469,60
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00	840,00	
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00	
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60	
2 349,60						
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.8 din 12.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00	840,00	
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00	
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60	
2 349,60						
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.9 din 13.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00	
002	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00	
003	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	1,00	26,20	26,20	
1 536,20						
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.10 din 14.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00	840,00	
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00	
2 140,00						
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.11 din 16.03.2020						
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00	

006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 510,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36_Conform Act de prestari servicii Nr.12 din 17.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00 ✓	210,00	630,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 930,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36_Conform Act de prestari servicii Nr.13 din 18.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00
006	Transportarea cisterna cu apa volum -5 t, inclusiv pompare si epuizare cisterna cu motopompa de apa	m3	25,00	52,00	1 300,00
1 510,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD36_Conform Act de prestari servicii Nr.14 din 19.03.2020					
0,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD41_Conform Act de prestari servicii Nr.15 din 20.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00 ✓	210,00	420,00
420,00					
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD41_Conform Act de prestari servicii Nr.16 din 21.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00
005	Excavator pentru lucrari de in-teren	ora	4,00	26,20	104,80
314,80					
Conform Act de prestari servicii Nr.17 din 24.03.2020					
0,00					
Conform Act de prestari servicii Nr.18 din 26.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00 ✓	210,00	420,00

Conform Act de prestari servicii Nr.19 din 27.03.2020					420,00
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00	630,00
630,00					
Lucrari executate la subtraversare cu R1 TD31 Conform Act de prestari servicii Nr.20 din 30.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00 ✓	210,00	210,00
210,00					
Lucrari executate la subtraversare cu R1 TD31 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 31.03.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00 ✓	210,00	630,00
630,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD30 Conform Act de prestari servicii Nr.22 din 01.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	4,00 ✓	210,00	840,00
840,00					
					21 479,80
					4 295,96
					25 775,76

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AAJ0757542
Серия, N



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 Mai 2020 / 06 Mai 2020 Путевой лист		8. Foiaia de parcurs: Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		-	
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM222 BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442	
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		200513 / 0508448	
3. Delegatie Доверенность									
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Canitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуги		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (115 102.37 EURO)		serv		1		1 860 390.01		1860390.02	
						1 860 390.02		2 232 468.02	
						372 078.00		2 232 468.02	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)						1 860 390.02		2 232 468.02	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						1 860 390.02		2 232 468.02	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		S.R.L. Director		M.Lazarev		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись			
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)						Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись			
15. Primit bunurile intermediarii (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)						Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись			
16. Predat bunurile intermediarii (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)						Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись			
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель						Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись			
L.S. M.P.						L.S. M.P.			

Antreprenor Genera **ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta**
 Prestator Servicii **Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819**
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019

Denumirea obiectului **Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Rosceni, Negresti, Rosceni, Siret, LOT-3**

643 738,00 euro
95 918,64 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Deviz (EURO) LUCRARI ACI			S15-29.03.2020		Total Decontat		Rest	
				Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	[Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC19B1	Sapat:cu buldoz.pe tract.81-180cp Incl.imping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	0,00	0,00	684,64	20 153,51	-18,95	-558,02
002	TSG08D1	Doborire arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent.foioase tari,dn.20-30cm.	BUCATA	872,11	0,34	293,25	-22,00	-7,40	850,11	285,85	22,00	7,40
003	TSG10B1	1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm SABIEC-LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	0,00	0,00	2,46	1 280,43	0,00	-1,25
004	TSG11B1	Scarificarea mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adur.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	0,00	0,00	2,46	622,30	0,00	-0,61
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150cm cu sufa(troliu) pe tracto s-1500 a arbor.(cioati) in teren neaccidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATA	1 857,49	9,15	16 990,15	0,00	0,00	1 857,49	16 990,14	0,00	0,01
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	0,00	0,00	2,46	230,74	0,00	-0,22
007	TSG03B1a sim	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.,cu scoat.radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	0,00	0,00	79,76	3 354,24	0,00	0,05
TOTAL						42 364,57		-7,40		42 917,21		-552,64
OB 001						42 364,57		-7,40		42 917,21		-552,64
TOTAL						115 263,69		0,00		0,00		115 263,69
TOTAL OB 002						82 893,18		0,00		778,68		82 114,51
TOTAL OB 003						198 156,83		0,00		778,68		197 378,20
TOTAL						65 693,87		0,00		0,00		65 693,87
OB 003						65 693,87		0,00		0,00		65 693,87

001-RAVON STRASENI L=92180 M												
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI												
001	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	344,20	46,66	16 061,98	23,44	1 093,82	202,41	9 445,40	141,79	6 616,58	
002	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	25,74	46,66	1 201,15	0,00	0,00	13,38	624,37	12,36	576,78	
003	TSF02B1	Sprlj.mal.cu dulapi fag.asez.ORIZ.lntre mal.1,5l-2,5m la adnc.0,2m;0,21-0,6 m intre.dulapi	3 830,26	2,61	9 992,13	152,08	396,74	2 148,71	5 598,37	1 686,55	4 399,76	
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	60,40	0,61	36,72	8,08	4,91	39,49	24,01	20,91	12,71	
005	TS003C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 qp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	20,00	427,15	349,94	7 473,84	
006	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91	
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	1 234,01	15,65	19 309,59	278,39	4 356,20	874,68	13 686,85	359,33	5 622,74	
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec.ipe traseu cu mansoane termocontractile	962,21	2,25	2 164,61	278,39	626,27	874,68	1 967,70	87,53	196,91	
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUPURI 2655 buc	1 274,00	129,31	164 740,94	323,00	41 767,13	951,00	122 973,81	323,00	41 767,13	
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec.ipe traseu cu mansoane termocontractile	271,81	2,25	611,47	0,00	0,00	101,60	228,56	170,21	382,91	
011	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 838 buc	412,00	129,31	53 275,72	0,00	0,00	107,00	13 836,17	305,00	39 439,55	
012	AUT4803	Autolab.mobilit.pt.verificari electrice pe auto 3t	151,85	19,50	2 961,77	0,00	0,00	39,48	770,04	112,37	2 191,73	
013	NMB020161	Electrician linii electrice.aeriene categoria a VI-a	151,85	3,58	544,38	0,00	0,00	39,48	141,53	112,37	402,84	
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	0,48	6 743,22	3 236,74	0,00	0,00	0,40	2 697,29	0,08	539,46	
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	122,28	2 369,15	289 688,35	0,00	0,00	107,44	254 541,94	14,84	35 146,40	
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	1,39	2 437,53	4 606,94	0,00	0,00	1,46	3 547,10	0,43	1 059,84	
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	1,57	2 437,53	3 826,93	0,00	0,00	1,28	3 122,72	0,29	704,20	
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	22,30	2 369,15	52 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	52 841,62	
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	38,00	63,46	2 411,55	18,00	1 142,32	33,00	2 098,24	5,00	317,31	
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	2 405,52	23,36	56 204,57	119,73	2 797,47	1 785,23	41 711,62	620,29	14 492,95	

021	M1138A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1.252,87	0,46	578,46	62,00	28,63	930,00	429,39	322,87	149,07
022	M110511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm.	BUCATA	1.252,87	146,13	183.084,36	92,00	13.444,13	930,00	155.902,62	322,87	47.181,74
TOTAL						999.694,50		65.657,62		619.764,90		385.929,60
015-4.1.1/15 SUBTRAV.TG18 TOTAL												
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA45+TTS29												
19	CB24A1	COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR OVOIDE	METRU PATRAT	27,7	60,44	1.674,07	27,70	1.674,07	27,70	1.674,07	0,00	0,00
27	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
28	XO000235 90579	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MIM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
29	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
30	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
31	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL												
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA44+TTS30												
10	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
TOTAL												
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF.TCF4+TTS31												
TOTAL												
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TGG19												
TOTAL												
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELECOM TTS32												
TOTAL												
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47												
TOTAL												
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TG20+TTS33												
19	CB24A1	COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR OVOIDE	METRU PATRAT	16,62	60,44	1.004,44	16,62	1.004,44	16,62	1.004,44	0,00	0,00
20	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON COFRAG METALIC - 0,04 BUC	LEI	includ	includ	includ	0,00	0,00	0,00	0,00	includ	includ
21	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanteri din mase plastice	KILOGRAMI	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
22	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si raciere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAMI	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00

23	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
24	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,plESE speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	1,87	155,11	1,87	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
25	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
26	X0000235 90578	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
27	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	0,00	0,00
28	X0000235 90579	COVOR PVC FARA SUPOORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,45	2,55	106,45	2,55	106,45	2,55	106,45	0,00	0,00
29	TSH1.2B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
30	TRB22E6B 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
31	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41	0,00
TOTAL						10 796,36		1 595,83		1 595,83		9 200,53		
029-4.1.1/29 SUBTRAV CANAL TA49														
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anelexor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	16,62	1 004,44	16,62	1 004,44	16,62	1 004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	includ	INCLUS	includ	INCLUS	includ	INCLUS	#3H4H	INCLUS	includ	includ	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase,plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ030B1B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,plESE speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	1,87	155,11	1,87	155,11	1,87	155,11	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	0,00	0,00
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPOORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,45	2,55	106,45	2,55	106,45	2,55	106,45	0,00	0,00

027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41	
TOTAL						7 701,64		1 595,83		1 595,83		1 595,83		6 105,80
030-4.1.1/30 SUB TRAV.CANAL TA50														
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	55,4	60,44	3 348,14	55,40	3 348,14	55,40	3 348,14	55,40	3 348,14	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.08 BUC	LEI	1										
019	CC01A1	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanterii din mase plastice	KILOGRA M	256,52	0,27	68,93	256,52	68,93	256,52	68,93	256,52	68,93	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuii si raciere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	256,52	0,86	219,68	256,52	219,68	256,52	219,68	256,52	219,68	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	6,2	88,38	547,96	6,20	547,96	6,20	547,96	6,20	547,96	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	6,24	82,95	517,58	6,24	517,58	6,24	517,58	6,24	517,58	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRA M	74	0,84	61,94	74,00	61,94	74,00	61,94	74,00	61,94	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	74	1,64	121,22	74,00	121,22	74,00	121,22	74,00	121,22	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	3,064	2,79	8,53	3,06	8,53	3,06	8,53	3,06	8,53	0,00	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	3,064	41,74	127,91	3,06	127,91	3,06	127,91	3,06	127,91	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	4,42	8,72	38,56	4,42	38,56	4,42	38,56	4,42	38,56	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	1,876	10,88	20,41	1,88	20,41	1,88	20,41	1,88	20,41	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	17,51	2,17	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	38,06	
TOTAL						13 743,22		5 080,85		5 080,85		5 080,85		8 662,37
031-4.1.1/31 SUB TRAV.CANAL TA51														
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00

D18	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3H4H1	INCLUS	INCLUS	INCLUS
D19	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	KILOGRA M	128,26	0,27	34,46	128,26	34,46	128,26	128,26	34,46	0,00	0,00
D20	CZ030IB1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	128,26	0,86	109,84	128,26	109,84	128,26	128,26	109,84	0,00	0,00
D21	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,10	273,98	3,10	3,10	273,98	0,00	0,00
D22	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg. grele < 7mm ciment p40 pt. monolitizari, piese speciale, in inst. centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	3,12	258,79	3,12	3,12	258,79	0,00	0,00
D23	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBALATE IN BETON	KILOGRA M	37	0,84	30,97	37,00	30,97	37,00	37,00	30,97	0,00	0,00
D24	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	37	1,64	60,61	37,00	60,61	37,00	37,00	60,61	0,00	0,00
D25	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	1,53	4,27	0,00	0,00
D26	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LA TIME 900MM	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	1,53	63,95	0,00	0,00
D27	TSH1281	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	2,21	19,28	0,00	0,00
D28	TR222E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5- 1t	STONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	0,94	10,21	0,00	0,00
D29	TR222D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplase in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL		032-4.1.1/32 SUBTR.GD DISTR.G.N. TCG21+TTD534				9 643,84		2 540,42		0,00	2 540,42		7 103,41
TOTAL		033-4.1.1/33 SUBTR.GD DISTR.G.N. TCG22+TTS35				6 965,88		0,00			0,00		6 965,88
TOTAL		034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TTS36+TD32+TA53				8 288,32		0,00			0,00		8 288,32
47	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,7	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	27,70	1 674,07	0,00	0,00
48	YCO1B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3H4H1	INCLUS	INCLUS	INCLUS
49	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice	KILOGRA M	128,26	0,27	34,46	128,26	34,46	128,26	128,26	34,46	0,00	0,00
50	CZ030IB1	Confect. armat. fasonare bare pt. fundatii izol. continui si radiere in atel. cent. ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	128,26	0,86	109,84	128,26	109,84	128,26	128,26	109,84	0,00	0,00
51	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m, turnuri de racire, castele de apa	METRU CUB	3,1	88,38	273,98	3,10	273,98	3,10	3,10	273,98	0,00	0,00

52	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,plase speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	0,00	0,00
53	CL21A1	MONTARE Conectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRA M	37	0,84	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
54	28112363 09874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	37	1,64	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
55	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal.confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
56	15361551	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1,2, l= 900mm	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
57	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
58	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
59	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						20 959,66		2 540,42		2 540,42		17 819,24
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54						8 196,78		0,00		3 250,07		4 946,71
TOTAL												
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55												
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal.confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13		70,07		9 320,14		4 920,99
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,16	46,66	54,13	1,16	54,13	1,16	54,13	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.oriz./lat.intre mal.>2,5m,la adnc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	111	3,95	438,19	111,00	438,19	111,00	438,19	0,00	0,00

004	TS003C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,24	21,36	26,48	1,24	26,48	1,24	26,48	26,48	1,24	0,00	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint neceozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,24	90,93	112,76	1,24	112,76	1,24	112,76	112,76	1,24	0,00	0,00
006	TS024A1	Epuizarea mec.a epei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,85	4,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	358,88	15,36	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,45	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	8,00	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	145,13	1 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,05	8,00	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilitiilor tehnologice	METRU	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip.de riu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,55	26,94	421,55	26,94	421,55	421,55	26,94	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	13,81	6,14	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	629,83	1,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	20,80	46,79	46,79	20,80	0,00	0,00
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	2 440,61	1,00	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,44	16,62	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3HA4I	INCLUS	INCLUS
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantiieri din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	76,96	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izoi.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	76,96	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m,turnuri de radre,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	1,85	0,00	0,00
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	155,11	1,87	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIONILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	22,20	0,00	0,00

024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	22,2	1,64	36,37	0,00	0,00	0,00	22,20	36,37	0,00	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,00	0,92	2,56	0,00	0,00	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,00	0,92	38,41	0,00	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	0,00	1,33	11,60	0,00	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaralaturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,00	0,56	6,09	0,00	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	0,00	5,25	11,41	0,00	0,00	0,00
030	GC05M1	Proba de rezist.sii regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	0,23	189,67	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	43,63	0,00
031	X0000235 90280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	2	39,58	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	79,16	0,00
032	TRA05A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton etcpe de 50	6,24	3,58	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	22,36	0,00
033	TRA05A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton etcpe de 30	6,24	3,17	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	19,81	0,00
034	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 6,24 MC	1	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56	0,00
TOTAL				7 704,37	7 508,04	4 257,97	7 508,04	196,34					
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57													
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,00	0,92	2,56	0,00	0,00	0,00
026	6716118	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,00	0,92	38,41	0,00	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	0,00	1,33	11,60	0,00	0,00	0,00
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaralaturm greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,00	0,56	6,09	0,00	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41	0,00
TOTAL				8 327,25	3 308,73	58,65	8 327,25	5 013,52					
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58													
024	6309874	CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	22,20	1,64	36,37	22,20	36,37	0,00	22,20	36,37	0,00	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,00	0,92	2,56	0,00	0,00	0,00

026	67161J18	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00	0,00
028	TRB2ZE6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5- 1t	TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00	0,00
029	TRB2D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41	11,41
TOTAL						8 213,97		95,03		1 523,25		6 690,72	
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59													
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la redip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticoerozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	8,00	0,46	8,00	3,69	0,00	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	8,00	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot antioerozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu.cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu.cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00	0,00
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 37 BUC	LEI	1,00	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92	2,56	0,92	2,56	0,00	0,00	0,00
026	67161J18	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1,2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92	38,41	0,92	38,41	0,00	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	0,00	0,00	0,00
028	TRB2ZE6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5- 1t	TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,00	0,00	0,00
029	TRB2D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41	11,41
TOTAL						8 268,92		5 592,65		7 392,99		872,93	

041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60												
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,26	1,53	4,26	0,00	0,01
026	15361551	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1.2, l= 900mm	METRU PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,87	1,53	63,87	0,00	0,08
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
028	TRB22E66	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaralturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,23	0,94	10,23	0,00	-0,02
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,75	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						9 240,68		97,64		4 325,84		4 914,84
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TJ337												
027	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,532	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
028	15361551	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1.2, l= 900mm	METRU PATRAT	1,532	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
029	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
030	TRB22E66	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaralturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,938	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
031	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL						10 290,74		97,71		4 325,90		5 964,83
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62-63+TJS38												
027	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	4,60	2,79	12,80	4,60	12,81	4,60	12,81	0,00	-0,01
028	15361551	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1.2, l= 900mm	METRU PATRAT	4,60	41,74	191,86	4,60	191,86	4,60	191,86	0,00	0,00
029	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	METRI PATRA	6,65	8,72	58,01	6,65	58,01	6,65	58,01	0,00	0,00
030	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaralturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	2,81	10,88	30,62	2,81	30,58	2,81	30,58	0,00	0,04
031	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	26,26	2,17	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	57,07
TOTAL						3 921,45		0,00		0,00		3 921,45
044-4.1.1/44 SUBTRAV.T.G.24												
TOTAL						3 921,45		0,00		0,00		3 921,45
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64												

013	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	314,92	
014	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44	1 004,44	16,62	1 004,44	16,62	1 004,44	16,62	0,00	0,00	0,00	
015	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04BUC	LEI	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	#3H4H1	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	
016	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantiere din mase plastice	KILOGRA M	76,96	0,27	20,68	76,96	20,68	76,96	20,68	76,96	0,00	0,00	0,00	
017	CZ0301B1	Confect armat fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	76,96	0,86	65,91	76,96	65,91	76,96	65,91	76,96	0,00	0,00	0,00	
018	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38	163,50	1,85	163,50	1,85	163,50	1,85	0,00	0,00	0,00	
019	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	1,87	155,11	1,87	155,11	1,87	0,00	0,00	0,00	
020	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRA M	22,20	0,84	18,58	22,20	18,58	22,20	18,58	22,20	0,00	0,00	0,00	
021	X0000000 13486	CONFECTIE METALICA	KILOGRA M	22,20	1,64	36,37	22,20	36,37	22,20	36,37	22,20	0,00	0,00	0,00	
022	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,55	2,79	7,10	2,55	7,10	2,55	7,10	2,55	0,00	0,00	0,00	
023	15361551	COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL Gr=1.2, l= 900mm	METRU PATRAT	2,55	41,74	106,45	2,55	106,45	2,55	106,45	2,55	0,00	0,00	0,00	
024	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33	11,60	1,33	11,60	1,33	0,00	0,00	0,00	
025	TRB22E6B 1t	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5- 1t	100 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56	6,09	0,56	6,09	0,56	0,00	0,00	0,00	
TOTAL						3 968,72		1 595,83		1 595,83				2 372,89	
046-4.1.1/46 SUB TRAY CANAL TAGS															
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	27,70	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	0,00	0,00	0,00	
018	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04BUC	LEI	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	1,00	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS	
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantiere din mase plastice	KILOGRA M	128,26	0,27	34,46	128,26	34,46	128,26	34,46	128,26	0,00	0,00	0,00	
020	CZ0301B1	Confect armat fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRA M	128,26	0,86	109,84	128,26	109,84	128,26	109,84	128,26	0,00	0,00	0,00	
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h= 60- 80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	3,10	88,38	273,98	3,10	273,98	3,10	273,98	3,10	0,00	0,00	0,00	
022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolitizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	3,12	82,95	258,79	3,12	258,79	3,12	258,79	3,12	0,00	0,00	0,00	

023	CL21A1	MONTARE Confectii metalice diverse inglobate in beton	KILOGRA M	37,00	0,84	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	37,00	30,97	0,00	0,00
024	X0000000 13486	CONFECTIE METALICA	KILOGRA M	37,00	1,64	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	37,00	60,61	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	1,53	2,79	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	1,53	4,27	0,00	0,00
026	15361551	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1.2, l= 900mm	METRU PATRAT	1,53	41,74	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	1,53	63,95	0,00	0,00
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	2,21	8,72	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	2,21	19,28	0,00	0,00
028	TR822E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	TONE	0,94	10,88	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,94	10,21	0,00	0,00
029	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,75	2,17	19,03	8,75	19,03	8,75	19,03	8,75	19,03	0,00	0,00
	TOTAL					9 000,65		2 559,45		2 559,45		2 559,45		6 441,20
	0047-4.1.1/47 SUBTR.CAHLU TELECOM TTS39													
	TOTAL					1 987,49		0,00		0,00		0,00		1 987,49
	048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33													
	TOTAL					3 431,55		0,00		0,00		0,00		3 431,55
	049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD34													
	TOTAL					6 127,86		0,00		0,00		0,00		6 127,86
	050-4.1.1/50 SUBTR.TCGZ5+TTS41+TA65+TD35													
056	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	2,45	2,79	6,82	2,45	6,82	2,45	6,82	2,45	6,82	0,00	0,00
057	15361551	COVER PVC FARA SUPTORT TEXTIL Gr=1.2, l= 900mm	METRU PATRAT	2,45	41,74	102,27	2,45	102,27	2,45	102,27	2,45	102,27	0,00	0,00
058	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	3,50	8,72	30,53	3,50	30,53	3,50	30,53	3,50	30,53	0,00	0,00
059	TR822D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	1,50	2,17	3,26	1,50	3,26	1,50	3,26	1,50	3,26	0,00	0,00
	TOTAL					27 113,88		142,89		4 944,65		22 169,23		
	051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TTC26													
	TOTAL					22 699,14		0,00		4 485,91		18 207,82		
	052-4.1.1/52 SUBTR.DL TD37+TTS42													
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 16.83mc LEI		1,00	0,56	0,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
	TOTAL					13 713,88		0,00		0,00		13 713,88		
	053-4.1.1/53 SUBTRAV.TCGZ7+TTS43													
	TOTAL					4 089,60		0,00		0,00		4 089,60		
	057-4.1.1/57 SUBTR.M14+TD38+TTS44													
	TOTAL					15 899,51		0,00		0,00		15 899,51		
	TOTAL Obiect 001					1 333 839,69		95 897,77		689 324,43		644 515,26		

Obiect 002-PROBE DE PRESIUNE										
001-4.1.2/1 PROBE PRESIUNE RAION STRASENI										
TOTAL										
TOTAL Obiect 002										
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAJE										
001-4.1.5/1 TRA UTILEXE LA SANTIER										
TOTAL										
002-4.1.5/2 TRA MAT.TUBULAR DEPOZIT-AVIPLASAMENT										
TOTAL										
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL										
TOTAL										
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU										
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU										
01 TRA03A05 AJUTOTRACOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5										
KM *MUTARI UTILAJE PE TRASEU *										
02 TRA03A20 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU										
AJUTOTRACOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20										
KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *										
03 TRB22F3H MANIPULAT MAT.SI ELEMENTE PREFABRICATE CU										
AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G>6T *										
ASIMILAT - INCARCARI,DESCARCARI UTILAJE IN										
VEDEREA MUTARILOR *										
TOTAL										
004-4.1.5/5 TRANSPORT-ROBINE TE										
TOTAL										
TOTAL OBIECT 4										
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE										
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PR										
TOTAL										
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI										
TOTAL										
TOTAL OBIECT 5										
TOTAL General C+M										



Antreprenor General
ACI CULUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

1 768 363,40

95 918,64

1 016 322,71

742 040,69

29,05

4,54

1,66

79,46

2,74

29,05

TONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 298,09

9 467,25

0,00

2 954,06

0,00

0,00

0,00

0,00

82 183,30

0,00

0,00

0,00

1,66

79,46

2,74

29,05

TONE

0,00

0,00

0,00

0,00

82 183,30

0,00

0,00

0,00

1,66

79,46

2,74

29,05

TONE

0,00

0,00

0,00

0,00

82 183,30

0,00

0,00

0,00

1,66

79,46

2,74

29,05

TONE

0,00

0,00

0,00

0,00

82 183,30

0,00

0,00

0,00

1,66

79,46

2,74

29,05

TONE

0,00

0,00

0,00

0,00

82 183,30

0,00

0,00

0,00

1,66

79,46

2,74

29,05

TONE

0,00

0,00

0,00

0,00


FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ0757551
Серия, №



Formular tipizat
nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de formular
nr. 118 din 28 august 2017
Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs: Путевой лист		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС								
1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap. 181		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA 1011600003819 /								
2. Cumparator: Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60 c/d		3. Delegatie Доверенность		c.f./nr. TVA 0506442								
5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin nr. 60		7. Redirijari Переадресовки								
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret" LOT III (69753.05 EURO)		serv	1	1 139 596.27	1 139 596.27	20	227 919.25	1 367 515.52				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				1 139 596.27	1 139 596.27	x	227 919.25	1 367 515.52	x	x	x	
12. Total (pe factura / Pezala) / Всего (по налоговой накладной)				1 139 596.27	1 139 596.27	x	227 919.25	1 367 515.52	x	x	x	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M. Lazarev		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								



Antreprenor General
 Prestator Servicii
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

Contract de prestari servicii Nr 1/LOT3/07/09/2019
 Conducata de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului
 Denumirea obiectului: Conducata de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului
 Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Pnasesei, Strasenii, Gheblauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent
 Valoarea lucrarilor executate

151 822,70 euro
 58 127,54 euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		5L1-30.03.2020		5L2-11.05.2020		Total Decontat		Rest	
					Pret unitar (EURO fara TVA)	Pret total (EURO fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL	OB 001				13 155,13	13 155,13	6 738,61	6 738,61			6 738,61	6 738,61	6 416,52	6 416,52
001-RAION STRASENI L=32.180 M														
001-1.1/1 FIRUL CONDUCTEI														
015	GA0411	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm, teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	62 924,62	26,56	18 337,22	7,74	62 924,62	34,30	27 441,25	2 878,21
016	GA0511	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,21	1,18
017	GA0511	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,99	0,50
018	GA0411	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 435,08	6,09
019	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	888,44	634,60	10,00	0,00	0,00	634,60	10,00	253,84	4,00
020	M1G27A1	Poliurea cordoanelor de sudura la recip asambl pe sant in vederea prot. anticorozive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	9 920,76	424,69	3 165,75	135,52	9 920,76	560,21	7 524,45	186,59
021	M1138A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	179,92	101,66	221,00	32,66	71,00	101,66	292,00	77,26	96,96
022	M110511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	56 838,36	32 294,73	221,00	10 375,23	71,00	32 294,73	292,00	24 543,63	96,96
TOTAL					308 490,42	308 490,42	109 787,24		31 910,86		109 787,24			
002-1.1/2 SUBTRAV.PARAU TA33														
TOTAL					9 614,32	9 614,32								
003-1.1/1/3 SUBTRAV.PARAU TA34														
TOTAL					9 894,15	9 894,15	3 203,77				3 203,77			
004-1.1/4 SUBTRAV.RAU BIC TA35-HTISZ														
001	TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,7l-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,84	46,66	132,51	132,51	2,84	132,51	2,84	132,5144	2,84	0,00	0,00
002	TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,7l-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,12	46,66	5,60	5,60	0,12	5,60	0,12	5,5992	0,12	0,00	0,00
003	TSa0481	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adnc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	7,68	1,3	7,68	1,3	7,683	1,3	0,02	0,02
004	TSa0581	Sap.man.in spatii limit. peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adnc.0,0-2m t.mijlociu	METRU CUB	7,25	6,47	46,91	46,91	7,25	46,91	7,25	46,9075	7,25	0,00	0,00
005	TSF0381	Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal->2,5m.la adnc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	160,00	3,95	632,00	632,00	160	632,00	160	632	160	0,00	0,00
006	TSD03C1	Imprast.parm.afinat cu build. pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm.ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	3,05	21,36	65,15	65,15	3,05	65,15	3,05	65,148	3,05	0,00	0,00
007	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint.necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	3,05	90,93	277,34	277,34	3,05	277,34	3,05	277,3365	3,05	0,00	0,00

008	TS24A1	Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6.6-12kw	ORA	10,00	7,71	77,10		10	77,10	10	77,1	0,00	0,00
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dns=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,84		4	253,84	4	253,84	0,00	0,00
010	M1G27A1	Poliizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	21,12	23,36	493,36		21,12	493,36	21,12	493,3632	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a linitilor tehnologice	BUCATA	11	0,46	5,06		11	5,06	11	5,06	0,00	0,00
012	M1L051	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	11	146,13	1 607,43		11	1 607,43	11	1 607,43	0,00	0,00
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	21,12	INCLUS			0	0,00	0	0	21,12	0,00
014	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot. anticorozive suprafmetala cu nisip de riu	METRU PATRAT	36,21	15,65	566,69		36,21	566,69	36,21	566,69	0	0,00
015	IZ-MIT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	8,45	2,25	19,01		8,45	19,01	8,45	19,0125	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 11 BUC	LEI	11	129,27	1 421,97		11	1 421,97	11	1 421,97	0	0
017	IZ-MIT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,46		27,76	62,46	27,76	62,46	0	0
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 42 BUC	LEI	42	129,27	5 429,34		42	5 429,34	42	5 429,34	0	0
032	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE TUB PROTECTIE PEHD 110 CONF. CALC. NR.1	m	10,5	5,23	54,92		10,5	54,915	10,5	54,92	0	0
033	Z904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x4.0mm PN6 SDR27.6	METRU	10,5	0,86	9,03		10,5	9,03	10,5	9,03	0	0
TOTAL						18 514,48			5 916,85		7 410,44		
005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA36													
001	TSC04B1	Sap.mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,17	46,66	54,59		1,17	54,5922	1,17	54,5922	0	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73		0,08	3,7328	0,08	3,7328	0	0,00
003	TSF03B1	Sprinj.in mal.cu dulapi fag asat.oriz.,lat.intre mal.->2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	84	3,95	331,80		84	331,8	84	331,8	0	0,00
004	TS003C1	Impraest.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,25	21,36	26,70		1,25	26,7	1,25	26,7	0	0,00
005	TS006A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,25	90,93	113,66		1,25	113,6625	1,25	113,6625	0	0,00
006	TS24A1	Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6.6-12kw	ORA	4	7,71	30,84		4	30,84	4	30,84	0	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dns=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84		4	253,84	4	253,84	0	0,00
008	M1G27A1	Poliizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81		15,36	358,8096	15,36	358,8096	0	0,00
009	M1J38A1	Marcarrea prin poansonare a linitilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68		8	3,68	8	3,68	0	0,00
010	M1L051	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04		8	1 169,04	8	1 169,04	0	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00		0	0,00	0	0	15,36	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot. anticorozive suprafmetala cu nisip de riu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,61		26,94	421,611	26,94	421,611	0	0,00
013	IZ-MIT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82		6,14	13,815	6,14	13,815	0	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16		8	1 034,16	8	1 034,16	0	0,00
015	IZ-MIT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,80		20,8	46,8	20,8	46,8	0	0,00
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	31	129,27	4 007,37		31	4 007,37	31	4 007,37	0	0,00
TOTAL						9 478,24			7 870,45		1 607,79		
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37													
TOTAL						9 708,53			1 608,32		1 608,32		

002	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	TONE	181,07	3,18	575,82	90,54	287,92	90,53	287,89	181,07	575,80	0,00	0,01
003	TRI1AH03E1	Incarcare-descarcare mat.gr.h-vehic.utlilaj.pe roti cauc.deplas.10m rampa-auto categ.1	TONE	18,11	1,26	22,82	9,05	11,40	9,06	11,42	18,11	22,82	0,00	0,00
004	TRI1AH05E1	Incarcare-descarcare mat.gr.h-utililaj pe senile trans.10m rampa-auto categ.1	TONE	181,95	1,35	245,64	90,54	122,23	91,41	123,40	181,95	245,63	0,00	0,00
005	TRA03B05	Transport rutier materiale semifabricate cu autotractor pe senile cu remorca pedist.5	TONE	90,98	3,32	302,13	45,5	151,11	45,48	151,04	90,98	302,14	0,00	-0,01
006	AUT6750	Macara pe senile rdk.30030tf	ORA	4,40	33,39	146,75	2,2	73,46	2,20	73,46	4,40	146,92	-0,01	146,75
TOTAL				4,40	33,39	7 315,79	3 657,45	3 657,45	3 658,51	3 658,51	4,40	7 315,96	-0,01	146,75
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT														
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	TONE	149,43	2,32	346,68	74,72	173,35	74,71	173,33	149,43	346,68	0,00	0,00
002	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	TONE	74,72	3,31	247,31	37,36	123,66	37,35	123,63	74,71	247,29	0,00	0,02
003	TRA04B16	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	TONE	74,72	4,17	311,56	37,36	155,79	37,36	155,79	74,72	311,58	-0,01	-0,02
004	TRB22F3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9 9 TF POZITIE FIXA G6T	TONE	597,72	0,41	245,07	298,86	122,53	298,86	122,53	597,72	245,07	0,00	0,00
005	TRA04B10	Transport rutier mater.semifabr.cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pedist	TONE	16,03	3,31	53,04	8,15	26,98	7,88	26,08	16,03	53,06	0,00	-0,01
006	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TF POZITIE FIXA G	TONE	32,05	0,41	13,14	16,03	6,57	16,02	6,57	32,05	13,14	0,00	0,00
007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	TONE	1,57	2,94	4,61	0,60	1,76	0,97	2,85	1,57	4,62	0,00	0,00
008	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TF POZITIE FIXA G	TONE	3,14	0,41	1,29	1,66	0,68	1,48	0,61	3,14	1,29	0,00	0,00
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	TONE	14,06	3,31	46,53	7,03	23,27	7,03	23,27	14,06	46,54	0,00	-0,01
010	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TF POZITIE FIXA G	TONE	28,12	0,41	11,53	14,01	5,74	14,11	5,79	28,12	11,53	0,00	0,00
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	TONE	43,35	3,31	143,48	21,20	70,17	22,15	73,32	43,35	143,49	0,00	-0,01
012	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TF POZITIE FIXA G	TONE	86,69	0,41	35,54	43,23	17,72	43,46	17,82	86,69	35,54	0,00	0,00
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	TONE	1,93	3,31	6,40	0,66	2,18	1,27	4,20	1,93	6,39	0,00	0,01
014	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 9 TF POZITIE FIXA G	TONE	3,87	0,49	1,90	1,66	0,81	2,21	1,08	3,87	1,90	0,00	0,00
015	AUT6751	AUTOMACARA 5TF.HMA=6.5M.DESCHIDERE MAX= 5.5M	ORA	39,29	32,00	1 257,32	20	640	19,29	617,28	39,29	1 257,28	0,00	0,04
016	AUT6751	AUTOMACARA 5TF.HMA=6.5M.DESCHIDERE MAX= 5.5M	ORA	6,75	32,00	216,12	3,4	108,8	3,35	107,2	6,75	216,00	0,00	0,12
017	AUT6751	AUTOMACARA 5TF.HMA=6.5M.DESCHIDERE MAX= 5.5M	ORA	0,99	32,00	31,69	0,45	14,4	0,54	17,28	0,99	31,68	0,00	0,01
TOTAL				0,99	32,00	2 973,20	1 494,44	1 494,44	1 496,63	1 478,63	0,99	2 973,20	0,00	0,01
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL														
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *	TONE	89,66	1,40	125,52	89,66	125,524	0	0	89,66	125,524	0,00	0,00
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONE	89,66	1,73	155,11	89,66	155,1118	0	0	89,66	155,1118	0,00	0,00
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONE	89,66	2,07	185,59	89,66	185,5962	0	0	89,66	185,5962	0,00	0,00
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONE	89,66	2,40	215,18	0	0	89,66	215,184	89,66	215,184	0,00	0,00

05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	89,66	2,74	245,66	0	0	89,66	245,6684	89,66	0,00	-0,01
TOTAL				927,06	466,232				460,8524			
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILIAJE PE TRASEU												
01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILIAJE PE TRASEU *	9,05	2,74	24,81	4,5	12,33	4,55	17,467	9,05	0,00	0,01
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADAPOSTURI PE TRASEU *	6,45	6,12	39,45	3,22	19,7064	3,23	19,7676	6,45	0,00	-0,02
03	TRB22F3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TE POZITIE FIXA G>6T * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARI UTILIAJE IN VEDEREA MUTARILOR *	31,00	0,44	13,64	15,5	6,82	15,5	6,82	31	0,00	0,00
TOTAL				77,90	38,86				39,05			
OBIECT				11 293,96	5 656,98							
TOTAL General C+M				536 449,15	151 822,70			0,00	58 127,54	0,00	153 975,26	0,00
												6 416,52

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Protect
Vasile Filip




Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ0757562
Серия, №



AAJ0757562



8. Foia de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС																																																																									
11 Iunie 2020 / 11 Iunie 2020		Telprod-Com SRL, mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTR Group ' S.A.		1011600003819 / 0506442																																																																									
1. Furnizor: Продавец		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d		200513 / 0508448																																																																									
2. Cumparator: Покупатель		MD51 V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S.A. fl.nr.3 Chisinau																																																																											
3. Delegatie Доверенность																																																																													
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		7. Redirijari Переадресовки																																																																									
		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		Curs BNM 19.6535 MDL																																																																									
4. Documente anexate Прилагаемые документы																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1</th> <th>10.2</th> <th>10.3</th> <th>10.4</th> <th>10.5</th> <th>10.6</th> <th>10.7</th> <th>10.8</th> <th>10.9</th> <th>10.10</th> <th>10.11</th> <th>10.12</th> </tr> <tr> <th>Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii</th> <th>Unitate de masura</th> <th>10.3</th> <th>10.4</th> <th>10.5</th> <th>10.6</th> <th>10.7</th> <th>10.8</th> <th>10.9</th> <th>10.10</th> <th>10.11</th> <th>10.12</th> </tr> <tr> <th>Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара</th> <th>Единица измерения</th> <th>Количество товара, объем услуг</th> <th>Цена единицы без TVA, lei</th> <th>Валюта сумм без TVA, lei</th> <th>Сумма НДС, %</th> <th>Общая сумма НДС, леи</th> <th>Стоимость товаров, услуг, леи</th> <th>Другая информация</th> <th>Тип упаковки</th> <th>Количество мест</th> <th>Масса брутто, тонн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (248093.30 EURO)</td> <td>serv</td> <td>1</td> <td>4063251.39</td> <td>4063251.39</td> <td>20</td> <td>812650.28</td> <td>4875901.67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)</td> <td></td> <td></td> <td>4 063 251.39</td> <td>X</td> <td>812 650.28</td> <td>4 875 901.67</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td></td> <td></td> <td>4 063 251.39</td> <td>X</td> <td>812 650.28</td> <td>4 875 901.67</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii	Unitate de masura	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Цена единицы без TVA, lei	Валюта сумм без TVA, lei	Сумма НДС, %	Общая сумма НДС, леи	Стоимость товаров, услуг, леи	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн	Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (248093.30 EURO)	serv	1	4063251.39	4063251.39	20	812650.28	4875901.67					11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				4 063 251.39	X	812 650.28	4 875 901.67	X	X	X	-	12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				4 063 251.39	X	812 650.28	4 875 901.67	X	X	X	-
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12																																																																		
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii	Unitate de masura	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12																																																																		
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Цена единицы без TVA, lei	Валюта сумм без TVA, lei	Сумма НДС, %	Общая сумма НДС, леи	Стоимость товаров, услуг, леи	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн																																																																		
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (248093.30 EURO)	serv	1	4063251.39	4063251.39	20	812650.28	4875901.67																																																																						
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				4 063 251.39	X	812 650.28	4 875 901.67	X	X	X	-																																																																		
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				4 063 251.39	X	812 650.28	4 875 901.67	X	X	X	-																																																																		
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediarii (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)																																																																									
		Director		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																																																																									
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		L.S. M.P.		16. Predat bunurile intermediarii (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)																																																																									
		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель																																																																									
		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																																																																									

Antreprenor General **ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta**
 Prestator Servicii **Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819**
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019
 Denumirea obiectului: Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionului

Straseni, unitatile administrative Vorliceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Chelauza, Radeni, Negresti, Roseani, Siret, LOT-3

739 656,65 euro
 206 744,42 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

nr. Cr	cod	Denumire	UM	Deviz (EURO) LUCRARI ACI			515-29.03.2020		516-11.05.2020		Total Decontat		Rest	
				Cantitate	Pret unitar [euro] fara TVA	Pret total [euro fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC19B1	Sapat cu buldoz pe tract. 81-180cp incl. imping. pamintului la 10 m teren cat. 2	100 METRI CUBI	665,66	29,44	19 595,49	0,00	0,00	32,35	952,28	716,99	21 105,79	-51,31	-1 510,30
TOTAL OB 001						42 364,57	-7,40	0,00	952,28	43 869,49	716,99	21 105,79	-51,31	-1 504,91
002		Amplasari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala				42 364,57	-7,40	0,00	952,28	43 869,49	716,99	21 105,79	-51,31	-1 504,91
TOTAL						115 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 263,69
003		Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L-32180				82 893,18	0,00	0,00	778,68	82 114,51	778,68	82 114,51	0,00	82 114,51
TOTAL OB 003						198 156,88	0,00	0,00	778,68	197 378,20	778,68	197 378,20	0,00	197 378,20
004		Reabilitarea drumului de acces L-2500m				65 693,87	0,00	0,00	0,00	65 693,87	0,00	65 693,87	0,00	65 693,87
TOTAL OB 004						65 693,87	0,00	0,00	0,00	65 693,87	0,00	65 693,87	0,00	65 693,87
005		RAION STRASENI L-32180 M												
006		RAION STRASENI L-32180 M												
007		RAION STRASENI L-32180 M												
008		RAION STRASENI L-32180 M												
009		RAION STRASENI L-32180 M												
010		RAION STRASENI L-32180 M												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	23,44	1 093,82	40,03	1 867,99	242,44	11 313,38	101,76	4 748,60
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	624,37	12,36	576,78
003	TSF02B1	Sprji.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.lat.intre mal.1.51-2,5m la adinc.0,0-2m;0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	152,08	396,74	0,00	0,00	2 143,71	5 592,37	1 686,55	4 399,76
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU CUBI	60,40	0,61	36,72	8,08	4,91	0,00	0,00	39,49	24,01	20,91	12,71
005	TSD03C1	Impriat.pam.afinat cu buld.pe semile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt.prot anticorozive supraffmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	278,39	4 356,20	170,84	2 673,28	1 045,52	16 360,13	188,49	2 949,46
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	278,39	626,27	170,84	384,33	1 045,52	2 352,03	-83,31	-187,42
009	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	323,00	41 767,13	262,00	33 879,22	1 213,00	156 853,03	61,00	7 887,91
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	0,00	0,00	170,00	382,44	271,60	611,00	0,21	0,47

TOTAL		8 288,32		0,00		0,00		0,00		2 540,42		2 540,42		8 288,32	
034-A.1.1/4 SUBTRAV.TAS2+TCG23+TTS36+TD32+TA53		6 958,26								2 540,42		2 540,42		4 417,84	
TOTAL															
035-A.1.1/35 SUBTRAV.PARAU.TASA															
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural.desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,09	46,66					1,09	50,86	1,09	50,86	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural.desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66					0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprrijn.mai cu dulapi fag.asez.ORIZ.,lat.intr.e (mat.>2,5m),la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	105	3,95					105,00	414,50	105,00	414,50	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm.ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,17	21,36					1,17	24,99	1,17	24,99	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,17	90,93					1,17	106,39	1,17	106,39	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sep.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71					4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46					0,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36					0,00	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46					0,00	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin garnaagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13					0,00	1.169,05	8,00	1.169,05	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilitiilor tehnologice	METRU	15,36	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
012	IZA01B1	Curatrea prin sablare pt prot.anticorozive supra metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65					30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25					6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83					1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25					24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 37 BUC	LEI	1	2.912,99					1,00	2.912,99	1,00	2.912,99	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	16,62	60,44					0,00	1.004,44	16,62	1.004,44	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE COFFRAJ METALIC 0.04 BUC	LEI	1	INCLUS					0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
019	CC01A1	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distantiere din mase plastice	KILOGRAM	76,96	0,27					0,00	20,68	76,96	20,68	0,00	0,00
020	CZ0301B1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radlere in atel.cent.ob 37 d=10- 16 mm	KILOGRAM	76,96	0,86					0,00	65,91	76,96	65,91	0,00	0,00
021	CA02T1	Turnare beton armat la constructii speciale cu h=60-80 m,turnuri de racire,castele de apa	METRU CUB	1,85	88,38					0,00	163,50	1,85	163,50	0,00	0,00

022	CZ0108A1	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolizari,piese speciale,in inst.centraliz.	METRU CUB	1,87	82,95	155,11	0,00		0,00	0,00	0,00	1,87	155,11	0,00	0,00	0,00
023	CL21A1	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE (INGLOBATE IN BETON)	KILOGRA M	22,2	0,84	18,58	0,00		0,00	0,00	0,00	22,20	18,58	0,00	0,00	0,00
024	6309874	CONECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP	KILOGRA M	22,2	1,64	36,37	0,00		0,00	0,00	0,00	22,20	36,37	0,00	0,00	0,00
025	IZB01A1	Protec cu folie tip...lipita cu adeziv...pe suprafata din metal confectionare	METRU PATRAT	0,92	2,79	2,56	0,92		0,92	2,56	0,00	0,92	0,00	0,92	0,92	2,56
026	6716118	COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL GROSIME 1.2 LATIME 900MM	METRU PATRAT	0,92	41,74	38,41	0,92		0,92	38,41	0,00	0,92	0,00	0,92	0,92	38,41
027	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 METRI PATRA	1,33	8,72	11,60	1,33		1,33	11,60	0,00	1,33	0,00	1,33	1,33	11,60
028	TRB22E6B	Manipulat mat si elemente prefabricate cu macaraleturn greutatea sarcinii la fiecare transp=0,5-1t	100 TONE	0,56	10,88	6,09	0,56		0,56	6,09	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56	6,09
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	100 TONE	5,25	2,17	11,41	5,25		5,25	11,41	0,00	5,25	0,00	5,25	5,25	11,41
030	GC05M1	Proba de rezist si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond cu dn=600 mm	HECTOMETRU	0,21	189,67	39,83	0,21		0,21	39,83	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	39,83
031	X0000235 90280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	0,00		0,00	0,00	0,00	2	0,00	2,00	2,00	79,16
032	TRA05A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton etcpe de 50	100 TONE	5,7	3,58	20,43	0,00		0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70	5,70	20,43
033	TRA05A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton etcpe de 30	100 TONE	5,7	3,17	18,10	0,00		0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70	5,70	18,10
034	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 5,7 MC	LEI	1	0,56	0,56	0,00		0,00	0,00	0,00	1	0,00	1,00	1,00	0,56
TOTAL						8 196,78	0,00		4 798,64	7 988,63	228,15					
036-4.1.1/36 SUBTRAV CANAL TASA																
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,22	46,66	56,93	1,22		1,22	56,93	0,00	1,22	56,93	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08		0,08	3,73	0,00	0,08	3,73	0,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprinj.in mal cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m/la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	111	3,95	438,19	111,00		111,00	438,19	0,00	111,00	438,19	0,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,3	21,36	27,76	1,30		1,30	27,76	0,00	1,30	27,76	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,3	90,93	118,21	1,30		1,30	118,21	0,00	1,30	118,21	0,00	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuzarea meca a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00		4,00	30,82	0,00	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevl avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	0,00		0,00	0,00	0,00	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
008	M1GZ7A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00		0,00	0,00	0,00	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00

009	M1J38A1	Marcaria prin poansonare a limitilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69				0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05				0,00	0,00	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01				30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81				6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83				1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62				24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 37 BUC	LEI	1	2 912,99	2 912,99				1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13				70,07	4 762,91		8 083,05		158,07
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56															
006	TSA24A1	Epuitarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82
TOTAL						7 704,37				4 257,97	0,00		7 508,04		196,34
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57															
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	METRI CUBI	1,46	46,66	68,13				1,46	68,13	1,46	68,13	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	METRI CUBI	0,08	46,66	3,73				0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprinj.in.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intr.mai>2,5m/la adinc.0,0-4mm/0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	473,72				120,00	473,72	120,00	473,72	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe semile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	METRI CUBI	1,54	21,56	32,89				1,54	32,89	1,54	32,89	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat de 20-30cm	METRI CUBI	1,54	90,93	140,04				1,54	140,04	1,54	140,04	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuitarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw		4	7,71	30,82				4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dnm=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85				4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe saant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88				15,36	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcaria prin poansonare a limitilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69				0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05				0,00	0,00	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01				30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81				6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83				1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62				24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 37 BUC	LEI	1	2 912,99	2 912,99				1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00
TOTAL						8 241,13				70,07	4 762,91		8 083,05		158,07
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56															
006	TSA24A1	Epuitarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82
TOTAL						7 704,37				4 257,97	0,00		7 508,04		196,34
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57															
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	METRI CUBI	1,46	46,66	68,13				1,46	68,13	1,46	68,13	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	METRI CUBI	0,08	46,66	3,73				0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprinj.in.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intr.mai>2,5m/la adinc.0,0-4mm/0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	473,72				120,00	473,72	120,00	473,72	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe semile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	METRI CUBI	1,54	21,56	32,89				1,54	32,89	1,54	32,89	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat de 20-30cm	METRI CUBI	1,54	90,93	140,04				1,54	140,04	1,54	140,04	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuitarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw		4	7,71	30,82				4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dnm=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85				4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe saant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88				15,36	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcaria prin poansonare a limitilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,69				0,00	0,00	8,00	3,69	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05				0,00	0,00	8,00	1 169,05	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01				30,42	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00
013	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81				6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00

014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83					1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62					24,28	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00	0,00
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 37 BUC	LEI	1	2 912,99	2 912,99					1,00	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	TONE	5,25	2,17	11,41					5,25	11,41	0,00	0,00	5,25	11,41	11,41
TOTAL						8 322,25		58,66				5 460,73		8 145,32		176,93	
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA5E																	
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,7l-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,02	46,66	47,60					1,02	47,60	1,02	47,60	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,7l-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73					0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sorijin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,2l-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	98,00	3,95	386,87					98,00	386,87	98,00	386,87	0,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,10	21,36	23,49					1,10	23,49	1,10	23,49	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,10	90,93	100,03					1,10	100,03	1,10	100,03	0,00	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82					4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,85					4,00	253,85	0,00	0,00	4,00	253,85	253,85
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asamblie pe sant.in vederea prot.anticrozive	METRU	15,36	23,36	358,88					15,36	358,88	0,00	0,00	15,36	358,88	358,88
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69					8,00	3,69	0,00	0,00	8,00	3,69	3,69
010	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.comi.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05					8,00	1 169,05	0,00	0,00	8,00	1 169,05	1 169,05
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticrozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01					30,42	476,01	0,00	0,00	30,42	476,01	476,01
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81					6,14	13,81	0,00	0,00	6,14	13,81	13,81
014	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83					1,00	629,83	0,00	0,00	1,00	629,83	629,83
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62					24,28	54,62	0,00	0,00	24,28	54,62	54,62
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 37 BUC	LEI	1,00	2 912,99	2 912,99					1,00	2 912,99	0,00	0,00	1,00	2 912,99	2 912,99
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	TONE	5,25	2,17	11,41					5,25	11,41	0,00	0,00	5,25	11,41	11,41
TOTAL						8 213,97		95,03				6 476,69		2 115,79		6 096,18	
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59																	

001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,37	46,66	63,93	0,00	0,00	0,00	1,37	63,93	1,37	63,93	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,00	0,00	0,00	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprijin.mal.cu dulapi fag.asez.oniz.,lat.intr.e mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	112,00	3,95	442,14	0,00	0,00	0,00	112,00	442,14	112,00	442,14	0,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,45	21,36	30,97	0,00	0,00	0,00	1,45	30,97	1,45	30,97	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7* umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,45	90,93	131,85	0,00	0,00	0,00	1,45	131,85	1,45	131,85	0,00	0,00	0,00
006	TS244A1	Epuitizarea meca a apei din sap.in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la Tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	0,00	0,00	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	8,00	0,46	0,00	0,00	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00	0,00
029	TRB2D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONA	5,25	2,17	11,41	0,00	0,00	0,00	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL						8 268,92		5 592,65		714,85		8 110,85		158,07		
041-4.1-61 SUBTRAV CANAL TA60																
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,29	46,66	60,20	0,00	0,00	0,00	1,29	60,20	1,29	60,20	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,00	0,00	0,00	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprijin.mal.cu dulapi fag.asez.oniz.,lat.intr.e mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	98,00	3,95	386,87	0,00	0,00	0,00	98,00	386,87	98,00	386,87	0,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,37	21,36	29,26	0,00	0,00	0,00	1,37	29,26	1,37	29,26	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7* umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,37	90,93	124,58	0,00	0,00	0,00	1,37	124,58	1,37	124,58	0,00	0,00	0,00
006	TS244A1	Epuitizarea meca a apei din sap.in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4,00	63,46	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	23,36	0,00	0,00	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	8,00	0,46	0,00	0,00	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00	0,00
010	M1L05II	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.comd.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mtr	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00	0,00

011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,42	15,65	476,01	30,42	476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,01
013	IZ-MIT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,83
015	IZ-MIT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	24,28	2,25	54,62	24,28	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 37BUC	LEI	1,00	2 912,99	2 912,99	1,00	2 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,99
029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasata in pozitie fixa sarcina = 3,00t-4,000t	TONE	8,75	2,17	19,03	8,75	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03
TOTAL						9 240,68	97,64	4 741,74	4 386,03				4 854,64								
042-4.1.1/AZ SUBTRAV.CANAL TA61-TT537																					
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2	46,66	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
002	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprisi.evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
003	TSA05B1	Sap.man.in spatii limit.pestre 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.mijlociu	METRU CUB	8,4	6,47	54,36	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36
004	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,19	46,66	8,87	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87
005	TSF03B1	Spriljin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.la.tintre mal>2,5m.la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	180	3,95	710,58	0,00	710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,58
006	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm.ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,29	21,36	48,91	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
007	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,29	90,93	208,24	0,00	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24
008	TSA24A1	Epuitarea meca.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	0,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82
014	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	33,84	15,65	529,52	33,84	529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,52
015	IZ-MIT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,83
017	IZ-MIT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45	27,76	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 42 BUC	LEI	1	3 306,63	3 306,63	1,00	3 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,63
032	YC01B	DIFERENTA PRET MATERIAL TUB PEHD 110-18UC	LEI	10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93
033	2904987	TEAVA POLIETILENA.APA PEHD PE100.D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07
TOTAL						10 290,74	97,71	5 769,06	10 094,97				10 094,97								195,77
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62-463-TT538																					



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757570
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30 Iunie 2020 / 30 Iunie 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor: Prodavец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group S.A.				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС						
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACTCLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442				
3. Delegatie Доверенность						4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL1 Act adit.nr.1/28.11.2019, SL1 Act adit.nr.3/10.02.2020				
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки				
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.3/10.02.2020 (13 765 EURO)		serv	1	223042.93	223042.93	20	44608.59	267651.52	-	-	-	-
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.1/28.11.2019 (24 543.13 EURO)		serv	1	397680.52	397680.52	20	79536.10	477216.62	-	-	-	-
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					620 723.45	x	124 144.69	744 868.14	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					620 723.45	x	124 144.69	744 868.14	x	x	x	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile Intermediarul (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		L.S. M.P.		16. Predat bunurile Intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) получатель		L.S. M.P.		18. Predat bunurile Intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				

YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64	1	440,64	1	440,64	0	0
GALLA1	Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416	0	0	0	0	1,00	416
201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35.2	0	0	0	0	1,00	35.2
				1 471,08		1019,88		1019,88		451,2
059-4.1.159 SUBTRAV.M14-TD40+ITS45										
YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 6buc	LEI	1,00	579,24	1	579,24	1	579,24	0	0
YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64	1	440,64	1	440,64	0	0
GALLA1	Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416	0	0	0	0	1,00	416
201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35.2	0	0	0	0	1,00	35.2
				1 471,08		1019,88		1019,88		451,2
				30 723,42		11471,04		11471,04		19 252,38

Antreprenor General

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect

Vasile Filip

Prestator Servicii

Telprod-Com S.R.L.

Administrator

Mihail Lazare



Cantitate	Valoare euro fara TVA	SLL-15.06.2020		Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	31 159,98	9 250,00	12 950,00	9 250,00	12 950,00	21 909,98	30 673,97
004	156,00	46,00	0,00	46,00	0,00	110,00	0,00
009	161,95	13,88	92,86	13,88	92,86	34,06	227,86
016	4,08	120,00	240,00	120,00	240,00	41,95	83,90
018	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
020	1,72	1,72	769,32	1,72	769,32	0,00	0,00
021	0,51	0,51	5 024,88	0,51	5 024,88	0,00	0,00
022	0,51	0,51	463,24	0,51	463,24	0,00	0,00
023	0,49	0,60	430,28	0,60	430,28	-0,11	-78,88
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1 386,00
026	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
027	0,51	0,25	309,845	0,25	309,85	0,26	322,24
028	14,79	7,6	54,112	7,6	54,11	7,19	51,19
029	0,51	0,25	37,5	0,25	37,50	0,26	39,00
030	9,92	4,3	15,609	4,30	15,61	5,62	20,40
031	3,06	1	23,45	1,00	23,45	2,06	48,31
032	9,92	4,3	10,062	4,30	10,06	5,62	13,15
TOTAL General C+M		54 183,83	20 452,61	20 452,61	20 452,61		33 731,02

Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
 Vasile Filip

Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.
 Administrator
 Mihail Lezarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757573
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		07 Iulie 2020 / 07 Iulie 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС						
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL, mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442								
2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MDS1VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		200513 / 0508448								
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Acti adiit nr.11/03.07.2020 Acti PS nr.3/ 07.03.2020, nr.23/02.04.2020								
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Rediriari Переадресовки						
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны		
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.11/03.07.2020 Act de prestari servicii nr.3 din 07.03.2020 (5 229.36 EURO)		serv	1	85221.14	85221.13	20	17044.23	102265.36						
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.11/03.07.2020 Act de prestari servicii nr.23 din 02.04.2020 (3 559.44 EURO)		serv	1	58007.01	58007.01	20	11601.40	69608.41						
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)							143228.14	x	28645.63	171873.77	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)							143228.14	x	28645.63	171873.77	x	x	x	-
13. Permis eliberare: Отпуск разрешил:		Director M. Lazarev		16. Primit bunurile Intermediarul (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
L.S. М.П.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								L.S. М.П.

Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**
 Prestator : **TELPROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3
Act aditional nr. 11/03.07.2020

SITUATIA DE PLATA NR.1

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Cantitate	Pret unitar [EURO] fara TVA]	Pret total [€ fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 km 77+086 Conform Act de prestari servicii Nr.23 din 02.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretelui de 14-16 mm	buc	3,00	210,00	630,00
002	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	1,00	26,20	26,20
					656,20
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 km 77+086 Conform Act de prestari servicii Nr.24 din 03.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretelui de 14-16 mm	buc	1,00	210,00	210,00
					210,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD31 km 66+118; TD-30 km 66+016 Conform Act de prestari servicii Nr.25 din 04.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretelui de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
					420,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD32 Conform Act de prestari servicii Nr.26 din 06.04.2020					
					0,00
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.27 din 10.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretelui de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
					420,00
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.28 din 11.04.2020					
					420,00

001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	3,00	210,00	630,00
630,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.29 din 13.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	1,00	210,00	210,00
210,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TCF-4 Conform Act de prestari servicii Nr.30 din 16.04.2020					
001	Imbinare prin sudura a tevilor avind Dn 820 mm cu grosimea peretului de 14-16 mm	buc	2,00	210,00	420,00
420,00					
					2 966,20
					593,24
					3 559,44

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev



Antreprenor General : **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**
 Prestator : **TELP-PROD-COM SRL**

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3
Act aditional nr. 11/03.07.2020

SITUATIA DE PLATA NR.2

Lucrari auxiliare pentru executarea foraj orizontal		UM	Cantitate	Pret unitar [EURO] fara TVA]	Pret total [€ fara TVA]
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.3 din 07.03.2020					
001	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00
002	Transportarea utilajului (Manipulator) 60 km	serv	1,00	100,00	100,00
					260,00
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr. 4 din 08.03.2020					
001	Asistenta izolatie mecanica	serv	1,00	100,00	100,00
002	Transportarea utilajului (generatoare) 60 km	serv	1,00	85,00	85,00
003	Generator	ore	8,00	7,00	56,00
					241,00
Lucrari executate la subtraversare cu M14 TD38 Conform Act de prestari servicii Nr.5 din 09.03.2020					
001	Transportarea utilajului (Manipulator) 63 km	serv	1,00	200,00	200,00
002	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	2,00	20,00	40,00
003	Asistenta lansare tub (16 ore)	serv	1,00	120,00	120,00
					360,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.6 din 10.03.2020					
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 22 km	serv	1,00	150,00	250,00
					250,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.7 din 11.03.2020					
001	Excavator pentru lucrari de in teren	ora	8,00	26,20	209,60
002	Transportarea materialului (teava D811 mm)	serv	1,00	55,00	55,00
003	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00

004	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00	
						449,60
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.8 din 12.03.2020						
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 10 km	serv	1,00	50,00	50,00	
						50,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD37 Conform Act de prestari servicii Nr.9 din 13.03.2020						
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator) 7 km	serv	1,00	50,00	50,00	
						50,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.10 din 14.03.2020						
001	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00	
002	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00	
						185,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD40 Conform Act de prestari servicii Nr.11 din 16.03.2020						
001	Transportarea materialului (teava D811 mm) 13 km	serv	1,00	55,00	55,00	
002	Servicii sudori	serv	1,00	125,00	125,00	
						180,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.12 din 17.03.2020						
001	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	8,00	20,00	160,00	
002	Transportarea utilajului (Manipulator)	serv	1,00	25,00	25,00	
003	Transportarea utilajului Excavator	serv	1,00	25,00	25,00	
						210,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.13 din 18.03.2020						
001	Servicii sudori	serv	1,00	125,00	125,00	
						125,00
Lucrari executate la subtraversare cu TD36 Conform Act de prestari servicii Nr.14 din 19.03.2020						
001	Transportarea utilajului negabarit (Excavator)	serv	1,00	150,00	150,00	
002	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	5,00	20,00	100,00	
						250,00
Lucrari executate la subtraversare cu Conform Act de prestari servicii Nr.17 din 24.03.2020						
001	Servicii transport (microbus, macara, trailer) Transportarea la distanta 198 km	serv	1,00	160,00	160,00	
002	Servicii sudori (echipa - 3 sudori) 6 ore	serv	1,00	290,00	290,00	

003	Transportarea, cap tragere la distanta 33 km	serv	1,00	55,00	55,00
505,00					
Lucrari executate la subtraversare cu Conform Act de prestari servicii Nr.18 din 26.03.2020					
001	Servicii sudori (echipa - 3 sudori) 12 ore	serv	1,00	580,00	580,00
002	Exavator pentru lucrari in teren	ora	6,00	26,20	157,20
737,20					
Lucrari executate la subtraversare cu TD Conform Act de prestari servicii Nr.19 din 27.03.2020					
001	Transportarea materialului (teava D811 mm 2 buc) 14 km	serv	1,00	55,00	55,00
55,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.20 din 30.03.2020					
001	Transportarea materialului (teava D811 mm 5 buc) 12 km	serv	1,00	90,00	90,00
90,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 30.03.2020					
001	Transportarea utilajului (Macara) 12 km	serv	1,00	25,00	25,00
002	Transportarea materialului (teava D811 mm 3 buc) 12 km	serv	1,00	55,00	55,00
003	Automacara pentru mutarea tubului de protectie	ora	6,00	20,00	120,00
004	Taierea tevii Dn 813 mm	buc	1,00	80,00	80,00
280,00					
Lucrari executate la subtraversare cu TD 31 R1 Conform Act de prestari servicii Nr.21 din 30.03.2020					
001	Taierea tevii Dn 813 mm	buc	1,00	80,00	80,00
80,00					
4 357,80					
871,56					
5 229,36					

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757576
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		15 Iulie 2020 / 15 Iulie 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442				
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACT CLUJ SA RM,mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MDS1 VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B C 'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Anexa nr.1-LOT3 SLnr.3 -15.06.2020						
3. Delegatie Доверенность				5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		
7. Redirijari Переадресовки						Curs 19.4388 MDL						
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1 / 07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze natura... N600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vomnicieni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr.1 LOT3 SL 3-15.06.2020 (117 074.99 EURO)		serv	1	1 896 497.77	1 896 497.77	20	379 299.55	2 275 797.32				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				1 896 497.77	x	379 299.55	2 275 797.32	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1 896 497.77	x	379 299.55	2 275 797.32	x	x	x	-	
13. Permis eliberarea Отпуск разрешил:		Director M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura L.S. M.P.		16. Predat bunurile Intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
		Functia, numele, prenumele si semnatura L.S. M.P.		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		L.S. M.P.		

Antreprenor General
Presntor Servicii
Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019
Demnirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telprod-Com S.R.L. cff 1011600003819
I/LOT3/07.09.2019

Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionalui Strasen, unitatile administrative Vomiceeni, Capriana, Panasesei, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negrestii, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent
Valoarea lucrarilor executate

209 580,39 euro
97 562,49 euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

nr. crt	cod	Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SL3-15.06.2022		Total Decontat		Rest	
					Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
0001-AMENAJAREA TERENULUI												
1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUX												
TOTAL						13 155,13	13 155,13	0,00	6 738,61		6 738,61	6 416,52
OB 001												6 416,52
0002-AMENAJARI pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala												
001-3.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M												
TOTAL						31 384,20	31 384,20	0	0,00		0,00	31 364,20
TOTAL						23 387,09	23 387,09	0	0		0	23 387,09
OB 002						54 751,30	54 751,30					
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUJE CONDUCTE												
001	TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala	100 METRI CUBI	106,86	46,66	4 986,09	4 986,09	98,51	4 596,48	98,51	4 596,48	389,61
		desc.dep.ter.cat.2										
002	TSC0481	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala	100 METRI CUBI	7,99	46,66	372,82	372,82	7,99	372,81	7,99	372,81	0,01
		desc.dep.ter.cat.2										
003	TSF02B1	Spril.mal.cu dulapii fag.asez.oriz.lat.intre mal.1.51-2,5m la adinc.0,0-2m;0,21-0,6 m. intru dulapii	METRU PATRAT	1 189,11	2,61	3 103,58	3 103,58	1 189,11	3 103,58	1 189,11	3 103,58	0,00
		pt.conducte										
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri	METRU	18,75	0,61	11,44	11,44	0	0,00	0,00	0,00	11,44
		Imprast.pam.afinat cu buid.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	114,85	21,36	2 453,20	2 453,20	0	0,00	0,00	0,00	2 453,20
005	TSD03C1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoazin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	114,85	90,93	10 443,32	10 443,32	0	0,00	0,00	0,00	10 443,32
006	TSD06A1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu	METRU PATRAT	383,10	15,65	5 995,57	5 995,57	280,61	4 391,55	280,61	4 391,55	1 604,02
007	IZA01B1	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	298,72	2,25	672,12	672,12	280,61	631,37	280,61	631,37	40,75
008	IZ-MTT	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ.	LEI	398,00	129,27	51 449,46	51 449,46	293	37 876,11	293,00	37 876,11	13 573,35
009	YC01RON	SUDURI 2655 buc	METRU PATRAT	84,38	2,25	189,86	189,86	84,38	189,86	84,38	189,86	0,01
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	128,00	129,27	16 546,56	16 546,56	128	16 546,56	128,00	16 546,56	0,00
011	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ.	LEI	47,14	19,50	919,30	919,30	47,14	919,23	47,14	919,23	0,07
012	AUT4803	CURBE 858 buc	ORA	47,14	3,58	168,77	168,77	47,14	168,76	47,14	168,76	0,01
013	NMB020161	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	47,14	3,58	168,77	168,77	47,14	168,76	47,14	168,76	0,01
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	47,14	3,58	168,77	168,77	47,14	168,76	47,14	168,76	0,01

014	YCOIRON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,15	987,88	0,15	1 011,48	0,15	1 011,48	0,00	-23,60
015	GA041	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	0,00	0,00	34,30	81 261,85	3,84	9 104,03
016	GA051	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	2 878,21
017	GA051	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1 206,99
018	GA041	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	14 435,08
019	GD051	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	4,00	253,84	14,00	888,44	0,00	0,00
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe sant.in vederea prof.anticorozive	METRU	746,80	23,36	133,16	3 110,62	693,37	16 197,12	53,43	1 248,09
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	70,00	32,20	362,00	166,52	26,96	12,40
022	M1L051	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm, 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	70,00	10 229,10	362,00	52 899,06	26,96	3 939,30
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,80	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba marior gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	9,00	1 567,47	9,00	14 107,23	9,00	14 107,23	0,00	1,50
025	M1L69B1	Incarcarea de duritate brinell sau vickers(in conditii de santier pe material de baza	BUCATA	4,69	21,71	4,69	21,71	4,69	21,71	0,00	-0,01
026	CP03A1	Montare staploi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	19,34	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	1 228,74
027	6426593	STILP IMPREJ.PIASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90 BA IPCT 1204	BUCATA	19,34	49,27	0,00	0,00	19,34	952,88	0,00	-0,10
028	IFC01A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. coniect: tarusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	13,60	2 727,60	13,60	0,00	13,60	2 728,57	0,00	-0,96
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	849,70	0,27	849,70	0,00	849,70	229,42	0,00	0,00
030	IFED4C1	Executarea garduletelor de coasta in chele dubla.	METRU	849,70	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	4 265,49
031	2052152958940	NUIELE SALTIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,DCM	METRU STER	50,13	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	2 418,88
TOTAL					308 490,42		97 562,49		239 260,59		69 229,83
TOTAL					9 614,32		0,00		0		9 614,32
TOTAL					9 884,15		0,00		3 208,77		6 680,31
TOTAL					18 514,48				18 084,25		430,23
TOTAL					9 478,24				9 478,24		0
TOTAL					9 708,53				1 608,32		8 100,21
TOTAL					12 383,68				2 814,20		9 569,48
TOTAL					12 361,42				2 623,82		9 737,61
TOTAL					9 703,66				2 814,20		6 889,47
TOTAL					9 665,42				2 580,36		7 125,07

TOTAL		4 212,55				2 560,37		1 652,18
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA93						0,00	0	0
013-4.1.1/13 SUBTRAV.CANAL TA46,DA L447 TD90		15 243,49				1 032,81	0	14 210,68
TOTAL						0,00	0	0
014-4.1.1/14 SUBTRAV.RL.TD31		9 042,01				508,99	0	8 533,02
TOTAL		445 714,83				0,00	0	0
Obiect 002						0,00	0	0
Obiect 003-PROBE DE PRESIUNE						0,00	0	0
001-4.1.5/1 PROBE PRESIUNE RAJON STRASERI		24 960,95				0,00	0	24 960,95
TOTAL		24 960,95				0,00	0	24 960,95
Obiect 002						0,00	0	0
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAJE						0,00	0	0
001-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANTIER		7 315,79				7 315,96		9 864,20
TOTAL								
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT								
TOTAL		2 973,20				2 973,06		0,14
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL								
TOTAL		927,06				927,08		-0,02
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU		77,90				77,911		-0,01
OBIECT		11 293,96						
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE		0,00						
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PA.								
TOTAL		0,00						
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI								
TOTAL		0,00						
OBIECT		0,00						
TOTAL General C+M		649 876,16	97 562,49	0,00	307 142,88	0,00	242 733,36	

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentantia Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ0757577
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		15 Iulie 2020 / 15 Iulie 2020		8. Foaia de parcurs: Путевой лист				9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС				
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС		101160003819 /				0506442				
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil nr.3 Chisinau		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС		200513 /				0508448				
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Anexa nr.1 LOT-3 SLnr.7				-15.06.2020				
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.4388 MDL				
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн		
Lucruri executate conform Contract de prestari servicii nr. 3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Anexa nr.1 LOT3 SL 7-15.06.2020 (294 335.93 EURO).		serv	1	4 767 947.73	4 767 947.73	20	953 589.55	5 721 537.28						
11. Total (pe pagina / всего по странице)					4 767 947.73	x	953 589.55	5 721 537.28	x	x	x			
12. Total (pe factura fiscala / всего по налоговой накладной)					4 767 947.73	x	953 589.55	5 721 537.28	x	x	x			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)				16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)						
14. Preda bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) получатель				18. Preda bunurile (serviciile) cumparatorul: Сдал материальные ценности (услуги) получатель						

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019

Denumirea obiectului: Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceeni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Rosceni, Siret, LOT-3

946 401,07 euro
 245 279,94 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI		Deviz (EURO) LUCRARI ACI		5L7-15.06.2020		Total Decontat		Rest		
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro fara TVA)	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare
001	TSC19B1	Sapat.cu buldoz.pe tract.81-180cp incl.imping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	9,26	272,58	726,25	21 378,37
TOTAL						42 364,57		272,58		44 142,07
OB 001						42 364,57		44 142,07		-1 777,50
0002-Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala										
TOTAL						115 263,69		0,00		115 263,69
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului										
001	IFC01A1	Lemn brut folioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari,bulumaci,longrine,moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	0,00	0,00	1,40	161,61
002	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	729,49	139,79	167,78	607,79	729,49
003	IFC06B1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:ilociu	METRU	121,52	0,55	67,28	27,98	15,49	121,53	67,28
004	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	130,00	9,70	1 260,53	129,63	1 256,95	130,00	1 260,50
005	NIMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	30,67	81,57	30,67	81,57
006	TSD14A1	Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.str.	METRU	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00
007	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00
008	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	3 374,00	6 231,23	3 374,00	6 231,23
010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	TONE	1,60	3,58	5,72	1,60	5,73	1,60	5,73
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65.25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						82 893,18		7 756,75		8 537,43
TOTAL OB 002						198 156,88		8 537,43		189 619,45

0003-Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180												
001-Reabilitare drumuri de acces L=2500m												
TOTAL												
08-003												
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEII												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	101,76	4 748,60	344,20	16 061,98	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	12,36	576,78	25,74	1 201,15	0,00	0,00
003	TSF02B1	Sprj.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.lat.intr.mal.1,51-2,5m la adinc.0,2-2m;0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	1 686,55	4 399,76	3 830,26	9 992,13	0,00	0,00
004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	20,91	12,71	60,40	36,72	0,00	0,00
005	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	0,00	0,00	20,00	427,15	349,94	7 473,84
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	369,94	33 639,91
007	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt.prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	145,57	2 277,86	1 191,09	18 637,99	42,92	671,61
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec.pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	52,58	118,29	1 098,10	2 470,32	-135,89	-305,70
009	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	61,00	7 887,91	1 274,00	164 740,94	0,00	0,00
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	92,99	209,19	364,59	820,19	-92,78	-208,72
011	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATA	412,00	129,31	53 275,72	143,00	18 491,33	555,00	71 767,05	-143,00	-18 491,33
012	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	112,37	2 191,73	151,85	2 961,77	0,00	0,00
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	112,37	402,84	151,85	544,38	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE IZOLATIE 32,18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,08	539,46	0,48	3 236,74	0,00	0,00
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	122,28	2 369,15	289 686,35	0,93	2 203,31	118,37	280 436,80	3,91	9 251,55
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,89	2 437,53	4 606,94	0,43	1 048,14	1,89	4 595,24	0,00	11,70
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,29	706,88	1,57	3 829,61	0,00	-2,68
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOME TRU	22,30	2 369,15	52 841,62	22,30	52 832,14	22,30	52 832,14	0,00	9,48

019	G005F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	13,00	825,01	51,00	3 236,56	-13,00	-825,01
020	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	84,29	1 969,42	2 405,52	56 204,59	0,00	-0,02
021	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	117,00	54,02	1 253,00	578,52	-0,13	-0,06
022	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,36	117,00	17 097,43	1 253,00	183 103,21	-0,13	-18,85
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba manor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1 567,47	45 425,33	28,98	45 425,33	28,98	45 425,33	0,00	0,00
025	M1L69B1	Inercarea de duritate brinell sau vickers(in conditiile de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	15,10	69,86	15,10	69,86	0,00	0,00
026	CPO3A1	Montare stapli pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	3 775,77
027	6 426 593.00	STILP IMPREJ.PIASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90.BA PCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	2 927,58
028	IFC01A1	Lemn brut folioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	10 914,43
029	IFC02A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	3 399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	917,01
030	IFE04C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla,	METRU	3 399,96	5,02	17 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,96	17 076,04
031	Z0521529589 40	NIJIELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	200,35	9 667,58
TOTAL						999 694,50		164 087,99		923 210,37		76 484,13
015-4.1.1/25 SUBTRAV.TCG18						2 268,25				0,00		2 268,25
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TMS-FTS29												
01	TSCO4B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,33	46,66	108,73	2,33	108,73	2,33	108,73	0,00	0,00
02	TSCO4B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
03	TSO4B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprlj.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
04	TSO5B1	Sap.man.in spatii limit. peste 1m cu taluz Incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0-0,2m.t.mijlociu	METRU CUB	14,1	6,47	91,24	14,10	91,24	14,10	91,24	0,00	0,00
05	TSFO3B1	Sprjln.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mai.>2,5m.la adinc.0-0,4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	160	3,95	631,62	160,00	631,62	160,00	631,62	0,00	0,00
06	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-160 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,56	21,36	54,68	2,56	54,68	2,56	54,68	0,00	0,00

01	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,94	46,66	137,19	2,94	137,19	2,94	137,19	2,94	137,19	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
03	TS05B1	Sap.man.in spatii limit.pest. 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.mijlocu	METRU CUB	25,05	6,47	162,10	25,05	162,10	25,05	162,10	25,05	162,10	0,00	0,00
04	TS04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m.t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
05	TSF03B1	Sprji.in.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intr. mai.>2,5m.la adinc.0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	180	3,95	710,58	180,00	710,58	180,00	710,58	180,00	710,58	0,00	0,00
06	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	3,35	21,36	71,55	3,35	71,55	3,35	71,55	3,35	71,55	0,00	0,00
07	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint neceozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	3,35	90,93	304,63	3,35	304,63	3,35	304,63	3,35	304,63	0,00	0,00
08	TS024A1	Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
09	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	6,00	380,77	6,00	380,77	6,00	380,77	0,00	0,00
10	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	26,88	23,36	628,05	26,88	628,05	26,88	628,05	26,88	628,05	0,00	0,00
11	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	14	0,46	6,46	13,00	6,00	13,00	6,00	13,00	6,00	1,00	0,46
12	M1L051	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	14	146,13	2 045,85	13,00	1 899,71	13,00	1 899,71	13,00	1 899,71	1,00	146,13
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00
14	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	40,21	15,65	629,20	39,44	617,15	39,44	617,15	39,44	617,15	0,77	12,05
15	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	10,75	2,25	24,18	9,98	22,45	9,98	22,45	9,98	22,45	0,77	1,73
16	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 14 BUC	LEI	1	868,71	868,71	0,93	807,90	0,93	807,90	0,93	807,90	0,07	60,81
17	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	29,46	2,25	66,27	29,46	66,27	29,46	66,27	29,46	66,27	0,00	0,00
18	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 44 BUC	LEI	1	2 730,24	2 730,24	1,00	2 730,24	1,00	2 730,24	1,00	2 730,24	0,00	0,00
31	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	STONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00

32	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB DE PROTECTIE PEHD 255 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00	10,50	96,00	10,50	96,00	0,00	0,00	0,00
33	X0000235906 12	TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9,1mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	5,69	59,73	10,50	59,73	10,50	59,73	0,00	0,00	0,00
39	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA TUB PROTECTIE PEHD 110 D.110 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	0,00
40	2904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL						10 796,86		10 417,11		10 417,11		379,26	
929-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49													
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,44	46,66	67,20	1,44	67,20	1,44	67,20	0,00	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprijn.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,at.intre mai.>2,5m,la adinc.0,4-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	54	3,95	213,17	54,00	213,17	54,00	213,17	0,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,52	21,36	32,46	1,52	32,46	1,52	32,46	0,00	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,52	90,93	138,22	1,52	138,22	1,52	138,22	0,00	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuzarea mec.apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	15,36	358,88	15,36	358,88	0,00	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,45	3,69	8,00	3,69	8,00	3,69	0,00	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05	8,00	1 169,05	8,00	1 169,05	0,00	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prfn sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu	METRU PATRAT	33,9	15,65	530,46	33,90	530,46	33,90	530,46	0,00	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00	0,00

016	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
029	TRB22D3E	Manipulat. mat. si elemente pref. cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	5,25	2,17	11,41	5,25	11,41	5,25	11,41	0,00	0,00
TOTAL						7 701,64		7 701,64		7 539,84		161,79
030-4.1.1/30 SUBTRAV. CANAL TA50												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	4,66	46,66	217,46	4,66	217,46	4,66	217,46	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprijin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	252	3,95	994,81	252,00	994,81	252,00	994,81	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	4,81	21,36	102,73	4,81	102,73	4,81	102,73	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	4,81	90,93	437,39	4,81	437,39	4,81	437,39	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuzarea meca.apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Pollizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	17,28	23,36	403,74	17,28	403,74	17,28	403,74	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	9	0,46	4,16	9,00	4,16	9,00	4,16	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	9	146,13	1 315,19	9,00	1 315,19	9,00	1 315,19	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	34,67	15,65	542,51	34,67	542,51	34,67	542,51	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54	6,91	15,54	6,91	15,54	0,00	0,00
014	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 9 BUC	LEI	1	708,56	708,56	1,00	708,56	1,00	0,00	1,00	708,56
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45	27,76	62,45	0,00	0,00	27,76	62,45
016	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 42BUC	LEI	1	3 306,63	3 306,63	1,00	3 306,63	0,00	0,00	1,00	3 306,63

029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	17,51	2,17	38,06	17,51	38,06	17,51	38,06	17,51	38,06	0,00	0,00
TOTAL			13 749,22		13 749,22		8 440,90		9 444,10			4 299,12	
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51													
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	2,65	46,66	123,66	2,65	123,66	2,65	123,66	2,65	123,66	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
003	TSF03B1	Spriljh.mai.cu dulapi fag asez.oriz..lat.intre mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	183,4	3,95	724,00	183,40	724,00	183,40	724,00	183,40	724,00	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	2,8	21,36	59,80	2,80	59,80	2,80	59,80	2,80	59,80	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	2,8	90,93	254,61	2,80	254,61	2,80	254,61	2,80	254,61	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epulzarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	4	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
008	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticrozive	19,2	23,36	448,60	19,20	448,60	19,20	448,60	19,20	448,60	0,00	0,00
009	M1J38A1	Marcare prin paansoare a liniilor tehnologice	10	0,46	4,62	10,00	4,62	10,00	4,62	10,00	4,62	0,00	0,00
010	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	10	146,13	1 461,32	10,00	1 461,32	10,00	1 461,32	10,00	1 461,32	0,00	0,00
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	19,2	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	26,84	15,65	419,99	26,84	419,99	26,84	419,99	26,84	419,99	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	7,68	2,25	17,28	7,68	17,28	7,68	17,28	7,68	17,28	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 10 BUC	1	787,29	787,29	1,00	787,29	1,00	787,29	1,00	787,29	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	19,06	2,25	42,88	19,06	42,88	19,06	42,88	19,06	42,88	0,00	0,00
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 29 BUC	1	2 283,15	2 283,15	1,00	2 283,15	1,00	2 283,15	1,00	2 283,15	0,00	0,00
017	CB24A1	Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	27,7	60,44	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	27,70	1 674,07	0,00	0,00

029	TRB22D3E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	8,754	2,17	19,03	8,75	19,02	0,00	0,00	0,00	8,75	19,03
TOTAL					9 643,84	8,75	6 937,89	0,00	9 459,30			184,54
032-4.1.1./32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG21+TTDS34					6 965,88				0,00			6 965,88
TOTAL					8 288,32				0,00			8 288,32
033-4.1.1./33 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG22+TTS35												
TOTAL												
034-4.1.1./34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TTS36+TD32+TA53												
01	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc.in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	3,32	46,66	154,93	3,32	154,93	3,32	154,93	0,00	0,00	0,00
02	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc.in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	0,077	46,66	3,59	0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00	0,00
03	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00	0,00
04	TSF03B1	Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	163	3,95	643,47	163,00	643,47	163,00	643,47	0,00	0,00	0,00
05	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	3,41	21,36	72,83	3,41	72,83	3,41	72,83	0,00	0,00	0,00
06	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	3,41	90,93	310,08	3,41	310,08	3,41	310,08	0,00	0,00	0,00
07	TSA24A1	Epuizarea mec.a.apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	8	7,71	61,64	8,00	61,64	8,00	61,64	0,00	0,00	0,00
10	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dh=12 toll	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	0,00	0,00	0,00
11	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	29,4	23,36	686,93	29,40	686,93	29,40	686,93	0,00	0,00	0,00
12	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a lnililor tehnologice	19	0,46	8,77	19,00	8,77	19,00	8,77	0,00	0,00	0,00
13	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	15	146,13	2 191,98	15,00	2 191,98	15,00	2 191,98	0,00	0,00	0,00
14	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	28,8	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	137	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00	0,00
20	IZJ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	3,15	7,10	7,10
21	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	0,195	68,48	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,20	13,35	13,35

22	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt. prot anticorozive suprafata metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	32,32	15,65	505,74	32,32	505,74	0,00	0,00	32,32	505,74
23	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92	11,52	25,92	0,00	0,00	11,52	25,92
24	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94	1,00	1 180,94	0,00	0,00	1,00	1 180,94
25	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,79	20,80	46,79	0,00	0,00	20,80	46,79
26	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	1	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00	1,00	2 440,61
60	GC05M1	Proba de rezist. si regim ptr control etans. Imbinari si armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=600 mm	HECTOME TRU	0,78	189,67	147,95	0,78	147,95	0,00	0,00	0,78	147,95
61	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00	2,00	79,16
62	TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 km	STONE	21,17	3,58	75,87	21,17	75,87	0,00	0,00	21,17	75,87
63	TRA05A30	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 30 km	STONE	21,17	3,17	67,21	21,17	67,21	0,00	0,00	21,17	67,21
64	YB01RON	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 21,17 mc	LEI	1	0,56	0,56	1,00	0,56	0,00	0,00	1,00	0,56
65	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIAL- RON TUB PROTECTIE D.110 CONF. CALC. PRET NR. - 1 BUC		10,5	5,23	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	10,50	54,93
66	X000023590454	TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	10,50	9,07
TOTAL						13 658,96		10 166,79	8 052,02			5 606,94
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54						8 196,78			7 015,78			1 181,00
TOTAL						8 196,78			7 015,78			1 181,00
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55						8 241,13			7 060,13			1 181,00
TOTAL						8 241,13			7 060,13			1 181,00
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56						7 704,37			7 508,04			196,34
TOTAL						7 704,37			7 508,04			196,34
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57						8 322,25			8 769,46			-447,22
TOTAL						8 322,25			8 769,46			-447,22
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58						8 213,97			7 999,94			214,03
TOTAL						8 213,97			7 999,94			214,03
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59						8 268,92			7 772,09			496,82
TOTAL						8 268,92			7 772,09			496,82
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60						9 240,68			9 067,58			173,10
TOTAL						9 240,68			9 067,58			173,10
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TTS37						10 290,74			10 094,97			195,77
TOTAL						10 290,74			10 094,97			195,77
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+63+TTS38												
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	-2,00	-126,92	4,00	253,85	2,00	126,92

010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	28,8	23,36	672,91	-5,76	-134,58	23,04	538,33	5,76	134,58
011	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	15	0,46	6,93	-3,00	-1,39	12,00	5,54	3,00	1,39
012	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	15	146,13	2 191,98	-3,00	-438,40	12,00	1 753,58	3,00	438,40
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
014	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive supraimetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	46,2	15,65	722,93	32,55	509,34	37,55	509,34	13,65	213,59
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92	9,21	20,72	9,21	20,72	2,31	5,20
016	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCNTRACTABILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94	0,80	944,75	0,80	944,75	0,20	236,19
017	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	34,68	2,25	78,02	23,34	52,51	23,34	52,51	11,34	25,51
018	YCO1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCNTRACTABILE 52 BUC	LEI	1	4 093,93	4 093,93	0,67	2 742,93	0,67	2 742,93	0,33	1 351,00
TOTAL						19 954,15		3 568,96		14 437,65		5 516,49
TOTAL						3 921,45				0,00		3 921,45
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,23	46,66	57,40	1,23	57,40	1,23	57,40	0,00	0,00
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
003	TSF03B1	Sprjin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mai.>2,5m,ia adinc.0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	100,00	3,95	394,76	100,00	394,76	100,00	394,76	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,31	21,36	27,98	1,31	27,98	1,31	27,98	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint neceozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,31	90,93	119,12	1,31	119,12	1,31	119,12	0,00	0,00
006	TS24A1	Epuzarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
007	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	7,68	23,36	179,44	7,68	179,44	7,68	179,44	0,00	0,00
008	M1J38A1	Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	4,00	0,46	1,85	4,00	1,85	4,00	1,85	0,00	0,00
009	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4,00	146,13	584,53	4,00	584,53	4,00	584,53	0,00	0,00

012	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,55	26,94	421,55	26,94	421,55	0,00	0,00
013	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	6,14	13,81	6,14	13,81	0,00	0,00
014	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	1,00	629,83	1,00	629,83	0,00	0,00
015	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,08	2,25	45,17	20,08	45,17	20,08	45,17	0,00	0,00
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31 BUC	LEI	1,00	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00
	TOTAL					9 000,65		6 238,34		8 797,79		202,87
	0047-4.1.1/47 SUBTR.CABLU TELECOM TT539											
	TOTAL					1 987,49		0,00		0,00		1 987,49
	048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33											
	TOTAL					3 431,55		0,00		0,00		3 431,55
	049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD34											
	TOTAL					6 127,86		0,00		0,00		6 127,86
	050-4.1.1/50 SUBTR.TG625+TT541+TA66+TD35											
	TOTAL					17 985,23		4 944,65		4 944,65		12 990,58
	051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TC626											
	TOTAL					19 214,03		5 243,59		5 243,59		13 970,44
	052-4.1.1/52 SUBTR.DL TD37+TT542											
001	TSC04B1	Sep.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,46	46,66	68,13	1,46	68,13	1,46	68,13	0,00	0,00
002	TSAO4B1	Sep.man.in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mjloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,02
003	TSF03B1	Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	138,00	3,95	544,77	138,00	544,77	138,00	544,77	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,47	21,36	31,40	1,47	31,40	1,47	31,40	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,47	90,93	133,67	1,47	133,67	1,47	133,67	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92	2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	27,28	23,36	637,39	27,28	637,39	27,28	637,39	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	9,00	0,45	4,15	9,00	4,15	9,00	4,15	0,00	0,00

012	M1L0511	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	9,00	146,13	1 315,19	9,00	1 315,19	1 315,19	9,00	1 315,19	0,00	0,00
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00
014	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapetii, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00
019	IZI07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor, cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
020	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35	0,20	13,35	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00
021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	19,05	10,57	201,34	19,05	201,34	201,34	19,05	201,34	0,00	0,00
022	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,19	2,25	13,93	6,19	13,93	13,93	6,19	13,93	0,00	0,00
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 9 BUC	LEI	1,00	708,56	708,56	1,00	708,56	708,56	1,00	708,56	0,00	0,00
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	12,14	2,25	27,31	12,14	27,31	27,31	12,14	27,31	0,00	0,00
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 18BUC	LEI	1,00	1 417,13	1 417,13	1,00	1 417,13	1 417,13	1,00	1 417,13	0,00	0,00
031	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	71,98	4,60	71,98	0,00	0,00
032	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	9,18	4,08	9,18	0,00	0,00
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	0,00	0,00
037	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RAZINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	1,00	7,10	7,10	1,00	7,10	7,10	1,00	7,10	0,00	0,00
038	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,50	19,50	29,26	1,50	29,26	29,26	1,50	29,26	0,00	0,00
039	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
040	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
041	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00
042	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16,00	19,50	312,07	16,00	312,07	312,07	16,00	312,07	0,00	0,00
043	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
044	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
045	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00
046	GC05M1	Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOMETRU	0,62	189,67	117,60	0,62	117,60	117,60	0,62	117,60	0,00	0,00
047	X0000235902 80	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2,00	39,58	79,16	2,00	79,16	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00

048	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	16,83	3,58	60,32	16,83	60,32	16,83	60,32	0,00	0,00
049	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TONE	16,83	3,17	53,43	16,83	53,43	16,83	53,43	0,00	0,00
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 16.83mc	LEI	1,00	0,56	0,56	1,00	0,56	1,00	0,56	0,00	0,00
TOTAL						7 648,47		7 648,47		7 648,47		0,02
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TC627+TT543						4 089,60		4 089,60		0,00		4 089,60
TOTAL												
057-4.1.1/57 SUBTR.M14-TD38+TT544												
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate naturala desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,37	46,66	63,93	1,37	63,93	1,37	63,93	0,00	0,00
002	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,02
003	TSF03B1	Sprijin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intrre mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	143,20	3,95	565,30	143,20	565,30	143,20	565,30	0,00	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 8L-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,38	21,36	29,47	1,38	29,47	1,38	29,47	0,00	0,00
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,38	90,93	125,49	1,38	125,49	1,38	125,49	0,00	0,00
006	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92	2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	29,40	23,36	686,93	29,40	686,93	29,40	686,93	0,00	0,00
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a llinilor tehnologice	BUCATA	14,00	0,46	6,46	14,00	6,46	14,00	6,46	0,00	0,00
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	10,00	146,13	1 461,32	10,00	1 461,32	10,00	1 461,32	0,00	0,00
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
014	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00
019	IZI07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
020	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35	0,20	13,70	0,20	13,70	-0,01	-0,34

021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de ritu	METRU PATRAT	28,33	15,65	443,30	28,33	443,30	28,33	443,30	0,00	0,00	0,00
022	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractibile	METRU PATRAT	7,68	2,25	17,28	7,68	17,28	7,68	17,28	0,00	0,00	0,00
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE10 BUC	LEI	1,00	787,29	787,29	1,00	787,29	1,00	787,29	0,00	0,00	0,00
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractibile	METRU PATRAT	20,65	2,25	46,45	20,35	45,78	20,35	45,78	0,30	0,67	0,00
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31BUC	LEI	1,00	2 440,61	2 440,61	1,00	2 440,61	1,00	2 440,61	0,00	0,00	0,00
030	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 125,09 mp	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
031	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de ritu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	4,60	71,98	0,00	0,00	0,00
032	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractibile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	4,08	9,18	0,00	0,00	0,00
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	1,00	314,92	0,00	0,00	0,00
034	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 1.035 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
035	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE COMPONENTA A - 20.7 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
036	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48.3 mp	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
037	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	1,00	7,10	7,10	1,00	7,10	1,00	7,10	0,00	0,00	0,00
038	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,50	19,50	29,26	1,50	29,26	1,50	29,26	0,00	0,00	0,00
039	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00	0,00
040	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00	0,00
041	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,50	3,58	5,38	1,50	5,38	1,50	5,38	0,00	0,00	0,00
042	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16,00	19,50	312,07	16,00	312,07	16,00	312,07	0,00	0,00	0,00
043	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00	0,00
044	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00	0,00
045	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	16,00	3,58	57,36	16,00	57,36	16,00	57,36	0,00	0,00	0,00
046	GC05M1	Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	0,54	189,67	102,42	0,54	102,42	0,54	102,42	0,00	0,00	0,00
047	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2,00	39,58	79,16	2,00	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00	0,00
048	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna beton,etc) pe dist de 50	TONE	14,16	3,58	50,75	14,16	50,75	14,16	50,75	0,00	0,00	0,00

049	TRA05A30	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 30 km	TONE	14,16	3,17	44,95	14,16	44,95	14,16	44,95	0,00
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 14.16mc LEI	1	1,00	0,56	0,56	1,00	0,56	1,00	0,56	0,00
TOTAL						9 186,14		9 185,78		9 185,78	0,36
TOTAL	Object 001					1 285 009,80		1 097 614,81		1 097 614,81	187 394,98
Object 002-PROBE DE PRESIUNE											
001-4.1.2/1 PROBE PRESIUNE RAION STRASENI											
TOTAL						82 183,30		0,00		0,00	82 183,30
TOTAL	Object 002					82 183,30		0,00		0,00	82 183,30
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR UTILAJE											
001-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANITIER											
TOTAL						23 298,09		23 298,09		23 298,09	0,00
TOTAL	Object 003					9 467,25		9 479,89		9 479,89	-12,64
002-4.1.5/2 TRA MAT.TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT											
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL											
TOTAL						2 954,06		2 954,06		2 954,06	0,00
TOTAL	Object 004					250,08		250,08		250,08	0,00
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU											
TOTAL						155,60		0,00		0,00	155,60
TOTAL	Object 4					36 125,08		35 982,12		35 982,12	142,96
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE											
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PR.											
TOTAL						0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL	Object 5					0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL	Object 5					0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL	General C+M					1 643 839,63		245 279,94		1 186 276,44	457 563,20



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarey

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

Filip Vasile



FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525862
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8.Foia de parcurs: Путевой лист		9.Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС	
1.Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group' S.A.		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1011600003819 /		0506442	
2.Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM,mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		200513 /		0508448	
3.Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.1 din 25.07.2020 Act additional nr.7/07.04.2020			
5.Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60			
				7.Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.6895 MDL			

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.7/07.04.2020 Lucrari de instalare si montaj a sistemului de distribuție fibra optica (Monotub) SL 1-25.07.2020 (13916,06	serv	1	228 333.55	228 333.55	20	45 666.71	274 000.26				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				228 333.55	x	45 666.71	274 000.26	x	x	x	-
12. Total (pe factura/fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				228 333.55	x	45 666.71	274 000.26	x	x	x	-

13. Permis eliberare Отпуск разрешения:	Director M.Lazarev Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat bunurile (serviciile) Сданы материальные ценности (услуги):	Director M.Lazarev Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись



Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c.f. 1011600003819
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019. ACT ADITIONAL NR. 7/07.04.2020

LUCRARI EXECUTIE HIBRA OPTICA (MONOTUB)

Cantitate	Valoare euro fara TVA	SL1-25.07.2020		Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	9 164,00	4 270,00	5 978,00	4 270,00	5 978,00	4 894,00	6 851,60
002	15,65	7,65	51,18	7,65	51,18	8,00	53,52
003	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	117,62
004	1,17	1,17	9,02	1,17	9,02	0,00	0,00
005	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	271,18
006	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
007	0,70	0,49	219,17	0,49	219,17	0,21	93,93
008	0,49	0,49	4 827,82	0,49	4 827,82	0,00	0,00
009	0,15	0,15	136,25	0,15	136,25	0,00	-3,18
010	0,14	0,14	98,96	0,14	98,96	0,00	2,94
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	397,88
013	0,15	0,15	185,907	0,15	185,907	0,00	0,00
014	4,25	4,25	30,26	4,25	30,26	0,00	0,00
015	0,15	0,15	22,5	0,15	22,5	0,00	-0,53
016	2,85	2,85	10,3455	2,85	10,35	0,00	0,00
017	0,88	0,88	20,636	0,88	20,64	0,00	0,00
018	2,85	2,85	6,669	2,85	6,67	0,00	0,00
TOTAL General C+M	10 377,35	11 596,72	11 596,72	11 596,72	11 596,72	7 780,63	

Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.



Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Filip Vasile
[Signature]



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525863
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun Chisinau, str Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		9. Transportator Перевозчик:				c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС				
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1D22240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C 'VICTORIABANK'S A. fil nr.3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL2-25.07.2020 Act additional nr.1/28.11.2019		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442 200513 / 0508448		
3. Delegatie Доверенность				5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60		
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60		7. Redirjari Переадресовки		Curs BNM 19.6895 MDL		
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vomiceeni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.1/28.11.2019 Lucrari executie fibra optica (Monotub) SL2-25.07.2020 (43579.08 lei)		serv	1	715 041 92	715 041 92	20	143 008 38	858 050.30				
11. Total (pe pagina / Всего (по странице)				715 041 92		x	143 008 38	858 050.30	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				715 041 92		x	143 008 38	858 050.30	x	x	x	-
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat bunurile (serviciile): Сданы материальные ценности (услуги)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) получатель		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		18. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) получатель		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		19. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) получатель		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		

Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019. ACT. ADDITIONAL NR.1/28.11.2019

ACTI CLUIJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Telprod-Com S.R.L., c/f 1011600003819

LUCRARI EXECUTIE FIBRA OPTICA (MONOTUB)

Cantitate	SL1-15.06.2020		SL2-25.07.2020		Total Decontat		Rest	
	Valoare euro fara TVA	Canititate	Valoare euro fara TVA	Canititate	Valoare euro fara TVA	Canititate	Valoare euro fara TVA	Canititate
001	31 159,98	31 160,00	30 674,00	31 160,00	43 624,00	-0,02	-0,03	
002	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	
004	47,94	47,94	227,86	47,94	320,72	0,00	0,00	
009	161,95	120,00	70,00	155,00	310,00	6,95	13,90	
016	4,08	4,08	0,00	4,08	31,46	0,00	0,00	
018	0,67	0,67	938,00	0,67	938,00	0,00	5,88	
019	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	
020	1,72	1,72	299,68	0,67	1 069,00	-0,67	-299,68	
021	0,51	0,51	1 970,54	0,20	6 995,42	-0,20	-1 970,54	
022	0,51	0,51	181,66	0,20	644,91	-0,20	-181,66	
023	0,49	0,60	73,86	0,10	504,14	-0,21	-152,75	
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025	0,99	0,00	1 386,00	0,99	1 386,00	0,00	0,00	
026	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	
027	0,51	0,25	322,24	0,25	632,08	0,00	0,00	
028	14,79	7,6	51,19	7,19	105,30	0,00	0,00	
029	0,51	0,25	39,00	0,26	76,50	0,00	0,00	
030	9,92	4,3	20,40	5,62	36,01	0,00	0,00	
031	3,06	1	48,31	2,06	71,76	0,00	0,00	
032	9,92	4,3	13,15	5,62	23,21	0,00	0,00	
TOTAL General C+M	54 183,63	20 452,61	36 315,90	56 768,51	-2 584,88			

Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.

Administrator
 Mihail Lazarev



Antreprenor General
 ACTI CLUIJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
 Vasile Filip

(Handwritten signature)

FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ7525864
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 August 2020 / 06 August 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист						c.f./nr.TVA ф.к./код НДС					
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun Chisinau, str Alba Iulia 113 ap.181 с/д MD78MO2224ASV42810137100, с/б MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A		9. Transportator Перевозчик						c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442			
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MD1, с/б VICBMD2X416 B C 'VICTORIABANK'S.A. fil nr 3 Chisinau		4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL2-25.07.2020 Act additional nr. 3/10.02.2020				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		200513 / 0508448			
3. Delegatie Доверенность				5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun Chisinau, str Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun Chisinau, str Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.6895 MDL	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн			
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vomniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act additional nr.3/10.02.2020 nr. 2-25.07.2020 (23102.86 Euro)		serv	1	379 069.80	379 069.80	20	75 813.96	454 883.76							
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				379 069.80	x	75 813.96	454 883.76	x	x	x	-				
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				379 069.80	x	75 813.96	454 883.76	x	x	x	-				
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Direc(tor) M.Lazarev Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги):		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									
				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) получатель		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. cf 1011600003819
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019. ACT ADITIOINAL NR. 3/10.02.2020

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

		EURO		SL1-15.06.2020		SL2-25.07.2020		Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF.YC.F4+T831											
15	YC01RON	1	5 116,62			1	5 116,62	1	5 116,62	0	0,00
	buc										
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 53											
16	YC01RON	1	404,64			1	404,64	1	404,64	0	0,00
	+COLIERE STM 24"x32"-2 BUC										
17	GAL1A1	1	416,00			1	416	1	416	0	0,00
	Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri										
18	201934	1	35,20			1	35,20	1	35,20	0	0,00
	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS										
TOTAL			5 972,46		0,00		5 972,46		5 972,46		0,00
027-4.1.1/27 SUBTRAV.DIG.TA47											
13	YC01RON	1	1 061,94			1	1 061,94	1	1 061,94	0	0,00
	buc										
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON DISTANTIERE MA75 - 11 BUC											
14	YC01RON	1	440,64			1	440,64	1	440,64	0	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"- 2 BUC										
15	GAL1A1	1	416,00			1	416	1	416	0	0,00
	Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri										
16	201934	1	35,20			1	35,20	1	35,20	0	0,00
	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS										
TOTAL			1 953,78		0,00		1 953,78		1 953,78		0,00
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+T836+TD32+TA53											
16	YC01RON	1	2 703,12			1	2 703,12	1	2 703,12	0	0,00
	buc										
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON *DISTANTIER MA75** - 28 BUC											
17	YC01RON	1	440,64			1	440,64	1	440,64	0	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"- 2 BUC										
18	GAL1A1	1	416,00			0	0	1	416	0	0,00
	Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri										
19	201934	1	35,20			0	0	1	35,20	0	0,00
	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS										
TOTAL			3 594,96		3143,76		451,2		3 594,96		0,00
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33											
016	YC01RON	1,00	579,24			1	579,24	1	579,24	0,00	0,00
	buc										
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 6											
017	YC01RON	1,00	440,64			1	440,64	1	440,64	0,00	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC										
018	GAL1A1	1,00	416,00			1	416	1	416	0,00	0,00
	Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri										
019	201934	1,00	35,20			1	35,20	1	35,20	0,00	0,00
	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS										
TOTAL			1 471,08		0,00		1 471,08		1 471,08		0,00
9 SUBTRAV.DE TD34											
016	YC01RON	1,00	675,78			1	675,78	1	675,78	0	0,00
	buc										
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 7											
017	YC01RON	1,00	440,64			1	440,64	1	440,64	0,00	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC										
018	GAL1A1	1,00	416,00			1	416	1	416	0,00	0,00
	Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri										
019	201934	1,00	35,20			1	35,20	1	35,20	0,00	0,00
	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS										
TOTAL			1 567,62		0,00		1 567,62		1 567,62		0,00
050-4.1.1/50 SUBTR.TCG25+T841+TA66+TD35											
017	YC01RON	1,00	2 703,12			1	2 703,12	1	2 703,12	0,00	0,00
	buc										
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA75 28											
018	YC01RON	1,00	440,64			1	440,64	1	440,64	0,00	0,00
	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC										
019	GAL1A1	1,00	416,00			1	416	1	416	0,00	0,00
	Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri										
020	201934	1,00	35,20			1	35,20	1	35,20	0,00	0,00
	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS										
TOTAL			3 594,96		0,00		3 594,96		3 594,96		0,00
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TD36+TCG26											

017	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 16 buc	LEI	1,00	1.544,64				1	1544,64	1	1544,64	0,00	0,00
018	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	1	440,64	0,00	0,00
019	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				1	416	1	416	0,00	0,00
020	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				1	35,2	1	35,2	0,00	0,00
TOTAL					2.436,48			0,00		2.436,48				0,00
052-4.1.1/52 SUBTRAV. TD37+TTS42														
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28buc	LEI	1,00	2.703,12				1	2703,12	0	0	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	0	0	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				0	0	1	416	0	0,00
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				0	0	1	35,2	0	0,00
TOTAL					3.594,96			3143,76		451,2		3594,96		0,00
057-4.1.1/57 SUBTRAV. TD38+TTS44														
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 buc	LEI	1,00	2.703,12				1	2703,12	0	0	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	0	0	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00				0	0	1	416	0	0,00
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20				0	0	1	35,2	0	0,00
TOTAL					3.594,96			3143,76		451,2		3594,96		0
058-4.1.1/58 SUBTRAV. DE TD39														
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 6 buc	LEI	1,00	579,24				1	579,24	0	0	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	0	0	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416				0	0	1	416	0,00	0
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,2				0	0	1	35,2	0,00	0
TOTAL					1.471,08			1019,88		451,2		1471,08		0
059-4.1.1/59 SUBTRAV. TD40+TTS45														
015	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 6buc	LEI	1,00	579,24				1	579,24	0	0	0	0
016	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUJ ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64				1	440,64	0	0	0	0
017	GAI1AI	Instalatie de scurgere si aeris ptr traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416				0	0	1	416	0,00	0
018	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,2				0	0	1	35,2	0,00	0
TOTAL					1.471,08			1019,88		451,2		1471,08		0
										19.252,38		30.723,42		0,00



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail I. Lazarev

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525857
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		26 August 2020 / 26 August 2020		8. Foaie de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA Ф.к./№№ НДС				
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		c.f./nr. TVA Ф.к./№№ НДС		1011600003819 / 0506442						
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr. TVA Ф.к./№№ НДС		200513 / 0508448						
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		PV p-u executarea lucrari suplimentare Lot3						
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str. Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки:		Curs BNM 19.6567 MDL		
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar incuiri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr. I/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Cap. a. Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roseani, Siret", Lucrari suplimentare LOT III Montarea lestarilor tip SA pe conducta Dn600mm (7281.80 EURO)		serv	1	119280.13	119280.13	20	23856.03	143136.16				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					119 280.13	x	23 856.03	143 136.16	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					119 280.13	x	23 856.03	143 136.16	x	x	x	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M. Lazarev		15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
L.S. М.П.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принят материальные ценности (услуги) получатель				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				

Proces-Verbal pentru executarea lucrari suplimentare Lot 3,
Montarea lesturilor tip "Sa" pe conducta Dn 600mm.

nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (euro)fara TVA]	Pret total (euro) fara TVA
1	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcare-descarcare)	t	150,00	0,41	61,50
2	TsI50B10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 20 t	t	75,00	4,50	337,50
3	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100m3	0,60	46,66	28,00
4	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ora	17,00	7,71	131,07
5	Izi05D2	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din PVC plastifiata de 0,4 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm etansata cu adeband	m2	45,97	22,06	1 014,10
6	GA14D	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn peste 600 mm	buc	20,00	210,85	4 217,00
	mat.Antrep General	Lest tip SA DN 600	buc	20,00	0,00	0,00
7	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pna la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	90,00	1,00	90,00
8	TSI50H	Transpunerea incarcaturilor cu autovehicul (pamint, gunoi)	t	90,00	2,10	189,00
		TOTAL				6 068,16
		TVA (20 %)				1 213,63
		TOTAL inclusiv TVA				7 281,80



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarev

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525867
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		01 Octombrie 2020 / 01 Octombrie 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист						9. Transportator Перевозчик		c.f.nr.TVA ф.к/код НДС											
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.8 din 01.10.2020									
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.8807 MDL													
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуги		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III, SL 10.2020 (126858.61 EURO)		serv		1		2101698.31		2101698.31		20		420339.66		2522037.97									
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr 1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr 11 /03.07.2020 (19.289,28 EURO)		serv		1		319570.33		319570.33		20		63914.06		383484.39									
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)						2421268.64		x		484253.72		2905522.36		x		x		x		-			
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						2421268.64		x		484253.72		2905522.36		x		x		x		-			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешит:		Director M.Lazarev Functia, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)																			
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		L.S. M.P.		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)																			
				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель																			

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

Denumire	UM	Deviz (EURO) LUCRARI ACI			517-15.06.2020		518-01.10.2020 ✓		Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro) fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL			42.364,57		272,58	0,00	44.142,07	0,00	44.142,07			-1.777,50
OB 001			42.364,57				44.142,07		44.142,07			-1.777,50
001-1.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=321												
TOTAL			115.263,69			0,00	0,00		0,00			115.263,69
TOTAL			82.893,18		7.758,75	0,00	8.537,43		8.537,43			74.355,76
TOTAL OB 002			198.156,88				8.537,43		8.537,43			189.619,45
0003 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI												
001-Posibilitate drumuri de acces L=2500m			0,00				0,00		0,00			0,00
TOTAL			0,00				0,00		0,00			0,00
OB 003			0,00				0,00		0,00			0,00
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-1.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI												
Lemn brut foliose pt. constr. pt. confect: tarusi pari, butumaci, longline, moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10.914,43	0,00	0,00	10.914,43	54,40	10.914,43	0,00	0,00	0,00
Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. diel-8 cm	BUCATA	3.399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	917,01	3.399,96	917,01	0,00	0,00	0,00
Executarea gardieleror de coasta in cheie dubla.	METRU	3.399,96	5,02	17.076,04	0,00	0,00	17.076,04	3.399,96	17.076,04	0,00	0,00	0,00
INUIELE SALTIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9.667,58	0,00	0,00	9.667,58	200,35	9.667,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL			999.694,50		164.087,99	38.575,07	961.785,43		961.785,43			37.909,06
015-4.1.1/15 SUBTRAV-TCG18												
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,47	46,66	68,60			68,60	1,47	68,60			0,00
Sap.man.in spatiu limit.pest 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,t.mijlocu	METRU CUB	20,4	6,47	132,01			132,01	20,40	132,01			0,00
Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71			7,71	1,30	7,71			0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,077	46,66	3,59			3,59	0,08	3,59			0,00
Sprij.in.mal.cu dulapi fag.azez.oriz.,lat.intre mal>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	198	3,95	781,63			781,63	198,00	781,63			0,00
Imprast.pam.afinat cu bulo.pe semle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,76	21,36	37,59			37,59	1,76	37,59			0,00

Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura a pamint necozi in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,76	90,93	160,04				160,04	1,76	160,04	0,00	160,04	0,00	0,00
Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,5-12kw	ORA	1	7,71	7,71				7,71	1,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	5,76	23,36	134,58				134,58	5,76	134,58	0,00	134,58	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	3	0,46	1,39				1,39	3,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600	BUCATA	3	146,13	438,40				438,40	3,00	438,40	0,00	438,40	0,00	0,00
mm														
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	5,76	0,00	0,00				0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	5,76	15,65	90,13				90,13	5,76	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	5,76	2,25	12,96				12,96	5,76	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 3 BUC	LEI	1	236,19	236,19				236,19	1,00	236,19	0,00	236,19	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB DE PROTECTIE PEHD D.225 CONF. CALC. PRET NPA.1 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00				96,00	10,50	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.225x8,2mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	5,69	59,73				59,73	10,50	59,73	0,00	59,73	0,00	0,00
TOTAL				2 268,25				2 268,25		2 268,25		2 268,25		0,00
016-4.3.1/16 SUBTRAV CANAL TA45+TS29														
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	17,28	23,36	403,74		17,28		403,74	-1,93	-45,09	1,93	358,65	1,93	45,09
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	9	0,46	4,16		9,00		4,16	-1,00	-0,46	1,00	3,69	1,00	0,46
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600	BUCATA	9	146,13	1 315,19		9,00		1 315,19	-1,00	-146,13	1,00	1 169,05	1,00	146,13
mm														
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	34,67	15,65	542,51		34,67		542,51	-3,85	-60,31	3,85	482,20	3,85	60,31
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54		6,91		15,54	-0,76	-1,71	0,76	13,84	0,76	1,71
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 9 BUC	LEI	1	558,46	558,46		1,00		558,46	0,00	0,00	0,00	558,46	0,00	0,00
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45		27,76		62,45	-3,09	-6,94	3,09	55,51	3,09	6,94
TOTAL				9 994,99				7 292,71		-260,64		9 572,49		422,50
017-4.1.1/17 SUBTRAV DIG TA46+TS30														
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,08	46,66	50,40				50,40	1,08	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,038	46,66	1,77				1,77	0,038	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprzi.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,3	5,91	7,69				7,69	1,30	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00

Sap.man.in spatiu limit,peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,1.mijlociu	6,3	6,47	40,77	6,30	40,77	6,30	40,77	0,00	0,00	0,00
Sprjin.mai.cu dulapi.fag.asez.oriz.,lat.intr.mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	123,9	3,95	489,11	123,90	489,11	123,90	489,11	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,19	21,36	25,42	1,19	25,42	1,19	25,42	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,19	90,93	108,21	1,19	108,21	1,19	108,21	0,00	0,00
Cumbr.de sudare montate la tev.a vend.din=12.toil	BUCATA	4	63,46	253,85	-4,88	-253,85	0,00	4,00	253,85	
Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	19,83	23,36	463,32	5,95	139,02	5,95	139,02	13,88	324,30
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	10	0,46	4,62	2,00	0,92	2,00	0,92	8,00	3,69
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mmm	BUCATA	9	146,13	1 315,19	2,00	292,26	2,00	292,26	7,00	1 022,92
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilitatelor tehnologice	METRU	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	60	8,14	488,68	60,00	488,68	60,00	488,68	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2.straturi a conductelor d peste 4000mm	TONA	0,195	68,48	13,35	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafmetai cu nisip.de riu	METRU PATRAT	22,47	15,65	351,61	15,60	244,11	15,60	244,11	6,87	107,50
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54	2,30	5,17	2,30	5,17	4,61	10,37
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 9 BUC	LEI	1	558,46	558,46	1,00	558,46	1,00	558,46	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafmetai cu nisip.de riu	METRU PATRAT	1,53	15,65	23,94	1,53	23,94	1,53	23,94	0,00	0,00
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	1,02	2,25	2,29	1,02	2,29	1,02	2,29	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 1 BUC	LEI	1	62,05	62,05	1,00	62,05	1,00	62,05	0,00	0,00
ADEZIV+ FIBRA DE STICLA+RA7INA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50%-1,53 MP	ORA	0,42	19,50	8,19	0,42	8,19	0,42	8,19	0,00	0,00
Autolab.mobil.pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	0,42	3,58	1,51	0,42	1,51	0,42	1,51	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	0,42	3,58	1,51	0,42	1,51	0,42	1,51	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	0,42	3,58	1,51	0,42	1,51	0,42	1,51	0,00	0,00
Autolab.mobil.pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	8	19,50	156,04	8,00	156,04	8,00	156,04	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ORA	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MONTAI TUB	LEI	10,50	5,23	54,93	54,93	10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	0,00
PROTECTIE PEHD D.110 CONF. CALC. NR.1	METRU	10,50	0,86	9,07	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x4,0mm	METRU	10,50	0,86	9,07	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
PN6 SDR27,6	METRU	10,50	0,86	9,07	9,07	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL				6 128,75	6 128,75		2 628,04		2 628,04			3 246,87
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc. In pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,18	46,66	55,06	55,06	1,18	55,06	1,18	55,06	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-0,1,5m t.mijloc.	METRU CUB	4,56	5,91	26,97	26,97	4,56	26,97	4,56	26,97	0,00	0,00	0,00
Sprj.in.mal.cu dulapii fag asag.oriz.jnt.intr.e mal.>2,5m.la adinc.0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	1,20	3,95	473,72	473,72	1,20	473,72	1,20	473,72	0,00	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,23	21,36	26,27	26,27	1,23	26,27	1,23	26,27	0,00	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,23	90,93	111,85	111,85	1,23	111,85	1,23	111,85	0,00	0,00	0,00
Epuizarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	8	7,71	61,64	61,64	8	61,64	8	61,64	0,00	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand din=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85	253,85	4	253,85	4	253,85	2,00	2,00	126,92
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	43,44	23,36	1 014,97	1 014,97	43,44	1 014,97	43,44	1 014,97	23,89	19,55	456,78
Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	20	0,46	9,23	9,23	20	9,23	20	9,23	11,00	9,00	4,16
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	12	146,13	1 753,58	1 753,58	12	1 753,58	12	1 607,45	11,00	1,00	146,13
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00	0,00	23,04	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	250	8,14	2 036,17	2 036,17	250	2 036,17	250	2 036,17	0,00	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor.cu grund mihlu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,195	68,48	13,35	13,35	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive supraimetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	47,74	15,65	747,03	747,03	43,76	684,75	43,76	684,75	3,98	3,98	62,28
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	9,22	2,25	20,74	20,74	8,45	19,01	8,45	19,01	0,77	0,77	1,73
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 12 BUC	LEI	1	944,75	944,75	944,75	0,92	869,17	0,92	869,17	0,08	0,08	75,58
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	38,52	2,25	86,66	86,66	30,73	69,13	30,73	69,13	7,79	7,79	17,52
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 58 BUC	LEI	1	4 566,30	4 566,30	4 566,30	0,82	3 744,37	0,82	3 744,37	0,18	0,18	821,93
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive supraimetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	8,68	15,65	135,82	135,82	7,60	118,92	7,60	118,92	1,08	1,08	16,90
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	8,17	2,25	18,38	18,38	7,21	16,22	7,21	16,22	0,96	0,96	2,16

DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	1	629,83	629,83	629,83	0,88	554,25	0,88	554,25	0,12	75,58
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON GRUND - 1.953 KG	LEI	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON RASINA EPOXIDICA - 39,06 KG	LEI	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON FIBRA DE STICLA (BANDA ROWING) - 91,14 MP	LEI	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON APLICARE ADEZIV- FIBRA DE STICLA-RAZINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50%- 8,68 MP	LEI	1	13,40	13,40	13,40	1,00	13,40	1,00	13,40	0,00	0,00
Autolab. mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	3	19,50	58,51	58,51	3,00	58,51	3,00	58,51	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	3	3,58	10,75	10,75	3,00	10,75	3,00	10,75	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	3	3,58	10,75	10,75	3,00	10,75	3,00	10,75	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ORA	3	3,58	10,75	10,75	3,00	10,75	3,00	10,75	0,00	0,00
Autolab. mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	24	19,50	468,11	468,11	24,00	468,11	24,00	468,11	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	24	3,58	86,04	86,04	24,00	86,04	24,00	86,04	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	24	3,58	86,04	86,04	24,00	86,04	24,00	86,04	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ORA	24	3,58	86,04	86,04	24,00	86,04	24,00	86,04	0,00	0,00
Proba de rezist.si regim ptr. control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	1,08	189,67	204,85	204,85	1,15	218,13	1,15	218,13	-0,07	-13,28
CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	79,16	2,00	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00
Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	29,31	3,58	105,05	105,05	33,70	120,78	33,70	120,78	-4,39	-15,73
Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TONE	29,31	3,17	93,05	93,05	33,70	106,98	33,70	106,98	-4,39	-13,94
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 29,31 MC	LEI	1	0,56	0,56	0,56	1,15	0,64	1,15	0,64	-0,15	-0,08
TOTAL			14 306,36	12 541,70	12 541,70						1 764,65
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TCG19											
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,33	46,66	62,06	62,06	1,33	62,06	1,33	62,06	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit. peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0-0,2m t.mijlociu	METRU CUB	16,3	6,47	105,48	105,48	16,30	105,48	16,30	105,48	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	7,71	1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,077	46,66	3,59	3,59	0,078	3,63	0,08	3,63	0,00	-0,03
Sprji.in.mai.cu dulapi.fag.asez.oriz./lat.intre mai.>2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	143	3,95	564,51	564,51	143,00	564,51	143,00	564,51	0,00	0,00
Impriast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,58	21,36	33,74	33,74	1,58	33,74	1,58	33,74	0,00	0,00

Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,58	90,93	143,67				143,67	1,58	143,67	0,00	0,00	0,00
Epuiizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1	7,71	7,71				7,71	1,00	7,71	0,00	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	1	63,46	63,46				63,46	0,00	0,00	1,00	63,46	0,00
Poizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	5,76	23,36	134,58				134,58	5,76	134,58	0,00	0,00	0,00
Marcarca prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	3	0,46	1,39				1,39	3,00	1,39	0,00	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de oteii cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	3	146,13	438,40				438,40	3,00	438,40	0,00	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	5,76	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	5,76	15,65	90,13				90,13	5,76	90,13	0,00	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	5,76	2,25	12,96				12,96	5,76	12,96	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 3 BUC	LEI	1	236,19	236,19				236,19	1,00	236,19	0,00	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	2,59	2,25	5,83				5,83	0,00	0,00	2,59	5,83	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 4 BUC	LEI	1	314,92	314,92				314,92	0,00	0,00	1,00	314,92	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE- RON TUB DE PROTECTIE PEHD 250 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00				96,00	10,50	96,00	0,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9,1mm	METRU	10,5	5,69	59,73				59,73	10,50	59,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2 382,06				1 997,89		1 997,89			384,17
023-4.1.123 SUBTR.CABLU TELECOM TTSS2													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,31	46,66	107,80				107,80	2,31	107,80	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu spriz.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71				7,71	1,30	7,71	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.pestre 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m t.mijlociu	METRU CUB	7,05	6,47	45,62				45,62	7,05	45,62	0,00	0,00	0,00
Spriz.in.mai.cu dulapi fag asez.oriz./lat.intrre mai.>2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	144	3,95	568,46				568,46	144,00	568,46	0,00	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buid.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm.ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,39	21,36	51,04				51,04	2,39	51,04	0,00	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,39	90,93	217,33				217,33	2,39	217,33	0,00	0,00	0,00
Epuiizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1	7,71	7,71				7,71	1,00	7,71	0,00	0,00	0,00

Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	7,68			7,68				179,44	7,68	179,44	0,00	0,00	0,00
Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	4	0,46		4,00				1,85	4,00	1,85	0,00	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.comd.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4	146,13		4,00				584,53	4,00	584,53	0,00	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7,68	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65		3,07				48,04	3,07	48,04	0,00	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25		3,07				6,91	3,07	6,91	0,00	0,00	0,00
DIFERENTIA PRET MATERIALE-ROUN MANSOANE TERMOCOONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1	248,20		1,00				248,20	1,00	248,20	0,00	0,00	0,00
DIFERENTIA PRET MATERIALE-ROUN *TUB PROTECTIE DIN PEHD 110 CONF. CALC. PRET NR.1* - 1 BUC	LEI	10,5	5,23		10,50				54,93	10,50	54,93	0,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86		10,50				9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL									2.138,63		2.138,63			0,00
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIGITAM7														
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cant.2	100 METRI CUBI	1,2	46,66		1,20				56,00	1,20	56,00	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,3	5,91		1,30				7,69	1,30	7,69	0,00	0,00	0,00
Spr.jin.mai.cu dulapi.fag.asez.oriz..lat.intrre mai.>2,5m,la adinc.0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	113,4	3,95		113,40				447,66	113,40	447,66	0,00	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in stratu.gros.de 21-30 cm ter.cant.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,21	21,36		1,21				25,84	1,21	25,84	0,00	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,21	90,93		1,21				110,03	1,21	110,03	0,00	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	7,68	23,36		7,68				179,44	7,68	179,44	0,00	0,00	0,00
Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	4	0,46		4,00				1,85	4,00	1,85	0,00	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.comd.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4	146,13		4,00				584,53	4,00	584,53	0,00	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7,68	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00
Montarea confectilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	56	8,14		56,00				456,10	56,00	456,10	0,00	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund minlu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26		3,15				7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.uiei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONNE	0,195	68,48		0,195				13,35	0,195	13,35	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65		3,07				48,04	3,07	48,04	0,00	0,00	0,00

Isolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termcontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91							3,07	6,91	3,07	6,91	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 1 BUC	LEI	1	62,05	62,05							1,00	62,05	1,00	62,05	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1,53	15,65	23,94							1,53	23,94	1,53	23,94	0,00	0,00	0,00
Isolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termcontractile	METRU PATRAT	1,02	2,25	2,29							1,02	2,29	1,02	2,29	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 1 BUC	LEI	1	62,05	62,05							1,00	62,05	1,00	62,05	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON GRUND - 0,344 KG	LEI	-1	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON RASINA EPOXIDICA - 6,66 KG	LEI	-1	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON FIBRA DE STICLA (BANDA ROWING) - 16,06 MP	LEI	-1	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON APLICARE ADEZIV+ FIBRA DE STICLA+RASINA EPOXIDICA ÎN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 1,53 MP	LEI	1	2,36	2,36							1,00	2,36	1,00	2,36	0,00	0,00	0,00
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	0,48	19,50	9,36							0,48	9,36	0,48	9,36	0,00	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-Ia	ORA	0,48	3,58	1,72							0,48	1,72	0,48	1,72	0,00	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	0,48	3,58	1,72							0,48	1,72	0,48	1,72	0,00	0,00	0,00
Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	0,48	3,58	1,72							0,48	1,72	0,48	1,72	0,00	0,00	0,00
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	8	19,50	156,04							8,00	156,04	8,00	156,04	0,00	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-Ia	ORA	8	3,58	28,68							8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	8	3,58	28,68							8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00
Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	8	3,58	28,68							8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2 353,84							2 353,84	2 353,84		2 353,84	0,00	0,00	0,00
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TCG20+TT53																	
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	6,00	380,77					-2,00	-126,92	4,00	253,85	2,00	126,92	
TOTAL				10 796,36		8 821,27					-126,92	10 290,18		506,18			
029-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49																	
TOTAL				7 701,64		5 944,01					0,00	7 539,84		161,79			
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA30																	
TOTAL				13 743,22		8 440,90					0,00	13 521,75		221,47			
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51																	
Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	19,2	23,36	448,60	19,20	448,60					-3,84	-89,72	15,36	358,88	3,84	89,72	
Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	10	0,46	4,62	10,00	4,62					-2,00	-0,92	8,00	3,69	2,00	0,92	
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mmm	BUCATA	10	146,13	1 461,32	10,00	1 461,32					-2,00	-292,26	8,00	1 169,05	2,00	292,26	
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19,2	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	26,84	15,65	419,99	26,84	419,99					-1,92	-30,04	24,92	389,94	1,92	30,04	
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termcontractile	METRU PATRAT	7,68	2,25	17,28	7,68	17,28					-1,92	-4,32	5,76	12,96	1,92	4,32	
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 10 BUC	LEI	1	787,29	787,29	1,00	787,29					-0,20	-157,46	0,80	629,83	0,20	157,46	

TOTAL	9 613,84	6 937,69	-574,73	0,00	8 903,58	740,25
092-4.1.1/32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TG621+TTDS34						
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,05	46,66	95,66	2,05	95,66
Sap.man.in spati limit.pesti 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,1.mijlociu	METRU CUB	22,47	6,47	145,40	22,47	145,40
Sap.man.in spati limit.sub 1m cu sprij.sil evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,30	7,71
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,11	46,66	5,13	0,11	5,13
Sprij.in.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.lat.intre mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	2,4	3,95	9,47	2,40	9,47
Imprast.pam.afinat cu buid.pe semile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,43	21,36	51,90	2,43	51,90
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura parmint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,43	90,93	220,97	2,43	220,97
Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82	4,00	30,82
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	0,00	0,00	0,00
Poliizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	19,2	23,36	89,72	3,84	89,72
Marcaraa prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	10	0,46	0,92	2,00	0,92
Analiza defectoscopica prin gamaografie a sudur.comd.de oțel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	10	146,13	292,26	2,00	292,26
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19,2	0,00	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,54	15,65	24,04	1,54	24,04
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	7,68	2,25	3,46	1,54	3,46
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 10 BUC	LEI	1	787,29	157,46	0,20	157,46
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	22,86	2,25	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 34 BUC	LEI	1	2 676,80	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE TUB PROTECTIE PEHD D.250 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00	10,50	96,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9,1mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	5,69	59,73	10,50	59,73
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB PROTECTIE PEHD D.110 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,93	10,50	54,93
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07	10,50	9,07
TOTAL		6 965,88	1 354,66	1 354,66	1 354,66	5 611,21

033-4.1.1/33 SUBTR. CD. DISTR. G.N. TCG22+TT55												
Sep. mec. cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate natural desc. dep. ter. cat. 2	100 METRI CUBI	2,13	46,66	99,40			2,13	99,40	2,13	99,40	0,00	0,00
Sap. man. in spatiu limit. peste 1m cu taluz incl. in pam. cu umid. nat. adinc. 0,0-2m t. mijlociu	METRU CUB	10,3	6,47	66,65			10,30	66,65	10,30	66,65	0,00	0,00
Sap. man. in spatiu limit. sub 1m cu sprji. si evac. man. in pam. cu umid. nat. la adinc. 0,0-1,5m t. mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71			1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sap. mec. cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate natural desc. dep. ter. cat. 2	100 METRI CUBI	0,11	46,66	5,13			0,11	5,13	0,11	5,13	0,00	0,00
Sprji. in mal. cu diuapi fag. asez. oriz. lat. intre mal. >2,5m, la adinc. 0,0-4m, 0,21-0,6m intre diuapi	METRU PATRAT	288	3,95	1 136,92			288,00	1 136,92	288,00	1 136,92	0,00	0,00
Imprast. pam. afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat. cu gros. de 21-30 cm. ter. cat. 1 sau 2	100 METRI CUBI	2,36	21,36	50,40			2,36	50,40	2,36	50,40	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,36	90,93	214,60			2,36	214,60	2,36	214,60	0,00	0,00
Epulzarea mec. a ap. din sep. in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,82			4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	253,85
Polizarea corbanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	21,12	23,36	493,47			5,76	134,56	5,76	134,56	15,36	358,88
Marcarile prin pansonare a liliilor tehnologice	BUCATA	11	0,46	5,08			3,00	1,39	3,00	1,39	8,00	3,69
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	11	146,13	1 607,45			3,00	438,40	3,00	438,40	8,00	1 169,05
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la lutiilor tehnologice	METRU	21,12	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	0,00
Curatirea prin sablare pt prot. anticorozive suprafetelor cu nisip de riu	METRU PATRAT	30,97	15,65	484,61			2,30	36,05	2,30	36,05	28,67	448,56
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	8,45	2,25	19,01			2,30	5,18	2,30	5,18	6,15	13,83
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 11 BUC	LEI	1	866,02	866,02			0,27	235,56	0,27	235,56	0,73	630,46
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	22,52	2,25	50,66			0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	50,66
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 34 BUC	LEI	1	2 676,80	2 676,80			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 676,80
DIFERENTA PRET MATERIALE TUB PROTECTIE PEHD D.250 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00			10,50	96,00	10,50	96,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x9.1mm PN6 SDR27.6	METRU	10,5	5,69	59,73			10,50	59,73	10,50	59,73	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB PROTECTIE PEHD D.110 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,93			10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x4.0mm PN6 SDR27.6	METRU	10,5	0,86	9,07			10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00
TOTAL			8 288,32	2 682,53			2 682,53	2 682,53	2 682,53	2 682,53	5 605,79	5 605,79

Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,05					7,00	1 022,92	8,00	1 169,05	0,00	0,00
TOTAL				8 241,13						1 022,92		8 083,05		158,07
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56				7 704,37						0,00		7 508,04		196,34
TOTAL														
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57														
Curba de sudare montata la tevi avand dins=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,85					-4,00	-253,85	4,00	253,85	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe sent.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88					-15,36	-358,88	15,36	358,88	0,00	0,00
TOTAL				8 322,25						-612,73		8 156,73		165,52
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58				8 213,97						0,00		7 999,94		214,03
TOTAL														
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59														
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi,pe sent.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88					14,36	335,52	15,36	358,88	0,00	0,00
(Marcarer prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69					7,00	3,23	8,00	3,69	0,00	0,00
TOTAL				8 268,92						338,75		8 110,65		158,07
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60				9 240,68						0,00		9 067,58		173,10
TOTAL														
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+T537														
Manipuliat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3.001-4.000t	TONA	8,754	2,17	19,03					8,75	19,02	8,75	19,02	0,00	0,01
TOTAL				10 290,74						19,02		10 113,98		176,76
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+63+T538														
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	5,43	46,66	253,39					5,43	253,39	5,43	253,39	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00					0,07	3,27	0,15	6,93	0,00	0,07
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu spriz.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71					1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.pest 1m cu taluz Incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0-2m.t.mijlociu	METRU CUB	8,4	6,47	54,36					8,40	54,36	8,40	54,36	0,00	0,00
Spriz.in mal.cu dulapi fag asez.oriz./lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	383	3,95	1 511,95					383,00	1 511,95	383,00	1 511,95	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe sentile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	5,68	21,36	121,31					5,68	121,31	5,68	121,31	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	5,68	90,93	516,50					5,68	516,50	5,68	516,50	0,00	0,00
Equizarea meca.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6.6-12kw	ORA	4	7,71	30,82					4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	11,52	2,25	25,92					9,21	20,72	9,21	20,72	2,31	5,20
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 15 BUC	LEI	1	1 180,94	1 180,94					0,80	944,75	0,80	944,75	0,20	236,19

izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	34,66	2,25	78,82	0,00	0,00	23,34	52,51	23,34	52,51	11,34	25,51
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 52 BUC	LEI	1	4 093,93	4 093,93	0,10	409,39	0,57	2 333,54	0,67	2 742,93	0,33	1 351,00
Cofraje metalice pentru beton simplu si arnat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	83,1	60,44	5 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	5 022,21	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04BUC	LEI	1										
Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanieri din mase plastice	KILOGRA M	384,78	0,27	103,39		0,00	0,00	0,00	384,78	103,39	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL TUB PEHD 110-18BUC	LEI	10,50	5,23	54,93	0,00	0,00	10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,50	0,86	9,07	0,00	0,00	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00
TOTAL				19 954,15		221,11		5 914,82		17 004,62		2 949,52
044-1.1.1/44 SUBTRAV.TCG24												
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,12	46,66	52,26			1,12	52,26	1,12	52,26	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit. peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0-2m.t.mijlociu	METRU CUB	30,40	6,47	196,72			30,40	196,72	30,40	196,72	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	2,61	5,91	15,43			2,61	15,44	2,61	15,44	0,00	-0,01
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,59			0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00
Spr.ijn.mai.cu dulapi fag ascz.ortiz.,lat.intr.e mal.>2,5m.la adinc.0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	100,00	3,95	394,76			100,00	394,76	100,00	394,76	0,00	0,00
Imprest.pam.affinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,53	21,36	32,68			1,53	32,68	1,53	32,68	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,53	90,93	139,13			1,53	139,13	1,53	139,13	0,00	0,00
Epulizarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1,00	7,71	7,71			1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevl avand dna=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92			2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00
Poizizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	9,60	23,36	224,30			9,60	224,30	9,60	224,30	0,00	0,00
Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	5,00	0,46	2,31			5,00	2,31	5,00	2,31	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	5,00	146,13	730,66			5,00	730,66	5,00	730,66	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9,60	0,00	0,00			9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafetel cu nisip de riu	METRU PATRAT	12,50	15,65	195,60			12,50	195,60	12,50	195,60	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	3,84	2,25	8,64			3,84	8,64	3,84	8,64	0,00	0,00

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,40	46,66	65,33	0,00	0,00	0,00	0,41	19,32	0,41	19,32	0,99	46,01
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,00	0,00	0,08	0,08	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	0,00	0,00	1,30	1,30	7,69	0,00	7,69	0,00	0,02
Sprji.in.mai.cu dulapi.fag.asez.oriz..lat.intr.mai.>2,5m.la adinc.0-4m/0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	180,00	3,95	710,58	0,00	0,00	180,00	180,00	710,58	0,00	710,58	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,49	21,36	31,82	0,00	0,00	1,49	1,49	31,82	0,00	31,82	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,49	90,93	135,49	0,00	0,00	1,49	1,49	135,49	0,00	135,49	0,00	0,00
Epuizarea meca.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	0,00	0,00	4,00	4,00	30,82	0,00	30,82	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	3,00	63,46	190,39	0,00	0,00	3,00	3,00	190,39	0,00	190,39	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	0,00	13,40	13,40	313,09	0,00	313,09	1,96	45,80
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	0,00	0,00	7,00	7,00	3,23	0,00	3,23	1,00	0,46
Analiza defectoscopica prin gimagrafie a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	0,00	0,00	7,00	7,00	1 022,92	0,00	1 022,92	1,00	146,13
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilitatilor tehnologice	METRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	42,00	8,14	342,08	0,00	0,00	42,00	42,00	342,08	0,00	342,08	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat peste 400mm	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	0,00	0,00	3,15	3,15	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35	0,00	0,00	0,20	0,20	13,35	0,00	13,35	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive supra metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	21,74	15,65	340,18	0,00	0,00	20,97	20,97	328,14	0,00	328,14	0,77	12,05
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	0,00	0,00	5,37	5,37	12,08	0,00	12,08	0,77	1,73
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	0,00	0,00	0,88	0,88	554,25	0,00	554,25	0,12	75,58
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	15,60	2,25	35,09	0,00	0,00	15,60	15,60	35,09	0,00	35,09	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 24 BUC	LEI	1,00	1 889,50	1 889,50	0,00	0,00	1,00	1,00	1 889,50	0,00	1 889,50	0,00	0,00
TOTAL				6 127,86		0,00		5 650,69		5 650,69			477,18
050-1-1-150 SUBTR.06025-11541-1A66-1D35													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	5,80	46,66	270,66			5,80	5,80	270,66		270,66	0,00	0,00

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00	0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adnc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	3,26	5,91	19,28	3,26	19,28	3,26	19,28	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.pest.1m cu taluz Incl.in pam.cu umid.nat.adnc.0,0-2m.t.mijlociu	METRU CUB	14,70	6,47	95,12	14,70	95,12	14,70	95,12	0,00	0,00	0,00
Spril.in.mal.cu dulapi fag.azec.oriz.,lat.intr. mal.>2,5m.la adnc.0,0-4m;0,21-0,6m intr. dulapi	METRU PATRAT	281,00	3,95	1 109,29	281,00	1 109,29	281,00	1 109,29	0,00	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe semle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	7,44	21,36	158,90	7,44	158,90	7,44	158,90	0,00	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoet.in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	7,44	90,93	676,54	7,44	676,54	7,44	676,54	0,00	0,00	0,00
Equilizarea meca apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	5,00	63,46	317,31	2,00	126,92	4,00	253,85	1,00	63,46	63,46
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	36,48	23,36	852,35	21,12	493,47	28,80	672,91	7,68	179,44	179,44
Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	19,00	0,46	8,77	11,00	5,08	15,00	6,93	4,00	1,85	1,85
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	19,00	146,13	2 776,51	11,00	1 607,45	15,00	2 191,98	4,00	584,53	584,53
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti ,balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	137,00	8,14	1 115,82	137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 buc	LEI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Grundirea conductelor si aparatelor,cu grund mirilu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONA	0,20	68,48	13,95	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	36,55	15,65	571,93	29,80	466,31	29,80	466,31	6,75	105,62	105,62
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	14,59	2,25	32,82	11,52	25,92	11,52	25,92	3,07	6,91	6,91
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 19 BUC	LEI	1,00	1 495,86	1 495,86	0,79	1 181,73	0,79	1 181,73	0,21	314,13	314,13
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	21,96	2,25	49,40	16,70	37,57	16,70	37,57	5,26	11,83	11,83
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 33BUC	LEI	1,00	2 598,07	2 598,07	0,85	2 208,36	0,85	2 208,36	0,15	389,71	389,71
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	-125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,09	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 28-14 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	7,18	46,66	335,05					335,05	7,18	335,05	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,15	46,66	7,00					7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijsi evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71					7,69	1,30	7,69	0,00	0,02
Sap.man.in spatii limit.pest.1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.mijlociu	METRU CUB	9,08	6,47	58,76					58,76	9,08	58,76	0,00	0,00
Spriljin.mal.cu dulapi fag asez.oriz..lat.intre mal.>2,5m.la adinc.0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	431,80	3,95	1 704,59					1 704,59	431,80	1 704,59	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	7,44	21,36	158,90					158,90	7,44	158,90	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	7,44	90,93	676,54					676,54	7,44	676,54	0,00	0,00
Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6.6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82					30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6,00	63,46	380,77					380,77	6,00	380,77	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prof.anticorozive	METRU	39,66	23,36	926,65					205,84	35,25	823,61	4,41	103,04
Marcarea prin paansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	18,00	0,46	8,31					3,69	16,00	7,39	2,00	0,92
Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14.mn. 600 mm	BUCATA	18,00	146,13	2 630,37					1 169,05	16,00	2 338,11	2,00	292,26
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	34,56	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	34,56	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	82,48	8,14	671,77					671,77	82,48	671,77	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor.cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10					7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35					13,35	0,20	13,35	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	58,90	15,65	921,66					0,00	0,00	0,00	58,90	921,66
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	13,82	2,25	31,09					31,09	13,82	31,09	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 18 BUC	LEI	1,00	1 417,13	1 417,13					1 275,42	0,90	1 275,42	0,10	141,71
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	45,08	2,25	101,41					101,41	45,08	101,41	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 678UC	LEI	1,00	5 274,87	5 274,87					5 274,87	1,00	5 274,87	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	-64,84	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	-64,84	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 14,59 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00

	0,20	13,35	68,48	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	-0,20	13,35	0,00	0,00	0,00
Vopsirea cu vops ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm.	0,20	13,35	68,48	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	-0,20	13,35	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	19,05	10,57	201,34	19,05	201,34	-16,17	-170,90	2,88	30,44	16,17	170,90	170,90
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,19	2,25	13,93	6,19	13,93	-4,13	-9,29	2,06	4,63	4,13	9,29	9,29
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 9 BUC	LEI	1,00	708,56	708,56	1,00	708,56	-0,66	-467,65	0,34	240,91	0,66	467,65	467,65
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	12,14	2,25	27,31	12,14	27,31	-12,14	-27,31	0,00	0,00	12,14	27,31	27,31
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 18BUC	LEI	1,00	1 417,13	1 417,13	1,00	1 417,13	-1,00	-1 417,13	0,00	0,00	1,00	1 417,13	1 417,13
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	-1,02	-15,96	3,58	56,02	1,02	15,96	15,96
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	-1,02	-2,29	3,06	6,88	1,02	2,29	2,29
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	-0,25	-78,73	0,75	236,19	0,25	78,73	78,73
TOTAL				7 648,49		7 648,47		-2 504,94		5 143,53		2 504,96	2 504,96
053-4.1.1.53 SUBTRAV.TG27/11543													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,94	46,66	43,86			0,94	43,86	0,94	43,86	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.pest.1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.a.dinc.0,0-2m.t.millociu	METRU CUB	35,15	6,47	227,46			35,15	227,46	35,15	227,46	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijsti evac.man.in pam.cu umid.nat.la adnc.0,0-1,5m t.milloc.	METRU CUB	3,91	5,91	23,14			3,91	23,14	3,91	23,14	0,00	0,01	0,01
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,59			0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00	0,00
Sprjini.mal.cu duplei fag aser.oriz.,lat.intr. mai.>2,5m.la adnc.0-4m;0,21-0,6m intr.oulapii	METRU PATRAT	73,20	3,95	288,97			73,20	288,97	73,20	288,97	0,00	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu bulci.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,41	21,36	30,11			1,41	30,11	1,41	30,11	0,00	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoziin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,41	90,93	128,22			1,41	128,22	1,41	128,22	0,00	0,00	0,00
Epuitzarea meca.a.apei din sep.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1,00	7,71	7,71			1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92			2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot-anticorozive	METRU	9,60	23,36	224,30			9,60	224,30	9,60	224,30	0,00	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	5,00	0,46	2,31			5,00	2,31	5,00	2,31	0,00	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	5,00	146,13	730,66			5,00	730,66	5,00	730,66	0,00	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9,60	0,00	0,00			9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	14,24	15,65	222,83			14,24	222,83	14,24	222,83	0,00	0,00	0,00

Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafata metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	-0,77	-12,05	3,83	59,93	0,77	12,05
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	-0,77	-1,73	3,31	7,45	0,77	1,73
DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	-0,25	-78,73	0,75	236,19	0,25	78,73
TOTAL				9 186,14		9 185,78		-3 084,63		6 101,16		3 084,98
TOTAL Obiect 001				1 285 009,80		1 208 734,33						76 275,47
Obiect 002-PROBE DE PRESIUNE												
001-4.1.2/1 PROBE PRESIUNE RAIOW STRASENI												
TOTAL				82 183,30		82 183,30		0,00		0,00		82 183,30
TOTAL Obiect 002				82 183,30		82 183,30		0,00		0,00		82 183,30
004-TRANSPORT MAT TUBULARI UTILIAJE												
001-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANHTIER												
TOTAL				23 298,09		23 298,09		0,00		23 298,09		0,00
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULARI DEPOZIT-AMPIASAME												
TOTAL				9 467,25		9 479,89		0,00		9 479,89		-12,64
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORI												
TOTAL				2 954,06		2 954,06		0,00		2 954,06		0,00
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILIAJE PE TRASEU												
TOTAL				250,08		250,08		0,00		250,08		0,00
004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETI												
TOTAL				155,60		155,60		0,00		0,00		155,60
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE				36 125,08		36 125,08		0,00		35 982,12		142,96
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONCON PR												
TOTAL												
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUPURI												
TOTAL												
TOTAL General C+M				1 643 839,83		245 279,93		105 715,51		1 287 395,96		346 443,88



Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Protect
Vasile Filip

[Handwritten signature]

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentantia Permanenta
 Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019. ACT ADITIONAL NR. 11/03.07.2020

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

058-4.1.1/58 SUBTRAV DE TD39								
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,59	46,66	74,19		
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,04	46,66	1,87		
003	TSF03B1	Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	18,00	0	0,00		
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,63	21,36	34,82		
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,63	90,93	148,22		
006	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84		
007	GA08J1	Tub de protectie din teava otel mont.in sant.la travers.drumuri si cf ptr prot conductei 820x8mm	METRU	6,00	51	306,00		
008	3314426	TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 2 S 6898/1	METRU	6,00	0,00	0,00		
009	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot anticorozive	METRU	3,84	23,36	89,70		
010	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	2,00	0,46	0,92		
011	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	2,00	146,13	292,26		
013	CL20C1	Montarea confectionilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	37,00	8,14	301,18		
018	IZJ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12		

019	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	STONE	0,20	68,48	13,35
020	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1,54	15,65	24,10
021	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	1,54	2,25	3,47
022	YC01IRON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 2 BUC	BUCATA	2,00	78,73	157,46
026	TSD07D1	Compactarea umplut.cu rulou compresor 10-12t.excl.udarea pam.necoez.grad.comact. 100 %	100 METRI CUBI	0,08	246,51	18,49
027	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	STONE	15,00	7,6	114,00
TOTAL1						1617,98
059-4.1.1/59.SUBTRAV.TD40+ITS45						
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,28	46,66	59,72
002	TSA04B1	Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	46,66	60,84
003	TSA05B1	Sap.man.in spatiu limit.peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.mijlocu	METRU CUB	6,00	6,47	38,82
004	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,0770	46,66	3,59
005	TSF03B1	Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	78,00	3,95	308,10
006	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe semile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,43	21,36	30,54
007	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,43	90,93	130,03
008	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84
009	GA08J1	Tab de protectie din teava otel mont.in sant.la travers.drumuri si cf ptr prot.conductei 820x8mm	METRU	6,00	51	306,00
010	3314426	TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 S 6898/1	METRU	6,00	0,00	0,00
011	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92

012	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	7,67	23,36	179,17
013	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	4,00	0,46	1,84
014	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4,00	146,13	584,52
016	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	37,00	8,14	301,18
021	IZJ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor, cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12
022	IZK08E1	Vopsirea cu vops. ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	STONE	0,20	68,48	13,35
023	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	9,46	15,65	148,05
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 6BUC	LEI	4,00	78,73	314,92
026	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,39	2,25	14,38
027	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE10 BUC	LEI	10,00	78,73	787,30
031	TSD07D1	Compactarea umplut. cu rului compresor 10-12t. excl. udarea pam. necoez. grad. comact. 100 %	100 METRI CUBI	0,06	246,51	15,78
032	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	STONE	12,80	7,6	97,28
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALEMONTAJ TUB PROTECTIE PEHD D110 IBUC	LEI	1,00	0,86	0,86
034	2904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D. 110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,50	5,26	55,23
TOTAL2						3 623,30
059-4.1.1/59 SUBTRAV.M14-TD41+TTS46						
001	TSC04B1	Sap.mec. cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate natural desc. dep. ter. cat. 2	100 METRI CUBI	1,51	46,66	70,46
002	TSA04B1	Sap.man. in spatii limit. sub 1m cu sprij. si evac.man. in pam. cu umid.nat. la adinc. 0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	0,65	5,91	3,86

003	TSF03B1	Sprjin. mal. cu dulapi fag asez. oriz., lat. intre mal. >2,5m, la adinc. 0,0-4m, 0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	128,80	3,95	508,46
004	TSD03C1	Imprast. pam. afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat. cu gros. de 21-30 cm ter. cat. 1 sau 2	100 METRI CUBI	1,52	21,36	32,46
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,52	90,93	138,22
006	TSA24A1	Epuizarea mec. a apei din sap. in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1,00	7,71	7,71
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92
010	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	13,43	23,36	313,79
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	7,00	0,46	3,23
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	7,00	146,13	1 022,92
014	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1 115,82
019	IZJ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor, cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12
020	IZK08E1	Vopsirea cu vops. ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35
021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	22,56	15,65	353,02
022	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,71	2,25	15,10
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE10 BUC	LEI	7,00	78,73	551,11
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	15,85	2,25	35,66
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 31BUC	LEI	21,00	78,73	1 653,33
026	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 buc	LEI	1,00	2 703,12	2 703,12
027	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64	440,64
028	GA11A1	Instalatie de scurgere si acris. ptr. traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00	416,00
029	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20	35,20

031	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98
032	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92
037	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RA?INA EPOXIDICA ÎN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	1,00	32,66	32,66
038	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,50	19,50	29,26
039	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,50	3,58	5,38
040	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,50	3,58	5,38
041	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,50	3,58	5,38
042	AUT4803	Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16,00	19,50	312,07
043	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16,00	3,58	57,36
044	NMB020151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	16,00	3,58	57,36
045	NMB020221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	16,00	3,58	57,36
046	GC05M1	Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOMETRU	0,61	189,67	115,70
047	X000023590280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2,00	39,58	79,16
048	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	STONE	16,56	3,58	59,35
049	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	STONE	16,56	3,17	52,57
050	YB0101	Diferenta pret pentru manopera tratare apa 14.16mc	LEI	1	0,56	0,56
TOTAL3						10 833,12
TOTAL						16 074,40

Antreprenor General
 ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
 Vasile Filip



Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.
 Administrator
 Mihail Lazarev



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. **AAJ7525856**
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		01 Octombrie 2020 / 01 Octombrie 2020		8. Foaia de parcurs: Путевой лист				9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС													
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22		BC'MOBIASBANCA - OTP Group' S.A.		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		101160003819 /		0506442													
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		200513 /		0508448													
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.4 din 01.10.2020																	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7. Redirjari Переадресовки		Curs BNM 19.8807 MDL													
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capâna, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.4 /13.02.2020, SL 4-01.10.2020 (87 412.84 EURO)		serv		1		1448190.38		1448190.38		20		289638.07		1737828.45									
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)								1448190.38		x		289638.07		1737828.45		x		x		x			
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)								1448190.38		x		289638.07		1737828.45		x		x		x			
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Director M.Lazarev		Functia, numele, prenumele si semnatura S.R.L. Должность, фамилия, имя и подпись																			
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		L.S. M.P.		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																			

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului
Straseni, unitatile administrative Vormiceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent	307 142,88	euro
Valoarea lucrarilor executate	72 844,03	euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SL4-01.10.2020		Total Decontat		Rest	
			Prot unitar [EURO fara TVA]	Prot total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL										
OB 001				13 155,13		0,00		6 738,61		6 416,52
fenerari pentru prote-tia mediului si aducerea terenului la stara										
001-1.3.1/1 REPARARE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M										
TOTAL								6 738,61		6 416,52
002-lucrari necesare pentru protectia mediului										
TOTAL				31 364,20		0,00		0,00		31 364,20
OB 002				23 987,09		0,00		0,00		23 387,09
001-RAION STRASENI L=32180 M										
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI										
TOTAL										
002-4.1.2/2 SUBTRAV PARAU TA33										
TOTAL				308 490,42		0,00		239 260,59		69 229,83
TOTAL				9 614,32		0,00		0		9 614,32
003-4.1.3 SUBTRAV PARAU TA34										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural	100 METRI CUBI	1,25	46,66	58,33	1,25	58,325	1,25	58,325	0,00	0
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,7328	0,08	3,7328	0,00	0
Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	78,00	3,95	308,10	78	308,1	78	308,1	0,00	0
Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,33	21,36	28,41	1,33	28,4088	1,33	28,4088	0,00	0
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,33	90,93	120,94	1,33	120,9369	1,33	120,9369	0,00	0
Epuitzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84	0	0	4	30,84	0,00	0
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	4,00	63,46	253,84	0,00	0	4	253,84	0,00	0
Poltzarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	0,00	0	15,36	358,8096	0,00	0
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,68	8,00	3,68	8	3,68	0,00	0
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,04	8,00	1169,04	8	1169,04	0,00	0
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
Curatrea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,149	23,46	367,149	0,00	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,815	0,00	0
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	8,00	129,27	1 034,16	8,00	1034,16	8	1034,16	0,00	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0,00	0
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 26 BUC	LEI	26,00	129,27	3 361,02	26,00	3361,02	26	3361,02	0,00	0
TOTAL				9 884,15		6 507,34		9 711,11		173,05
004-4.1.3 SUBTRAV BUI GE TA35-T3527										
TOTAL										
005-4.1.1/3 SUBTRAV CANAL TA36										
TOTAL				18 514,48		0,00		18 184,25		430,23
006-4.1.1/6 SUBTRAV CANAL TA37										
TOTAL				9 478,24		0,00		9 478,24		0
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural	100 METRI CUBI	1,25	46,66	58,33	1,25	58,325	1,25	58,325	0	0
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,7328	0,08	3,7328	0	0
Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	98	3,95	387,10	98	387,1	98	387,1	0	0
Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,33	21,36	28,41	1,33	28,4088	1,33	28,4088	0	0
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,33	90,93	120,94	1,33	120,9369	1,33	120,9369	0	0
Epuitzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	0	0
Poltzarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,8096	15,36	358,8096	0	0
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8	3,68	0	0
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1169,04	8	1169,04	0	0
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	15,36	0	15,36	0	0	0
Curatrea prin sablare pt prot anticorozive suprafmatal cu nisip de riu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,61	26,94	421,611	26,94	421,611	0	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,815	0	0
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1034,16	8	1034,16	0	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,80	20,8	46,8	20,8	46,8	0	0

DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 31 BUC										
LEI	31	129,27	4 007,37	31	4007,37	31	4007,37	0	0	
TOTAL										
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA28										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,72	46,66	80,26	1,72	80,26	1,72	80,26	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Spr.ijn.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intr mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	474,00	120,00	474,00	120,00	474,00	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,8	21,36	38,45	1,80	38,45	1,80	38,45	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,8	90,93	163,67	1,80	163,67	1,80	163,67	0,00	0,00
Epuitzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4,00	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	0,00	0,00	4,00	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8,00	3,68	8,00	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8,00	1 169,04	8,00	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utlajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	33,9	15,65	530,54	33,90	530,54	33,90	530,54	0,00	0,00
izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 8 BUC										
izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,46	27,76	62,46	27,76	62,46	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 42 BUC										
LEI	42	129,27	5 429,34	42	5 429,34	42,00	5 429,34	0,00	0,00	
TOTAL										
008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA39										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,58	46,66	73,72	1,58	73,7228	1,58	73,72	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,7328	0,08	3,73	0,00	0,00
Spr.ijn.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intr mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	474,00	120	474	120	474,00	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,66	21,36	35,46	1,66	35,4576	1,66	35,46	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,66	90,93	150,94	1,66	150,9438	1,66	150,94	0,00	0,00
Epuitzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	3	190,38	4	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,8096	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utlajelor tehnologice	METRU	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	33,9	15,65	530,54	33,9	530,535	33,9	530,54	0,00	0,00
izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 8 BUC										
izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,46	27,76	62,46	27,76	62,46	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 42 BUC										
LEI	42	129,27	5 429,34	42	5 429,34	42,00	5 429,34	0,00	0,00	
TOTAL										
009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA40										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,86	46,66	40,13	0,86	40,13	0,86	40,13	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Spr.ijn.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intr mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	48	3,95	189,60	48,00	189,60	48,00	189,60	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	0,94	21,36	20,08	0,94	20,08	0,94	20,08	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	0,94	90,93	85,47	0,94	85,47	0,94	85,47	0,00	0,00
Epuitzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4,00	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	0,00	0,00	4,00	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8,00	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8,00	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utlajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,15	23,46	367,15	0,00	0,00
izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 8 BUC										
izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE										
TERMOCONTRACTABILE 26 BUC										
LEI	26	129,27	3 361,02	26	3 361,02	26,00	3 361,02	0,00	0,00	
TOTAL										
9 703,66										
6 716,50										
9 530,69										
172,97										

010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,83	46,66	38,73	0,83	38,73	0,83	38,73	0	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0	0,00
Sprjin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intrè mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intrè dulapi	METRU PATRAT	48	3,95	189,60	48	189,60	48	189,60	0	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	0,89	21,36	19,01	0,89	19,01	0,89	19,01	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	0,89	90,93	80,93	0,89	80,93	0,89	80,93	0	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	0	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticoroziive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8	3,68	0	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8	1 169,04	0	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	0	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticoroziive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,15	23,46	367,15	0	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8	1 034,16	0	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 26 BUC	LEI	26	129,27	3 361,02	26	3 361,02	26	3 361,02	0	0,00
TOTAL				9 685,42		6 963,32		9 523,68		161,74

011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,47	46,66	68,59	1,47	68,59	1,47	68,59	0	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0	0,00
Sprjin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intrè mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intrè dulapi	METRU PATRAT	12	3,95	47,40	12	47,40	12	47,40	0	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,55	21,36	33,11	1,55	33,11	1,55	33,11	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,55	90,93	140,94	1,55	140,94	1,55	140,94	0	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	4	0,46	1,84	4	1,84	4	1,84	0	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14mm. 600 mm	BUCATA	4	146,13	584,52	4	584,52	4	584,52	0	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7,68	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	7,68	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticoroziive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65	48,05	3,07	48,05	3,07	48,05	0	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91	3,07	6,91	3,07	6,91	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 4 BUC	LEI	4	129,27	517,08	4	517,08	4	517,08	0	0,00
TOTAL				4 232,55		1 483,01		4 043,37		169,18

012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,88	46,66	41,06	0,88	41,06	0,88	41,06	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Sprjin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intrè mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intrè dulapi	METRU PATRAT	54	3,95	213,30	54	213,30	54,00	213,30	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	0,96	21,36	20,51	0,96	20,51	0,96	20,51	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	0,96	90,93	87,29	0,96	87,29	0,96	87,29	0,00	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4,00	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticoroziive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8,00	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8,00	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticoroziive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,15	23,46	367,15	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8,00	1 034,16	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8,00	1 034,16	0,00	0,00
TOTAL				7 382,46		4 670,36		7 230,71		161,74

013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44 DA 1447 TD30

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,09	46,66	97,52	2,09	97,52	2,09	97,52	0	0,00
Sap.man.in spati limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mfjloc.	METRU CUB	1,304	46,66	60,84	1,304	60,84	1,30	60,84	0	0,00
Sap.man.in spati limit.pestè 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,t.mfjlocu	METRU CUB	7,15	6,47	46,26	7,15	46,26	7,15	46,26	0	0,00
Sprjin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intrè mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intrè dulapi	METRU PATRAT	100	3,95	395,00	100	395,00	100,00	395,00	0	0,00

Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,17	21,36	46,35	2,17	46,35	2,17	46,35	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,17	90,93	197,32	2,17	197,32	2,17	197,32	0	0,00
Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4,00	30,84	0	0,00
Sapare tunel si introd.concom a tevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei teava avand 406 mm	METRU	50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50	0,00
TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 2 S 6898/1	METRU	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	2	126,92	2,00	126,92	2	126,92
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	33,24	23,36	776,49	25,56	597,08	25,56	597,08	7,68	179,40
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	12	0,46	5,52	8	3,68	8,00	3,68	4	1,84
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	12	146,13	1 753,56	8	1 169,04	8,00	1 169,04	4	584,52
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137	8,14	1 115,18	137	1 115,18	137,00	1 115,18	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 BUC	LEI	1	2 703,12	2 703,12	1	2 703,12	1,00	2 703,12	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE+COLIERE STANGERE TIP STM 24"X32" - 2 BUC	LEI	1	440,64	440,64	1	440,64	1,00	440,64	0	0,00
Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri	BUCATA	1	416,00	416,00	1	416,00	1,00	416,00	0	0,00
Instalatie aerisire sita davis	BUCATA	1	35,20	35,20	1	35,20	1,00	35,20	0	0,00
Grunduirea conductiilor si aparatelor,cu grund miniu plumb in un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12	3,15	7,12	3,15	7,12	0	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	STONE	0,195	68,48	13,35	0,195	13,35	0,20	13,35	0	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	28,28	15,65	442,58	14,14	221,29	14,14	221,29	14,14	221,29
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	9,22	2,25	20,75	6,14	13,82	6,14	13,82	3,08	6,93
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 12 BUC	LEI	12	129,27	1 551,24	8	1 034,16	8,00	1 034,16	4	517,08
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	19,06	2,25	42,89	9,53	21,44	9,53	21,44	9,53	21,44
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTACTABILE 26 BUC	LEI	26	129,27	3 361,02	13	1 680,51	13,00	1 680,51	13	1 680,51
DIFERENTA PRET MATERIALE - MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 4 BUC	LEI	4	129,27	517,08	3	387,81	7,00	904,89	-3	-387,81
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND - 1.035 kg	LEI	-1,035	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1,035	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE - 20.7 kg	LEI	-20,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20,7	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48.3	LEI	-48,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-48,3	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RASINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	4,6	1,54	7,08	4,60	7,08	9,80	15,09	-5,2	-8,01
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,5	19,50	29,25	1,50	29,25	3,00	58,50	-1,5	-29,25
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,5	3,58	5,37	1,50	5,37	3,00	10,74	-1,5	-5,37
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,5	3,58	5,37	1,50	5,37	3,00	10,74	-1,5	-5,37
Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,5	3,58	5,37	1,50	5,37	3,00	10,74	-1,5	-5,37
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16	19,50	312,00	16,00	312,00	32,00	624,00	-16	-312,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16	3,58	57,28	16,00	57,28	32,00	114,56	-16	-57,28
DIFERENTA PRET MANOPERA TUB PROTECTIE PEHD 110 D.110 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,92	10,50	54,92	10,50	54,92	0	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,03	10,50	9,03	10,50	9,03	0	0,00
Proba de rezist.si regim ptr control etans.lmbinari si armaturii exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	BUCATA	2	39,58	79,16	2	79,16	2,00	79,16	0	0,00
CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	2	79,16	2,00	79,16	0	0,00
Transport materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterne etcpe de 50	STONE	18,73	3,58	67,05	14,65	52,45	14,65	52,45	4,08	14,61
Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton etcpe de 30	STONE	18,73	3,17	59,37	14,65	46,44	14,65	46,44	4,08	12,93
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 18.73 MC	LEI	18,73	0,56	10,49	0,78	0,44	0,78	0,44	17,95	10,05
TOTAL				15 243,49		11 619,48	0	12 652,29	0	2 591,20
D14-4.1.1/14 SUBSTRAT R1,TD31										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,36	46,66	63,46	1,36	63,4576	1,36	63,46	0	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprji.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,304	7,70664	1,304	7,71	0	0,00
Sprji.in.mal.cu dulap.fag.asez.oriz..lat.lintre mal.>2,5m.la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulap	METRU PATRAT	101,4	3,95	400,53	101,4	400,53	101,4	400,53	0	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,37	21,36	29,26	1,37	29,2632	1,37	29,26	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,37	90,93	124,57	1,37	124,5741	1,37	124,57	0	0,00
Epuzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4,00	30,84	0	0,00
Sapare tunel si introd.concom a tevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei teava avand 406 mm	METRU	50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50	0,00
TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 2 S 6898/1	METRU	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	21,72	23,36	507,38	10,86	253,6896	10,86	253,69	10,86	253,69
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	10	0,46	4,60	5	2,3	5	2,30	5	2,30
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	6	146,13	876,78	5	730,65	5	730,65	1	146,13
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	11,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137	8,14	1 115,18	137	1 115,18	137,00	1 115,18	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 BUC	LEI	1	2 703,12	2 703,12	1	2 703,12	1,00	2 703,12	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE+COLIERE STANGERE TIP STM 24"X32" - 2 BUC	LEI	1	440,64	440,64	1	440,64	1,00	440,64	0	0,00

FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525871
 Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		19 Noiembrie 2020 / 19 Noiembrie 2020		8.Foaia de parcurs: Путевой лист																			
				9.Transportator Перевозчик		с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС																	
1.Furnizor Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN MD78MO2224ASY42810137100, c/b MOBBMD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.				с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819/ 0506442															
2.Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM,mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60, IBAN MDSIV1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau				с.ф./nr.TVA ф.к./код НДС		200513/ 0508448															
3.Delegatie Доверенность																							
4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.2 din 12.11.2020, SLnr.4-final																					
5.Punct incarcare Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60		7.Redirijari Передирекции															
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/a ctivelor, volumul serviciilor Количество товаров/активно в объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alta informa- tie Другая информация		10.10 Tip ambala- j Тип упаковки		10.11 Nu- mar lo- curi Коли- чество мест		10.12 Masa bruta tone Масса брутто, тонн	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseneni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseneni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret" , LOT III Act aditional nr.7/07.04.2020 Lucrari executie fibra optica (Monotub) SL2-18.11.2020 (12 595,52 EURO)		serv		1		213387.00		213 387.00		20		42677.40		256 064.40									
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseneni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseneni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret" , LOT III Anexa nr.1-LOT3 SL4-final (128 010.53 EURO)		serv		1		2168690.39		2 168 690.39		20		433738.08		2 602 428.47									
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)						2 382 077.39		x		476415.48		2 858 492.87		x		x		x		-			
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						2 382 077.39		x		476415.48		2 858 492.87		x		x		x		-			
13. Permis eliberarea Отпуск разрешен		Director S.R.L.		M.Lazarev		Functia, numele, prenumele si semnatura		Должность, фамилия, имя и подпись															
14. Predat marfurile/activele (serviciile) Сдал товары/активы (услуги)						Functia, numele, prenumele si semnatura		Должность, фамилия, имя и подпись															
15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorul) Принял товары/активы посредник (перевозчик)						Functia, numele, prenumele si semnatura		Должность, фамилия, имя и подпись															
16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul) Сдал товары/активы посредник (перевозчик)						Functia, numele, prenumele si semnatura		Должность, фамилия, имя и подпись															
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarul Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель						Functia, numele, prenumele si semnatura		Должность, фамилия, имя и подпись												L.S. M.P.			

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Voronici, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscorii, Siret LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent	379 986,91	euro
Valoarea lucrarilor executate	106 675,44	euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		SL1-30.03.2020		SL4-final		Total Decontat		Rest	
			Pret unitar [EURO fara TVA]	Pret total [EURO fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL				13 155,13		6 738,61		0,00		6 738,61		6 416,52
08 001				13 155,13		6 738,61				6 738,61		6 416,52
0002-Amenajari pentru protectia mediului si echilibrarea terenului la starea initiala												
001-1.3.1/1 RECALCULARE AMPLASAMENT RAION STRASENI L=32180 M												
Imprast.pam.afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	206,65	32,32	6 678,88	0	0	206,65	6 678,93	206,65	6 678,93	0,00	-0,05
Nivelarea supr.teren.si platf.de terasm.exec.cu buldoz.pe tract.81-180cp in teren categ.1 si 2	100 METRI PATRA	918,44	16,79	15 420,57	0	0	918,44	15 420,61	918,44	15 420,61	0,00	-0,04
Arat teren pt.desfundare plug cu tractor,adincime pana la 40 cm	HECTAR	9,18	36,94	339,26	0	0	9,18	339,11	9,18	339,11	0,00	0,15
Discutul sau cultivatia araturilor in teren orizontal sau in pante cu fractiune mecanica	HECTAR	9,18	18,47	169,63	0	0	9,18	169,55	9,18	169,55	0,00	0,08
Grapatul pajistelor in terenuri orizontale sau pante cu fractiune mecanica	HECTAR	9,18	9,24	84,86	0	0	9,18	84,82	9,18	84,82	0,00	0,04
Tavalugitul araturilor si insamintarilor in terenuri orizon.sau in pante cu fractiune mecanica	HECTAR	2,40	32,32	77,46	0	0	2,40	77,57	2,40	77,57	0,00	-0,11
Insamint.ierburi perene la potoci,platf.drum,zone intoarcere panta <40% ter. usor si mijl.	100 METRI PATRA	239,67	32,32	7 746,26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	7 746,26
Plantare col. joase cond. grele+mijlocii teren nepregatit anterior	1000 BUCATI	0,27	230,88	62,51	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	62,51
DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE PUIETI 1848 BUC	LEI	0,15	0,92	0,13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,13
Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	TONE	1,84	284,44	522,46	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	522,46
Plantare puleti col. joase cond. grele+mijlocii teren nepregatit anterior.	1000 BUCATI	1,13	230,88	261,93	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	261,93
DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE BUTASI VITA DE VIE 7744 BUC	LEI	0,15	1,62	0,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,24
TOTAL				31 364,20		0		22 770,59		22 770,59		8 593,61
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului												
Lemn brut foioase pt. conifr. pt. confect: tarusi pari,bulmaci,longrine,moaze etc.	METRU CUB	0,10	115,44	10,99	0	0	0,10	11,54	0,10	11,54	0,00	-0,55
Confectionarea tarusii lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	188,69	1,20	226,43	0	0	188,69	226,43	188,69	226,43	0,00	0,00
Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:mijlociu	METRU	37,74	0,55	20,76	0	0	37,74	20,76	37,74	20,76	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	0,15	9,70	1,42	0	0	0,15	1,46	0,15	1,46	0,00	-0,03
Montator conducte categoria II-a	ORA	9,52	2,66	25,33	0	0	9,52	25,32	9,52	25,32	0,00	0,01
Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.str.	METRU CUB	3 955,50	0,55	2 175,53	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	2 175,53
Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.spciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 50 km	TONE	3 955,50	3,58	14 160,69	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	14 160,69
Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asernut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	3 955,50	1,71	6 763,91	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,50	6 763,91
DIFERENTA PRET MATERIAL FOIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	0,15	1,85	0,27	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,27
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	TONE	0,49	3,58	1,77	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,77
TOTAL				23 367,06		0		285,51		285,51		23 101,58
08 002				54 751,30		0,00		23 056,10		23 056,10		31 695,20
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/2 FIBRA CONDUCTIE												
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.de t 2	100 METRI CUBI	106,86	46,66	4 986,09	0	0	8,35	389,61	106,86	4 986,09	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	7,99	46,66	372,82	0	0	0,00	0,00	7,99	372,81	0,00	0,01
Spriz.mai cu dulapi fag.asez.orient.lat.intr.mal.1,51-2,5m la adinc.0,2-2m;0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	1 189,11	2,61	3 103,58	0	0	0,00	0,00	1 189,11	3 103,58	0,00	0,00
Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	METRU	18,75	0,61	11,44	0	0	18,75	11,44	18,75	11,44	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	114,85	21,36	2 453,20	0	0	114,85	2 453,20	114,85	2 453,20	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necozin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	114,85	90,93	10 443,32	0	0	114,85	10 443,31	114,85	10 443,31	0,00	0,01
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	383,10	15,65	5 995,57	0	0	102,49	1 603,97	383,10	5 995,52	0,00	0,05
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	298,72	2,25	672,12	0	0	18,11	40,75	298,72	672,12	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	398,00	129,27	51 449,46	0	0	105,00	13 573,35	398,00	51 449,46	0,00	0,00
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	84,38	2,25	189,86	0	0	0,00	0,00	84,38	189,86	0,00	0,01
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	LEI	128,00	129,27	16 546,56	0	0	0,00	0,00	128,00	16 546,56	0,00	0,00
Autofab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	47,14	19,50	919,30	0	0	0,00	0,00	47,14	919,23	0,00	0,07
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	47,14	3,58	168,77	0	0	0,00	0,00	47,14	168,76	0,00	0,01
DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32 18 KM	LEI	0,15	6 743,22	987,88	0	0	0,00	0,00	0,15	1 011,48	0,00	-23,60
Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	26,56	62 924,62	3,84	9 097,54	38,14	90 359,38	0,00	6,49
Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	1,18	2 876,29	1,18	2 876,29	0,00	1,93
Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,50	1 218,77	0,50	1 218,77	0,00	-11,77
Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	6,09	14 428,12	6,09	14 428,12	0,00	6,95
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	888,44	10,00	634,60	0,00	0,00	14,00	888,44	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	424,69	9 920,76	53,43	1 248,12	746,80	17 445,25	0,00	-0,04
Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	178,92	221,00	103,66	26,96	12,40	388,96	178,92	0,00	0,00

Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond de otel cu grosimea max.de 14 mm, 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	56 838,36	221,00	32 294,73	26,96	3 939,66	388,96	56 838,72	0,00	-0,37
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	746,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	746,80	0,00
Executat sud cap-cap la tabla pt.proba mator gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	9,00	1 567,47	14 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14 107,23	0,00	1,50
Incarcarea de duritate brineli sau vickers(in conditii de santier pe material de baza)	BUCATA	4,69	4,63	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	21,71	0,00	-0,01
Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	19,34	63,54	1 228,74	0,00	0,00	19,34	1 228,86	19,34	1 228,86	0,00	-0,13
STILP IMPREJ PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-1 90 BA IPCT 1204	BUCATA	19,34	49,27	952,78	19,34	952,88	0,00	0,00	19,34	952,88	0,00	-0,10
Lemn brut folioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari, bulumaci, longrine, moaze etc.	METRU CUB	13,60	200,63	2 727,60	13,60	2 728,57	-13,60	-2 728,57	0,00	0,00	13,60	2 727,60
Confectionare tarusi lemn brut rotund folioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	849,70	0,27	229,42	849,70	229,42	-849,70	-229,42	0,00	0,00	849,70	229,42
Executarea garduletelor de coasta in chiese dubla.	METRU	849,70	5,02	4 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,70	4 265,49
NUIELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2, S-4,0CM	METRU STER	50,13	48,25	2 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	2 418,88
TOTAL				308 490,42		109 787,24		59 667,40		298 867,99		9 622,44
002-4.1.1/2 SUBTRAV.CANAL TA22												
TOTAL				9 614,32		0		0,00		0,00		9 614,32
003-4.1.1/3 SUBTRAV.PORAU TA26												
TOTAL				9 884,15		3 203,77				9 711,11		173,05
004-4.1.1/4 SUBTRAV.RAZOR.BIL.TA30+33+37												
TOTAL				18 514,48		6 916,85				18 084,25		-430,23
005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA36												
TOTAL				9 478,24		1 607,79				9 478,24		0
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37												
TOTAL				9 708,53		1 608,32				9 546,79		161,74
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38												
TOTAL				12 383,68		2 814,20				12 206,99		176,69
008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA39												
TOTAL				12 361,47		2 623,82				12 184,73		176,69
009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA40												
TOTAL				9 703,66		2 814,20				9 530,69		172,97
010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41												
TOTAL				9 685,42		2 560,36				9 523,68		161,74
011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42												
TOTAL				4 212,55		2 560,37				4 043,37		169,18
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43												
TOTAL				7 392,45		2 560,36				0	7 230,71	0
013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44.DA 1947 TD30												
Curatrea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,6	15,65	71,99			-0,60	-9,39	4,60	71,99	0,00	0,00
Isolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18			-1,12	-2,52	4,08	9,18	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 4 BUC	LEI	4	129,27	517,08			-3,00	-387,81	4,00	517,08	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND - 1.035 kg	LEI	-1,035	0,00	0,00					0,00	0,00	-1,035	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE - 20,7 kg	LEI	-20,7	0,00	0,00					0,00	0,00	-20,7	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48,3	LEI	-48,3	0,00	0,00					0,00	0,00	-48,3	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RASINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4,6 mp	LEI	4,6	1,54	7,08			-5,20	-8,01	4,60	7,08	0,00	0,00
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,5	19,50	29,25			-1,50	-29,25	1,50	29,25	0	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	1,5	3,58	5,37			-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,5	3,58	5,37			-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00
Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,5	3,58	5,37			-1,50	-5,37	1,50	5,37	0	0,00
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16	19,50	312,00			-16,00	-312,00	16,00	312,00	0	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a Vi-a	ORA	16	3,58	57,28			-16,00	-57,28	16,00	57,28	0	0,00
TOTAL				15 243,49				-822,37		11 829,92		3 413,57
014-4.1.1/14 SUBTRAV.RS TD31												
TOTAL				9 042,01		0		0,00		8 375,11		666,90
Obiect 002 - PROBE DE PRESIUNE				445 214,83		139 057,26		58 795,03		420 613,58		25 101,26
001-4.1.2.1.1.1 PROBE PRESIUNE MARION STRAZENI												
Proba prelinim ptr.controlul etansei imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOMETRU	47,14	106,84	5 036,83			47,14	5 036,44	47,14	5 036,44	0,00	0,40
Proba prelinim ptr.controlul etansei imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOMETRU	47,14	106,84	5 036,83			47,14	5 036,44	47,14	5 036,44	0,00	0,40
Proba de rezist.si regim cu aer ptr.contr.etansei.imbin.si armat la conducte cu dn=600 mm	BUCATA	317,24	19,37	6 144,94			317,24	6 144,94	317,24	6 144,94	0,00	0,00
Montarea control si demont echip la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 800 mm	BUCATA	0,88	205,14	180,32			0,88	180,52	0,88	180,52	0,00	-0,21
CAPAC SEMIROTUND DN 600	BUCATA	1,76	39,58	69,58			1,76	69,66	1,76	69,66	0,00	-0,08
Proba prelinim ptr.controlul etansei imbinarilor execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOMETRU	47,14	102,11	4 813,84			47,14	4 813,47	47,14	4 813,47	0,00	0,38
Motocompr.mobil inalta presiune 8,0-15,0 mc/min	ORA	91,12	37,59	3 425,31			91,12	3 425,20	91,12	3 425,20	0,00	0,11
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	TDNE	4,41	3,18	14,02			4,41	14,02	4,41	14,02	0,00	0,00
Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa g =2,001-3t	TDNE	37,80	1,30	49,14			37,80	49,14	37,80	49,14	0,00	0,00
Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp	ORA	10,26	18,54	190,13			10,26	190,22	10,26	190,22	-0,01	-0,09
TOTAL				24 960,95		0,00		24 960,05		24 960,05		0,90
Obiect 002				24 960,95		0,00		24 960,05		24 960,05		0,90
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR,UTILAJE												
TOTAL								0		0		0
001-4.1.5/1 TRA ISTRITIE LA SANTIER												
TOTAL				7 315,78		3 657,45				7 315,96		-0,17
002-4.1.5/2 TRA MAT.TUBULAR,DEPOZIT-AMPLASAMENT												
TOTAL				2 973,20		1 494,44				2 973,06		0,14
003-4.1.5/3 BEGARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL												
TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 1KM *	TONE	89,66	1,40	125,52	89,66	125,524	-12,16	-17,02	89,66	125,52	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *INSIARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONE	89,66	1,73	155,11	89,66	155,1118	-12,16	-21,04	89,66	155,11	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM *INSIARARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONE	89,66	2,07	185,59	89,66	185,5962	-12,16	-25,17	89,66	185,60	0,00	0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONE	89,66	2,40	215,18	0	0	-12,16	-29,18	89,66	215,18	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TONE	89,66	2,74	245,66	0	0	-12,16	-33,32	89,66	245,67	0,00	-0,01
TOTAL				927,06		466,232		-125,7344		927,08		-0,02
604-1.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU												
TOTAL				77,90		38,86				77,911		-0,01
605-INTREGIRE AMENAJARI DISTRUCTIVE												
601-1.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PE												
TOTAL				11 293,96		5 656,08		-125,73		11 294,02		
TOTAL				0,00								
TOTAL				0,00								
TOTAL General C+M				549 879,16		151 452,85		106 675,44		486 662,35	0,00	83 213,81

Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta
Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administratia
Mihail Lazarescu



Antreprenor General
 Prestator Servicii
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019. ACT ADITIONAL NR.7/07.04.2020

ACI CLUIJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Telprod-Com S.R.L., c/f 1011600003819

LUCRARI EXECUTIE FIBRA OPTICA (MONOTUBI)

VV

Cantitate	SL1-25.07.2020		SL2-18.11.2020		Total Decontat		Rest	
	Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	9 164,00	12 829,60	6 840,00	9 576,00	11 110,00	15 554,00	-1 946,00	-2 724,40
004	15 65	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	58,81	117,62	11,71	78,34	19,36	129,52	-3,71	-24,82
016	1,17	9,02	0,00	0,00	1,17	9,02	0,00	0,00
018	0,19	271,18	0,19	266,00	0,19	266,00	0,00	5,18
019	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
020	0,70	313,10	0,21	93,93	0,70	313,10	0,00	0,00
021	0,49	4 827,82	0,00	0,00	0,49	4 827,82	0,00	0,00
022	0,15	133,07	0,00	0,00	0,15	136,25	0,00	-3,18
023	0,14	101,90	0,00	0,00	0,14	98,96	0,00	2,94
024	0,28	397,88	0,28	392,00	0,28	392,00	0,00	5,88
026	0,15	181,57	0	0,00	0,15	185,907	0,00	-4,34
028	4,25	30,26	0	0,00	4,25	30,26	0,00	0,00
029	0,15	21,98	0	0,00	0,15	22,5	0,00	-0,53
030	2,85	10,35	0	0,00	2,85	10,35	0,00	0,00
031	0,88	20,64	0	0,00	0,88	20,64	0,00	0,00
032	2,85	6,67	0	0,00	2,85	6,67	0,00	0,00
TOTAL General CMI	19 377,35	11 596,72	10 496,27	22 092,99	-3 715,64			

Prestator Servicii
 Telprod-Com S.R.L.

Administrator
 Mihail Lazarescu



Antreprenor General
 ACI CLUIJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
 Vasile Filip

12.595,82

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525872
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		19 Noiembrie 2020 / 19 Noiembrie 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1011600003819/ 0506442				
2. Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60, IBAN MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X4I6, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		200513/ 0508448						
3. Delegatie Доверенность												
4. Documente anexate Прилагаемые документы		SL- 18.11.2020										
5. Punct incarcare Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare Пункт разгрузки:		mun.Chisinau, str Ivan Zaichin nr.60		7. Redirijari Перевирсовки		Curs BNM 20.3298 MDL		
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar-cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III SL-18.11.2020 (293 803.62 EURO)		serv	1	4977474.02	4 977 474.02	20	995494.81	5 972 968.83	-			
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					4 977 474.02	x	995494.81	5 972 968.83	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					4 977 474.02	x	995494.81	5 972 968.83	x	x	x	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Director M.Lazarev		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								
Prinsele marfurile/activele (serviciile) de catre cumparator/beneficiar: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись								



Handwritten signature and date

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Prestator Serviciu Telprod-Com S.R.L., cf 101160003819
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07.09.2019
 Denumirea obiectului Conducata de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vormanci, Capriana, Panaseshti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negrusti, Roscani, Siret LOT-3

1 297 396,50 euro
 244 836,35 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI			Deviz (EURO) LUCRARI ACI				SL-18.11.2020		Total Decontat		Rest	
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Capacitate	Pret unitar [euro] fara TVA	Pret total [euro] fara TVA	Capacitate	Valoare euro fara TVA	Capacitate	Valoare euro fara TVA	Capacitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC19B1	Sapat cu bulldoz pe tract.81-180cp incl.imping.pamintului la 10 m teren cat.2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 595,49	13,91	409,46	740,16	21 787,83	-74,48	-2 192,35
002	TSG08D1	Doborire arbori cu fierastrau mecan.si transp.manual in depoz.arbori esent,foioase tari,dn.20-30cm. ASIMILAT LIVADA	BUCATA	872,11	0,34	293,25	-200,1100	-67,29	650,00	218,56	222,11	74,68
003	TSG10B1	Scosul cioat.de foioase tari, cu defrisator pe tract.1500, pana la 200 bc/ha, diam.mediu > 40 cm PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	-0,5424	-281,85	1,92	998,57	0,54	280,61
004	TSG11B1	Scarificare mec.teren la 50cm.adinc.cu 2 trec.perpendic.adun.mat.si incarc.remorc.pes.100 radac/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	-0,5424	-136,98	1,92	485,32	0,54	136,38
005	TSG15A1	Depozitarea pana la d=150m cu sufa(troliu)pe tractor >1500 a arbor (cioat) in teren neaccedat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATA	1 857,49	9,15	16 990,15	0,00	0,00	1 857,49	16 990,14	0,00	0,01
006	TSG21A1	Transportul pana la 500m cu tract.rut.tip forestier cu remorca de 3t a rest.lemnnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	-0,7512	-70,35	1,71	160,39	0,75	70,12
007	TSG03B1asim	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mater.cu scoat.radacinr ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	0,00	0,00	79,76	3 354,24	0,00	0,05
TOTAL OB/001						42 364,57		-147,01		43 995,07		-1 630,49
001-1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUCRU								-147,01		43 995,07		-1 630,49
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala												
001-1.3.1/1 REFACEREA AMPLASAMENTI - HAIONE STRASENI L=32180 M												
001	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld pe senle de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	665,68	32,32	21 516,59	740,16	23 923,98	740,16	23 923,98	-74,48	-2 407,40
002	TSD04B1	Nivelarea supr.teren.si platf.de terasm.exec.cu bulldoz.pe tract.81-180cp in teren categ.1 si 2	100 METRI CUBI	2 958,59	16,79	49 676,71	2 958,59	49 676,71	2 958,59	49 676,71	0,00	0,00
003	IFF09B1	Arat teren pt.defundare plug cu tractor,adincime pana la 40 cm	HECTAR	29,59	36,94	1 093,06	32,90	1 215,19	32,90	1 215,19	-3,31	-122,12
004	IFF10A1	Discutul sau cultivatia araturilor in teren orizontal sau in pante cu tractiune mecanica	HECTAR	29,59	18,47	546,52	32,00	591,04	32,00	591,04	-2,41	-44,51
005	IFF12A1	Grapetul pajistelor in terenuri orizontale sau pante cu tractiune mecanica	HECTAR	29,59	9,24	273,27	32,90	303,80	32,90	303,80	-3,31	-30,53
006	IFF13A1-1	Tavalugitul araturilor si insamintarilor in terenuri orizon.sau in pante cu tractiune mecanica	HECTAR	7,78	32,32	251,47	7,78	251,47	7,78	251,47	0,00	0,00
007	IRH14A1-1	Insamint.terburii perene la poteci,platf.drum zone intoarcere panta <40% ter. usor si mijl.	100 METRI PATRA	772,07	32,32	24 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	772,07	24 955,40
008	IFH03B2	Plantare puieti col. joase cond. grele+mijloci teren nepregatit anterior.	1000 BUCATI	0,87	230,88	201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	201,09
009	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE PUIETI 1248 BUC	LEI	1 848,00	0,92	1 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 706,48
010	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice,din ezot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	TONNE	5,92	284,44	1 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	1 683,33
011	IFH03B2	Plantare puieti col. joase cond. grele+mijloci teren nepregatit anterior.	1000 BUCATI	3,65	230,88	843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	843,63
012	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE PROCURARE BUTASI VITA DE VIE 7744 BUC	LEI	7 744,00	1,62	12 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744,00	12 516,14
TOTAL						115 263,69		75 962,19		75 962,19		39 300,51
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului												
001	IFCD1A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confec: tarusii pari,bulimaci,langrine,moaze etc.	METRU CUB	0,31	115,44	35,79	-1,09	-125,83	0,31	35,79	0,00	0,00
002	IFCD2A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	607,79	1,20	729,49	0,00	0,00	607,79	729,49	0,00	0,00
003	IFCD1A1	Bateria tarusilor din lemn rotund in teren:mijloci	METRU CUB	121,52	0,55	67,28	-0,01	0,00	121,52	67,28	0,00	0,00
004	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL PROCURARE BANDA 500 m/rola 130 buc ROLE	LEI	130,00	9,70	1 260,53	0,00	0,00	130,00	1 260,50	0,00	0,03
005	NMB025021	Montator conducte categoria a II-a	ORA	30,67	2,66	81,57	0,00	0,00	30,67	81,57	0,00	0,00
006	TSD14A1	Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.tr.	METRU CUB	12 741,08	0,55	7 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	7 054,04
007	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 50 km	TONNE	12 741,08	3,58	45 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	45 663,57
008	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil nelasat filtrant sintetic esternut pe ampriza sau platforma drumului	METRU PATRAT	12 741,08	1,71	21 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,08	21 763,97
009	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIAL FOLIE POLIETILENA 130-200UM 3375 KG	LEI	3 374,00	1,85	6 231,23	-3 374,00	-6 231,23	0,00	0,00	3 374,00	6 231,23
010	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 50 km.	TONNE	1,60	3,58	5,72	-1,60	-5,73	0,00	0,00	1,60	5,72
011	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE APA, APA UZATA PROBE PRESIUNE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
012	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
013	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA MONITORIZARE BIODIVERSIT 65,25 HA	LEI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
TOTAL						82 893,18		-6 362,80		78 136,82		80 718,55
TOTAL OB 002						198 156,88		69 599,39		78 136,82		120 020,06
003-Realizarea instalatiilor necesare obiectivului - RADON STRASENI L=32180												
001-Realizarea documentelor de proiectare L=2500m												
TOTAL						0,00				0,00		0,00
OB 003						0,00				0,00		0,00
001-RAION STRASENI L=32180 M												
001-4.1.1/1 TRASA CONDUCTEI												
001	TSCD4B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	344,20	46,66	16 061,98	93,32	4 354,75	487,52	20 416,73	-93,32	-4 354,75
002	TSCD4B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	25,74	46,66	1 201,15	2,22	103,60	27,96	1 304,74	-2,22	-103,60
003	TSD02B1	Sprinj.mai.cu dulapi fag.asez.ortiz.intre mal.1,53-2,5m la adinc.0.0-2m;0,21-0,6 m intre dulapi	METRU PATRAT	3 830,26	2,61	9 992,13	0,00	0,00	3 830,26	9 992,13	0,00	0,00

004	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santurii pt.conducte	METRU	60,40	0,61	36,72	0,00	0,00	60,40	36,72	0,00	0,00
005	TSD03C1	Imprast pam afinat cu buld, pe senile de 81-180 cp in strat cu gros de 21-30 cm ter. cat. 1 sau 2	100 METRI CUBI	369,94	21,36	7 900,99	389,33	8 315,11	409,33	8 742,26	-39,39	-841,27
006	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamiot necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	369,94	90,93	33 639,91	389,33	35 403,11	389,33	35 403,11	-19,39	-1 763,20
007	IZA01B1	Curatrea prin sablare pt prot anticorozive suprafatai cu nisip de riu	METRU PATRAT	1 234,01	15,65	19 309,59	226,72	3 547,68	1 417,81	22 185,67	-183,80	-2 876,07
008	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	962,21	2,25	2 164,61	7,84	17,64	1 105,94	2 487,96	-143,73	-323,35
009	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. SUDURI 2655 buc	LEI	1 274,00	129,31	164 740,94	7,0000	905,17	1 281,00	165 646,11	-7,00	-905,17
010	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	271,81	2,25	611,47	-50,4300	-113,45	314,16	706,74	-42,35	-95,27
011	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE PT. IZ. CURBE 858 buc	BUCATA	412,00	129,31	53 275,72	-87,0000	-11 249,97	468,00	60 517,08	-56,00	-7 241,36
012	AUT4803	Autolab mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	151,85	19,50	2 961,77	0,0000	0,00	151,85	2 961,77	0,00	0,00
013	NMB020161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	151,85	3,58	544,38	0,0000	0,00	151,85	544,38	0,00	0,00
014	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE VERIFICARE IZOLATIE 32.18 KM	LEI	0,48	6 743,22	3 236,74	0,0300	202,30	0,51	3 439,04	-0,03	-202,30
015	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	122,28	2 369,15	289 688,35	9,0800	21 511,92	127,45	301 948,72	-5,17	-12 260,37
016	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,89	2 437,53	4 606,94	5,9200	14 430,19	7,81	19 025,43	-5,92	-14 418,49
017	GA05J1	Teava de otel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,57	2 437,53	3 826,93	0,0000	0,00	1,57	3 829,61	0,00	-2,68
018	GA04J1	Teava de otel cu gros 7-9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	22,30	2 369,15	52 841,62	0,0000	0,00	22,30	52 832,14	0,00	9,48
019	GDO5F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	38,00	63,46	2 411,55	-9,0000	-571,16	42,00	2 665,40	-4,00	-253,85
020	G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	2 405,52	23,36	56 204,57	13,4390	314,00	2 418,96	56 518,59	-13,44	-314,02
021	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	1 252,87	0,46	578,46	7,0000	3,23	1 260,00	581,75	-7,13	-3,29
022	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	1 252,87	146,13	183 084,36	7,0000	1 022,92	1 260,00	184 126,13	-7,13	-1 041,77
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	2 405,52	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	2 405,52	0,00
024	M1L76A1	Executat sud cap-cap la tabla pt.proba martor gros pana la 10mm din otel carbon (gr1 cr7)	METRU	28,98	1 567,47	45 425,33	0,0000	0,00	28,98	45 425,33	0,00	0,00
025	M1L69B1	Inercarea de duritate brimeli sau vickers(In conditii de santier pe material de baza	BUCATA	15,10	4,63	69,86	0,0000	0,00	15,10	69,86	0,00	0,00
026	CP03A1	Montare stalpi pref din b a cu vol pana la 2 mc cu macara pe pneuri de 10-12 tf.	BUCATA	59,42	63,54	3 775,77	68,0000	4 320,97	68,00	4 320,97	-8,58	-545,21
027	6 426 593.00	STILP IMPREJ.PLASA SAU SIRMA GHIM 5 6B-1. 90 BA IPTCT 1204	BUCATA	59,42	49,27	2 927,58	68,0000	3 350,32	68,00	3 350,32	-8,58	-422,73
028	IFCD1A1	Lemn brut foioase pt. constr. pt. confect: tarusi pari,bulumaci,longrine,moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10 914,43	0,00	0,00	54,40	10 914,43	0,00	0,00
029	IFCD2A1	Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru constr. d=4-8 cm	BUCATA	3 399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	3 399,96	917,01	0,00	0,00
030	IFED4C1	Executarea garduletelor de coasta in cheie dubla.	METRU	3 399,96	5,02	17 076,04	0,00	0,00	3 399,96	17 076,04	0,00	0,00
031	2052152958 940	NUJIELE SALSIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5 4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9 667,58	0,00	0,00	200,35	9 667,58	0,00	0,00
TOTAL						999 684,50		85 868,14		1 047 653,77		-47 958,27
015-4.1.1/15 SUBTRAV.TC616												
TOTAL						2 268,25				2 268,25		0,00
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TK45+TT520												
31	TRB2203E	Manipulat mat si elemente pref cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000t	TONE	8,754	2,17	-19,03	-10,28	-22,34	8,75	19,02	0,00	0,01
TOTAL						9 994,99		-22,34		9 550,15		444,84
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA65+TT520												
22	3RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON DISTANTIERE MA/75- 30 buc	lei	0	0,00	0,00	10,00	965,40	10,00	965,40	-10,00	0,00
23	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"- 2 BUC	lei	0	0,00	0,00	1,00	440,64	1,00	440,64	-1,00	0,00
24	GA11A1	Instalatie de scurgere si aerisire pt.traversari de drumuri	bucata	0	0,00	0,00	1,00	416,00	1,00	416,00	-1,00	0,00
25	Z01834	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	bucata	0	0,00	0,00	1,00	35,20	1,00	35,20	-1,00	0,00
TOTAL						6 128,75		1 857,24		4 738,13		3 246,87
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF.TC4+TT521												
46	GC05M1	Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinarii si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOMETRU	1,08	189,67	204,85	-0,07	-13,28	1,08	204,85	0,00	0,00
47	X000023590 280	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	0,00	0,00	2,00	79,16	0,00	0,00
48	TRA05A50	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.spciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	29,31	3,58	105,05	-4,39	-15,73	29,31	105,05	0,00	0,00
49	TRA05A30	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.spciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TONE	29,31	3,17	93,05	-4,39	-13,94	29,31	93,05	0,00	0,00
50	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 29,31 MC	LEI	1	0,56	0,56	-0,15	-0,08	1,00	0,56	0,00	0,00
TOTAL						14 306,36		-43,03		12 498,67		1 807,68
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TC619												
TOTAL						2 382,06				1 997,89		384,17
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU FELICOM TT512												
TOTAL						2 138,63				2 138,63		0,00
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47												
19	IZA01B1	Curatrea prin sablare pt prot anticorozive suprafatai cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65	48,04	3,07	48,04	6,14	96,08	-3,07	-48,04
20	IZ-MTT	Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91	3,07	6,91	6,14	13,61	-3,07	-6,91
21	YCD1RON	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTABLE - 1 BUC	LEI	1	62,05	62,05	1,00	62,05	2,00	124,10	-1,00	-62,05
TOTAL						2 353,84		117,00		2 470,84		-117,00
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TARB+TC20+TT533												
09	GDO5F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6	63,46	380,77	2,00	126,92	6,00	380,77	0,00	0,00
TOTAL						10 796,36		126,92		19 417,11		379,26

039-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49												
TOTAL												
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50												
TOTAL												
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51												
TOTAL												
033-4.1.1/32 SUBTRACD DISTR.G.N. TG62+TTD54												
TOTAL												
033-4.1.1/33 SUBTRACD DISTR.G.N. TG62+TTD55												
TOTAL												
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TG623+TTD56+TD82+TA53												
TOTAL												
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54												
TOTAL												
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55												
TOTAL												
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56												
TOTAL												
038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57												
TOTAL												
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58												
TOTAL												
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59												
TOTAL												
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60												
TOTAL												
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TTD57												
TOTAL												
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+TG64+TTD58												
TOTAL												
044-4.1.1/44 SUBTRAV.TG64												
TOTAL												
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64												
TOTAL												
046-4.1.1/46 SUBTRAV.CANAL TA65												
TOTAL												
0047-4.1.1/47 SUBTR.CANAL TEL.CHA TT588												
TOTAL												
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TDR3												
TOTAL												
049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TDR4												
TOTAL												
050-4.1.1/50 SUBTR.TG625+TTD51+TDR6+TTD55												
TOTAL												
065	GC05M1	Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturi exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm	HECTOME TRU	1,02	189,57	193,47	-0,18	-34,14	1,02	193,47	0,00	0,00
TOTAL												
051-4.1.1/51 SUBTRAV.TA67+TTD56+TTD56												
TOTAL												
023	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	58,90	15,65	921,66	58,90	921,66	58,90	921,66	0,00	0,00
TOTAL												
052-4.1.1/52 SUBTRACD.TDR7+TTD62												
TOTAL												
014	CL20C1	Montarea conectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1.115,82	-137,00	-1.115,82	137,00	1.115,82	0,00	0,00
TOTAL												
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TG67+TTD63												
TOTAL												
057-4.1.1/57 SUBTRACD.TG68+TTD64												
TOTAL												
021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	28,33	15,65	443,30	13,21	206,71	28,33	443,30	0,00	0,00
022	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu marisoane termocontractile	METRU PATRAT	7,68	2,25	17,28		0,00	4,80	10,80	2,88	6,48
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILELO BUC	LEI	1,00	787,29	787,29		0,00	0,50	393,65	0,50	393,65
024	I2-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu marisoane termocontractile	METRU PATRAT	20,65	2,25	46,45	6,48	14,58	16,50	37,12	4,15	9,34
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 31BUC	LEI	1,00	2.440,61	2.440,61	0,30	732,18	0,80	1.952,49	0,20	488,12
TOTAL												
TOTAL Obiect 001												
TOTAL												
Obiect 002-PROBE DE PRESIUNE												
001-PROBE PRESIUNE RACHA STRASNE												
001	GC01M1	Proba prelimin ptr.controlul etanset imbinarior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	106,84	16.583,36	164,48	17.572,68	164,48	17.572,68	-9,26	-989,32
002	GC01M1	Proba prelimin ptr.controlul etanset imbinarior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	106,84	16.583,36	164,48	17.572,68	164,48	17.572,68	-9,26	-989,32
003	GC03M1	Proba de rezist.si regim cu aer ptr.contr.etanset.imbin.si armat la conducte cu dn=600 mm	BUCATA	1.044,48	19,37	20.235,25	1.106,86	21.443,77	1.106,86	21.443,77	-62,38	-1.208,52
004	GC04M1	Montarea control si demont echip la proba de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 600 mm	BUCATA	2,89	205,14	592,85	2,89	592,85	2,89	592,85	0,00	0,00
005	4 100 007.00	CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	5,79	39,58	229,16	5,79	229,16	5,79	229,16	0,00	0,00
006	GC01M1	Proba prelimin ptr.controlul etanset imbinarior execut.cu aer la pn 5 cond avand dn=600 mm	HECTOME TRU	155,22	102,11	15.849,43	164,48	16.794,96	164,48	16.794,96	-9,26	-845,53
007	AUT3512	Motocompr.mobil inalta presiune 8,0-15,0 mc/min	ORA	300,01	37,59	11.276,45	312,01	11.727,49	312,01	11.727,49	-12,00	-451,04
008	TRAQ2A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km	STONE	14,52	3,18	46,19	14,52	46,19	14,52	46,19	0,00	0,00
009	TRB22F3D	Manipulat mat si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 t pozitie fixa g =2.001-3	STONE	124,44	1,30	161,18	124,44	161,18	124,44	161,18	0,00	0,00
010	AUT5805	Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp	ORA	33,77	18,54	626,08	33,77	626,08	33,77	626,08	0,00	0,00
TOTAL												
TOTAL Obiect 002												
TOTAL												
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR UTILAJE												
003-4.1.5/1 TRA UTI GLE LA-SANTER												
TOTAL												
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT-AMPLASAMENT												
TOTAL												
003-4.1.5/3 INGRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL												
TOTAL												
004-4.1.5/4 MUTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASEU												
TOTAL												
004-4.1.5/5 TRANSPORT ACBINETE												
TOTAL												
TOTAL												

TOTAL OBIECT 4				36 125,08			35 969,77		155,31
			0,00						
			0,00						
005-INTREGERE-INCERCARI DISTRUCTIVE									
001-4 I R/1 INTREGERE TRONSON PR.									
TOTAL									
002-4 I R/2 INCERCARI DISTRUCTIVE GUDURI									
TOTAL									
TOTAL OBIECT 5									
TOTAL General C+M				1 643 839,63		244 836,35	1 542 232,30		103 464,57

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail Lazarescu

