

Formularul interdepartamental tipizat nr.3
 Aprobat de DASS al Republicii Moldova
 prin ordin nr.17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna Aprilie 2021

			Cod fiscal
Beneficiar			1009601000289
Antreprenor Lider consortium "DARNIC-GAZ" S.A.			1003601006407
Antreprenor Partener Consortium "ENERGOTEL-GRUP" S.R.L.			1011600034853
Denumirea obiectului de executat și adresa			Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi.

Se prezintă în fiecare lună de către subantreprenor antreprenorului general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea Obiectului	Valoarea lucrărilor executate		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi.			
Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate nr.3	3838229,38	1026290,26	
Total:	3838229,38	1026290,26	
TVA:	Cota zero	Cota zero	
Total general	3838229,38	1026290,26	

L.Ș.

Beneficiar

L.Ș.

Antreprenor



*Sef SMSP Seciiera 0 Sect
 Verificat conform actului Măchisom Plus*

Obiectiv _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea
sistemelor de aprovizionare cu
apa si canalizare in localitatea
Calarasi. Nr. 12/CA2/18**

Valoarea lucrarilor executate
1 026 290.26 lei

Proces - verbal № 3

de receptie a lucrarilor executate
pe **Aprilie 2021**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		10.1.1. Terasamente				
425	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	24,000	619,100 0,000	14 858,400 0,000
426	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	117,000	118,780 118,780	13 897,213 13 897,213
427	TsF01B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Cuprinde toate resursele normei in marime de 40 % din suprafata totala de sprajiniri)	m2	1 728,00 0	25,830 17,298	44 633,580 29 890,944
428	TsF01B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 60 % din suprafata totala de sprajiniri)	m2	2 592,00 0	17,300 17,300	44 836,416 44 836,416

1	2	3	4	5	6	7
429	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	77,000	112,050 35,173	8 627,665 2 708,290
430	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	1,080	679,500 0,000	733,860 0,000
431	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	172,000	21,140 0,000	3 636,455 0,000
432	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,070	90,590 20,747	96,851 22,199
433	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astupare manuala, h=0.3 m)	m3	340,000	17,870 17,870	6 077,364 6 077,364
434	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	340,000	44,290 43,245	15 060,300 14 703,300
435	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	20,200	187,480 0,000	3 787,096 0,000
436	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	20,200	1 187,520 508,561	23 987,928 10 272,936
Total Terasamente						180 233,128 122 408,662
10.1.2. Conducte si accesorii						
437	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=200 mm)	m	965,000	241,680 22,487	233 218,070 21 700,341
438		Banda de semnalizare	m	965,000	0,500 0,000	482,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
439		Inel distantier, D=200 mm	buc	30,000	52,000 0,000	1 560,000 0,000
440	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	92,000	35,550 8,072	3 270,361 742,661
441		Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=315 mm	buc	92,000	577,000 0,000	53 084,000 0,000
442	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=400 mm)	m	110,000	268,640 16,029	29 550,673 1 763,243
Total Conducte si accesorii						321 165,604 24 206,245
10.1.3. Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt						
443	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 050,00 0	27,400 16,721	28 766,220 17 557,470
444	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	32,400	262,560 92,256	8 507,049 2 989,094
445	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,600	709,700 0,000	1 135,520 0,000
446	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	60,700	227,930 51,894	13 835,594 3 149,966
447	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	50,600	333,670 57,083	16 883,874 2 888,420
448	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	40,000	120,920 57,083	4 836,936 2 283,336
Total Demolarea si reconditionarea						73 965,193 28 868,286

1	2	3	4	5	6	7
drumului. Drum din asfalt						
10.1.5. Transportarea gunoiului						
455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	2,220	679,500 0,000	1 508,490 0,000
456	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	423,000	21,140 0,000	8 943,035 0,000
457	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,220	90,590 20,752	201,137 46,070
Total Transportarea gunoiului						10 652,662 46,070
11.1.1. Lucrari de terasament la camine						
458	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,570	619,100 0,000	2 829,136 0,000
459	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,830	118,780 118,780	2 711,750 2 711,750
460	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,920	679,500 0,000	625,140 0,000
461	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	148,250	21,140 0,000	3 134,255 0,000
462	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,600	90,590 20,758	54,253 12,455
463	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	387,220	17,870 17,870	6 921,391 6 921,391

1	2	3	4	5	6	7
464	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	387,220	44,290 43,240	17 151,910 16 745,329
Total Lucrari de terasament la camine						33 427,835 26 390,925
11.1.2. Executarea caminelor						
465	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	25,550	1 677,090 799,745	42 849,674 20 433,493
466	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	1,250	2 090,040 915,041	2 612,450 1 143,801
469	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,16 m3)	buc	35,000	355,000 0,000	12 425,000 0,000
470	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	43,000	310,000 0,000	13 330,000 0,000
471	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,28 m3)	buc	49,000	400,000 0,000	19 600,000 0,000
472	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	35,000	280,000 0,000	9 800,000 0,000
473	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KЦO-1(0,02 m3)	buc	59,000	90,000 0,000	5 310,000 0,000
475	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,33 m3)	buc	5,000	1 020,000 0,000	5 100,000 0,000
476	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren	buc	1,000	470,000 0,000	470,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)				
477	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	17,000	650,000 0,000	11 050,000 0,000
478	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	5,000	912,000 0,000	4 560,000 0,000
479	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИO-1(0,02 m3)	buc	9,000	90,000 0,000	810,000 0,000
480	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	3,000	174,000 0,000	522,000 0,000
481		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	270,000	12,500 0,000	3 375,000 0,000
482		Consumul de metale pentru constructia scarilor de acces	kg	736,000	12,500 0,000	9 200,000 0,000
483	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,800	1 140,550 371,331	2 053,000 668,395
484		Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 - 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	10,000	1 250,000 0,000	12 500,000 0,000
485		Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	24,000	950,000 0,000	22 800,000 0,000
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	8,600	418,770 57,083	3 601,451 490,917
487	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pereu)	m3	4,800	1 492,820 491,840	7 165,149 2 360,831
205	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 - 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	6,0000	950,000 0,000	5 700,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Executarea caminelor						194 833,724 25 097,437
	Cheltuieli directe		lei			814 278,15
	Asigurarea sociala		24,00 %			54 484,23
	Transportarea materialelor		4,00 %			19 800,61
	Total		100,00 +			888 562,99
	Cheltuieli de regie		10,00 %			88 856,30
	Beneficiul		5,00 %			48 870,97
	Total		100,00 +			1 026 290,26

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general,
(Lider consorțiu)

Antreprenor general,
(Partener consorțiu)

Investitor:

"DARNIC-GAZ" S.A.
(denumirea)

"ENERGOTEL-GRUP" S.R.L.
(denumirea)

Agencia de Dezvoltare Regională Centru
(denumirea)

Directorul:
Filaret MEREACRE
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:
Victor CHIRICA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:
Viorel JARDAN
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Diriginte de Șantier – Pînzaru Veaceslav

Responsabil Tehnic – Zumbrean Mihail

Primăria or. Călărași, Primar – Olari Ion

Manager local – Preguza Nicolae

Specialist secția MIP, ADR Centru – Luchian Maria

Consultant Regional GIZ – Eugeniu Pelivan


L.S.


L.S.


L.S.

