

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere, de montare a indicatorilor rutieri și de amenajare a sensului giratoriu provizoriu la intersecția drumului G71 - Str. Ștefan cel Mare și Sfânt din s. Băcioi, mun. Chișinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 – 3 luni		
		I lună	II lună	III lună
1.	Aplicarea marcajelor rutiere pe drumuri publice locale com. Băcioi			
	Marcaje longitudinale, executate mecanizat, cu vopsea acrilică, pe bază de solvent cu microbule de sticlă - 3 110 m2.			
	Marcaje transversale, executate mecanizat, cu vopsea alb-roșu, material bicomponent 98:2 – 315 m2.			
	Marcaje transversale, executate mecanizat, cu vopsea acrilică, pe bază de solvent cu microbule de sticlă – 650 m2.			
	Marcaje diverse, executate mecanizat, cu vopsea acrilică, pe bază de solvent cu microbule de sticlă – 265 m2.			
2.	Montare indicatori rutieri pe drumuri publice locale com. Băcioi			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (B1) – 61 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (B3) – 34 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (B2) – 1 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (A22) – 14 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (A1/A2) – 8 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stilp gata plantat C29 (30kmh) – 20 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stilp gata plantat G14 – 6 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (A23) – 8 buc.			

	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (P21) – 1 buc.			
	Plantarea stîlpilor (CKM 2.35) pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confectionati industrial – 95 buc.			
3.	Amenajarea sensului giratoriu provizoriu, intersectia drumului G71-str. Stefan cel Mare si Sfint			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (B1) – 4 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (D7) – 4 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (D5 4.2.1) – 6 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (A5) – 3 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (A46) – 2 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (A48) – 4 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (P21) – 4 buc.			
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (D6) – 3 buc.			
	Plantarea stîlpilor (CKM 2.35) pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confectionati industrial – 13 buc.			
	Montarea separator orange-yellow 100x20x8 reflectorizante cu stîlpi din material plastic 75 cm pentru dirijarea circulației rutiere – 80 buc.			
	Marcaje longitudinale, transversal si diverse, executate mecanizat, cu vopsea acrilica, pe baza de solvent cu microbule de sticla – 151 m2.			

Semnat: _____

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SC „Neledimpex” SRL