

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR — REPARAȚIA STRĂZILOR DIN COMUNA TRUȘENI

Durata de execuție — 5 luni. Început orientativ: mijlocul lunii august 2026. Graficul este prezentat pe luni și săptămâni.

Nr.	Capitol	Denumirea lucrărilor	Volum	U.M.	Săpt. începu	Săpt. sfârșit	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4 (perioadă rece)				Luna 5 (perioadă de iarnă)			
							S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
1	Lucrări pregătitoare	Mobilizarea, organizarea circulației și trasarea geodezică	1,317	km	1	2																				
2	Lucrări pregătitoare	Reamenajarea căminelor existente și relocarea pilonilor LEA	42 / 6	cămine / piloni	1	4																				
3	Lucrări pregătitoare	Demolarea îmbrăcăminților, fundațiilor și construcțiilor locale existente	483,5	m³	1	5																				
4	Construcții speciale	Ziduri de sprijin: săpături, armare, betonare și hidroizolare	94,17	m³ beton	2	7																				
5	Terasamente	Lucrări principale de terasament și formarea casetei drumului	6913	m³	2	8																				
6	Evacuarea apelor pluviale	Rețele pluviale, tuburi, cămine de captare, rigole și șanțuri	286 / 63	m tuburi / cămine	3	10																				
7	Sistem rutier	Nivelarea și compactarea platformei drumului	7347	m²	4	10																				
8	Sistem rutier	Executarea stratului din amestec optimal 0–63 mm	732,1	m³	5	10																				
9	Sistem rutier	Executarea stratului de fundație din piatră spartă 31,5–63 mm	887,7	m³	5	11																				
10	Sistem rutier	Executarea stratului superior din piatră spartă 8–31,5 / 8–63 mm	1023,9	m³	6	11																				
11	Îmbrăcămintă rutieră	Îmbrăcămintă din beton de ciment — Acces nr. 1 și Acces nr. 2	93,4	m³	7	8																				
12	Îmbrăcămintă rutieră	Îmbrăcămintă din beton de ciment — str. V. Alecsandri	84,3	m³	8	9																				
13	Îmbrăcămintă rutieră	Îmbrăcămintă din beton de ciment — str. Trandafirilor	542,1	m³	8	11																				
14	Îmbrăcămintă rutieră	Îmbrăcămintă din beton de ciment — str. C. Stamate	153,4	m³	10	12																				
15	Îmbrăcămintă rutieră	Tăierea, curățarea și etanșarea rosturilor în betonul de ciment		complex	8	14																				
16	Borduri și racordări	Montarea bordurilor prefabricate	2128	m	6	13																				
17	Accese	Amenajarea drumurilor laterale (33 buc.) și a intrărilor în curți (45 buc.)	78	obiecte	7	14																				
18	Consolidări și amenajare	Amenajarea acostamentelor, taluzurilor și lucrărilor locale de consolidare		complex	10	15																				
19	Siguranța rutieră	Montarea stâlpilor pentru indicatoare rutiere	23	buc.	11	16																				
20	Siguranța rutieră	Executarea marcajului rutier	320,6	m²	11	13																				
21	Siguranța rutieră	Montarea indicatoarelor rutiere pe stâlpii instalați	26	buc.	14	18																				
22	Lucrări în perioada rece	Completări locale la rigole, elemente prefabricate și consolidări granulare, în condiții meteo favorabile		complex	14	18																				

Notă: lucrările tehnologice sensibile la temperatură (betonarea îmbrăcăminții, executarea și etanșarea rosturilor, montarea bordurilor și marcajul rutier) sunt concentrate în primele trei luni. În lunile 4–5 sunt prevăzute preponderent lucrări care pot fi executate în perioada rece sau în ferestre meteo favorabile.