

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**о списке основных работ, выполненных**  
**за последний год деятельности**


|   | Предмет договора                                                                | Наименование/фамилия бенефициара/адрес | Качество подрядчика*) | Цена договора/стоимость выполненных работ | Период выполнения работ (месяцы) | Номер и дата протокола приемки при завершении работ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Капремонт в лицее им. Мошкова( кабинеты и коридор в старом корпусе)             | Лицей им. Мошкова мун. Чадыр-Лунга     | г/п                   | 359 672,00 лея                            | ноябрь 2024                      | декабрь 2024                                        |
| 2 | Устройство тротуара из брусчатки по ул Буджакская                               | Примэрия мун Чадыр-Лунга               | г/п                   | 231 248,0 лей                             | Март 2024                        | Март 2024                                           |
| 3 | 1этап благоустройства территории примэрии с.Баурчи                              | Примэрия с. Баурчи                     |                       | 216 694,00 лей                            | Май 2025                         | Май 2025                                            |
| 4 | Ремонт дороги из брусчатки по ул.Измайловская мун. Чадыр-Лунга                  | Примэрия мун Чадыр-Лунга               |                       | 185 908,0 лей                             | Май 2025                         | Май 2025                                            |
| 5 | Ремонт пищеблока в лицее им. Мошкова                                            | Теоретический лицей им. Мошкова        | г/п                   | 239 280,0 лей                             | Август 2025                      | Август 2025                                         |
| 6 | Ремонт дороги из брусчатки по ул.Мичурина ( до нового клад.) мун. Чадыр-Лунга " | Примэрия мун Чадыр-Лунга               | г/п                   | 582 197,00 лей                            | Сентябрь 2025                    | Сентябрь 2025                                       |
| 7 | Капремонт кабинетов в лицей им. Мошкова                                         | Теоретический лицей им. Мошкова        | г/п                   | 104 021,00 лей                            | Сентябрь 2025                    | Сентябрь 2025                                       |
| 8 | Устр-во водоотвода и догоги к кладбищу в мун. Чадыр-Лунга                       | Примэрия мун Чадыр-Лунга               |                       | 147 973,00 лей                            | Октябрь 2025                     | Октябрь 2025                                        |

Подписано: 05.08.. 2026

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 236**

**Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg**

|                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Absorbția de apă {%/Clasa/marcare                                                       | 3.8/2/B         |
| Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă,kg/m <sup>2</sup> | 0.72/3/U        |
| Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare                                            | 9.82/1/S        |
| Rezistența la uzură {mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup> }/Clasa/marcare                   | 6000/5000/4/I   |
| Masa Netto per palet:                                                                   | 1 776           |
| Masa Brutto per palet:                                                                  | 1 806           |
| Cantitatea pe palet:                                                                    | 48              |
| Data fabricării(in serie):                                                              | 07.07.2023      |
| Data încărcării:                                                                        | 27.07.2023      |
| Cantitatea încărcării:                                                                  | 192 buc.        |
| Numarul facturii:                                                                       | AAQ6362340      |
| Beneficiar:                                                                             | ICRAMES-LUX SRL |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații



Manager: Viorica

Data eliberării 27.07.2023



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 237**  
**Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc**

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Absorbția de apă {%/Clasa/marcare                                           | 3.8/2/B         |
| Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă,kg/m2 | 0.70/3/D        |
| Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare                                | 5.0/2/T         |
| Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare                                 | 6000/5000/4/I   |
| Masă Netto per palet:                                                       | 1 584           |
| Masă Brutto per palet:                                                      | 1 614           |
| Cantitatea pe palet:                                                        | 36              |
| Data fabricării(in serie):                                                  | 05.07.2023      |
| Data încărcării:                                                            | 27.07.2023      |
| Cantitatea încărcării:                                                      | 144 buc         |
| Numărul facturii:                                                           | AAQ6362340      |
| Beneficiar:                                                                 | ICRAMES-LUX SRL |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Viorica

Data eliberării 27.07.2023





FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 061**

**Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,**

Rezistența la îngheț-dezgheț:  
kg/m<sup>2</sup>/Clasa/marcare

**F 200 / F 200**

Pierdere rezistenței {%}

**Max. 5 / 1.8**

Rezistența la compresiune {MPa}

**Min.38.5 B30 / 44.7 B30**

Rezistența la încovoiere

{MPa}/Clasa/marcare

**Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0**

Absorbția de apă {%}/Clasa/marcare

**Max. 6.0 / 3.9**

Activitate specifică a radionuclizilor  
naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}

**Max. 300 Aeff / 32.2Aeff**

Termen de garanție:

**2 ani**

Masa Netto per palet:

**1 800**

Masa Brutto per palet:

**1 830**

Cantitatea pe palet:

**18**

Data fabricării(in serie):

**14.06.2023**

Data încărcării:

**22.07.2023**

Cantitatea încărcării:

**54 buc**

Numarul facturii:

**AAQ6361486**

Beneficiar:


**ICRAMES-LUX SRL**

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona

Data eliberării 22.07.2023







I.P. OFICIUL AMENAJAREA  
TERITORIULUI, URBANISM,  
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE

Direcția Cercetări și Încercări în Construcții  
Secția Cercetări și Încercări de Laborator

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 744 din \_08.08.2025\_

Cod: RI-7.8

Ediția: 14

Data: 02.01.2024

Pagina: 1 / 2



### SECȚIA CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR DIRECȚIA CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII al INSTITUȚIEI PUBLICE "OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE"

mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, 77 - 46 - 38

[www.oatucl.md](http://www.oatucl.md)

**Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz):** Pavele de beton pentru trotuare – 1 proba.

**Solicitant:** "Caraev-Lux" SRL, mun. Ceadâr-Lunga, str. Bugeacului 3.

**Scopul încercării:** încercări inițiale de tip

**Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului:** nr.744 din 18.07.2025

**Prelevarea mostrelor conform:** mostrele au fost prelevate de către reprezentanții "Caraev-Lux" SRL.

**Locul prelevării mostrelor:** Bază de producere, mun. Ceadâr-Lunga, str. Bugeacului 3

**Data de prelevare a mostrelor:** act de prelevare a mostrelor nr.744 din 18.07.2025

**Documentul normativ pentru cerință tehnică:**

SM SR EN 1338:2010 „Pavele de beton. Condiții și metode de încercări”

**Document normativ pentru metodă de încercare:**

SM SR EN 1338:2010 „Pavele de beton. Condiții și metode de încercări”

**Echipamentul folosit pentru încercări:**

Mașină de compresiune tip B-001/LCD certificat de etalonare nr.MD 10 3.8-034/2025 din 27.01.2025;

Șubler cu vernier IIII-I 1 certificat de etalonare nr.MD 10 3.5-508/2024 din 24.07.2024;

Aparat de cântărit cu funcționare neautomată tip Ohaus PA4102C certificat de etalonare nr.MD 10 3.2-959/2024 din 29.10.2024;

Greutate etalon 5kg nr.478, clasa M3 certificat de etalonare nr.MD 10 3.2-674/2024 din 23.07.2024.

**Condițiile climatice la efectuarea încercărilor:**

Temperatura aerului, °C +24

Umiditatea relativă a aerului, % 70





I.P. OFICIUL AMENAJAREA  
TERITORIULUI, URBANISM,  
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE

Directia Cercetări și Încercări în Construcții  
Secția Cercetări și Încercări de Laborator

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 744 din \_08.08.2025\_

Cod: RÎ-7.8

Ediția: 14

Data: 02.01.2024

Pagina: 2 / 2



Data începutului încercării: **01.08.2025**

Data finisării încercărilor: **08.08.2025**

### REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Pavele de beton pentru trotuare 200x100x40

| Nr. | Denumirea indicilor                                            | U/M                                  | DN pentru produs               | DN pentru metoda de încercări | Cerințe conform DN            | Date reale                      | Incertitudinea de măsurare, %, Up |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Rezistența la întindere prin despicare și sarcina de încărcare | MPa                                  | SM SR EN 1338:2010 pct.5.1     | SM SR EN 1338:2010 Anexa F    | med. 3,6 (individual min.2,9) | 3,3<br>3,9<br><u>3,6</u><br>3,6 | ±1,37                             |
| 2   | Absorbția de apă                                               | %                                    | SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2 | SM SR EN 1338:2010 Anexa E    | ≤6                            | 4,8                             | ±1,62                             |
| 3   | Rezistența la uzură                                            | mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup> | SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.4.2 | SM SR EN 1338:2010 Anexa H    | -                             | 7000                            | ±3,40                             |
| 4   | Abateri dimensiunilor                                          | mm                                   | SM SR EN 1338:2010 pct.5.2.4   | SM SR EN 1338:2010 Anexa C    | Lungime ±2                    | -1                              | ±1,36                             |
|     |                                                                |                                      |                                |                               | Lățime ±2                     | -1                              |                                   |
|     |                                                                |                                      |                                |                               | Grosimea ±3                   | -0,5                            |                                   |

Executantul

/specialist/ Gîrlea V.

Șef SCÎL al I.P. „OATUCL”

Maftai M.

Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:

1. "Caraev-Lux" SRL
2. SCÎL al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”

Notă 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului;

Notă 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu \*;

Notă 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu \*\*.

Notă 4: Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei SCÎL al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”. Retipărirea raportului de încercări de încercări sau reproducerea fără permisiunea SCÎL al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe” este strict interzisă.