

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### 1. Reconstrucția străzii Nistreana din s. Lalova, raionul Rezina

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luna	
		1	2
1.	Organizare de șantier	+	+
2.	<b>1. Transa Nr.1: PC 183+32-PC186+40</b> <b>1.1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare</b> <b>1.1.1. Lucrari de consolidare</b> <u>Sapatura mecanica cu excavatorul și transportarea pamintului la distanta de 2 km</u> <u>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme și semanarea gazonului pe suprafete orizontale</u>	+	
	<b>1.2. Capitolul II: Amenajarea si constructia sist. rutier</b> <u>Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm</u> <u>Strat de fundatie sau reprofilare din pietris 16cm</u> <u>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza</u> <u>Asfaltarea partii carosabile 6cm</u> <u>Asfaltarea partii carosabile 4cm</u> <u>Strat din piatra sparta, sub bordura, h=10cm</u> <u>Borduri 30.15 pe fundatie de beton</u>	+ +  + +	+ + +
	<b>1.3. Capitolul III: Constructii pentru evacuarea apei</b> <b>1.3.1 Amenajarea podetului tubular cu diam 1,0 m din b.a. la PC 184+70</b> <u>Sapatura mecanica cu excavatorul și transportarea pamintului la distanta de 1 km</u> <u>Sapatura manuala de pamint și lucrari la descarcarea</u> <u>Strat din piatra sparta și drenant din amestec</u> <u>Turnarea manuala a betonului și umplerea locului de imbinare dintre elemente cu beton</u> <u>Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri</u> <u>Executarea hidroizolarii prin ungere și prin lipire</u> <u>Montarea armaturilor</u> <u>Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit</u> <u>Sapatura mecanica și strat piatra sparta sub fundul caminului de descarcare</u> <u>Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat</u>	+ + + + + + + + + +	+  + + + + + +

