

ck. Strong Bos

NOTĂ INFORMATIVĂ
Nr. 1
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna 01 2023

Investitor (Beneficiar): Primaria mun. Orhei	Cod fiscal – 1007601008007
Antreprenor general: SRL „StrongBoss Construct,,	Cod fiscal – 1019606005017
Contractul de antrepriză	Nr 147 Din „ 21 ” 11 2022
Denumirea obiectului :	Lucrari de reparatii capitale a Blocului cantina gestionat de catre IP Liceul Teoretic On.Ghibu

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului General și de către antreprenorului general – beneficiarului Construcției și băncii care finanțează executarea lucrărilor


Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea categoriilor executate, lei		
	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2		4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	430 494.22	430 494.22	
Total	430 494.22	430 494.22	
TVA 20%	86 098.84	86 098.84	
Total pentru plată	516 593.06	516 593.06	

Beneficiar
Primaria mun. Orhei

Antreprenor
SRL „StrongBoss Construct,,



Elena Melnic



Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,,
(denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale a
Blocului cantina gestionat de
catre IP Liceul Teoretic
On.Ghibu**

Valoarea lucrarilor executate

516 593,06 lei

Proces - verbal nr. 1

de receptie a lucrarilor executate

pe 01 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolari				
		1.1. Cantina - sala mare, sala mica				
1	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori din tabla	m2	✓ 22,440	15,00 15,00	336,60 336,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,917	60,00	175,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,693	60,00	161,58
2	RpCR29A	Curatarea varului, vopselei pe baza de ulei, cu decapant pereti	m2	✓ 204,280	42,80 13,80	-8 743,16 2 819,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,984	60,00	2 819,04
	2430226109307	Diluant decapant	kg	102,140	42,00	4 289,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	81,712	20,00	1 634,24
4	RpCR29A	Curatarea varului, vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavan	m2	✓ 23,900	42,80 13,80	1 022,92 329,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,497	60,00	329,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	11,950	42,00	501,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,560	20,00	191,20
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	✓ 16,680	96,22 96,00	1 605,03 1 601,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,344	60,00	800,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,344	60,00	800,64

1	2	3	4	5	6	7
	41001262028 18	Apa	m3	0,050	15,00	0,75
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,250	12,00	3,00
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				11 707,71 5 086,74
		1.2. Bucatarie				
6	RpCR29A	Curatarea varului, vopselei pe baza de ulei, cu decapant pereti	m2	✓ 180,300	42,80 13,80	7 716,84 2 488,14
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	41,469	60,00	2 488,14
	24302261093 07	Diluant decapant	kg	90,150	42,00	3 786,30
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	72,120	20,00	1 442,40
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	✓ 129,300	96,23 96,00	12 441,90 12 412,80
	71320100109 00	Faiantar	h-om	103,440	60,00	6 206,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	103,440	60,00	6 206,40
	41001262028 18	Apa	m3	0,388	15,00	5,82
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,940	12,00	23,28
8	RpCR29A	Curatarea varului, vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavan	m2	✓ 150,940	42,80 13,80	6 460,22 2 082,96
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	34,716	60,00	2 082,96
	24302261093 07	Diluant decapant	kg	75,470	42,00	3 169,74
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	60,376	20,00	1 207,52
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	✓ 150,940	48,15 46,80	7 267,80 7 064,04
	71320400127 00	Parchetar	h-om	58,867	60,00	3 532,02
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	58,867	60,00	3 532,02
	41001262028 18	Apa	m3	7,547	15,00	113,20
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,547	12,00	90,56
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 8buc.	m2	✓ 20,800	25,20 25,20	524,16 524,16
	74220100601 00	Timplar	h-om	4,368	60,00	262,08
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	4,368	60,00	262,08
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				34 410,92 24 572,10
		1.3. Diverse				
11	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de	m2	✓ 479,200	48,87	23 418,89

1	2	3	4	5	6	7
		constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie			45,00	21 564,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	287,520	60,00	17 251,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,880	60,00	4 312,80
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm; L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,144	4 933,00	710,35
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,144	4 933,00	710,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,058	4 933,00	286,11
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,438	31,00	44,58
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,875	36,00	103,50
12	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	✓ 1,000	53,40 53,40	53,40 53,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,890	60,00	53,40
13	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	✓ 1,000	66,60 66,60	66,60 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	60,00	66,60
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	✓ 1,000	22,80 0,00	22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	300,00	22,80
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				23 561,69 21 684,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				69 680,32 51 342,84
		2. Lucrari interioare				
		2.1. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	✓ 417,120	4,48 1,80	1 866,64 750,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,514	60,00	750,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,568	16,00	1 001,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,856	5,50	114,71
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	✓ 417,120	92,19 73,20	38 452,58 30 533,16

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	508,886	60,00	30 533,16
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	2 978,237	2,50	7 445,59
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,668	15,00	25,02
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,952	12,00	395,42
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	6,674	8,00	53,39
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	✓ 417,120	24,64 12,00	10 279,71 5 005,44
	71220500134 00	Zidar	h-om	83,424	60,00	5 005,44
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	458,832	11,00	5 047,15
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	62,568	3,60	225,24
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125	15,00	1,88
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	✓ 417,120	4,48 1,80	1 866,64 750,84
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	12,514	60,00	750,84
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	62,568	16,00	1 001,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,856	5,50	114,71
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	✓ 417,120	42,52 33,00	17 736,39 13 764,96
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	187,704	60,00	11 262,24
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	41,712	60,00	2 502,72
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	440,020	9,00	3 960,18
	41001262028 18	Apa	m3	0,417	15,00	6,25
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,417	12,00	5,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				70 201,96 50 805,24
		2.2. Pardoseli				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	✓ 290,260	7,03 1,80	2 039,09 522,48
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	8,708	60,00	522,48

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053 83	Amorsa-grund betonocontact	kg	43,539	33,00	1 436,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,513	5,50	79,82
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	290,260	123,73 14,04	35 913,73 4 075,26
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	67,921	60,00	4 075,26
	26531021008 28	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 463,183	7,00	31 242,28
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	26,254	17,00	446,32
	41001262028 18	Apa	m3	1,167	15,00	17,50
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	12,191	8,00	97,53
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,903	12,00	34,84
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	290,260	7,03 1,80	2 039,09 522,48
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	8,708	60,00	522,48
	24165861053 83	Amorsa-grund betonocontact	kg	43,539	33,00	1 436,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,513	5,50	79,82
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Gri deschis	m2	240,240	343,72 150,00	82 574,29 36 036,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	540,540	60,00	32 432,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	60,060	60,00	3 603,60
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	247,447	160,00	39 591,52
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	972,972	3,60	3 502,70
	24302261000 001	Fuga	kg	72,072	27,00	1 945,94
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	4 804,800	0,10	480,48
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	216,216	4,00	864,86
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,811	12,00	129,73
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	2,883	8,00	23,06
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Gri inchis	m2	50,020	343,72 150,00	47 192,73 7 503,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	112,545	60,00	6 752,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,505	60,00	750,30
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	51,521	160,00	8 243,36
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	202,581	3,60	729,29
	24302261000	Fuga	kg	15,006	27,00	405,16

1	2	3	4	5	6	7
	001					
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	1 000,400	0,10	100,04
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	45,018	4,00	180,07
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,251	12,00	27,01
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,600	8,00	4,80
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				139 758,93 48 659,22
		2.3. Montarea usilor				
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1.0x4bu, 2.8x1.2x1buc, 2.8x1.3x1buc, 2.8x1.6x1buc	m2	19,320	2 220,77 48,60	42 905,23 939,00
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	14,104	60,00	846,24
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,546	60,00	92,76
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,320	2 100,00	40 572,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	77,280	0,35	27,05
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	9,660	105,00	1 014,30
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	3,381	67,00	226,53
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,592	5,50	63,76
	40111062027 41	Energie electrica	kw	19,320	3,00	57,96
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,386	12,00	4,63
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				42 905,23 939,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				252 866,12 100 403,46
		3. Electricitatea				
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	10,000	3,60 3,60	36,00 36,00
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,600	60,00	36,00
43	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,000	3,60 3,60	7,20 7,20

1	2	3	4	5	6	7
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,120	60,00	7,20
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				43,20 43,20

		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			322 589,64
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			36 429,48
		Transportarea materialelor	6,00 %			10 186,90
		Cheltuieli directe				369 206,02
		Cheltuieli de regie	10,00 %			36 920,60
		Total				406 126,62
		Beneficiu	6,00 %			24 367,60
		Total				430 494,22
		TVA	20,00 %			86 098,84
						516 593,06
		TOTAL:				151 789,50

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL „StrongBoss Construct,,)

(Primaria mun. Orhei)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,„
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale a
 Blocului cantina gestionat de
 catre IP Liceul Teoretic
 On.Ghibu**

Valoarea lucrarilor executate

85 121.57 lei

Proces - verbal nr. 2 din 14.04.2023

de receptie a lucrarilor executate
 pe IV an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolari				
		1.1. Cantina - sala mare, sala mica				
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	318,600	29,04 27,60	9 252,15 8 793,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	73,278	60,00	4 396,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,278	60,00	4 396,68
	2320166200729	Parchetin	l	9,558	21,00	200,72
	4100126202818	Apa	m3	9,558	15,00	143,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,558	12,00	114,70
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				9 252,15 8 793,36
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				9 252,15 8 793,36
		2. Lucrari interioare				
		2.1. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	417,120	4,48 1,80	1 866,64 750,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,514	60,00	750,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,568	16,00	1 001,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,856	5,50	114,71
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu	m2	417,120	49,05	20 459,73

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual colorant alb+galben			33,00	13 764,96
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	229,416	60,00	13 764,96
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	166,848	30,00	5 005,44
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,027	4,50	112,62
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	208,560	5,50	1 147,08
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	20,856	20,00	417,12
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,834	15,00	12,51
		Total capitul:				
		Total				22 326,37
		Incluziv salariu				14 515,80
		2.2. Tavan				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	158,160	4,48 1,80	707,77 284,70
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	4,745	60,00	284,70
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	23,724	16,00	379,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,908	5,50	43,49
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158,160	42,52 33,00	6 725,14 5 219,28
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	71,172	60,00	4 270,32
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	15,816	60,00	948,96
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	166,843	9,00	1 501,59
	41001262028 18	Apa	m3	0,158	15,00	2,37
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158	12,00	1,90
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	158,160	4,48 1,80	707,77 284,70
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	4,745	60,00	284,70
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	23,724	16,00	379,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,908	5,50	43,49
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual - alb	m2	158,160	65,40 50,40	10 343,64 7 971,24

1	2	3	4	5	6	7
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om.	132,854	60,00	7 971,24
	24301161039 00	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici	kg	79,080	30,00	2 372,40
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				18 484,32 13 759,92
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				40 810,69 28 275,72
		3. Electricitatea				
44	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - conform schemei	buc	17,000	50,79 16,20	863,51 275,40
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	4,590	60,00	275,40
	11110001000 24	Intrerupator manual	buc	17,170	27,00	463,59
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	17,000	7,00	119,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,085	20,00	1,70
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,850	4,50	3,82
45	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - conform schemei	buc	2,000	62,38 18,60	124,76 37,20
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,620	60,00	37,20
	27461673351 00	Priza	buc	2,040	33,00	67,32
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	2,000	7,00	14,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	4,50	0,04
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,010	20,00	0,20
	20511429507 00	Dibluri	buc	4,000	1,00	4,00
	28741158367 77	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,000	0,50	2,00
		Total capitul:				
		Total				988,27 312,60

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			51 051,11
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			8 971,60
		Transportarea materialelor	6,00 %			813,17
		Cheltuieli directe	100,00 +			60 835,88
		Cheltuieli de regie	10,00 %			6 083,59
		Total	100,00 +			66 919,47
		Beneficiu	6,00 %			4 015,17
		Total	100,00 +			70 934,64
		TVA	20,00 %			14 186,93
						85 121,57
		TOTAL:				37 381,68

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(SRL „StrongBoss Construct,,)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)



(Primaria mun. Orhei)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



P. Bondari

Antreprenor SRL „StrongBoss Construct.,
(denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale a
Blocului cantina gestionat de
catre IP Liceul Teoretic
On.Ghibu**

Valoarea lucrarilor executate

371 199,40 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe ____ IV ____ an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolari				
		1.1. Diverse				
1	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	9,000	53,40 53,40	480,60 480,60
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,010	60,00	480,60
2	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	9,000	66,60 66,60	599,40 599,40
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	9,990	60,00	599,40
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,000	22,80 0,00	205,20 0,00
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	0,684	300,00	205,20
		Total capitul:				
		Total				
		Incluziv salariu				1 285,20
		Total capitul:				1 080,00
		Total				
		Incluziv salariu				1 285,20 1 080,00
		2. Lucrari interioare				
		2.1. Pereti				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	218,590	4,48 1,80	978,20 393,48

1	2	3	4	5	6	7
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,558	60,00	393,48
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	32,788	16,00	524,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,930	5,50	60,11
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	218,590	92,46 73,20	20 210,39 16 000,80
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	266,680	60,00	16 000,80
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	1 560,733	2,50	3 901,83
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,874	15,00	13,11
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,269	12,00	207,23
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	3,497	25,00	87,42
6	CK18C Adoptat	Montarea cornierului din aluminiu	m	197,600	20,03 15,60	3 958,13 3 082,56
	74220100601 00	Timplar	h-om	51,376	60,00	3 082,56
	27431235490 25	Baghete din aluminiu - cornier	m	207,480	4,22	875,57
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	218,590	24,64 12,00	5 387,05 2 623,08
	71220500134 00	Zidar	h-om	43,718	60,00	2 623,08
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	240,449	11,00	2 644,94
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	32,788	3,60	118,04
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066	15,00	0,99
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	218,590	4,48 1,80	978,20 393,48
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,558	60,00	393,48
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	32,788	16,00	524,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,930	5,50	60,11
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	218,590	42,52 33,00	9 294,68 7 213,44
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	98,365	60,00	5 901,90
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	21,859	60,00	1 311,54
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	230,591	9,00	2 075,32
	41001262028 18	Apa	m3	0,219	15,00	3,29

1	2	3	4	5	6	7
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,219	12,00	2,63
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	218,590	4,48 1,80	978,20 393,48
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,558	60,00	393,48
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	32,788	16,00	524,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,930	5,50	60,11
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	218,590	49,05 33,00	10 721,87 7 213,50
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	120,225	60,00	7 213,50
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	87,436	30,00	2 623,08
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,115	4,50	59,02
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	109,295	5,50	601,12
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	10,930	20,00	218,60
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,437	15,00	6,55
12	CK18B adoptat	Montarea cornierului din mase plastice	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	0,000	60,00	0,00
	25211067183 911	Baghete din mase plastice - cornier	m	0,000	9,20	0,00
	24621061098 84	Aracet tip EP 50	kg	0,000	3,60	0,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	15,00	0,00
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	140,000	103,47 72,00	14 485,17 10 080,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	140,000	60,00	8 400,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	28,000	60,00	1 680,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	441,000	2,75	1 212,75
	26521021007 37	Var hidratat	kg	504,000	4,00	2 016,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,640	314,00	1 142,96
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,840	15,00	12,60
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,280	12,00	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,700	25,00	17,50
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				66 991,89 47 393,82
		2.2. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	287,170	421,13 132,00	120 935,70 37 906,38
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	43,075	60,00	2 584,50
	74220100601 00	Timplar	h-om	588,698	60,00	35 321,88
	28741363133 00	Diblu din metal	buc	1 148,680	1,00	1 148,68
	27321036461 51	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	301,529	271,38	81 828,94
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,308	12,00	51,70
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				120 935,70 37 906,38
		2.3. Pardoseli				
15	Tsh42B	Asezarea acoperirii* din gazon artificial in sala mare: acoperire tip FAST TRACK inaltimea parului 9 mm	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,000	60,00	0,00
	27744135904 01	Acoperire din gazon artificial	m2	0,000	130,00	0,00
	27744135904 02	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rostrurilor din gazon artificial	m	0,000	27,00	0,00
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,000	10,00	0,00
16	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71320100109 00	Faiantar	h-om	0,000	60,00	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	60,00	0,00
	28741163125 00	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	0,000	9,13	0,00
	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,000	4,00	0,00
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	0,000	0,10	0,00
	29522700032 04	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,000	35,00	0,00
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,000	25,00	0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Vopsirea cutiilor de protectie la canale de ventilare, ascensoare				
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,000	60,00	0,00
	24301161081 15	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,000	60,00	0,00
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,000	94,45	0,00
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,000	38,90	0,00
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,000	54,17	0,00
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,000	5,50	0,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,000	20,00	0,00
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,000	60,00	0,00
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,000	94,45	0,00
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,000	38,90	0,00
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,000	54,17	0,00
	24301161041 60	Email alchidic	kg	0,000	60,00	0,00
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,000	5,50	0,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,000	20,00	0,00
	23201662006 76	White spirit	kg	0,000	37,00	0,00
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				0,00
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				187 927,59 85 300,20
		3. Electricitatea				
19	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	63,000	580,80 91,20	36 590,40 5 745,60
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	95,760	60,00	5 745,60
	28752744005 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	64,260	480,00	30 844,80

1	2	3	4	5	6	7
20	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - conform schemei	buc	4,000	62,38 18,60	249,53 74,40
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1,240	60,00	74,40
	27461673351 00	Priza	buc	4,080	33,00	134,64
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	4,000	7,00	28,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020	4,50	0,09
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,020	20,00	0,40
	20511429507 00	Dibluri	buc	8,000	1,00	8,00
	28741158367 77	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	8,000	0,50	4,00
21	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor VVGng 3.0*1.5 mmp	m	200,000	20,14 10,20	4 028,00 2 040,00
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	34,000	60,00	2 040,00
	31301348174 15	Cablu din cupru sau aluminiu VVGng 3.0*1.5mmp	m	204,000	9,50	1 938,00
	28112363110 06	Doze de ramificatie	buc	50,000	1,00	50,00
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametrul 16 mm	100 m	1,900	1 521,80 1 428,00	2 891,42 2 713,20
	1	Muncitor	h-om	45,220	60,00	2 713,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,460	7,00	178,22
23		Tub de protectie PVH PHD d=16mm - flexibil	m	190,000	4,60 0,00	874,00 0,00
	16	Tub de protectie PVH PHD d=16	m	190,000	4,60	874,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				44 633,35 10 573,20

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	233 846,14
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	23 268,82
	Transportarea materialelor	6,00 %	8 179,06
	Cheltuieli directe	100,00 +	265 294,02
	Cheltuieli de regie	10,00 %	26 529,40
	Total	100,00 +	291 823,42
	Beneficiu	6,00 %	17 509,41
	Total	100,00 +	309 332,83
	TVA	20,00 %	61 866,57

1	2	3	4	5	6	7
TOTAL:						371 199,40
						96 953,40


INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(SRL „StrongBoss Construct”) (funcția, semnătură, numele, prenumele)



Investitor



(denumirea)

(Primar, numele, Orhei) (funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



P. Bondari