

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre din aluminiu			16,44	1 823,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 624,97 2 233,92
		6. Fatada				
29	CB14A	212 Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	✓ 876,000	35,97 30,83	31 507,42 27 009,27
30	CN53A	213 Grunduirea suprafetelor exterioare cu grund tip "Tuffuhgputt"	m2	✓ 577,000	4,08 1,23	2 356,06 711,61
31	IzF55C	214 Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D=130 kg/m3, gr. 60 mm, inclusiv montarea plasei de armare din fibra de sticla cu densitatea 160 gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii	m2	✓ 505,000	221,93 94,96	112 072,62 47 956,87
32	IzF55E	215 Termoizolarea exterioara a glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala D=130 kg/m3, grosime 30 mm	m2	✓ 67,000	193,03 120,16	12 932,84 8 050,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				158 868,94 83 728,73

	Total	lei	390 135
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	52 944
	Cheltuieli de transport	3,00 %	4 483
	Cheltuieli directe	100,00 +	447 562

1	2	3	4	5	6	7
		Chelruieli de regie	5,00 %			22 378
		Total	100,00 +			469 940
		Beneficiu de deviz	3,00 %			14 098
		Total	100,00 +			484 038
		TVA	20,00 %			96 808
						580 846
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				235 306

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL

Investitor
Primaria orasului Vatra

(denumirea)

(denumirea)

Director, Cojocari Vasile
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Denis Dancu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil Tehnic

A. Haruța

Diriginte de Șantier

I. Lozan

