

Antreprenor SRL "Moncomtex"
(denumirea)

Investitor IM Sud-A-Con
(denumirea)

Obiect Reparatia capitala a acoperisului Centrul de Sanatatea s. Tomai UTA Gagauzia

Valoarea lucrarilor executate **578 008,52 lei**

P r o c e s - v e r b a l №1

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Ремонтные работы по кровле					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	685,0000	37,805 37,440	25 896,288 25 646,400	
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка частично стропильной системы)	m2	80,0000	9,360 9,360	748,800 748,800	
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли)	m2	685,0000	9,360 9,360	6 411,600 6 411,600	
4	RpCH02B	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn rotund, cioplit si ecarizat, la acoperisuri usoare (Несущая конструкция крыши из древесины хвойных пород, на стропильной связи, на простых крышах с 1-4 скатами, для кровель из картона, листовой стали, асбошифера, шифера, черепицы, желобчатой черепицы и т.д., из леса кругляка отделанного и обтесанного, для легких крыш) ремонт каркаса кровли с заменой брусьев -6м3	m2	370,0000	125,702 46,800	46 509,696 17 316,000	
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	6,0000	320,789 44,200	1 924,736 265.200	
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций)	m3	6,0000	81,600 13,000	489,600 78,000	
7	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизов доской строганной толщиной 25мм)	m2	59,0000	144,683 39,260	8 536,297 2 316,340	
8	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска	m2	59,0000	40,414 28,600	2 384,426 1 687,400	

1	2	3	4	5	6	7
		керамической раковины)			45,760	274,560
44	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб канализационных, диаметр 50 мм)	m	45,0000	33,280	1 497,600
					33,280	1 497,600
45	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm (Разборка труб вентиляции диаметр 160 мм)	m	190,0000	52,000	9 880,000
					52,000	9 880,000
		Total	lei			11 652,160
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 652,160
						11 652,160
		Total	lei			45 331,822
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 331,822
						41 212,022
		Total	lei			45 331,822
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 331,822
						41 212,022

	Total	lei	98 733,27
	Социальное и мед.страхование	27,5 %	24 313,55
	Транспортные расходы	10 %	938,50
	Итого		123 985,32
	Накладные расходы	8 %	9 918,82
	Итого		133 904,14
	Сметная прибыль	2 %	2 678,09
	Итого		136 582,23
	НДС	20 %	27 316,44
			163 898,67
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		88 412,91

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Moncomtex"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Moncomtex
 (denumirea)

Investitor IS Sud-A-Con
 (denumirea)

Obiect **Центр Здоровья им. "Елены Димчогло" в с.Томай Чадыр-Лунгский район АТО Гагаузия Утепление фасадов**

Valoarea lucrarilor executate 100 235,20 lei

P r o c e s - v e r b a l №5

de receptie a lucrarilor executate

pe septembrie an 20 18

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Стены фасада						
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка фасадов от пыли, набрызгов раствора, грязи и т.д.)	m2	631,4200	14,806 11,960	9 348,804 7 551,783
2	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2	631,4200	23,840 23,400	15 053,054 14 775,228
3	CB14A	(Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	320,0000	46,003 39,000	14 720,858 12 480,000
<i>Total</i>			lei			39 122,716
Total capitol: Inclusiv salariu						39 122,716 34 807,011
2. Откосы фасада						
4	CN54B	(Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтант" в один слой на наружные откосы фасадов)	m2	66,5000	15,159 6,240	1 008,041 414,960
5	CF52B	(Наружная штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	66,5000	125,140 79,560	8 321,778 5 290,740
6	цена рыночная	Шпаклевка "Фасад серый" для наружных работ откосов фасада добавить на толщину 4-5мм	m2	66,5000	16,250 0,000	1 080,625 0,000
7	CN54B	(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	66,5000	19,475 6,240	1 295,055 414,960
8	CN05A	(Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке)	m2	66,5000	34,186 17,160	2 273,402 1 141,140
<i>Total</i>			lei			13 978,901

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 978,901 7 261,800
		3. Цоколь				
9	RpCJ34C	(Очистка фасада щетками с нанесением клея в комплексе и декоративный набрызг путем восстановления старых фасадов на непрерывной площади белым цементом, каменной пылью, и на колере)-цвет согласовать	m2	55,4000	76,386 57,200	4 231,773 3 168,880
10	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2	55,4000	23,840 23,400	1 320,736 1 296,360
		<i>Total</i>	lei			5 552,509 4 465,240
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 552,509 4 465,240
		4. Отмостка				
11	CB02A	(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в отмостку, включая крепления)	m2	9,4000	86,093 62,400	809,274 586,560
12	CA02B2	(Укладка бетона для выравнивания отмостки с устройством зуба 0,3*0,2м, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-ширина отмостки 1,2м	m3	1,2000	1 236,322 301,600	1 483,586 361,920
		<i>Total</i>	lei			2 292,860 948,480
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 292,860 948,480

	<i>Total</i>	lei	60 946,99
	Социальное и мед.страхование	27,5 %	13 057,70
	Транспортные расходы	10 %	1 084,60
	Итого		75 089,29
	Накладные расходы	8 %	6 007,15
	Итого		81 096,44
	Сметная прибыль	3 %	2 432,89
	Итого		83 529,33
	НДС	20 %	16 705,87
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		100 235,20 47 482,53

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor SRL "Moncomtex"

(denumirea)

Investitor SUD-A-CON

(denumirea)

Obiect **Reparatia capitala Centrul de Sanatatea s. Tomai UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **722 788,86 lei**

P r o c e s - v e r b a l №6

de receptie a lucrarilor executate

pe *decembrie* an 20 *18*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. 1-й этаж(кабинеты)				
		1.1. Потолки				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	172,1000	214,353 99,320	36 890,081 17 092,972
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 1,0 мм)	m2	172,1000	33,376 28,600	5 743.984 4 922,060
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	172,1000	4,210 1,560	724,541 268,476
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	172,1000	40,802 28,600	7 022,110 4 922,060
5	CK26Смод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Установка багет на клею)	m	138,0000	18,046 4,680	2 490,348 645,840
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	64,0100	245,347 114,400	15 704,662 7 322,744
		<i>Total</i>	lei			68 575,726
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 575,726 35 174,152
		1.2. Стены				
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	222,0000	80,158	17 795,120

1	2	3	4	5	6	7
70	SD04A	(Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,0000	553,800	1 107,600
					85,800	171,600
71	SC07A1	(Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,0000	1 599,888	1 599,888
					218,400	218,400
		<i>Total</i>				lei 4 373,482
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 373,482 582,400
		<i>Total</i>				lei 121 487,959
		Total capitol: Inclusiv salariu				121 487,959 75 096,642

		Total		lei	457 939,62
		Социальное и мед.страхование		27,5 %	67 901,58
		Транспортные расходы		10 %	20 930,81
		Итого			546 772,01
		Накладные расходы		8 %	43 741,76
		Итого			590 513,77
		Сметная прибыль		2 %	11 810,28
		Итого			602 324,05
		НДС		20 %	120 464,81
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			722 788,86 246 914,82

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Moncomtex"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SRL "Moncomtex"
(denumirea)

Investitor IS Sud-A-Con
(denumirea)

Obiect Reparatia capitala Centrul de Sanatatea s. Tomai UTA Gagauzia
Valoarea lucrarilor executate **1 056 918,40 lei**

Proces - verbal №3

de receptie a lucrarilor executate
pe *decembrie* an 20*18*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-й этаж (кабинеты)				
		1.1. Потолки				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pna la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	246,5000	214,353 99,320	52 837,914 24 482,380
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 1,0 мм)	m2	246,5000	33,376 28,600	8 227,147 7 049,900
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	246,5000	4,210 1,560	1 037,765 384,540
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	246,5000	40,803 28,600	10 057,817 7 049,900
5	CK26Смод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Установка багет на клею)	m	243,6000	18,046 4,680	4 396,006 1 140,048
		<i>Total</i>	lei			76 556,649
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 556,649 40 106,768
		1.2. Стены				
6	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri	m3	7,5900	849,788 362,960	6 449,893 2 754,866

1	2	3	4	5	6	7
		спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм)			30,160	934,960
63	SB06D	(Соединительные части из ПВХ (колена, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм)	buc	17,0000	50,713 28,600	862,127 486,200
64	SB06B2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Двойной переходник из трубы ПВХ, легкого типа, спаянный, диаметр 50 мм)	buc	41,0000	57,410 36,400	2 353,812 1 492,400
65	SA14F	(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 50 мм)	m	24,5000	60,872 22,360	1 491,364 547,820
		Total	lei			21 108,276
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 108,276 4 922,580
		Total	lei			193 441,785
		Total capitol: Inclusiv salariu				193 441,785 103 875,649

	Total	lei	678 321,94
	Социальное и мед.страхование	27,5 %	84 181,32
	Транспортыне расходы	10 %	37 029,53
	Итого		799 532,79
	Накладные расходы	8 %	63 962,63
	Итого		863 495,42
	Сметная прибыль	2 %	17 269,91
	Итого		880 765,33
	НДС	20 %	176 153,07
			1 056 918,40
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		306 113,88

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Moncomtex"

Investitor
IS Sud-A-Con

(denumirea)

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)









Antreprenor SRL Moncomtex
 (denumirea)

Investitor IS Sud-A-Con
 (denumirea)

Obiect **Капитальный ремонт здания "Центра Здоровья" в с.Томай Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия – электромонтажные работы**

Valoarea lucrarilor executate **503 572,57 Lei**

P r o c e s - v e r b a l №4

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 20 11

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Constructii generale de lucru						
1	RpEJ08Am од	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m	1 935,000 0	6,259 4,800	12 111,552 9 288,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	1 935,000 0	18,412 14,400	35 626,833 27 864,000
<i>Total</i>			Lei			47 738,385
<i>Asigurari sociale si medicale</i>			27,5 %			10 216,800
<i>Cheltuieli de transport</i>			7 %			452,335
<i>Cheltuieli directe</i>						58 407,520
<i>Cheltuieli directe</i>			12,5 %			7 300,940
<i>Total</i>						65 708,460
<i>Total</i>			6 %			3 942,507
<i>Total</i>						69 650,967
Total capitol: Inclusiv salariu						69 650,967 37 152,000
2. Lucrari de montare						
2.1. ГРЩ(Пункт распределительный навесного исполнения (1P31))						
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, rupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	2,0000	282,240 282,240	564,480 564,480
4	08-03-572-1	Монтаж распределительного пункта навесного исполнения ПР11 3060	buc	1,0000	379,259 111,360	379,259 111,360
5	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (BA88-35A)	buc	1,0000	54,358 53,760	54,358 53,760
6	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 25 А ВА47-100/3/C25 хар-ка С	buc	4,0000	165,719 74,880	662,875 299,520
7	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 10	buc	1,0000	165,719	165,719

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 978,901 7 261,800
		3. Цоколь				
9	RpCJ34C	(Очистка фасада щетками с нанесением клея в комплексе и декоративный набрызг путем восстановления старых фасадов на непрерывной площади белым цементом, каменной пылью, и на колере)-цвет согласовать	m2	55,4000	76,386 57,200	4 231,773 3 168,880
10	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2	55,4000	23,840 23,400	1 320,736 1 296,360
		<i>Total</i>				5 552,509
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 552,509 4 465,240
		4. Отмостка				
11	CB02A	(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в отмостку, включая крепления)	m2	9,4000	86,093 62,400	809,274 586,560
12	CA02B2	(Укладка бетона для выравнивания отмостки с устройством зуба 0,3*0,2м, приготвление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-ширина отмостки 1,2м	m3	1,2000	1 236,322 301,600	1 483,586 361,920
		<i>Total</i>				2 292,860
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 292,860 948,480

	<i>Total</i>	lei	60 946,99
	Социальное и мед.страхование	27,5 %	13 057,70
	Транспортыне расходы	10 %	1 084,60
	Итого		75 089,29
	Накладные расходы	8 %	6 007,15
	Итого		81 096,44
	Сметная прибыль	3 %	2 432,89
	Итого		83 529,33
	НДС	20 %	16 705,87
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		100 235,20 47 482,53

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Moncomtex
(denumirea)

Investitor IS Sud-A-Con
(denumirea)

Obiect **Капитальный ремонт здания "Центра Здоровья" в с.Томай Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия – электромонтажные работы**
Valoarea lucrarilor executate **503 572,57 Lei**

P r o c e s - v e r b a l №4

de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 20 11

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Constructii generale de lucru						
1	RpEJ08Am од	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m	1 935,000 0	6,259 4,800	12 111,552 9 288,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	1 935,000 0	18,412 14,400	35 626,833 27 864,000
<i>Total</i>			Lei		47 738,385	
<i>Asigurari sociale si medicale</i>			27,5 %		10 216,800	
<i>Cheltuieli de transport</i>			7 %		452,335	
<i>Cheltuieli directe</i>					58 407,520	
<i>Cheltuieli directe</i>			12,5 %		7 300,940	
<i>Total</i>					65 708,460	
<i>Total</i>			6 %		3 942,507	
<i>Total</i>					69 650,967	
Total capitol: Inclusiv salariu					69 650,967 37 152,000	
2. Lucrari de montare						
2.1. ГРЩ(Пункт распределительный навесного исполнения (1Р31))						
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	2,0000	282,240 282,240	564,480 564,480
4	08-03-572-1	Монтаж распределительного пункта навесного исполнения ПР11 3060	buc	1,0000	379,259 111,360	379,259 111,360
5	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВА88-35А)	buc	1,0000	54,358 53,760	54,358 53,760
6	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 25 А ВА47-100/3/С25 хар-ка С	buc	4,0000	165,719 74,880	662,875 299,520
7	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток,10	buc	1,0000	165,719	165,719

1	2	3	4	5	6	7
93	Цена поставщика	Комплект шин N и PE УКМ10-NP-02	buc	1,0000	900,000	900,000
94	цена поставщика	Выключатель на вводе ВН-32 3P 25А	buc	2,0000	0,000 60,000	0,000 120,000
95	цена поставщика	Выключатель нагрузки (~3), 20А, 400В ВН-32 3P 20А	buc	4,0000	0,000 60,000	0,000 240,000
96	цена поставщика	Автомат. выключатель ВА47-29/1/В6,0	buc	17,0000	0,000 20,000	0,000 340,000
97	цена поставщика	Автомат. выключатель ВА47-29 1P 6А(В)	buc	7,0000	0,000 20,000	0,000 140,000
98	цена поставщика	Автомат. выключатель ВА47-29 1P 16А(С)	buc	4,0000	0,000 20,000	0,000 80,000
99	цена поставщика	Автоматический выключатель дифференциальный АД12 -2P-16А 30мА	buc	12,0000	0,000 221,000	0,000 2 652,000
100	цена поставщика	Бокс навесной КМПн1/4с-стоимость	buc	2,0000	0,000 40,000	0,000 80,000
101	Цена поста-ка	Контактор малогабаритный с тепловым реле КМИ 34062 IP54 Б КМ номинальный рабочий ток 40А	buc	1,0000	0,000 1 043,000	0,000 1 043,000
102	Цена поста-ка	Контактор малогабаритный с тепловым реле КМИ 10960 IP54 В-1, П-1, В-3 номинальный рабочий ток 9А	buc	3,0000	0,000 430,000	0,000 1 290,000
103	цена поставщика	Кнопка ПКЕ-222-1	buc	1,0000	0,000 55,000	0,000 55,000
					0,000	0,000
		Total	Lei			27 904,500
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 904,500

	Total	Lei	419 643,81
	Total		419 643,81
	TVA	20 %	83 928,76
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		503 572,57
			131 381,62

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Moncomtex

Investitor
IS Sud-A-Con

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Moncomtex"
 (denumirea)

Investitor IS SUD-A-CON
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala Centrul de Sanatatea s. Tomai UTA Gagauzia – доп. общестроительные**

Valoarea lucrarilor executate **101 855,63 lei**

P r o c e s - v e r b a l №7

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Сторожка						
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от старой известковой побелки)	m2	26,0000	18,856 11,960	490,256 310,960
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамической плитки)	m2	18,0000	42,000 40,560	756,000 730,080
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от старой известковой побелки)	m2	121,0000	18,856 11,960	2 281,576 1 447,160
4	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Устройство подвесных потолков из пластиковой вагонки, изготовленные на стройплощадке)	m2	26,0000	213,514 119,600	5 551,376 3 109,600
5	CK26Смод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Установка багет на клею)	m	44,0000	18,046 4,680	794,024 205,920
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок средней толщиной 10мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	121,0000	80,158 63,440	9 699,142 7 676,240
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.)	m2	121,0000	79,159 62,400	9 578,239 7 550,400

1	2	3	4	5	6	7
		один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя эмали)				
24	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см) - центральный вход	m2	16,0000	290,615 124,488	4 649,847 1 991,808
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mramor" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "Mramor")	m2	18,0000	213,121 63,440	3 836,178 1 141,920
		Total	lei			12 559,143
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 559,143 4 369,133

	Total	lei	63 920,35
	Социальное и мед.страхование	27,5 %	10 638,74
	Транспортные расходы	10 %	2 492,19
	Итого		77 051,28
	Накладные расходы	8 %	6 164,11
	Итого		83 215,39
	Сметная прибыль	2 %	1 664,30
	Итого		84 879,69
	НДС	20 %	16 975,94
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		101 855,63 38 686,32

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Moncomtex"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Antreprenor SRL Moncomtex (denumirea)

Investitor IS SUD-A-CON (denumirea)

Obiect Капитальный ремонт здания "Центра Здоровья" в с.Томай Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия

Valoarea lucrarilor executate 54 511,12 Lei

Proces - verbal №10

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 20 18

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Constructii generale de lucru				
		I.1. Вентиляция				
		I.1.1. Воздуховоды без изоляции				
1	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка воздуховодов из оцинкованных листов, в т.ч. зонт толщиной 0,5 мм)	m2	58,0000	296,423 181,440	17 192,560 10 523,520
		<i>Total</i>	Lei			17 192,560
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 192,560 10 523,520
		I.1.2. Жалюзийные решетки				
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (Установка вентиляционных решеток)	buc	41,0000	74,825 24,000	3 067,825 984,000
		<i>Total</i>	Lei			3 067,825
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 067,825 984,000
		<i>Total</i>	Lei			20 260,385
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 260,385 11 507,520
		<i>Total</i>	Lei			20 260,385
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,5 %			3 164,568
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,5 %			478,498
		<i>Cheltuieli directe</i>				23 903,451
		<i>Cheltuieli directe</i>	8 %			1 912,276
		<i>Total</i>				25 815,727
		<i>Total</i>	3,5 %			903,550
		<i>Total</i>				26 719,277
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 719,277 11 507,520
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
		2.1.1. Вентиляторы				
3	VC01A	Montarea ventilatoarelor (Установка вентилятора)	buc	2,0000	962,489 810,240	1 924,977 1 620,480

1	2	3	4	5	6	7
4	VC01A	Montarea ventilatoarelor (Установка вентилятора)	buc	4,0000	962,489	3 849,954
		Total			810,240	3 240,960
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 774,931
		Total				4 861,440
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 774,931
		Total				4 861,440
		Asigurari sociale si medicale		27,5 %		5 774,931
		Cheltuieli de transport		5,5 %		1 336,896
		Cheltuieli directe				26,350
		Cheltuieli directe		40 %		7 138,177
		Total				1 944,576
		Total				9 082,753
		Total		3,5 %		317,896
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 400,649
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 400,649
		3. Utilaj				4 861,440
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. Вентилятор				
5	цена поставщика	вентилятор в комплекте со встроенным обратным клапаном	1 комплект	2,0000	4 348,000	8 696,000
6	цена поставщика	вентилятор в комплекте со встроенным обратным клапаном	1 комплект	4,0000	0,000	0,000
7	цена поставщика	Люки ревизионные	1 комплект	2,0000	115,000	460,000
		Total			0,000	0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 306,000
		Total				9 306,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 306,000
		Total				9 306,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 306,000
		Total				9 306,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 306,000
		Total				45 425,93
		Total				45 425,93
		TVA		20 %		9 085,19
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				54 511,12
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				16 368,96

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)


(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

L.S.



Antreprenor SRL Moncomtex
Investitor IS SUD-A-CON
Obiect Капитальный ремонт здания "Центра Здоровья" в с.Томай Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия
(denumirea) (denumirea)

Valoarea lucrarilor executate **33 105,25 Lei**

Proces - verbal №9

de receptie a lucrarilor executate

pe *decembrie* an 20 *18*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1.1. Наружное электроснабжение						
1	RpED17A2	(Демонтаж электрокабелей, площадью сечения 16-35 мм2)	m	28,0000	205,500 48,000	5 754,000 1 344,000
2	RpED02C	(Прокладка электрокабелей, снаружи на бакелитовые скобы, по консолям, площадью сечения 50 мм2) АВВГ 5*50мм	m	70,0000	109,480 7,680	7 663,600 537,600
3	RpEE09A	(Установка переключателей)авт выкл ВА47-100 3P 100A 10КА	buc	1,0000	413,600 39,840	413,600 39,840
4	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (Монтаж автомата ВА47100 С100А)	buc	1,0000	149,375 12,960	149,375 12,960
5	RpEG03A	Montarea lada metallica 800*600*250	buc	1,0000	2 047,591 468,960	2 047,591 468,960
6	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari (Электроиспытания, контроль и наладка)	buc	1,0000	6 200,000 1 200,000	6 200,000 1 200,000
<i>Total</i>			Lei		22 228,166	
Total capitol: Inclusiv salariu					22 228,166 3 603,360	
<i>Total</i>			Lei		22 228,166	
<i>Asigurari sociale si medicale</i>			27,5		990,924	
<i>Cheltuieli de transport</i>			7 %		645,036	
<i>Cheltuieli directe</i>					23 864,126	
<i>Cheltuieli directe</i>			60 %		2 162,016	
<i>Total</i>					26 026,142	
<i>Total</i>			6 %		1 561,568	
<i>Total</i>					27 587,710	
Total capitol: Inclusiv salariu					27 587,710 3 603,360	
<i>Total</i>			Lei		27 587,71	
<i>Total</i>					27 587,71	
<i>TVA</i>			20 %		5 517,54	
					33 105,25	
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					3 603,36	

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)


L.Ş.

Investitor

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



Antreprenor **SRL Moncomtex**

(denumirea)

Investitor **IS SUD-A-CON**

(denumirea)

Obiect **Капитальный ремонт здания "Центра Здоровья" в с.Томай Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия**

Valoarea lucrarilor executate 162 047,95 Lei

P r o c e s - v e r b a l №8

de receptie a lucrarilor executate

pe *decembrie* an 20 *18*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de montare						
1.1. Электросветильное оборудование						
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	128,0000	10,560 10,560	1 351,680 1 351,680
2	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного (IP20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,4200	16 300,660 12 816,000	6 846,277 5 382,720
3	цена поставщика	Светильник ARS/R 418	buc	42,0000	330,000 0,000	13 860,000 0,000
4	08-03-594-14	Монтаж светильника потолочный (IP 54) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	1,0000	16 300,614 12 816,000	16 300,614 12 816,000
5	цена поставщика	Светильник OWP /R418	buc	100,0000	488,000 0,000	48 800,000 0,000
6	08-03-593-7	Монтаж светильника- потолочный (IP 54) двухламповый с люминисцентными лампами 36Вт в прачечной	100 buc	0,0500	6 627,300 4 684,800	331,365 234,240
7	цена поставщика	Светильник ARG TIC 236	buc	5,0000	125,000 0,000	625,000 0,000
8	08-03-593-9	Монтаж плафонов (IP54) с лампой накаливания	100 buc	0,0600	7 147,167 4 094,400	428,830 245,664
9	цена поставщика	Плафон (IP54) НПП 1101 с лампой накаливания на 60Вт	buc	6,0000	125,000 0,000	750,000 0,000
10	08-03-593-6	Монтаж светильника потолочного (IP20) : с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый на 36Вт -лестничной площадке	100 buc	0,0400	6 037,475 4 238,400	241,499 169,536
11	цена поставщика	Светильник потолочный IP20 OTNI 36 с люминисцентной лампой на 36Вт	buc	4,0000	220,000 0,000	880,000 0,000
12	цена поставщика	Лампа люминисцентная белая, мощностью 36Вт-ЛБ-36	buc	14,0000	18,000 0,000	252,000 0,000
13	цена поставщика	Лампа люминисцентная белая, мощностью 18Вт- ЛБ-18	buc	520,0000	12,000 0,000	6 240,000 0,000
14	цена поставщика	Лампа накаливания мощностью 60Вт	buc	7,0000	8,000	56,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
15	08-03-593-10	Монтаж информационного светящегося табло (IP65) со светодиодом с надписью: "Выход" EFS190	100 buc	0,0300	7 784,667	233,540
					4 713,600	141,408
16	цена поставщика	Стоимость информационного светящегося табло IP65 с надписью "Выход"	buc	3,0000	205,000	615,000
					0,000	0,000
17	08-03-593-10	Монтаж светильника сигнального с надписью "Не входить" с лампой накаливания 60Вт	100 buc	0,0500	7 784,660	389,233
					4 713,600	235,680
18	цена поставщика	Стоимость светильника ДС19-60 с надписью "Не входить"	buc	5,0000	180,000	900,000
					0,000	0,000
19	08-03-593-6	Установка настенного светильника IP40 LED 32Вт	100 buc	0,1500	6 080,120	912,018
					4 238,400	635,760
20	цена поставщика	Светильник настенный с LED IP40	buc	15,0000	180,000	2 700,000
					0,000	0,000
21	08-03-593-9	Установка светодиода на 32Вт	100 buc	0,0200	7 232,450	144,649
					4 094,400	81,888
22	цена поставщика	Стоимость светодиода на 32 Вт NICHIA SMD	buc	2,0000	130,000	260,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			103 117,705
		Total capitol: Inclusiv salariu				103 117,705
		<i>Total</i>	Lei			21 294,576
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,5 %			103 117,705
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			5 856,008
		<i>Cheltuieli directe</i>				5 645,727
		<i>Cheltuieli directe</i>	60 %			114 619,440
		<i>Total</i>				12 776,746
		<i>Total</i>				127 396,186
		<i>Total</i>	6 %			7 643,771
		<i>Total</i>				135 039,957
		Total capitol: Inclusiv salariu				135 039,957
						21 294,576

		<i>Total</i>	Lei		135 039,96
		<i>Total</i>			135 039,96
		TVA	20 %		27 007,99
					162 047,95
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			21 294,58

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Antreprenor

SRL Moncomtex

(denumirea)

Investitor

IS SUD-A-CON

(denumirea)

Obiect

Капитальный ремонт здания "Центра Здоровья" в с.Томай Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия

Valoarea lucrarilor executate **305 369,06 Lei**

Proces - verbal №11

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. Отопление				
		1.1.1. Трубопроводы				
1	IC35B	(Труба Ф20*2мм в системах центрального отопления) -добавить к=1,15 на фитинги (по факту)	m	120,0000	50,591	6 070,896
2	IC35C	(Труба Ф25*2мм в системах центрального отопления)-добавить к=1,15 на фитинги (по факту)	m	380,0000	19,320	2 318,400
3	IC11B	(Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") -изолированные	m	6,0000	60,221	22 883,942
4	IC11C	(Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")-изолированные	m	4,0000	22,080	8 390,400
5	IC11D	(Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/4") -изолированные	m	6,0000	43,874	263,247
6	IC11F	(Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 2")	m	4,0000	19,200	115,200
7	IC11F	(Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 76mm)	m	9,0000	57,864	231,458
8	IC42A	(Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)	kg	4,0000	23,040	92,160
9	IzA08A	(Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	9,0000	68,403	615,627
10	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб)	m	2,0000	26,880	241,920
11	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, (Промывка систем холодной и горячей воды)	m	2,0000	161,938	323,876
12	IE03A	(Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25мм)	m	6,0000	36,000	72,000
					207,613	1 245,679
					36,000	216,000
					25,840	904,400
					11,040	386,400
					5,068	136,836
					4,320	116,640
					35,030	87,575
					26,880	67,200
					2,880	648,000
					2,880	648,000
					5,480	2 887,960
					4,320	2 276,640

Antreprenor SRL Moncomtex
 (denumirea)

Investitor IS SUD-A-CON
 (denumirea)

Obiect **Капитальный ремонт здания "Центра Здоровья" в с.Томай Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия**

Valoarea lucrarilor executate **337 600,74 Lei**

P r o c e s - v e r b a l №12

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
		1.1. Трубопроводная арматура				
1	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Установка электромагнитного клапана диаметром 15мм)	buc	1,0000	664,331 13,143	664,331 13,143
2	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Установка перепускного клапана Ду15мм)	buc	1,0000	464,331 13,143	464,331 13,143
3	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Установка предохранительного клапана - мембранный Ф20мм Рс=3бар.)	buc	1,0000	364,331 13,143	364,331 13,143
4	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Установка предохранительного клапана - мембранный Ф20мм Рс=6бар.)	buc	1,0000	364,331 13,143	364,331 13,143
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Колпачковый шаровый кран со сливом, защищенный от непреднамеренного закрывания Ф1")	buc	1,0000	209,084 7,885	209,084 7,885
6	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Регулятор уровня воды в резервуар Ф20мм)	buc	1,0000	162,463 9,463	162,463 9,463
7	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Запорный клапан стальной для систем центрального отопления, диаметром 50 мм)	buc	2,0000	722,122 39,428	1 444,245 78,855
8	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый муфтовый для систем центрального отопления, диаметром 2")	buc	8,0000	1 226,582 23,657	9 812,660 189,252
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый муфтовый для систем центрального отопления, диаметром 25мм)	buc	27,0000	459,085 7,886	12 395,282 212,909

1	2	3	4	5	6	7
43	цена поставщика	Насос циркуляционный с эл.двигателем	1 комплект	2,0000	12 500,000 0,000	25 000,000 0,000
44	цена поставщика	Насос подпиточный с эл.двигателем	1 комплект	2,0000	15 400,000 0,000	30 800,000 0,000
45	цена поставщика	Трехходовой смесительный клапан Ф25мм	buc	1,0000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000
46	цена поставщика	Фильтр сетчатый Д-50мм	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
47	цена поставщика	Фильтр сетчатый Д-25мм	buc	4,0000	500,000 0,000	2 000,000 0,000
48	цена поставщика	Счетчик газовый	buc	1,0000	8 200,000 0,000	8 200,000 0,000
		Total	Lei			194 500,000
		Costurile de depozitare	1,2 %			2 334,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				196 834,000

	Total	Lei	281 333,95
	Total		281 333,95
	TVA	20 %	56 266,79
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		337 600,74
			10 019,69

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



L.S.

Проверил
тех. надзор



Antreprenor

SRL "Moncomtex"

(denumirea)

Investitor

IS Sud-A-Con

Obiect

Reparatia capitala Centrul de Sanatatea s. Tomai UTA Gagauzia

Valoarea lucrarilor executate 178 109,55 lei

Proces - verbal №13

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Proeme						
1	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) из МДФ	m2	-15,6300	906,571 78,000	-14 169,705 -1 219,140
2	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) из массива сосны	m2	15,6300	1 585,975 78,000	24 788,790 1 219,140
3	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) из МДФ	m2	-1,4000	906,571 78,000	-1 269,199 -109,200
4	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные	m2	1,4000	1 585,975 78,000	2 220,365 109,200



1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
14	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм-добавлять от нормы CF50) к-т змш=2 - выравнивание стен дополнительно в слою в коридорах	m2	362,0000	31,664 24,960	11 462,223 9 035,520
		Total				119 383,702
		Total capitol: Inclusiv salariu				119 383,702 19 598,073

	Total	lei	119 383,72
	Социальное и мед.страхование	27,5 %	5 389,47
	Транспортные расходы	10 %	9 962,31
	Итого		134 735,50
	Накладные расходы	8 %	10 778,84
	Итого		145 514,34
	Сметная прибыль	2 %	2 910,29
	Итого		148 424,63
	НДС	20 %	29 684,92
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		178 109,55 19 598,07

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Moncomtex"

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

APROBAT

Investitor

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

Проверил
тех. надзор
