

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia unei portiuni de drum din s. Carahasani r/l Stefan Voda

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna Iulie -August				
		1 sapt.	2 sapt.	3 sapt.	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: 1. Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 2.Sapatura mecanica cu Autogreder. 3. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% 4. Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 5. Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm					

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Deriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

06.07.2023