

Формуляр F3.3

График

Производства строительных работ по объекту "Ремонт части дороги ул. Чкалова длиной 465м в мун.Чадыр-Лунга "

№	Наименование работ	Срок начала производства работ	Срок окончания производства работ	Производитель работ
1.	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adicimea stratului de : 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части) местами Кзп=0,3	10.05.2019	15.05.2019	SRL "Turnaconstruct"
2.	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	15.05.2019	15.05.2019	SRL "Turnaconstruct"
3.	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	10.05.2019	15.05.2019	SRL "Turnaconstruct"
4.	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с	15.05.2019	15.05.2019	SRL "Turnaconstruct"



	рампы или площадки, в авто, 3 категории)			
5.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка материалов в автомашины)	15.05.2019	15.05.2019	SRL "Turnaconstruct"
6.	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	15.02.2019	15.05.2019	SRL "Turnaconstruct"
7.	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами, использовать б/у материал после фрезеровки асфальтобетона	15.02.2019	25.05.2019	SRL "Turnaconstruct"
8.	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной	25.05.2019	10.07.2019	SRL "Turnaconstruct"



	смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть			
9.	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	25.05.2019	10.07.2019	SRL "Turnaconstruct"
10.	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	25.05.2019	10.07.2019	SRL "Turnaconstruct"
11.	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	25.05.2019	10.07.2019	SRL "Turnaconstruct"
12.	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей	25.05.2019	25.05.2019	SRL "Turnaconstruct"



	деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)			
13.	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)	26.05.2019	27.05.2019	SRL "Turnaconstruct"
14.	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	9.07.2019	9.07.2019	SRL Turnaconstruct

10.04.2019

Директор,

SRL "Turnaconstruct"



Киорогло Г.Д