

**ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ**

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г. Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)
Сертификат соответствия: № RU СМЛ-МД.0014.00309**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

Кабель силовой

АВВГнг(А) 3 х 6 (ож)(N,PE) - 1

партия № _____

длина _____

м

Наименование проверки или испытания		технические требования	фактические значения
Проверка внешнего вида		На поверхности изоляции и оболочки не должно быть трещин, вмятин, рисок выводящих толщину за минимальные значения	отсутствуют
Скрутка изолированных жил		В сердечник	соотв
Проверка основных размеров	толщина изоляции	не менее 0,8 мм	1,01
	толщина оболочки	не менее 1,18 мм	1,50
	диаметр т.п.ж	2,71	2,71
Определение эл. сопротивление т.п.ж.		не более 5,11 Ом/км	5,03
Определение эл. сопротивления изоляции		не менее 9 МОм · км	42,6
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2	18 кВ	соотв
	по категории ЭИ-1	в течение 10 мин 3,5 кВ	выд
Определение стойкости кабеля к навиванию		После выдержки кабеля при T = -15°C в течении 45 мин д.б. навить на стержень Ø = 15 (D+d) и испытан U = 3,5 кВ	выд

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям
ТУ 29.00213049.016-2020.**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Кабель силовой не распространяющий горение предназначен для стационарной прокладки, передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.

Начальник ОТК _____

Т.П.Калужина

Дата_ 02 _2023г.

ОТК
44



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат соответствия: № RU СМЗ-МД.ФК 14. 00309

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА


Марка провода **АПВ 16 Б**

партия № 54 кол. 1000 м

Виды испытаний и проверок	технические требования	фактические значения
-максимальный размер провода, мм	8,0	7,81
-толщина изоляции, мм	не менее 0.62	1,25
Испытание напряжением по категории ЭИ-2	16 кВ	выдерж
Испытание переменным напряжением (частота f=50 Гц, после 24 час в воде должны выдержать в течение 15 мин)	2500 В	выдерж
Проверка эл. сопротивление токопроводящей жилы	1.91 Ом/км	1,87
Проверка эл. сопротивления изоляции провода	1x10 ⁶ Ом	15,8x10 ⁶
Стойкость к изгибу (число циклов).вокруг стержня 5D	не менее 10	12
Испытание на нераспространение горения	не должны распр. горение	Выдерж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ провод соответствует требованиям **ГОСТ 6323-79**

Начальник ОТК _____



Т.П.Калужина

Дата 2023 г.

