

Antreprenor CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)

Investitor IRINDA PRIM SRL
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a drumului
G125 Cimisia - Iargara - Sarata
Noua, sector km 2,40 - 7,70**

Valoarea lucrarilor executate **274 814,50 lei**

P r o c e s - v e r b a l
de receptie a lucrarilor executate
pe 28 decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	2 072,50	92,95 30,47	192 637,94 63 159,02
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	1 512,925	51,00	77 159,17
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	41,45	63,00	2 611,35
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	621,75	21,00	13 056,75

		Total	lei	192 637,94
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	15 158,16
		Total		207 796,10
		Cheltuieli de regie	7 %	14 545,73
		Total		222 341,83
		Beneficiu de deviz	3 %	6 670,26
		Total		229 012,09
		TVA	20 %	45 802,41
				274 814,50
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		78 317,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)

Investitor
Irinda Prim SRL
(denumirea)

Caragheaur Fiodor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria com.Stauceni**
 (denumirea)

Obiect **Comuna Stauceni**

Valoarea lucrarilor executate **227 652,12 lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 06 iunie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversal si diverse executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 497,00	98,96	148 144,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	568,86	64,68	36 793,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,73	64,68	8 714,34
	2430126108721	Vopsea de marcaj	kg	1 092,81	64,00	69 939,84
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	494,01	34,50	17 043,35
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	29,94	62,00	1 856,28
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45cp	h-ut	71,856	192,00	13 796,35

		Total	lei	148 144,02	
		Asigurarea sociale si medicala	24 %	10 921,97	
		Total		159 065,99	
		Cheltuieli de transport	5 %	4 441,97	
		Total		163 507,96	
		Cheltuieli de regie	10,5 %	17 168,33	
		Total		180 676,29	
		Beneficiu	5 %	9 033,81	
		Total		189 710,11	
		TVA	20 %	37 942,02	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			227 652,12

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

CIFFI-ML PLUS SRL

Primaria com.Stauceni

(denumirea)

(denumirea)

Caragheaur F.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria com.Stauceni**
(denumirea)

Obiect **Comuna Stauceni**

Valoarea lucrarilor executate **243 315,58 lei**

P r o c e s - v e r b a l
de receptie a lucrarilor executate
pe 13 iunie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversal si diverse executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile Alb,Rosu,Galben	m2	1 600,00	98,96 30,40	158 336,96 48 639,36
	2430126108721	Vopsea de marcaj	kg	1 168,00	64,00	74 752,00
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	528,00	34,50	18 216,00
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	32,00	62,00	1 984,00

		Total	lei	158 336,96
		Asigurarea sociale	24 %	11 673,45
		Total		170 010,41
		Cheltuieli de transport	5 %	4 747,60
		Total		174 758,01
		Cheltuieli de regie	10,5 %	18 349,59
		Total		193 107,60
		Beneficiu de deviz	5 %	9 655,38
		Total		202 762,98
		TVA	20 %	40 552,59
		243 315,58		
		TOTAL proces-verbal:		
		Inclusiv salariu		
		60 312,81		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria com.Stauceni
(denumirea)

Caragheaur F.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor “CIFI-ML PLUS” SRL

Investitor „Aedificator” SRL

Valoare lucrarilor executate

323499,00 mii lei

PROCES-VERBAL
De recepție a lucrarilor executate pe str.A. Boico in mun.Ungheni

Pe 01 iulie an 2023

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Cantitatea/ volum (unit. de măsură)	Prețul/ Costul Lei	Suma totală Lei
1	2	3	4	5
1	Marcaj rutier Longitudinal Bicomponent	46,00 m2	780,00	35880,00
2	Marcaj rutier Transversal Bicomponent	356,05 m2	780,00	277719,00
3	Marcaj rutier monocomponent	66,00 m2	150,00	9900,00
	Total			323499,00
	Inclusiv TVA			53916,50

ÎNTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(funcția,semnatura, numele, prenumele)
L.Ș.

(funcția,semnatura, numele, prenumele)
L.Ș.

Antreprenor “CIFFI-ML PLUS” SRL

Investitor IPS CORSAG SRL

Valoare lucrarilor executate

279447,00 mii lei

PROCES-VERBAL
De recepție a lucrarilor executate in or.Drochia str.Independentei

Pe 07 octombrie an 2022

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Cantitatea/ volum (unit. de măsură)	Prețul/ Costul Lei	Suma totală Lei
1	2	3	4	5
1	Marcaj rutier	1901 m2	147,00	279447,00
	Total			279447,00
	Inclusiv TVA			46574,50

ÎNTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(funcția,semnatura, numele, prenumele)
L.Ș.

(funcția,semnatura, numele, prenumele)
L.Ș.

Antreprenor “CIFFI-ML PLUS” SRL

Investitor IPS CORSAG SRL

Valoare lucrarilor executate

94000,00 mii lei

PROCES-VERBAL

Lucrari de reparatie a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice nationale (regionale - G):Lot XVII Raionul Glodeni G24-R7-Petruseni-Camenca-G25

Pe 23 noiembrie an 2023

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Cantitatea/ volum (unit. de măsură)	Prețul/ Costul Lei	Suma totală Lei
1	2	3	4	5
1	Marcaj rutier	752,00 m2	125,00	94000,00
	Total			94000,00
	Inclusiv TVA			15666,67

ÎNTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(funcția,semnatura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția,semnatura, numele, prenumele)

L.Ș.

Antreprenor “CIFI-ML PLUS” SRL

Investitor IPS CORSAG SRL

Valoare lucrarilor executate

113062,50 mii lei

PROCES-VERBAL

Lucrari de reparatie a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice nationale (regionale - G):Lot XXVI Raionul Riscani G17-G16-Tirnova-Mihaileni-Riscani-R7, km17,660-23,690

Pe 23 noiembrie an 2023

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Cantitatea/ volum (unit. de măsură)	Prețul/ Costul Lei	Suma totală Lei
1	2	3	4	5
1	Marcaj rutier	904,50 m2	125,00	113062,50
	Total			113062,50
	Inclusiv TVA			18843,75

ÎNTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(funcția,semnatura, numele, prenumele)
L.Ș.

(funcția,semnatura, numele, prenumele)
L.Ș.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria mun.Ungheni**
 (denumirea)

Obiect **Servicii de aplicare a marcajului rutier
 pe străzile din mun. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **233 322,77 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe 06 septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 406,100	95,19	133 846,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	534,318	64,68	34 559,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,549	64,68	8 185,19
	2430126108721	Vopsea de marcaj	kg	1 026,453	58,00	59 534,27
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	464,013	29,00	13 456,38
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	28,122	56,00	1 574,83
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic Graco roadpak	h-ut	67,493	245,00	16 535,78
2	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	150,000	100,01	15 001,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,000	64,68	3 686,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,500	64,68	873,18
	2430126108721	Vopsea de marcaj	kg	109,500	58,00	6 351,00
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	49,500	31,00	1 534,50
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	22,500	56,00	1 260,00
	2940340004200 -2	Masina de trasat benzi marcaj motor termic Graco Linelaser 3900	h-ut	7,200	180,00	1 296,00
		Total	lei			148 847,58
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			11 353,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total				160 200,74
		Cheltuieli de regie	14,5 %			23 229,11
		Total				183 429,85
		Beneficiu de deviz	6 %			11 005,79
		Total				194 435,64
		Tva	20 %			38 887,13
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				233 322,77

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Comrat
(denumirea)

Obiect Or. Comrat

Valoarea lucrarilor executate **216 755,25 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe 04 aprilie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera A900 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,00	buc	62,00	451,44	27.989,33
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	48,98	64,84	3 175,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,46	64,84	3 336,67
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	62,00	344,00	21 328,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	124,00	0,40	49,60
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	124,00	0,80	99,20
2	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera B700 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,00	buc	10,00	547,44	5 474,41
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	7,90	64,84	512,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,30	64,84	538,17
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	10,00	440,00	4 400,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,00	0,40	8,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	20,00	0,80	16,00
3	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera D700 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,00	buc	5,00	542,44	2 712,20

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	3,95	64,84	256,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,15	64,84	269,00
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	5,00	435,00	2 175,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,00	0,40	4,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	10,00	0,80	8,00
4	RpDF31A	Confectionarea stilpilor metalici zincate D-60mm grosimea 2mm Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,00	73 m	242,00	96,60	23 377,20
	2521216701102	Teava din otel	m	254,10	92,00	23 377,20
5	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02	buc	77,00	127,27	9 799,45
	7123010010200	Betonist	h-om	23,87	64,84	1 547,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	88,55	64,84	5 741,58
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,1416	799,00	2 510,14
6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	850,00	80,47	68 400,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	323,00	64,84	20 943,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76,50	64,84	4 960,26
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	620,50	38,00	23 579,00
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	127,50	42,00	5 355,00
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	280,50	24,35	6 830,50
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	40,80	165,00	6 732,00

	Total	lei	137 752,93
	Asigurarea sociale si medicala	24 %	9 907,45
	Total		147 660,38
	Cheltuieli de transport	5 %	4 487,00
	Total		152 147,38
	Cheltuieli de regie	12 %	18 257,68
	Total		170 405,06
	Beneficiu	6 %	10 224,31
	Total		180 629,37
	TVA	20 %	36 125,88
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		216 755,25

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

Caragheaur F.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

г.г. 01.04.2014 г. в г. Кишинев
г.г. 01.04.2014 г. в г. Кишинев
г.г. 01.04.2014 г. в г. Кишинев

Instalare Tava Zădărnă 254, 5m (1 unit)
Instalare Tava Zădărnă 254, 5m (1 unit)
(Tava Zădărnă 254, 5m)

Antreprenor "CIFI-ML PLUS" SRL

Investitor MASTERDRUM SRL

Valoare lucrarilor executate

1602931,62 mii lei

PROCES-VERBAL

Lucrari de modernizarea a str.Nufarul Alb, str.Grivitei si str. Dunarii din m.Cahul cu lungime de 3,2km, precum si intersectiei de tip giratoriu (str.Grivitei cu str.Dunarii) si podului de pe str.Grivitei- str. Nufarul Alb

Pe 26 aprilie an 2024

Denumirea	Unitate	Cantitatea	Pretul	TVA	Total
1.Str. Grivitei					
1.1 Marcaj rutier Bicomponent Structurat 1.1.1 , 1.7 , 1.5	m2	116,20	667,24	0,00	77533,28
1.2 Marcaj rutier Bicomponent Plan 1.14.1, 1.17.1, 1.16.1, 1.5	m2	120,20	762,50	0,00	91652,50
1.3 Marcaj rutier Preform Thermoplast 1.13, 1.18.1 , 1.20	m2	13,80	1575,00	0,00	21735,00
2. Str. Nufarul Alb					
2.1 Marcaj rutier Bicomponent Structurat 1.1.1 , 1.7 , 1.5	m2	285,50	667,24	0,00	190497,02
2.2 Marcaj rutier Bicomponent Plan 1.14.1 , 1.17.1 , 1.16.1	m2	169,20	762,50	0,00	129015,00
2.3 Marcaj rutier Preform Thermoplast 1.13, 1.18.1 , 1.20	m2	17,30	1575,00	0,00	27247,50
3. Dunarii					
3.1 Marcaj rutier Bicomponent Structurat 1.1.1 , 1.7 , 1.5	m2	774,70	667,24	0,00	516910,82
3.2 Marcaj rutier Bicomponent Plan 1.14.1 , 1.17.1 , 1.16.1	m2	389,00	762,50	0,00	296612,50
3.3 Marcaj rutier Preform Thermoplast 1.13, 1.18.1 , 1.20,1.29	m2	85,10	1575,00	0,00	134032,50
3.4 Marcaj rutier Preform Thermocolor 1.27.1, 1.27.4	m2	68,90	1708,21	0,00	117695,50

TVA	0,00
In total	1602931,62

ÎNTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Antreprenor “CIFI-ML PLUS” SRL

Investitor Marca ASC SRL

Valoare lucrarilor executate

453450,00 mii lei

PROCES-VERBAL
De recepție a lucrarilor executate in raionul Ialoveni
Pe 29 august an 2022

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Cantitatea/ volum (unit. de măsură)	Prețul/ Costul Lei	Suma totală Lei
1	2	3	4	5
1	Marcaj rutier longitudinal	2032,01 m2	150,00	304800,00
2	Marcaj rutier Transversal	991,00 m2	150,00	148650,00
	Total			453450,00
	Inclusiv TVA			75575,00

ÎNTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(funcția, semnatura, numele, prenumele)
L.Ș.

(funcția, semnatura, numele, prenumele)
L.Ș.

Antreprenor “CIFI-ML PLUS” SRL

Investitor „NOUCONST” SRL

Valoare lucrarilor executate

39375,00 mii lei

PROCES-VERBAL
De recepție a lucrarilor executate pe traseu
R2 Chisinau-Bender-Tiraspol M5, km 26,006-33,606

Pe 15 mai an 2023

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Cantitatea/ volum (unit. de măsură)	Prețul/ Costul Lei	Suma totală Lei
1	2	3	4	5
1	Marcaj rutier	3323,00 m2	140,00	465220,00
	Total			465220,00
	Inclusiv TVA			77536,67

ÎNTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(funcția, semnatura, numele, prenumele)
L.Ș.

(funcția, semnatura, numele, prenumele)
L.Ș.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria mun.Ungheni**
 (denumirea)

Obiect **Lucrările de instalare a indicatoarelor
 rutiere in mun.Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **647 174,73 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe 19 iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35	buc	127,000	575,68	73 110,80
	7123010010200	Betonist	h-om	41,910	64,84	2 717,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,520	64,84	6 258,36
	2663102100000	Beton	m3	12,700	830,00	10 541,00
	2811106301794 - 235	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	127,000	422,00	53 594,00
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc	6,000	572,71	3 436,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,320	64,84	85,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	64,84	85,59
	2615107326105 -900	Indicator rutier A900	buc	6,000	536,50	3 219,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000	0,60	14,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,000	0,60	7,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000	0,50	12,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,000	0,50	6,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,120	18,00	2,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,240	18,00	4,32
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din	buc	112,000	599,21	67 111,48

1	2	3	4	5	6	7
		tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700				
	7124010010700	Dulgher	h-om	24,640	64,84	1 597,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,640	64,84	1 597,66
	2615107326105-7070	Indicator rutier B-700	buc	112,000	563,00	63 056,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	448,000	0,60	268,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	224,000	0,60	134,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	448,000	0,50	224,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	224,000	0,50	112,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	2,240	18,00	40,32
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	4,480	18,00	80,64
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700	buc	70,000	670,21	46 914,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,400	64,84	998,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,400	64,84	998,54
	2615107326105-700	Indicator rutier D700	buc	70,000	634,00	44 380,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	280,000	0,60	168,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	140,000	0,60	84,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	280,000	0,50	140,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	140,000	0,50	70,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,400	18,00	25,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,800	18,00	50,40
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH700x350	buc	180,000	373,21	67 177,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	39,600	64,84	2 567,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,600	64,84	2 567,66
	2615107326105-7035	Indicator rutier BH700x350	buc	180,000	337,00	60 660,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	720,000	0,60	432,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	360,000	0,60	216,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	720,000	0,50	360,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	360,000	0,50	180,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	3,600	18,00	64,80
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	7,200	18,00	129,60
6	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea	buc	210,000	861,35	180 883,25

1	2	3	4	5	6	7
		carosabila din elemente prefabricate demontabile medii, lungime 500mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	67,200	64,84	4 357,25
	111-1	Diblu fixare diam 14mm x 120mm	buc	840,000	8,00	6 720,00
	66122800612-02	Elemente " politist intins "	m	210,000	789,00	165 690,00
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	29,400	140,00	4 116,00

		Total	lei	438 634,19
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 719,67
		Total		444 353,86
		Cheltuieli de regie	14,5 %	64 431,31
		Total		508 785,17
		Beneficiu de deviz	6 %	30 527,11
		Total		539 312,28
		Tva	20 %	107 862,45
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		647 174,73

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

CIFFI-ML PLUS SRL

Primaria mun.Ungheni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Caragheaur Fiodor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria or.Ungheni**
(denumirea)

Obiect **Marcaj longitudinal al strazilor
or. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **632 527,36 lei**

P r o c e s - v e r b a l
de receptie a lucrarilor executate
pe 18 august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	2 775,150	95,19	264 165,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 054,557	64,68	68 208,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	249,764	64,68	16 154,74
	2430126108721	Vopsea de marcaj	kg	2 025,859	58,00	117 499,82
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	915,800	29,00	26 558,20
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	55,503	56,00	3 108,17
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic Graco roadpak	h-ut	133,207	245,00	32 635,72
2	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ,culoare Alb, Rosu , Galben, Albastru	m2	1 396,800	100,01	139 693,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	530,784	64,68	34 331,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	125,712	64,68	8 131,05
	2430126108721	Vopsea de marcaj	kg	1 019,664	58,00	59 140,51
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	460,944	31,00	14 289,26
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	209,520	56,00	11 733,12
	2940340004200 -2	Masina de trasat benzi marcaj motor termic Graco Linelaser 3900	h-ut	67,046	180,00	12 068,28

		Total	lei	403 858,73
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	30 438,16
		Total		434 296,89
		Cheltuieli de regie	14,5 %	62 973,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total				497 269,94
		Beneficiu de deviz	6 %			29 836,19
		Total				527 106,13
		Tva	20 %			105 421,23
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				632 527,36

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria mun.Ungheni**
 (denumirea)

Obiect **Servicii de aplicare a marcajului rutier
 pe străzile din mun. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **595 316,00 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe 15 august 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 466,150	95,19	139 562,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	557,137	64,68	36 035,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	131,954	64,68	8 534,78
	2430126108721	Vopsea de marcaj	kg	1 070,290	58,00	62 076,82
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	483,830	29,00	14 031,07
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcure D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	29,323	56,00	1 642,09
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic Graco roadpak	h-ut	70,375	245,00	17 241,88
2	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	2 408,900	100,01	240 913,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	915,382	64,68	59 206,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	216,801	64,68	14 022,69
	2430126108721	Vopsea de marcaj	kg	1 758,497	58,00	101 992,83
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	794,937	31,00	24 643,05
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcure D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	361,335	56,00	20 234,76
	2940340004200 -2	Masina de trasat benzi marcaj motor termic Graco Linelaser 3900	h-ut	115,627	180,00	20 812,86

		Total	lei	380 475,36
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	28 272,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total				408 747,36
		Cheltuieli de regie	14,5 %			59 268,37
		Total				468 015,73
		Beneficiu de deviz	6 %			28 080,94
		Total				496 096,67
		Tva	20 %			99 219,33
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				595 316,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Anexa nr.1

la Contractul 02-20/2022
din 06 iulie 2022

	PERMANENT ROAD MARKINGS / MARCAJELE RUTIERE PERMANENTE				
1	Road marking type 1.1.1; a continuous line of width 0.15m Marcaj rutier de tip 1.1.1; o linie continua de 0.15m latime	m ²	13 569,00	115,00	1560435,00
2	Road marking type 1.5; a discontinuous line with the ratio of segments and intervals 1:3; width 0,15m Marcaj rutier de tip 1.5; o linie discontinua cu raportul dintre segmente si intervale 1:3; latime de 0.15m	m ²	497,64	115,00	57228,60
3	Road marking type 1.6; a discontinuous line with the ratio of segments and intervals 1:3; width 0,15m Marcaj rutier de tip 1.6; o linie discontinua cu raportul dintre segmente si intervale 1:3; latime de 0.15m	m ²	270	115,00	31050,00
4	Road marking type 1.7; a discontinuous line with the ratio of segments and intervals 0.5:0.5; width 0,15m Marcaj rutier de tip 1.7; o linie discontinua cu raportul dintre segmente si intervale 0.5:0.5; latime de 0.15m	m ²	327,02	115,00	37607,30
5	Road marking type 1.11; a double line width 0.15m, having a discontinuous line with the ratio of segments and intervals 3:1 and a continuous line Marcaj rutier de tip 1.11; o linie dubla de latime 0.15m, avand o linie discontinua cu raportul dintre segmente si intervale 1:3 si o linie continua	m ²	146,4	115,00	16836,00
6	Road marking type 1.12, width 0.40 Marcaj rutier de tip 1.12, de latime 0.40	m ²	18,4	115,00	2116,00
7	Road marking type 1.13 Marcaj rutier de tip 1.13	m ²	300,07	115,00	34508,05
8	Road marking type 1.16.1	m ²	16,6	115,00	1909,00

	Marcaj rutier de tip 1.16.1				
9	Road marking type 1.16.1 Marcaj rutier de tip 1.16.1	m2	41,1	115,00	4726,50
10	Road marking type 1.17.1 Marcaj rutier de tip 1.17.1	m ²	18,4	115,00	2116,00
11	Road marking type 1.20.1 Marcaj rutier de tip 1.20.1	m ²	4,05	115,00	465,75
12	Road marking type 1.20.1 Marcaj rutier de tip 1.20.1	m ²	161,75	115,00	18601,25
13	Thermoplastic road marking type 1.14.1 Termoplastice marcaj rutier de tip 1.14.1	m ²	192,8	915,00	176412,00
14	Thermoplastic road marking type 1.20.3 Termoplastice marcaj rutier de tip 1.20.3	pcs / buc.	10	5200,00	52000,00
15	Thermoplastic road marking type 1.21 Termoplastice marcaj rutier de tip 1.21	pcs / buc.	8	4000,00	32000,00
16	Thermoplastic road marking type 1.27.1 Termoplastice marcaj rutier de tip 1.27.1	pcs / buc.	31	2300,00	71300,00
17	Rumble strips (white thermoplastic markings) Benzi zdruncinătoare (marcaje termoplastice albe)	m ²	481,2	915,00	440298,00

Total	2539609,45
-------	------------

Inclusiv TVA


423'268,24


Prestator

Beneficiar

Administrator

Administrator

 Caragheaur Fiodor

 Purici Lilian



Antreprenor SC "CIFI-ML PLUS" SRL

Investitor SC „IRINDA PRIM” SRL

Valoare lucrarilor executate

588823,30 mii lei

PROCES-VERBAL
De recepție a lucrarilor executate la Coridor 16.4 Tipala
Pe 01 decembrie an 2022

Nr. d/o	Denumirea Lucrarilor	Cantit atea/ volum(unit. de măsură)	Prețul/ Costul Lei	Suma totală Lei
1	2	3	4	5
1	Marcaj rutier	4014,43 m2	110,00	441587,30
2	Thermoplastic	100,80m2	800,00	80640,00
3	Thermoplastic Preform 1.21	6,00 buc	3540,00	21240,00
4	Thermoplastic Preform 1.27.1	2,00 buc	4970,00	9940,00
5	Benzi Zdruncitoare	44,27m2	800,00	35416,00
	In Total			588823,30
	Inclusiv TVA			98137,22

ÎNTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(funcția,semnatura, numele, prenumele)

(funcția,semnatura, numelè, prenumele)

L.S.
Digitally signed by Caragheaur Fiodor
Date: 2022.12.01 06:29:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.S.

Antreprenor SC "CIFI-ML PLUS" SRL

Investitor SC „IRINDA PRIM” SRL

Valoare lucrarilor executate

706691,40 mii lei

PROCES-VERBAL
De recepție a lucrarilor executate la Coridor 16.3 Horesti
Pe 01 decembrie an 2022

Nr. d/o	Denumirea Lucrarilor	Cantit atea/ volum(unit. de măsură)	Prețul/ Costul Lei	Suma totală Lei
1	2	3	4	5
1	Marcaj rutier	4484,74 m2	110,00	493321,40
2	Thermoplastic	131,20m2	800,00	104960,00
3	Thermoplastic Preform 1.20.3	2,00 buc	7410,00	14820,00
4	Thermoplastic Preform 1.21	10,00 buc	3540,00	35400,00
5	Thermoplastic Preform 1.27.1	3,00 buc	4970,00	14910,00
6	Benzi Zdruncitoare	54,10m2	800,00	43280,00
	In Total			706691,40
	Inclusiv TVA			117781,90

ÎNTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(funcția,semnatura, numele, prenumele)

(funcția,semnatura, numele, prenumele)

L.S.
Digitally signed by Caragheaur Fiodor
Date: 2022.12.01 06:29:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.

Antreprenor "CIFI-ML PLUS" SRL

Investitor „NOUCONST” SRL

Valoare lucrarilor executate

770210,25 mii lei

PROCES-VERBAL
De recepție a lucrarilor executate

Pe 29 septembrie an 2022

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Cantitatea/ volum (unit. de măsură)	Prețul/ Costul Lei	Suma totală Lei
1	2	3	4	5
1	Marcaj rutier	4586,35 m2	115,00	527430,25
2	Thermoplastic	142,20 m2	820,00	116604,00
3	Thermoplastic 1.21	15,00 buc	3540,00	53100,00
4	Thermoplastic 1.27.1	4,00 buc	4970,00	19880,00
5	Thermoplastic 1.20.3	2,00 buc	7410,00	14820,00
6	Benzi zdruncinatoare	46,80 m2	820,00	38376,00
	Total			770210,25
	Inclusiv TVA			128368,37

ÎNTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


(funcția, semnătură, numele, prenumele)
L.Ș.

APROBAT:

Investitor


(funcția, semnătură, numele, prenumele)
L.Ș.

Antreprenor SRL "CIFI-ML"
 (denumirea)
 Investitor SRL "IRINDA PRIM"
 (denumirea)
 Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G122
 M3-Sagaidacul Nou - Satul Nou -
 Mihailovca - R26, sectorul km 5+140 -
 18+080**

Cinșlia

Valoarea lucrarilor executate **370 000,00 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Siguranta rutiera				
		1.1. Marcaje.Borne kilometrice.Stilpi de semnalizare.Bariera de protectie.				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alba)	m2	3 632,000	70,08 23,20	254 529,48 84 259,50
2	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosie)	m2	68,000	70,08 23,20	4 765,51 1 577,54
		<i>Total</i>	Lei			259 294,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				259 294,99 85 837,04
		<i>Total</i>	Lei			259 294,99
		<i>Asigurarea sociala</i>	24%			20 600,89
		<i>Total</i>				279 895,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			22 391,69
		<i>Total</i>				302 287,57
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			6 045,76
		<i>Total</i>				308 333,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				308 333,33 85 837,04

	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			308 333,33
		TVA	20 %			61 666,67
						370 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				85 837,04

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CIFI-ML PLUS"

Investitor
SRL "IRINDA PRIM"

(denumirea)

(denumirea)

Director, Caragheaur Fiodor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director, Galeamov Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reabilitare a
drumului G122 M3-Sagaidacul
Nou - Satul Nou - Mihailovca -
R26, sectorul km 5+140 - 18+080**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 370 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	333,0000	49,36	16 436,88
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 406,0000	49,36	69 400,16
		Total manopera				85 837,04

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	2 701,0000	38,00	102 638,00
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1 295,0000	30,00	38 850,00
		Total materiale de construcții				141 488,00

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	177,6000	180,01	31 969,77
		Total utilaje de construcții				31 969,77

Total	Lei	308 333,33
TVA	20 %	61 666,67

Total deviz:

370 000,00

Intocmit

CIFFI-ML Plus

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "IRINDA PRIM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

