

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a tavanului in sala de sport IP LT "Ginta Latina" (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01: Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului .	8-10 Zile				
3.	Obiect 02: Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane.Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor. Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor .Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	8-10 Zile				
...	Obiect 03: Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / protectia pardoselilor in timpul lucrarilor (se exclude resursa :2010102901167 - Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm) Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi Corpuri de iluminat cu LED 72W, IP20, 16000lm, 4000K, indicele de protectie la lovituri IK8, tip Olympic LED 160 sau analog.	8-10 Zile				

Semnat: _____
 Nume: _____
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_