

Antreprenor I.I. Gamureac Alexandru
(denumirea)

Investitor Primaria satului Dusmani
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a cantinei
Gimnaziului, din sat.
Dusmani, r-ul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **615,654.38 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *decembrie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	102.5000	20.19 18.69	2,069.82 1,916.08
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	110.6500	68.28 66.28	7,554.80 7,333.50
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	95.0000	136.37 135.95	12,955.34 12,915.44
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	280.0000	23.94 22.94	6,703.73 6,423.73
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var r (Curatirea tavanelor de var)	m2	213.1500	19.54 19.54	4,165.61 4,165.61
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	65.0000	18.69 18.69	1,215.07 1,215.07
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ((usi, 10 unitati))	m2	20.8100	35.69 35.69	742.66 742.66
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, 10 unitati .)	m2	25.4300	35.69 35.69	907.54 907.54
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (16 buc)	m2	9.6000	13.59 13.59	130.51 130.51

1	2	3	4	5	6	7
10	✓ RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	80.0000	77.41 76.47	6,192.44 6,117.84
11	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1.0000	585.94 499.62	585.94 499.62
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (4m.1.)	kg	40.0000	3.88 3.40	155.30 135.96
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.0000	93.47 93.47	93.47 93.47
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2.0000	80.72 80.72	161.44 161.44
15	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	5.0000	84.97 84.97	424.85 424.85
16	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (K=27 40 cm)	buc	2.0000	5,280.50 2,719.04	10,561.00 5,438.08
17	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (K=9 ; 20 cm)	buc	2.0000	1,188.12 611.78	2,376.23 1,223.57
18	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborrea gunoiului de pe acoperis)	t	35.0000	139.35 139.35	4,877.28 4,877.28
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	35.0000	108.36 0.00	3,792.60 0.00
		<i>Total</i>	lei			65,665.63
		Total capitol: Inclusiv salariu				65,665.63 54,722.25
		2. Reparatie 2.1. Pardoseli				
20	✓ TsC54C	Strat	m3	15.3800	332.07 84.12	5,107.24 1,293.77
21	✓ CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de	m3	8.2000	1,748.43 327.13	14,337.13 2,682.50

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Strat egalizator din beton B7.5 80 mm)				
22	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	102.5000	30.64 3.40	3,140.99 348.38
23	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Strat de izolare termica din beton celular $\gamma=500$ kg/m ³)	m2	102.5000	303.16 55.91	31,073.68 5,730.80
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102.5000	100.63 59.48	10,314.43 6,096.59
25	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	209.5100	39.37 2.97	8,247.90 623.08
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2.0)	m2	102.5000	33.92 20.39	3,476.82 2,090.26
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110.6500	100.63 59.48	11,134.54 6,581.35
28	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	226.1700	39.37 2.97	8,903.72 672.62
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	110.6500	33.92 20.39	3,753.28 2,256.47

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade e (K-2)				
		<i>Total</i>	lei			99,489.73
		Total capitol: Inclusiv salariu				99,489.73 28,375.82
		2.2. .Pereti				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	280.5000	5.36 2.55	1,502.53 715.02
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	280.5000	176.18 144.45	49,419.53 40,517.95
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	280.5000	35.91 16.99	10,072.89 4,766.82
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	280.5000	131.59 103.66	36,910.49 29,077.58
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	280.5000	5.36 2.55	1,502.53 715.02
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	280.5000	54.98 46.73	15,422.07 13,108.75
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	280.5000	5.36 2.55	1,502.53 715.02
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9.9500	176.18 144.45	1,753.03 1,437.27
		<i>Total</i>	lei			118,085.60

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				118,085.60 91,053.43
		2.3. Tavane				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund betonocontact)	m2	213. 1500	7.49 2.55	1,595.77 543.34
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	213. 1500	158.02 130.00	33,681.19 27,710.37
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	213. 1500	35.91 16.99	7,654.33 3,622.27
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	213. 1500	54.98 46.73	11,719.13 9,961.25
		<i>Total</i>	lei			54,650.42
		Total capitol: Inclusiv salariu				54,650.42 41,837.23
		2.4. Timplarie				
42	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu; cu furnitura necesara_ 12 unitati)	m2	22. 9500	1,414.51 77.32	32,462.97 1,774.56
43	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu furnitura necesara, si plase antitintari)	m2	25. 4300	1,256.55 93.47	31,954.13 2,376.87
44	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (350 mm)	m	14. 6000	101.21 7.65	1,477.63 111.65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			65,894.73
		Total capitol: Inclusiv salariu				65,894.73 4,263.08
		Total	lei			338,120.48
		Total capitol: Inclusiv salariu				338,120.48 165,529.56

		Total	lei			403,786.11
		Alocari in fondul social	24 %			52,860.43
		Transport	8 %			13,551.94
		Total				470,198.48
		Regie	7.5 %			35,264.89
		Total				505,463.37
		Beneficiu	1.5 %			7,581.95
		Total				513,045.32
		TVA	20 %			102,609.06
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				615,654.38
						220,251.81

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. Gamureac Alexandru
(denumirea)

I.I. Gamureac Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor
Primaria satului Dusmani
(denumirea)

Primaria satului Dusmani
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor I.I. Gamureac Alexandru
 (denumirea)
 Investitor Primaria satului Dusmani
 (denumirea)
 Obiect **Lucrari de reparatie a cantinei
 Gimnaziului, din sat.
 Dusmani, r-ul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **132,448.31 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *decembrie* an 20*23*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. . Lucrari de constructie				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	200.0000	76.47 <hr/> 76.47	15,294.60 <hr/> 15,294.60
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	200.0000	30.08 <hr/> 20.39	6,016.14 <hr/> 4,078.56
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 40*4mm)	100 m	0.2500	4,669.24 <hr/> 1,308.52	1,167.31 <hr/> 327.13
4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare e (Accesorii din metal)	kg	30.0000	47.32 <hr/> 17.84	1,419.62 <hr/> 535.31
		<i>Total</i>				
		Total capitol: Inclusiv salariu				23,897.67 23,897.67 20,235.60
		<i>Total</i>				
		<i>Alocari in fondul social</i>		lei		23,897.67
		<i>Transport</i>		24 %		4,856.54
		<i>Total</i>		8 %		258.64
		<i>Regie</i>				29,012.85
		<i>Total</i>		7.5 %		2,175.96
		<i>Beneficiu de deviz</i>				31,188.81
		<i>Total</i>		1 %		311.89
		Total capitol:				31,500.70 31,500.70

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20,235.60
		2. Montare utilaj				
		2.1. Tablou de distributie				
5	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 18 automate)	buc	2.0000	609.16 149.54	1,218.32 299.09
6	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	8.0000	67.37 22.94	538.95 183.54
7	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu u (Intrerupator automat IP C20	buc	6.0000	72.92 22.94	437.54 137.65
8	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat diferenti.dl 3 p 20A)	buc	4.0000	252.20 22.94	1,008.80 91.77
9	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular, tripolar In:25A,)	buc	2.0000	312.80 22.94	625.59 45.88
10	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice	buc	3.0000	838.61	2,515.82

1	2	3	4	5	6	7
		pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Dulap metalic UÖ-1-0 395 x 310 x 220 mmIp65)			149.55	448.64
11	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In:50A,)	buc	3.0000	194.67 32.29	584.00 96.87
12	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina modular, tripolar In:40A,)	buc	3.0000	374.45 32.29	1,123.34 96.87
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu u (Intrerupator automat Ip C20)	buc	6.0000	77.47 22.94	464.81 137.65
		<i>Total</i>	lei			8,517.17
		Total capitol: Inclusiv salariu				8,517.17 1,537.96
		2.2. Ansamblu de cablur				
14	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp p (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	120.0000	42.06 28.89	5,047.50 3,466.78
15	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablul din cupru LS-0.66 3*2.5mm) WGng	m	200.0000	50.90 28.89	10,179.67 5,777.96
16	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie	m	30.0000	70.45	2,113.55

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cabtu cu onductoare din cupru cu izolatie pVC, BBĂ iă LS 5*4)			28.89	866.69
17	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie pVC, BBĂ iă LS 5*6)	m	30.0000	115.52	3,465.53
					28.89	866.69
18		Cutie de distributie	buc	6.0000	7.50	45.00
					0.00	0.00
		<i>Total</i>	lei			20,851.25
		Total capitol: Inclusiv salariu				20,851.25
		2.3. Accesori electrice				10,978.12
19	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape, tip neingro patlp44)	buc	10.0000	72.51	725.06
					25.49	254.91
20	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptorul 2 clapa, tip neingro pat lp 44)	buc	9.0000	72.51	652.55
					25.49	229.42
21	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza electrica cu impamintare IP 44)	buc	46.0000	98.53	4,532.16
					26.34	1,211.67
22	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0.0400	6,660.00	266.40
23		Priza fixa KASAN TG_125 3p+N+E 32A220v IP44	buc	4.0000	6,236.75	249.47
					95.00	380.00
		<i>Total</i>	lei		0.00	0.00
		Total capitol: Inclusiv salariu				6,556.17
		2.4. Tevi				6,556.17
24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil	m	320.0000	61.33	19,624.37
					56.93	18,217.57

1	2	3	4	5	6	7
25	08-02-407-1	din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.6000	6,082.13	3,649.28
26		Teava de otel zincat d-25 mm	m	60.0000	2,617.08	1,570.25
		Total			30.64	1,838.40
					0.00	0.00
			lei			25,112.05
		Total capitol: Inclusiv salariu				25,112.05
		Total				19,787.82
			lei			
		Alocari in fondul social	24 %			61,036.64
		Transport	8 %			8,219.85
		Total				1,985.61
		Regie	20 %			71,242.10
		Total				6,849.87
		Beneficiu de deviz	1 %			78,091.97
		Total				780.92
		Total capitol: Inclusiv salariu				78,872.89
						78,872.89
						34,249.37
		Total				
		TVA		lei		110,373.59
			20 %			22,074.72
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				132,448.31
						54,484.97

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. Gamureac Alexandru

(denumirea)

I.I. Gamureac Alexandru
(functioia, numele, prenumele, semnrtura)

L.E.

APROBAT:

Investitor
Primaria satului Dusmani

(denumirea)

Primaria satului Dusmani
(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



Antreprenor I.I. Gamureac Alexandru
(denumirea)

Investitor Primaria satului Dusmani
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a cantinei
Gimnaziului, din sat.
Dusmani, r-ul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **71,022.67 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2023

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1.1. Demolari						
1	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 (Executarea santurilor in pardosea pentru tevi de canalizare D110\50)	m	50.0000	199.68 199.68	9,983.97 9,983.97
2	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	50.0000	51.02 49.28	2,550.87 2,464.14
		<i>Total</i>	lei			12,534.84
		Total capitol: Inclusiv salariu				12,534.84 12,448.11
1.2. Apeduct						
3	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)	m	80.0000	63.61 23.79	5,088.61 1,903.33
4	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	5.0000	208.45 140.20	1,042.25 701.00
5		Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d20	buc	5.0000	90.83 0.00	454.15 0.00

1	2	3	4	5	6	7
6	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" " (Racord FE PP 20* 1/2)	buc	19.0000	44.23 18.69	840.43 355.17
7	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	80.0000	26.93 24.64	2,154.58 1,971.30
8	RpIF09D	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la aD:20*6 mm (Tub gri prețaiat izolație PE expandată III 20x6)	m	80.0000	46.58 43.33	3,726.34 3,466.78
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de otel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	80.0000	12.75 12.75	1,019.64 1,019.64
		Total	lei			14,326.00
		Total capitol: Inclusiv salariu				14,326.00
		1.3. Canalizare				9,417.22
10	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm	m	60.0000	142.05 73.07	8,522.92 4,384.45
11	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	35.0000	77.23 56.08	2,703.07 1,962.81
12	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" (d110)	buc	20.0000	66.60 44.18	1,332.01 883.69
13	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	55.0000	82.77 59.48	4,552.23 3,271.34
14	RpSB11B	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de	buc	40.0000	53.28 40.79	2,131.31 1,631.42

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				
15	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" D 50*	buc	40.0000	50.62	2,024.92
					36.54	1,461.48
		<i>Total</i>	lei			21,266.46
		Total capitol: Inclusiv salariu				21,266.46
		<i>Total</i>	lei			13,595.19
		<i>Alocari in fondul social</i>	24 %			48,127.30
		<i>Transport</i>	2 %			8,510.52
		<i>Total</i>				250.86
		<i>Regie</i>	2.5 %			56,888.68
		<i>Total</i>				1,422.22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1.5 %			58,310.90
		<i>Total</i>				874.66
		Total capitol: Inclusiv salariu				59,185.56
						35,460.52
		<i>Total</i>	lei			59,185.56
		<i>TVA</i>	20 %			11,837.11
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				71,022.67
						35,460.52

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. Gamureac Alexandru
(denumirea)



I.I. Gamureac Alexandru
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
Primaria satului Dusmani
(denumirea)

Primaria satului Dusmani
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Antreprenor I.I. Gamureac Alexandru
(denumirea)

Investitor Primaria satului Dusmani
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a cantinei
Gimnaziului, din sat.
Dusmani, r-ul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **124,312.25 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe *decembrie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. . Incalzire				
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (KORADO RADIK KLASIK 33K 500/1200	buc	16.0000	3,617.68 55.23	57,882.89 883.69
2	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	16.0000	397.39 15.29	6,358.31 244.71
3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	16.0000	82.59 15.29	1,321.51 244.71
4	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6.0000	83.87 19.54	503.24 117.26
5	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Êđăř ðăđřăűé çăřđđřăűé Ä-25')	buc	3.0000	85.96 19.54	257.89 58.63
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc	16.0000	70.80 8.50	1,132.75 135.95

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/4" (Äâíàè+ãñêèè âîçãóóîîâîã+èè Ä-15')				
7	IC36C Ê=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR PN25 d32x5,4 (Ê=1,4 êî âñá îîđá äëÿ ôèèíâîâ)	m	60.0000	<u>103.10</u> 47.58	<u>6,186.01</u> 2,854.99
8	IC36B Ê=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR PN25 d25x4,2mm â èçîëÿöèè îèù =9' (Ê=1,4 êî âñá îîđá äëÿ ôèèíâîâ)	m	44.0000	<u>82.73</u> 41.64	<u>3,640.22</u> 1,831.95
9	IC36A Ê=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PN25 d20x3,4mm â èçîëÿöèè îèù =9' (Ê=1,4 êî âñá îîđá äëÿ ôèèíâîâ)	m	16.0000	<u>66.69</u> 35.69	<u>1,067.05</u> 571.00
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60.0000	<u>9.45</u> 7.65	<u>566.84</u> 458.84
11	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	60.0000	<u>11.60</u> 9.35	<u>695.80</u> 560.80
12	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	16.0000	<u>51.87</u> 40.79	<u>829.94</u> 652.57

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, K-flex ST AL CLAD 6:13mm d22x13mm				
13	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD 6:13mm d28x13mm	m	44.0000	55.39 40.79	2,436.98 1,794.57
14	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD 6:13mm d35x13mm	m	60.0000	59.71 40.79	3,582.71 2,447.14
		<i>Total</i>	lei			86,462.14
		Total capitol: Inclusiv salariu				86,462.14 12,856.81
		<i>Total</i>	lei			86,462.14
		<i>Alocari in fondul social</i>	24 %			3,085.63
		<i>Transport</i>	8 %			5,864.19
		<i>Total</i>				95,411.96
		<i>Regie</i>	7.5 %			7,155.90
		<i>Total</i>				102,567.86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1,025.68
		<i>Total</i>				103,593.54
		Total capitol: Inclusiv salariu				103,593.54 12,856.81

		Total	lei			103,593.54
		TVA	20 %			20,718.71
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				124,312.25 12,856.81

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. Gamureac Alexandru
(denumirea)

I.I. Gamureac Alexandru
(functia, numele, prenumele, semnatura)

APROBAT:

Investitor
Primaria satului Dusmani
(denumirea)

Primaria satului Dusmani
(functia, numele, prenumele, semnatura)

