

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 520 Lapusna - Stolniceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2021							
				aprilie				mai			
	Organizare de şantier										
	1. Lucrari										
	2.. Drum L=770m B= 5m										
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,93								
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	4620								
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	554,4								
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	2,5								
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale)	m2	3850								
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (5cm) (k=0,5)	m2	770								

Data completării: “25” ianuarie 2021

Nume: __Andrei Sandu__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __ “ARNIT-PRIM” SRL__