



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație și întreținere a unui tronson din str. Unirii din satul Sagaidac r-nul
Cimișlia cu lungimea de 570 m inclusiv instalații de semnalizare rutieră
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		...	Anul (n)	
		Luna				
		02	03	04	...	n
1.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	09.02.2026-11.02.2026				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (h medie=10cm, S= 2565m2, (f[r[utilizarea compactorului, cistrnei ;i apei)	12.02.2026-17.02.2026				
3.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (Rc6/8 SM EN 14227-1: 2015 S=570*4.5=2565 m2, h0.2m, V513 M3*10% apă, ciment 7 t/m3) h.	18.02.2026 — 20.02.2026				



4.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (513*10% apă)	18.02.2026 — 20.02.2026				
5	Obiect 01 Categorie de lucrări: Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I. (K. Treceeri= 2)	23.02.2026- 24.02.2026				
6	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv..	23.02.2026- 24.02.2026				
7	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.(emulsie bituminoasă C50, 07l/m2)	25.02.2026 — 28.02.2026				



8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1* și CP D 02.25.2021) executat la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. (nu se folosesc resursele Otel patrat lam. cald It=30 mm și Nisip bitumat)	25.02.2026 – 28.02.2026				
9	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsie bituminoasă C50,0,3 L / m2)	25.02.2026 – 28.02.2026				
10	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, (BA 16,4 conform SM EN 13108-1 și CP D 02.25.2021) executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. K= 1,25 (nu se folosesc resursele Otel lam. cald It=30 mm și Nisip bitumat)	25.02.2026 – 28.02.2026				
11	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.		02.03.2026- 03.03.2026			
12	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.(nu se folosesc buldozer și tractor)		04.03.2026- 05.03.2026			



SRL Glory-All MVA

13	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.		06.03.2026 – 09.03.2026			
14	Instalare instalatii de semnalizare		06.03.2026 – 09.03.2026			

Nume: Milcev Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Glory-ALL MVA

Semnat: _____