

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L517.1 R34 de acces spre s. Bratianovca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2020	
				Luna	
	Organizare de șantier			Octombrie	Noiembrie
	1. Drum L 333 m B=4m				
1	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului	100 m ³	1,15		
2	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu autogreder	m ²	2300		
3	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire H _{minim} =0,12m	m ³	276		
4	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,065l/m ²	t	1,5		
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (SMBg-II) (k=1,25 la materiale)	m ²	2300		
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m ²	364		

Data completării: "07" octombrie 2020

Nume: __Andrei Sandu__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __"ARNIT-PRIM" SRL__