

Formularul interdepartamental tipizat nr.3  
 Aprobat de DASS al Republicii Moldova  
 prin ordin nr.17 din 1 martie 1999

**NOTA INFORMATIVĂ**  
 privind valoarea lucrărilor executate  
 pe luna Iunie\_2021

		Cod fiscal
<b>Beneficiar</b>		1009601000289
<b>Antreprenor Lider consortium "DARNIC-GAZ" S.A.</b>		1003601006407
<b>Antreprenor Partener Consortium "ENERGOTEL-GRUP" S.R.L.</b>		1011600034853
Denumirea obiectului de executat și adresa		<b>Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi.</b>

Se prezintă în fiecare lună de către subantreprenor antreprenorului general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea Obiectului	Valoarea lucrărilor executate		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
<b>Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi.</b>			
<b>Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate nr.5</b>	8184698,53	1654600,72	
<b>Total:</b>	<b>8184698,53</b>	<b>1654600,72</b>	
<b>TVA:</b>	<b>Cota zero</b>	<b>Cota zero</b>	
<b>Total general</b>	<b>8184698,53</b>	<b>1654600,72</b>	

L.Ș.

**Beneficiar**

L.Ș.

**Antreprenor**



Obiectiv ENERGOTEL GRUP S.R.L.  
 (denumirea)

Investitor ADR Centru  
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea  
 sistemelor de aprovizionare cu  
 apa si canalizare in localitatea  
 Calarasi. Nr. 12/CA2/18**

Valoarea lucrarilor executate  
**1 654 600,72 lei**

**Proces - verbal № 5**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe Iunie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>10. nr. 2-2-1</b>				
		<b>10.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>10.1.1. Terasamente</b>				
425	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	24,49	619,10 0,00	15 161,61 0,00
426	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	151,46	118,78 118,78	17 990,38 17 990,38
427	TsF01B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Cuprinde toate resursele normei in marime de 40 % din suprafata totala de sprajiniri)	m2	2 077,0 0	25,83 17,23	53 646,94 35 927,94
428	TsF01B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 60 % din suprafata totala de sprajiniri)	m2	3 030,0 0	17,30 17,30	52 412,94 52 412,94

1	2	3	4	5	6	7
429	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	113,58	112,05 35,17	12 726,34 3 994,91
430	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	0,09	679,50 0,00	61,00 0,00
431	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	91,60	21,14 0,00	1 936,57 0,00
432	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	90,59 20,76	9,06 2,08
433	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astupare manuala, h=0.3 m)	m3	597,00	17,87 17,87	10 671,14 10 671,14
434	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	597,00	44,29 43,24	26 444,11 25 817,26
435	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	35,63	187,48 0,00	6 679,96 0,00
436	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	26,80	1 187,52 508,56	31 825,57 13 629,44
<b>Total Terasamente</b>						<b>229 566,555</b> <b>160 446,099</b>
<b>10.1.2. Conducte si accesorii</b>						
437	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=200 mm)	m	1 275,0 0	241,68 22,49	308 137,91 28 671,43
438		Banda de semnalizare	m	1 275,0 0	0,50 0,00	637,50 0,00
439		Inel distantier, D=200 mm	buc	45,00	52,00 0,00	2 340,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
440	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	149,00	35,55 8,07	5 296,563 1 202,788
441		Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=315 mm	buc	137,00	577,00 0,00	79 049,00 0,000
442	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Tub de protectie din teava PE corugata dublu strat, D=400 mm)	m	42,00	268,642 16,03	11 282,98 673,24
<b>Total Conducte si accesorii</b>						<b>406 743,959</b> <b>30 547,461</b>
<b>10.1.3. Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt</b>						
443	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	812,00	27,40 16,72	22 245,88 13 577,78
444	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	-32,40	262,56 92,26	-8 507,05 -2 989,09
445	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,02	709,70 0,00	723,89 0,00
447	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	-11,60	333,67 57,08	-3 870,61 -662,17
448	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	167,00	120,92 57,08	20 194,21 9 532,93
<b>Total Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt</b>						<b>30 786,319</b> <b>19 459,444</b>
<b>10.1.4. Drum din pietris</b>						
451	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,24	709,70 0,00	4 428,53 0,00
452	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	178,30	227,93 51,89	40 640,63 9 252,70
453	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	223,00	333,67 57,08	74 409,17 12 729,60
454	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	223,00	120,92 57,08	26 965,92 12 729,60
<b>Total Drum din pietris</b>						<b>146 444,246</b> <b>34 711,896</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10.1.5. Transportarea gunoiului</b>				
455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	3,58	679,50 0,00	2 432,61 0,00
456	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	675,00	21,14 0,00	14 270,85 0,00
457	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,58	90,59 20,76	324,25 74,32
<b>Total Transportarea gunoiului</b>						<b>17 027,714 74,324</b>
<b>Total nr. 2-2-1</b>						<b>830 568,793 245 239,224</b>
		<b>11. nr. 2-2-2 Camine de vizitare</b>				
		<b>11.1. Camine de vizitare</b>				
		<b>11.1.1. Lucrari de terasament la camine</b>				
458	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,71	619,10 0,00	6 630,71 0,00
459	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	53,68	118,78 118,78	6 376,10 6 376,10
460	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	1,35	679,50 0,00	917,48 0,00
461	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	222,95	21,14 0,00	4 713,55 0,0
462	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,67	90,59 20,76	151,36 34,65
463	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	285,53	17,87 17,87	5 103,72 5 103,72
464	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale	m3	285,53	44,29	12 647,52

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			43,24	12 347,72
<b>Total Lucrari de terasament la camine</b>						<b>36 540,441</b> <b>23 862,187</b>
<b>11.1.2. Executarea caminelor</b>						
465	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	24,12	1 677,09 799,74	40 450,70 19 289,81
466	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	7,03	2 090,04 915,06	14 692,73 6 432,89
467	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	37,72	1 410,09 557,00	53 188,75 21 009,86
468	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	2,00	1 743,19 643,49	3 486,39 1 286,97
469	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,16 m3)	buc	51,00	355,00 0,00	18 105,00 0,00
470	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,17 m3)	buc	79,00	310,00 0,00	24 490,00 0,00
471	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,28 m3)	buc	-1,00	400,00 0,00	-400,00 0,00
472	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,10 m3)	buc	51,00	280,00 0,00	14 280,00 0,00
473	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLI-1(0,02 m3)	buc	66,00	90,00 0,00	5 940,00 0,00
474	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	76,00	174,00 0,00	13 224,00 0,00
475	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu	buc	17,00	1 020,00	17 340,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)			0,00	0,00
476	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc	33,00	470,00 0,00	15 510,00 0,00
477	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	21,00	650,00 0,00	13 650,00 0,00
478	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	17,00	912,00 0,00	15 504,00 0,00
479	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИO-1(0,02 m3)	buc	24,00	90,00 0,00	2 160,00 0,00
480	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	22,00	174,00 0,00	3 828,00 0,00
481		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	5 801,5 0	12,50 0,00	72 518,75 0,00
482		Consumul de metale pentru constructia scarilor de acces	kg	1 021,6 0	12,50 0,00	12 770,00 0,00
483	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,196	1 140,55 371,33	4 785,75 1 558,10
484		Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 - 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	74,00	1 250,00 0,00	92 500,00 0,00
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	8,84	418,77 57,09	3 701,93 504,64
487	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pereu)	m3	8,15	1 492,77 491,84	12 166,10 4 008,47
<b>Total Executarea caminelor</b>						<b>453 892,024 54 090,731</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total nr. 2-2-2 Camine de vizitare</b>						<b>490 432,465</b> <b>77 952,918</b>
	Cheltuieli directe	lei				1 321 000,28
	Asigurarea sociala	24,00 %				77 566,12
	Cheltuieli pentru transportul materialelor	4,00 %				33 988,34
	Cheltuieli de regie	10,00 %				143 255,47
	Beneficiul de deviz	5,00 %				78 790,51
	Total	100,00 +				1 654 600,72

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general,  
(Lider consorțiu)

Antreprenor general,  
(Partener consorțiu)

Investitor:

**"DARNIC-GAZ" S.A.**  
(denumirea)

**"ENERGOTEL-GRUP" S.R.L.**  
(denumirea)

**Agenția de Dezvoltare Regională Centru**  
(denumirea)

Directorul:

**Filaret MEREACRE**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:

**Victor CHIRICA**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:

**Viorel JARDAN**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

L.S.

**Diriginte de Șantier – Pînzaru Veaceslav**

**Responsabil Tehnic – Zumbrean Mihail**

**Primăria or. Călărași, Primar – Olari Ion**

**Manager local – Pregelza Nicolae**

**Specialist secția MIP, ADR Centru – Luchian Maria**

**Consultant Regional GIZ – Eugeniu Pelivan**

