

Antreprenor SRL "Flerixon" or. Floresti
 (denumirea)

Investitor Primaria satului Prodanesti
raionul Floresti
 (denumirea)

Obiect **Casa de Culturai din satul**
Prodanesti r-ul Floresti

Valoarea lucrarilor executate **274 986,02 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____
 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisaj la Casa de Cultura				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	180,000	16,97 15,57	3 054,28 2 802,28
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	180,000	20,85 8,07	3 752,53 1 453,03
3	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	271,800	129,48 98,02	35 191,83 26 642,38
4	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2	m2	271,800	152,06 132,62	41 330,69 36 045,58
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	271,800	4,00 1,73	1 088,50 470,16
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	271,800	17,56	4 772,00

1	2	3	4	5	6	7	
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor			11,53	3 134,40	
7	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la pereti	m	66,000	22,94 14,99	1 514,15 989,45	
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	271,800	94,74 70,35	25 750,65 19 119,83	
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor K=2	m2	271,800	76,79 63,43	20 872,17 17 239,19	
		Total capitol: Inclusiv salariu				137 326,80 107 896,30	
		1.2. Coloane si rigle					
10	CF54B	Placarea stilpilor si reglelor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	38,900	356,04 215,07	13 850,03 8 366,29	
11	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la stilpi si rigle	m	87,000	22,94 14,99	1 995,92 1 304,27	
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat la rusturi	m2	11,000	17,56 11,53	193,12 126,85	
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a stilpilor si reglelor	m2	38,900	4,00 1,73	155,79 67,29	
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,5 mm pe suprafetele stilpilor si reglelor K=2	m2	38,900	76,79 63,43	2 987,23 2 467,27	
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 182,09 12 331,97	
		Total capitol:				156 508,89	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				120 228,27
		Total	lei			156 508,89
		Fond social si asigurari medicale	24,00 %			28 854,78
		Transportarea materialelor	10,00 %			3 443,30
		Cheltuieli directe	100,00 +			188 806,97
		Cheltuieli de regie	14,50 %			27 377,01
		Total:	100,00 +			216 183,98
		Beneficiu de deviz	6,00 %			12 971,04
		Total:	100,00 +			229 155,02
		TVA	20,00 %			45 831,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				274 986,02
						120 228,27


APROBAT:

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon" or. Floresti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
Primaria satului Prodanesti raionul Floresti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

