

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a edificiului nr.28 (cazarmă) la interior și la exterior, din cadrul Regimentului de Stat
Major, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrări de reparație capitală a edificiului nr.28 (cazarmă) la interior și la exterior, din cadrul Regimentului de Stat Major, mun. Chișinău												

Termen de executare maxim 120 zile.Se ataseaza grafic detaliat.

Semnat:_____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE LUCRĂRI – CAZARMA NR. 28 (120 ZILE)						PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (SĂPTĂMÂNI)																	
Nr. crt.	Deviz / Sursă	Faza / Secțiune	Denumire activitate	Zile Start	Zile Final	S1 1-7	S2 8-14	S3 15-21	S4 22-28	S5 29-35	S6 36-42	S7 43-49	S8 50-56	S9 57-63	S10 64-70	S11 71-77	S12 78-84	S13 85-91	S14 92-98	S15 99-105	S16 106-112	S17 113-119	S18 120-120
1	SA+EEF	Șef șantier	Mobilizare șantier / Organizare de șantier	1	5																		
2	SA	Echipa demolare	Demolări și evacuare deșeuri	1	10																		
3	SA	Echipa schelă	Montare schelă exterioară	6	15																		
4	SA	Echipa zidărie	Lucrări constructive interioare (grupuri sanitare)	8	25																		
5	SA	Echipa finisaj ext.	Lucrări exterioare – soclu, pereți, glafuri	10	45																		
6	EEF	Electrician	Instalații electrice – trasee, cablare, tablouri	15	60																		
7	SA	Instalator sanitar	Instalații sanitare și ventilație	20	55																		
8	SA	Instalator termic	Sistem de încălzire – radiatoare	25	65																		
9	SA	Echipa tâmplărie	Montaj tâmplărie (ferestre PVC, uși aluminiu)	30	55																		
10	SA	Echipa finisaj int.	Finisaje interioare (tencuieli, zugrăveli, gresie, parchet)	45	90																		
11	EEF	Electrician	Instalații electrice – aparataj, corpuri iluminat	65	95																		
12	SA	Echipa amenajare	Lucrări exterioare – pereu, amenajare teritoriu	80	115																		
13	SA+EEF	Diriginte șantier	Probe, reglaje și recepție finală	110	120																		

Faza activă (bară colorată)

Săptămâni: S1=Ziua 1-7, S2=Ziua 8-14, ...

Durată totală: 120 zile lucrătoare

SA = Compartiment arhitectură/construcții/sanitare/termice

EEF = Echipament electric de forță / Iluminat electric

Culoarea fazei respective

PLANIFICARE DETALIATĂ LUCRĂRI – CAZARMA NR. 28 (120 ZILE)										
Nr. crt.	Sursă Deviz	Faza nr.	Secțiune / Categorie	Simbol normă	Denumire lucrare	U.M.	Cantitate	Zile start	Zile final	Obs.
FAZA 1: Mobilizare șantier / Organizare de șantier Zile: 1–5										
1	—	1	Mobilizare șantier / Organizare de șantier		(Activitate generală de coordonare)			1	5	
FAZA 2: Demolări și evacuare deșeuri Zile: 1–10										
2	SA	2	1. Usi/ferestre	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1001,500	1	10	Durata: 10 zile
3	SA	2	4. Sistem de incalzire - radiatoare	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	71,540	1	10	Durata: 10 zile
4	SA	2	9.2.1. Demolari	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, rundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc.	m3	12,000	1	10	Durata: 10 zile
5	SA	2	9.2.1. Demolari	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	62,000	1	10	Durata: 10 zile
6	SA	2	9.2.2. Evacuare gunoi	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	55,000	1	10	Durata: 10 zile
7	SA	2	9.2.2. Evacuare gunoi	Ts150C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (evacuarea gunoiului)	t	55,000	1	10	Durata: 10 zile
FAZA 3: Montare schelă exterioară Zile: 6–15										
8	SA	3	9.1.5. Schela	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv cu imobilizarea schelii timp de	m2	2142,000	6	15	Durata: 10 zile
FAZA 4: Lucrări constructive interioare (grupuri sanitare) Zile: 8–25										
9	SA	4	3.1.1. Lucrari de reparatie (constructive)	CK29F	lavane suspendate din panouri prerabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-gria (Tavan casetat tin Armstrong/Sistemul Grila si Pl)	m2	400,000	6	120	Durata: 115 zile
10	SA	4	5. Casa scarii nr1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat	m2	76,800	6	120	Durata: 115 zile
11	SA	4	5. Casa scarii nr1	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafata: mai mari de 16 m2 /Plac	m2	76,800	6	120	Durata: 115 zile
12	SA	4	5. Casa scarii nr1	CK18C	Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc	m	128,000	6	120	Durata: 115 zile
13	SA	4	6. Balustrada interioara (B-1)	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-1)	kg	468,160	6	120	Durata: 115 zile
14	SA	4	6. Balustrada interioara (B-1)	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a conectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de min	t	0,470	6	120	Durata: 115 zile
15	SA	4	7. Casa scarii nr2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat	m2	76,800	6	120	Durata: 115 zile
16	SA	4	7. Casa scarii nr2	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafata: mai mari de 16 m2 /Plac	m2	76,800	6	120	Durata: 115 zile
17	SA	4	7. Casa scarii nr2	CK18C	Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc	m	128,000	6	120	Durata: 115 zile
18	SA	4	8. Balustrada interioara (B-2)	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-1)	kg	468,160	6	120	Durata: 115 zile
19	SA	4	8. Balustrada interioara (B-2)	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a conectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de min	t	0,470	6	120	Durata: 115 zile
20	SA	4	9.2.5. Utilaj	Ventelator baie	Ventilator circular Recuperator 140m3/h	buc	40,000	6	120	Durata: 115 zile
FAZA 5: Lucrări exterioare – soclu, pereți, glafuri Zile: 10–45										
21	SA	5	2. Reparatii/finisari interioare	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor amorsa "Supraton"	m2	1350,000	6	120	Durata: 115 zile
22	SA	5	2. Reparatii/finisari interioare	CF50B	tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti decorativi, prona	m2	1350,000	6	120	Durata: 115 zile
23	SA	5	2. Reparatii/finisari interioare	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1350,000	6	120	Durata: 115 zile
24	SA	5	2. Reparatii/finisari interioare	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor amorsa "Supraton"	m2	6460,000	6	120	Durata: 115 zile
25	SA	5	2. Reparatii/finisari interioare	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M100-T inclusiv curat	m	1498,000	6	120	Durata: 115 zile
26	SA	5	2. Reparatii/finisari interioare	CI17B	Placarea peretilor cu placi din P.A.L. melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat, pe suprafata plana, soclu	m2	149,000	6	120	Durata: 115 zile
27	SA	5	9.1.1. Soclu	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la rundatii si radiere, in terenuri fara ana freatica, inclusiv sca	m2	160,920	6	120	Durata: 115 zile
28	SA	5	9.1.1. Soclu	IzF55B	termoizolarea exteroara peretilor a cladiriilor cu tencuiei tine pe termoizolant (sisteme cu fixare rinda a termoizolantului)	m2	160,920	6	120	Durata: 115 zile
29	SA	5	9.1.1. Soclu	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatada	m2	160,920	6	120	Durata: 115 zile

30	SA	5	9.1.1. Soclu	CK26B	Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m	m	160,000	6	120	Durata: 115 zile
31	SA	5	9.1.1. Soclu	CK26B	Prorii de incindere la sina de soclu 2,5 m (Prorii picurator cu plasa pentru profil de soclu)	m	160,000	6	120	Durata: 115 zile
32	SA	5	9.1.1. Soclu	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi vru D5 mm 150x150	kg	560,000	6	120	Durata: 115 zile
33	SA	5	9.1.1. Soclu	CI21A apl	Placaj din gresie portelanata la soclu (minim 60x60cm)	m2	160,000	6	120	Durata: 115 zile
34	SA	5	9.1.2. Pereti	IzF55C	termoizolarea extenoara peretilor a ciadnlor cu tencuiei tine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului)	m2	2142,010	6	120	Durata: 115 zile
35	SA	5	9.1.2. Pereti	CN54B	Aplicarea manuala a grunului cu cuar "Gieta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2142,000	6	120	Durata: 115 zile
36	SA	5	9.1.2. Pereti	RCsB30A	Forarea gaunlor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	buc	40,000	6	120	Durata: 115 zile
37	SA	5	9.1.2. Pereti	CF30A	tencuiei extenoare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "IINC" la pereti	m2	2142,000	6	120	Durata: 115 zile
38	SA	5	9.1.2. Pereti	VC07A	Montarea ventilatoarelor tip recuperator	buc	40,000	6	120	Durata: 115 zile
39	SA	5	9.1.3. Glafuri	IzF55E	termoizolarea extenoara giarunilor a ciadnlor cu tencuiei tine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului)	m2	330,000	6	120	Durata: 115 zile
40	SA	5	9.1.3. Glafuri	CN54B	Aplicarea manuala a grunului cu cuar "Gieta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	330,000	6	120	Durata: 115 zile
41	SA	5	9.1.3. Glafuri	CF30A	tencuiei extenoare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "IINC" la pereti	m2	330,000	6	120	Durata: 115 zile
42	SA	5	9.1.4. Lacrimar	CK26B	Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm	m	160,000	6	120	Durata: 115 zile

FAZA 6: Instalații electrice – trasee, cablare, tablouri | Zile: 15–60

43	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,000	15	60	Durata: 46 zile
44	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-28	Interrupitor cu pignie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
45	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	6,000	15	60	Durata: 46 zile
46	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
47	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-572-3	Bioc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime mm pina la 600x600	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
48	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-28	Interrupitor cu pignie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
49	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-529-3	Contacto de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
50	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	15	60	Durata: 46 zile
51	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000	15	60	Durata: 46 zile
52	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-572-3	Bioc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime mm pina la 600x600	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
53	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator, 20A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
54	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	13,000	15	60	Durata: 46 zile
55	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-572-3	Bioc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime mm pina la 600x600	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
56	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator, 63A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
57	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	15	60	Durata: 46 zile
58	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	5,000	15	60	Durata: 46 zile
59	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-572-3	Bioc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime mm pina la 600x600	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
60	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator, 40A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
61	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	12,000	15	60	Durata: 46 zile
62	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-572-3	Bioc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime mm pina la 600x600	buc	2,000	15	60	Durata: 46 zile
63	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator, 63A	buc	2,000	15	60	Durata: 46 zile
64	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	48,000	15	60	Durata: 46 zile
65	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	16,000	15	60	Durata: 46 zile
66	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-572-3	Bioc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime mm pina la 600x600	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
67	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator, 40A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
68	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	5,000	15	60	Durata: 46 zile
69	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	15	60	Durata: 46 zile

70	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL -1)	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
71	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator,40A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
72	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	18,000	15	60	Durata: 46 zile
73	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL -2)	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
74	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator,40A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
75	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	16,000	15	60	Durata: 46 zile
76	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL -3 PDL -4)	buc	2,000	15	60	Durata: 46 zile
77	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator,40A	buc	2,000	15	60	Durata: 46 zile
78	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	30,000	15	60	Durata: 46 zile
79	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL -5)	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
80	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator,40A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
81	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	16,000	15	60	Durata: 46 zile
82	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL -6)	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
83	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator, 20A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
84	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	5,000	15	60	Durata: 46 zile
85	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL -7)	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
86	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator, 20A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
87	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	7,000	15	60	Durata: 46 zile
88	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime mm, pina la 600x600	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
89	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator,40A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
90	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	13,000	15	60	Durata: 46 zile
91	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime mm, pina la 600x600	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
92	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator, 40A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
93	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	11,000	15	60	Durata: 46 zile
94	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime mm, pina la 600x600	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
95	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator, 40A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
96	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	8,000	15	60	Durata: 46 zile
97	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime mm, pina la 600x600	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
98	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-521-15	-Declansator, 100A	buc	1,000	15	60	Durata: 46 zile
99	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	12,000	15	60	Durata: 46 zile
100	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	18,000	15	60	Durata: 46 zile
101	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	4,000	15	60	Durata: 46 zile
102	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi iuminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat 4	100 buc	5,250	15	60	Durata: 46 zile
103	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi iuminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,250	15	60	Durata: 46 zile
104	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,320	15	60	Durata: 46 zile
105	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-591-12	Blocuri cu trei prize	100 buc	0,130	15	60	Durata: 46 zile
106	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-591-12	Blocuri cu doua prize	100 buc	0,360	15	60	Durata: 46 zile
107	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,350	15	60	Durata: 46 zile
108	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,560	15	60	Durata: 46 zile
109	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,700	15	60	Durata: 46 zile
110	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,500	15	60	Durata: 46 zile
111	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,100	15	60	Durata: 46 zile

112	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-02-472-1	Conductor de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150	15	60	Durata: 46 zile
113	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel tisie, sectiune 80 mm ²	100 m	0,060	15	60	Durata: 46 zile
114	EEF	6	2. Lucrari de montare	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,000	15	60	Durata: 46 zile

FAZA 7: Instalații sanitare și ventilație | Zile: 20–55

115	SA	7	3.1.2.1. Reatea de ventilatie	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din tabla zincata, gata corectionate, avind perimetrul sectiunii de 400-1200 mm	m	60,000	20	55	Durata: 36 zile
116	SA	7	3.1.2.1. Reatea de ventilatie	VA10G	Coturi, reductii si altele din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectanculare de 400-700 mm	m2	73,000	20	55	Durata: 36 zile
117	SA	7	3.1.2.1. Reatea de ventilatie	RCsP23A	Montarea grilor de ventilatie, gata corectionate, din de 20x25 cm, compuse din gratar, claneta si lant pentru manevrarea cu mi	buc	100,000	20	55	Durata: 36 zile
118	SA	7	3.1.2.1. Reatea de ventilatie	RCsP23A	Montarea grilor de ventilatie, gata corectionate, din de 20x25 cm, compuse din gratar, claneta si lant pentru manevrarea cu mi	buc	24,000	20	55	Durata: 36 zile
119	SA	7	3.1.2.1. Reatea de ventilatie	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	12,000	20	55	Durata: 36 zile
120	SA	7	3.1.2.1. Reatea de ventilatie	VC06A	Montarea ventilatoarelor de canal, avind debitul de 300-550 mc/h	buc	10,000	20	55	Durata: 36 zile
121	SA	7	3.1.2.1. Reatea de ventilatie	RCsP23A	Montarea grilor de ventilatie din inox, gata corectionate, cu dimensiunile 50x30 cm, compuse din gratar, claneta si lant pentru	buc	12,000	20	55	Durata: 36 zile
122	SA	7	3.1.2.2. Mobilier sanitar	SC04A	Lavoar cu piedestai, din portelan sanitar complet echipat, inclusiv pentru handicapani, avind teava de scurgere din material plas	buc	60,000	20	55	Durata: 36 zile
123	SA	7	3.1.2.2. Mobilier sanitar	SC02A	Cada pentru dus din acril, complet echipata, inclusiv sironui cu supapa, avind dimensiunile de 900x900 mm	buc	40,000	20	55	Durata: 36 zile
124	SA	7	3.1.2.2. Mobilier sanitar	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar de calitate inalta, complet echipat, indierent de modul de inchidere, inclusiv pentru handic	buc	60,000	20	55	Durata: 36 zile
125	SA	7	3.1.2.2. Mobilier sanitar	SD04A	Baterie amestecatoare prevazuta cu dispozitiv pentru dus, de calitate inalta, complet echipat, indiferent de modul de inchidere	buc	40,000	20	55	Durata: 36 zile
126	SA	7	3.1.2.2. Mobilier sanitar	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiporcelain, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapani, asezat pe pardoseala cu	buc	40,000	20	55	Durata: 36 zile
127	SA	7	3.1.2.2. Mobilier sanitar	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	30,000	20	55	Durata: 36 zile
128	SA	7	3.1.2.2. Mobilier sanitar	SC13A	Oginda sanitara din semicristal cu marginie sterute, avind dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de carami	buc	60,000	20	55	Durata: 36 zile
129	SA	7	3.1.2.3. Sistem alimentare cu apa calda	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie (contur cazan), G=3.9m3/h, H=3.0m, N=0.1kW,	buc	2,000	20	55	Durata: 36 zile
130	SA	7	3.1.2.3. Sistem alimentare cu apa calda	IA16B	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 500 l	buc	5,000	20	55	Durata: 36 zile
131	SA	7	3.1.2.3. Sistem alimentare cu apa calda	IB19A	Panou solar (revizie)	buc	20,000	20	55	Durata: 36 zile
132	SA	7	3.1.2.3. Sistem alimentare cu apa calda	RpIA26A	Montarea supapei de siguranta, cu pirlgie si contragreutate, la cazanele de apa calda si purl avind diametrul nominal de 3/8"-1/2" Su	buc	2,000	20	55	Durata: 36 zile
133	SA	7	3.2. Utilaj	pret de piata	BOILER MONTAT PE PERETE DIN ZIDARIE, 500 LITRI (inclusiv toate accesoriile necesare punerii in functiune). Parametrii: Putere: 1	buc	5,000	20	55	Durata: 36 zile
134	SA	7	3.2. Utilaj	VC06A	Ventilator de canal, avind debitul de 300-550 mc/h	buc	10,000	20	55	Durata: 36 zile
135	SA	7	3.2. Utilaj	pret de piata	Set de automatizare p/u panouri solare (inclusiv robinete, pompe, filtre, etc) - revizie	buc	1,000	20	55	Durata: 36 zile
136	SA	7	3.2. Utilaj	pret de piata	Modul de dirijare panouri - revizie	buc	1,000	20	55	Durata: 36 zile
137	SA	7	3.2. Utilaj	pret de piata	Sistem de monitorizare obiect - revizie	buc	1,000	20	55	Durata: 36 zile

FAZA 8: Sistem de încălzire – radiatoare | Zile: 25–65

138	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IB06A	Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator bimetal, complet echipat, inclusiv supana	buc	56,000	25	65	Durata: 41 zile
139	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IB06A	Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator de otel complet echipat, inclusiv cu supana	buc	144,000	25	65	Durata: 41 zile
140	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IB06A	Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator de otel complet echipat, inclusiv cu supana	buc	11,000	25	65	Durata: 41 zile
141	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IB06A	Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator de otel complet echipat, inclusiv cu supana	buc	8,000	25	65	Durata: 41 zile
142	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IB06A	Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator de otel complet echipat, inclusiv cu supana	buc	17,000	25	65	Durata: 41 zile
143	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IB06A	Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator de otel complet echipat, inclusiv cu supana	buc	1,000	25	65	Durata: 41 zile
144	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IB06A	Radiatoare din bimetal, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator de otel complet echipat, inclusiv cu supana	buc	1,000	25	65	Durata: 41 zile
145	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Set de montare de perete)	buc	240,000	25	65	Durata: 41 zile
146	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	ID06A	Robinet de aersire cu cheie mobilă pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Supana de aer)	buc	240,000	25	65	Durata: 41 zile
147	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"-1/2" Su	buc	240,000	25	65	Durata: 41 zile
148	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	ID06A	Robinet de aersire cu cheie mobilă pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Can termostatic)	buc	240,000	25	65	Durata: 41 zile
149	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"-1/2" Su	buc	240,000	25	65	Durata: 41 zile

150	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"-1/2"/cu	buc	17,000	25	65	Durata: 41 zile
151	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mure pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm/Supana de scura	buc	50,000	25	65	Durata: 41 zile
152	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mure pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"/Supana de inchide	buc	2,000	25	65	Durata: 41 zile
153	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mure pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"/Supana de inchide	buc	6,000	25	65	Durata: 41 zile
154	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mure pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm/Supana de inchide	buc	4,000	25	65	Durata: 41 zile
155	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	SD21AПрим	Luza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 17/2" (montaj turtun, Furtun din cauciuc d=25, l = 25m)	buc	5,000	25	65	Durata: 41 zile
156	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mure pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm/Supana de scura	buc	16,000	25	65	Durata: 41 zile
157	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, neriletata, montata prin sudura in colan, in instalatii de incalzi	m	15,000	25	65	Durata: 41 zile
158	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, neriletata, montata prin sudura in colan, in instalatii de incalzi	m	35,000	25	65	Durata: 41 zile
159	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, neriletata, montata prin sudura in colan, in instalatii de incalzi	m	10,500	25	65	Durata: 41 zile
160	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, neriletata, montata prin sudura in colan, in instalatii de incalzi	m	52,000	25	65	Durata: 41 zile
161	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, neriletata, montata prin sudura in colan, in instalatii de incalzi	m	15,600	25	65	Durata: 41 zile
162	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, neriletata, montata prin sudura in colan, in instalatii de incalzi	m	78,000	25	65	Durata: 41 zile
163	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, neriletata, montata prin sudura in colan, in instalatii de incalzi	m	23,400	25	65	Durata: 41 zile
164	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 m	m	68,000	25	65	Durata: 41 zile
165	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instala	m	46,000	25	65	Durata: 41 zile
166	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instala	m	13,800	25	65	Durata: 41 zile
167	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 m	m	46,000	25	65	Durata: 41 zile
168	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instala	m	24,000	25	65	Durata: 41 zile
169	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instala	m	7,200	25	65	Durata: 41 zile
170	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 m	m	24,000	25	65	Durata: 41 zile
171	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatoarelor de incalzire (serpente, termopropagatoare)	m	85,000	25	65	Durata: 41 zile
172	SA	8	4. Sistem de incalzire - radiatoare	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopseala pe baza de ulei	m	147,000	25	65	Durata: 41 zile
173	SA	8	9.2.4. Amenajare teritoriu	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buidozer pe tractor pe canile 65-80 CP, prin taierea damburilor si	100m2	0,600	25	65	Durata: 41 zile
174	SA	8	9.2.4. Amenajare teritoriu	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruiul compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime	100 m3	0,600	25	65	Durata: 41 zile
175	SA	8	9.2.4. Amenajare teritoriu	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta ttranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3	12,000	25	65	Durata: 41 zile
176	SA	8	9.2.4. Amenajare teritoriu	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporti	m2	120,000	25	65	Durata: 41 zile
177	SA	8	9.2.4. Amenajare teritoriu	DE10A	Borduri prefabicate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	50,000	25	65	Durata: 41 zile

FAZA 9: Montaj tâmplărie (ferestre PVC, uși aluminiu) | Zile: 30–55

178	SA	9	1. Usi/ferestre	CK57F	Instalarea terestreilor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu supratata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschide	m2	536,800	30	55	Durata: 26 zile
179	SA	9	1. Usi/ferestre	CK21A	Usi corectionate din profiluri din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata to	m2	435,500	30	55	Durata: 26 zile
180	SA	9	2. Reparatii/finisari interioare	CG17D	Pardoseii din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafata, mai mari de 16 m	m2	3948,800	6	120	Durata: 115 zile
181	SA	9	9.2.3. Pereu perimetral in jurul cladirii	TsD05B	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei stra	100 m3	0,320	30	55	Durata: 26 zile

FAZA 10: Finisaje interioare (tencuieli, zugrăveli, gresie, parchet) | Zile: 45–90

182	SA	10	2. Reparatii/finisari interioare	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	850,000	45	90	Durata: 46 zile
183	SA	10	2. Reparatii/finisari interioare	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, pranzare manuala a mortarelu	m2	850,000	45	90	Durata: 46 zile
184	SA	10	2. Reparatii/finisari interioare	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucran la interior "Mesterui Manole" grosime 0,5 mm pe suprafatale, zidurilor si tavanelor	m2	850,000	45	90	Durata: 46 zile
185	SA	10	2. Reparatii/finisari interioare	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor amorsa "Supraton"	m2	5130,000	6	120	Durata: 115 zile
186	SA	10	2. Reparatii/finisari interioare	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, execut	m2	5130,000	6	120	Durata: 115 zile
187	SA	10	2. Reparatii/finisari interioare	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual in 2 straturi, cu vopsea lavabila	m2	6460,000	6	120	Durata: 115 zile

188	SA	10	2. Reparatii/finisari interioare	RpCK41C	Destacarea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	2051,600	45	90	Durata: 46 zile
189	SA	10	2. Reparatii/finisari interioare	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	1897,200	45	90	Durata: 46 zile
190	SA	10	2. Reparatii/finisari interioare	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 30...100 mm.	m3	132,800	45	90	Durata: 46 zile
191	SA	10	2. Reparatii/finisari interioare	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortat din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	1897,200	45	90	Durata: 46 zile

FAZA 11: Instalații electrice – aparataj, corpuri iluminate | Zile: 65–95

192	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
193	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-5	-Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
194	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
195	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-5	-Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc	2,000	65	95	Durata: 31 zile
196	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
197	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
198	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
199	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	2,000	65	95	Durata: 31 zile
200	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
201	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
202	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
203	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
204	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
205	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile
206	EEF	11	3. Utilaj	555-100011-6	-Intreruptor BH32/3/100 , 100A	buc	1,000	65	95	Durata: 31 zile

FAZA 12: Lucrări exterioare – pereu, amenajare teritoriu | Zile: 80–115

207	SA	12	9.2.3. Pereu perimetral in jurul cladirii	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatiu limitat, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sapari, cu taluz vari.	m3	48,000	80	115	Durata: 36 zile
208	SA	12	9.2.3. Pereu perimetral in jurul cladirii	TsC51B	Lucrari la descarcarea argilei in depozit, teren categoria II	100 m3	0,320	80	115	Durata: 36 zile
209	SA	12	9.2.3. Pereu perimetral in jurul cladirii	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului arinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pana la 3 m din gramez.	m3	32,000	80	115	Durata: 36 zile
210	SA	12	9.2.3. Pereu perimetral in jurul cladirii	TsC54C	Strat de fundatie din pietris frac'tie 5-10mm, - 100 mm	m3	16,000	80	115	Durata: 36 zile
211	SA	12	9.2.3. Pereu perimetral in jurul cladirii	TsJ05B	Amenajarea tolei din polietilena 500 gr/m2 (tole 200 microni, in normativ se aplica in m2 cu norma 1.0), k=2	m2	160,000	80	115	Durata: 36 zile
212	SA	12	9.2.3. Pereu perimetral in jurul cladirii	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi vari 150 mm	kg	480,000	80	115	Durata: 36 zile
213	SA	12	9.2.3. Pereu perimetral in jurul cladirii	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata	m2	160,000	80	115	Durata: 36 zile

FAZA 13: Probe, reglaje și recepție finală | Zile: 110–120

214	—	13	Probe, reglaje și recepție finală		(Activitate generală de coordonare)			110	120	
-----	---	----	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	-----	-----	--