

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 527 R33 de acces spre s.Boghiceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2021					
				Iunie			Iulie		
	Organizare de șantier								
	1. Lucrari								
	2.Drum L=230m B=6m								
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,81						
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1610						
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hminim=0,10m x 370m x 7m	m3	161						
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0,65 l/m2	t	0,9						
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale)	m2	1380						
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (5cm) (k=0,5)	m2	230						

Data completării: “04” mai 2021

Nume: __Andrei Sandu__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __ “ARNIT-PRIM” SRL__