

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea terenului și executarea lucrărilor de pavare în fața clădirii
Primăriei Tătărești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		30-40 de zile		
1.	Organizare de șantier			
2.	Desfacerea			
3	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.			
4	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (incarcarea spalierii)			
5	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			
6	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, Beton clasa..Bc15、 C12/15, V=7,84mc			
7	Strat de fundatie din nisip (h=5cm)			
8	Strat de fundatie din pietris (h=10cm)			

9	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor			
10	Pavaje executate din placi de trotuare din m2 594.00 2 3 beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (40mm)			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy