



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 671 din 30.08.2023

Cod: RÎ-7.8

Ediția: 12

Data: 22.02.2022

Pagina: 1 / 2



CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, 7746-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): cuburi din beton 15x15x15cm (2 buc.)

Solicitant: „Service Tulis” SRL, r-nul. Ialoveni, sat. Costești

Obiectul: Baza de producere, r-nul. Ialoveni, sat. Costești

Scopul încercării: rezistența la compresiune

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 671 din 30.08.2023

Prelevarea mostrelor conform: SM EN 12390-2:2019 - mostrele au fost prelevate de către reprezentant „Service Tulis” SRL

Locul prelevării mostrelor: Baza de producere, r-nul. Ialoveni, sat. Costești

Data de prelevare a mostrelor: act de prelevare a mostrelor nr. 671 din 30.08.2023

Documentul normativ pentru cerință tehnică:

SM EN 206:2013+A2:2021 „Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate”

Document normativ pentru metodă de încercare:

SM EN 12390-3:2019 ”Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistența la compresiune a epruvetelor”

Echipamentul folosit pentru încercări:

Mașină de forță la compresiune tip PCY-250 certificat de etalonare nr.MD 10 3.8-245/2023 din 19.05.2023;

Șubler cu vernier IIII-1 certificat de etalonare nr. MD 3.5-461/2023 din 26.05.2023.

Aparat de cântărit cu funcționare neautomată BS-6/15 D1.3 certificat de etalonare nr.MD 10 3.2-390/2023 din 26.05.2023.

Condițiile climatice la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului, °C +23

Umiditatea relativă a aerului, % 71

**INCERCOM**

Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 671 din 30.08.2023

Cod: RÎ-7.8

Ediția: 12

Data: 22.02.2022

Pagina: 2 / 2



Data începutului încercării: 30.08.2023

Data finisării încercărilor: 30.08.2023

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr d/o	Clasa beto- nului de proiect	Data		Coordonatele, locul de turnare, furnizorul de beton	Su- pra- fața, cm ²	Forța de distru- gere, kN	Rezistența la compresi- une, N/mm ²	Incerti- tudinea de măsurare, %, Up
		betonării	încercării					
1	C 30/37	11.08.23	30.08.23 (19 zile)	SRL "Dortechtrans" Cimișlia „Service Tulis” SRL	225	824	36.62	±2,02
					225	862	38,31	

Executantul

Șef interimar CCÎL ICȘC „INCERCOM” ÎS

Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:

1. „Service Tulis” SRL
2. CCÎL „INCERCOM” ÎS

Notă 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului.

Notă 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *;

Notă 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **.

Notă 4: Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.

