

NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna Septembrie 2021

Investitor (Beneficiar) Primaria s. Nișcani r-nul Calarasi

c/f 1007601007505

Antreprenor general S.A. "Drumuri-Strășeni" sector Calarasi

c/f 1003600111971

Antreprenor

Contract Nr 21 din 02,09,2021

Denumirea obiectului executat

Lucrari de reparatie cu adaos de material
pe strazile din s. Nișcani

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	380 883,33	380 883,33	
Taxa pe valoare adaugata 20%	76 176,67	76 176,67	
Total General	457 060,00	457 060,00	

Intocmit
Antreprenor: S.A. "Drumuri-Strășeni" sector Calarasi

UBU

șef sector, V. Beșelea

Aprobat

Beneficiar: Primaria s. Nișcani r-nul Calarasi



P. Sorici

Primar, P. Sorici

Antreprenor S.A. Drumuri-Straseni sector Calarasi
(denumirea)

Investitor Primaria s. Niscani r-nul Calarasi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie cu adaos de
material pe strazile din s. Niscani**

PROCES - VERBAL

de receptie a lucrarilor executate
pe luna Septembrie 2021

Valoarea de deviz 457 060,00 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Livezilor km 00+510 b=4,5m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	22,95	69,5191	1 595,4638
2	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	0,32	454,6159	145,4771
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,95	49,7699	1 142,2202
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	22,95	7 438,3591	170 710,341 8
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						173 593,502 9
		Total Strada Livezilor km 00+510 b=4,5m Inclusiv salariu				173 593,502 9 6 093,4206
		2. Strada Dragoi sector 230m.l.x4m; 330m.l.x4,5m				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,32	950,6212	304,1988
6	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	0,29	454,6159	131,8386
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	24,05	69,5191	1 671,9348
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,32	989,0803	316,5057
9	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	57,60	19,9445	1 148,8015
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	24,05	7 438,3591	178 892,536 7
		<i>Total</i>	lei			182 465,816 1
		Total Strada Dragoi sector 230m.l.x4m; 330m.l.x4,5m Inclusiv salariu				182 465,816 1 6 379,9116

		Total	lei	356 059,31
--	--	-------	-----	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale din salariu	24 %			2 993,60
		Total				359 052,91
		Cheltuieli de regie	4 %			14 362,12
		Total				373 415,03
		Beneficiu de deviz	2 %			7 468,30
		Total				380 883,33
		TVA	20 %			76 176,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				457 060,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.A. Drumuri-Straseni sector Calarasi

Investitor: Primaria s. Niscani r-nul Calarasi

(denumirea)

(denumirea)

sef sector

Beșelea Vadim

Primar

Sorici Petru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

