

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului la IPLT „C.Negruzzi”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				..	Anu (n)
		Luna					
		1	2	3	..	N	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	Obiect 01 Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Parapetul si trecerile linga iesirile pe acoperis);- Tabla de la parapet (din care ulterior va fi montata cea existenta = 336 m.l.)Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ansportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	15-17 Zile					
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	10-15 Zile	8-10 Zile				
...	Obiect ... Categoría de lucrări: Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP (stratul 1 Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP (stratul 2) , Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat . Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu . pentru fixarea membranei.		10-12 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC„Elinatcons”SRL