

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IP LT PA „Mihail Berezovschi” str.Igor Vieru 15/4

(denumirea obiectivului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	<u>Obiect 01 Categorie de lucrări:</u> Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc la fel a usilor si ferestrelor metalice.Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite. Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m Incarcarea in auto deseuri. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	12-15 Zile				
3.	<u>Obiect 02 Categorie de lucrări:</u> Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv Strat de fundatie din pietris. Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metalul existent) Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconfectiilor si constructiilor metalice cu un stratde grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog sidoua straturi de email tip ПФ115 sau analog, aconfectiilor si constructiilor metalic. Stilpi din otel gata confectionati, livrati completasamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avindpina la 1 t inclusiv / Stilpi din teava profilata120*80* 4 h=2.9 m. Stilpi din otel gata confectionati, livrati completasamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avindpina la 1 t inclusiv / Stilpi din teava profilata150*150* 4 h=2.9 m Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconfectiilor si constructiilor metalice cu un stratde grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog sidoua straturi de email tip ПФ115 sau analog, aconfectiilor si constructiilor metalic	10-13 Zile	15-18 Zile			

...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile Imprejmuiri metalice din otel profilat, modelobisnuit cu montarea panoului gata confectionat/ Modelul se coordoneaza cu beneficiarul, l=478 m.l., h=2,0m Porti metalice cu rame din profiluri din otelrotun gata confectionate, inclusiv accesoriilenecesare, montate pe stilpi din beton armat /Portita pentru persoane 2,0 (h) x 1.0 m -2 buc Porti metalice cu rame din profiluri din otelrotun gata confectionate, inclusiv accesoriilenecesare, montate pe stilpi din beton armat /Portita pentru persoane 2,0 (h) x 3.0 m -2 buc Porti metalice cu rame din profiluri din otelrotun gata confectionate, inclusiv accesoriilenecesare, montate pe stilpi din beton armat /Portita pentru persoane 2,0 (h) x 4.0 m -1 buc Broasca aplicata sistem Yalle / Lacat cu maner pentru portita		12-15 Zile				
-----	--	--	------------	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_