

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a gardului de fier din str. Șt. Vodă 94, or. Vatra
 (denumirea obiectivului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	<u>Obiect 01</u> Categoria de lucrări: <i>Demontări și lucrări de terasament:</i> Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru, Incarcarea solului in transport auto, Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km, Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare, Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu, Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	10-15 Zile				
3.	<u>Obiect 02</u> Categoria de lucrări: <i>Fundații și perete de sprijin:</i> Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv și peste 8 mm, peste 8 m, Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Beton M-200 pietris de calcar Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile		10-15 Zile			
...	<u>Obiect 03</u> Categoria de lucrări: <i>Gard Metalic :</i>		8-10 Zile			

Semnat: _____
 Nume: _____
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_