

BENEFICIARUL

Agenția asigurare resurse
și administrare patrimoniu
al Ministerului Apărării

APROB
Secretar de stat
” ”
Sergiu PLOP
2024



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 143 din „19” 07 2024

**Lucrări de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului
clinic militar central.**

municipiul Chișinău

Obiectul „*Lucrări de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central*” (Etapa 1), executată în cadrul Contractului de antrepriză nr.14/510 din 16 iunie 2021, privind achiziția prin procedura Licitatie deschisă, încheiat între ”*Spitalul clinic militar central*” și S.R.L. „*Caves Grup*”, a cărei valoare constituie **7 899 376 (șapte milioane, opt sute nouăzeci și nouă mii, trei sute șaptezeci și șase lei) 12 bani, inclusiv T.V.A.**, conform prevederilor contractului.

Obiectul „*Lucrări de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central*” (Etapa 2), executată în cadrul Contractului de antrepriză nr.14/469 din 29 iunie 2023, privind achiziția prin procedura Licitatie deschisă, încheiat între ”*Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării*” și S.R.L. „*Maistcons Grup*”, a cărei valoare constituie **2 489 529 (două milioane patru sute opt zeci și nouă mii, cinci sute douăzeci și nouă lei) 80 bani, inclusiv T.V.A.**, conform prevederilor contractului.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în interval „08” - „23” mai 2024, instituită prin ordinul Ministrului apărării № 366 din „02” mai 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:

colonel-medic Sergiu CÎRLAN, șef Direcție medico-militară Marele Stat Major al Armatei Naționale.

Membrii comisiei:

colonel Viorel COJOCARU, inspector principal, secția infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu;

locotenent-colonel-medic Oleg CULIBABA, șef Direcție sănătate publică și siguranța alimentelor, Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării;

maior Mariana BOLOCAN, ofițer serviciu infrastructură și dezvoltare durabilă Direcția logistică, Marele Stat Major al Armatei Naționale;

maior Tatiana PLOP, ofițer principal, secție bunuri imobile și cadastru, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu;

funcționar Viorel RUSU, consultant principal, Direcția management resurse, Marele Stat Major al Armatei Naționale;

Secretarul comisiei:

maior Oleg BAJUREA, ofițer superior, Secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu.

2. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

Reprezentantul Agenției asigurare resurse și administrare patrimoniu al Ministerului Apărării

maior Petru PRODIUS, șef adjunct Direcție administrare bunuri imobile-șef

secție infrastructură și supraveghere tehnică;

locotenent-colonel (r) Viorel URSOI, Responsabil tehnic atestat.

Reprezentanții Antreprenorului:

Victor TRIBOI, Director S.R.L. „Caves Grup”;

Nicolae ȚĂRUȘ, reprezentantul împuternicit S.R.L. „Caves Grup”;

Alexei Bagrinovschii, Diriginte de șantier atestat S.R.L. „Caves Grup”.

Reprezentanții Antreprenorului:

Victor GARABADJAC, Director S.R.L. „Maistcons Grup”;

Vasile DONCIU, Inginer licențiat Construcții și inginerie civilă, S.R.L. „Maistcons Grup”;

Ion GUZUN, Diriginte de șantier atestat S.R.L. „Maistcons Grup”.

Reprezentanții Biroului de proiectare

Valeriu CLIMA, manager de proiect S.R.L. „GENESISARCH-GROUP”.

3. Au lipsit la recepție:

Victor TRIBOI, Director S.R.L. „Caves Grup”;

Alexei Bagrinovschii, Diriginte de șantier atestat S.R.L. „Caves Grup”.

4. Constatările comisiei de recepție:

În urma examinării și analizei documentației tehnice și a documentelor anexate au rezultat următoarele:

4.1.Documentația de proiect Nr. 003/19-1 a fost elaborată de către S.R.L. „GENESISARCH-GROUP”, în baza contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare nr.14/1071 din 27 noiembrie 2019, și a conținut următoarele capitole:

- Soluții arhitecturale-constructive (003/19-1-SA);
- Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (003/19-1-RIAC);
- Echipament de forță. Iluminat electric interior (003/19-1-EEF/IEI);
- Încălzire. Ventilare. Condiționare (003/19-1-IVC);
- Automatizarea încălzirii, ventilare și condiționare (003/19-1-AIVC);
- Sistemul de detectare incendiu (003/19-1-SI).

4.1.1. Antreprenorul general S.R.L. „Caves Grup”, în baza contractului de antrepriză nr.14/510 din 16 iunie 2021 (Etapa 1) a prezentat documentația tehnică de execuție:

4.1.2. Documentația de proiect conform capitolelor:

- Soluții arhitecturale-constructive (003/19-1-SA) lucrări de desfaceri și demolări, consolidare și fortificare a construcției (fundatiei, pereții exteriori și interiori, planșeu și acoperiș), compartimentări și zidării, învelitori și șarpante (acoperiș), tencuieli interioare și exterioare cu mortar de ciment, tencuieli interioare cu amestec uscat;

- Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (003/19-1-RIAC) sistemul de alimentare cu apă și canalizare A1, C1;

- Echipament de forță. Iluminat electric interior (003/19-1-EEF/IEI) panouri de distribuție, țevi de protecție, conductori și cabluri, automate, prize și întrerupătoare;

- Încălzire. Ventilare. Condiționare (003/19-1-IVC) sistem de încălzire (țevi și grupuri de calorifere);

- Sistema de detectare incendiu (003/19-1-SI).

Volumul lucrărilor au fost îndeplinite până la etapa reflectate în Procesul-verbal nr. 95 din 12.05.2023 de constatare a lucrărilor executate.

4.2. Antreprenorul general S.R.L. „Maistcons Grup”, pentru recepție a lucrărilor de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central (Etapa 2), a prezentat executarea lucrărilor în conformitatea cu prevederile contractului de antrepriză nr.14/469 din 29 iunie 2023, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigențelor esențiale în construcții, conform legii:

4.2.1. Documentația de proiect conform capitolelor:

- Soluții arhitecturale-constructive (003/19-1-SA (lucrări de finisări interioare și exterioare);

- Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (003/19-1-RIAC);

- Echipament de forță. Iluminat electric interior (003/19-1-EEF/IEI (instalarea corpurilor de iluminat);

- Automatizarea încălzirii, ventilării și condiționării (003/19-1-AIVC (sistem de automatizare, utilaje și instalare a acestora);

- Încălzire. Ventilare. Condiționare (003/19-1-IVC (canale și grile de ventilare).

4.3. Constatările comisiei de recepție, sânt expuse în următoarele anexe la prezentul proces verbal:

- Lista-anexă nr.1: Documentația scrisă și desenată, conform tabelii;

- Lista-anexă nr.2: Lista obiecțiilor;

- Lista-anexă nr.3: Lucrările, la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

4.4. Valoarea totală a investiției pentru *Lucrările de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central*, constituie în suma de **12 052 272,31lei**, (inclusiv T.V.A.) care va fi luată la evidență contabilă, de către Secția financiară a Spitalului clinic militar central, după cum urmează:

I. **Valoarea totală** a *Lucrărilor de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central* din care:

a) **La contul 311120**, conform rezultatelor finale, valoarea de – **11 358 757,27 lei**, inclusiv T.V.A., (conform Anexei nr.4 și Anexa 6).

II. Valoarea utilajului montat – **693 515,04 lei** (conform Anexei nr.5), care se repartizează:

a) **La contul 314110** – 680 873,14 lei, (inclusiv T.V.A.);

b) **La contul 314110** – 12 641,90lei, (inclusiv T.V.A.).

III. Valoarea bunurilor materialelor de construcții achiziționate de AARAP (conform Anexei nr.6), care s-au repartizat operatorului economic SRL Maistcons Grup conform documentelor primare (Actului de Primire nr.41 din 30.10.2023 materialelor de construcții) incluse în operă, majorând valoarea imobilului.

4.5. Obiecțiile și neconformitățile înaintate de către Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, au fost remediate de către Antreprenor, în volum deplin, care în termenul de înlăturare până la date de „24” iunie 2024.

Lucrările pe specialități, au fost executate conform cerințelor documentației normative în vigoare și recepționate:

- **încălzire**, puterea termică la sistemul de încălzire s-a efectuat în baza proiectului de execuție conform calculului, după pierderile de căldură prin elementele constructive exterioare, rezultând din rezistența termică a materialelor constructive, adoptate în conformitate cu normativul NCM G 04.02.2006.

Sistema de încălzire-bitubulară, cu distribuție orizontală, reglabila, cu circulație forțată. Corpuri de încălzire igienic de tip panou din otel, pentru camere cu cerințe ridicate de igienă și curățenie, cu panou frontal plat. Reglarea temperaturii pe încăperi se realizează cu ajutorul capurilor termostactice firma "Danfoss", montate pe fiecare radiator conform schemei axonometrice.

Echilibrarea hidraulică a instalației de încălzire se realizează de la colectorul de distribuție. Pentru evacuarea aerului din sistemul de încălzire sunt prevăzute dezaeratoare montate la fiecare radiator, inclusiv și la punctele superioare a sistemului de încălzire. Conductele de distribuție sunt adoptate din țeava PP-R montate în construcția pardoselii. Toate conexiunile detașabile ale conductelor sistemului de încălzire s-a montat cu posibilitatea de deservire și acces. Fiecare ramificație a sistemului de încălzire pornește de la colectorul instalat pe etaj. La fiecare ramificație s-a montat robinete cu sfera pentru închidere. Magistralele sistemului de încălzire s-a realizat din țeavă de oțel preizolată, protejat în exterior cu folie PVC, cu banda de închidere adezivă.

După montarea conductelor s-a efectuat încercările la rezistența hidraulică și izolarea termică de izoflex de tip TUBOLIT S PLUS (*confirmat prin actul de încercări*), presiunea de lucru a sistemului termic este de 4 bare.

- **sistemul de ventilație** este proiectat și montat prin sistem refulare-aspirație mecanică și naturală. Distribuția principală a sistemului de ventilație pe încăperile deservite "Caracteristic schemei de ventilație refulare-aspirație". Aerul exterior după volum conform normelor sanitare se refulază în clădire mecanic prin sistemul de refulare-aspirație AR1-AR2, prin sistemul de refulare R3 și prin sistemul de ventilație descentralizată AR3-AR6. Pentru secția boli infecțioase conform normelor a fost proiectat și instalat sistemul de ventilație la aspirație natural individual pentru fiecare încăpere și sistemul de refulare mecanic. Sistemul de aspirație naturală la secția boli infecțioase a fost calculată pentru temperatura exterioară +10°C, pentru perioada mai caldă a anului, sistemul de ventilație va funcționa din contul suprapresiunii formate de ventilație mecanică la refulare. Debalansul format pentru saloane pe perioada caldă se va realiza din contul sistemelor de aspirație mecanice din GTS.

Toate instalațiile de ventilație cu recuperare au fost selectate și montate pentru a utiliza minim 60% din căldura evacuată prin sistemul de aspirație. Volumul de aer refulat în încăperi, a fost calculat conform normelor sanitare, pentru a asigura în saloane - 80 m³/ora per persoană, oficii - 60 m³/ora per persoană. Temperatura aerului se va menține pe perioada rece a anului conform destinației încăperi 18-22°C,

umiditatea relativa 55-60%, viteza aerului în spațiul de lucru nu mai mare de 0,15 m/s.

Toate instalațiile de ventilare au fost proiectate și instalate în cerdacul clădiri. Evacuarea aerului viciat de la GTS și încăperi tehnice se realizează prin sisteme individuale de ventilare la aspirație cu ajutorul ventilatoarelor silențioase. Evacuarea aerului se realizează la acoperișul clădiri. Ventilarea încăperilor de oficiu a fost prevăzută prin sistemul de ventilare descentralizată. Canalele de ventilare sa efectuat după clasa "H" (normal) din tabla zincată ГОСТ 14918-80*. Canalele de ventilare montate înafara încăperilor încălzite s-au izolat cu un strat de izolație conform specificației pentru a evita condensul.

- **apeductul și canalizare**, proiectul prevede alimentarea cu apă rece potabilă de la rețeaua de apă potabilă existentă pe teritoriul Spitalului, prin aducțiunea Ø 63mm PE. Rețeaua interioară de apă rece este montată din țevi din propilenă pentru apă rece PN10 cu Ø 32-Ø20 (aducțiuni spre utilajul sanitar și tehnic). Rețeaua magistrală, pe care sunt montați robinetii incendiari (*patru robinete*), este din țevi din oțel Ø 50mm.

Alimentarea cu apă caldă cu recirculare este asigurată de la boilere electrice conectate la trei surse de energie: 1) colectoare solare montate pe acoperișul clădirii; 2) la agent termic centralizat; 3) la rețeaua de electricitate (*documentația tehnică la Beneficiar*). Rețeaua interioară de apă caldă este montată din țevi pentru apă caldă din propilenă PN16 cu Ø 40- Ø20mm.

Canalizarea menajeră prin scurgeri libere a apelor uzate în rețelele exterioare. Rețeaua de canalizare este montată din tuburi pentru canalizare din propilenă Ø 160-Ø50mm.

Apele uzate de la secția boli infecțioase, laborator și cabinet ginecologic, până la deversor în sistemul centralizat de canalizare a Spitalului vor fi dezinfectate cu ajutorul utilajului „Stație cu dozare proporțională ECOSOFT” (*documentația tehnică la Beneficiar pentru trei unități*).

Totodată apele uzate de la secția boli infecțioase, laborator și cabinet ginecologic, vor fi filtrate și/sau epurate prin fose septice (*documentația tehnică la Beneficiar pentru trei unități*).

Soluții privind componența chimică pentru dezinfectarea apelor de la secția boli infecțioase, laborator și cabinet ginecologic se vor propune în dependență de rezultatul analizei apelor uzate.

- **iluminatul electric și a echipamentului electric de forță**, sunt elaborate în baza sarcinii de proiect. Proiectul prevede proiectarea rețelilor electrice interioare a secția boli infecțioase, laborator și cabinet ginecologic.

După siguranța în alimentare cu energie electrică consumatorii se referă la categoria-II, iluminat de avarie categoria - I.

Puterea de calcul - 60,0kW.

Curentul de calcul - 98,81A.

În proiect este prevăzut iluminatul de lucru, de avarie, la tensiunea 220V.

Dirijarea iluminatului de lucru se efectuează cu ajutorul întrerupătoarelor pozate la intrare în încăpere și centralizat de la panourile electrice.

Dirijarea cu iluminatul de avarie se efectuează cu ajutorul întrerupătoarelor pozate la intrare în încăpere.

Rețelele de iluminat sânt pozate închis cu posibilitate de înlocuire:

- pe pereți - în țevi din PVC ;
- sub tavan - în țevi din PVC.

Rețelele electrice de forță sânt pozate închis cu posibilitate de înlocuire:

- pe pereți - în țevi din PVC.
- în podea - în țevi din PVC.

Panourile electrice s-au instalat la înălțimea $h=1,7\text{m}$. Întrerupătoarele pentru iluminat s-au instalat la înălțimea $h=0,9\text{m}$. Prizele s-au instalat la înălțimea $h=0,35\text{m}$, sânt prevăzute măsuri de elector-securitate, în conformitate cu cerințele capit.1.7 ПУЭ. Acestea sânt măsurile de protecție contra atingerii directe și indirecte în sistemul de legare la pământ adoptat, de tip TN-C-S. Divizarea conductorului combinat nul și de protecție (PEN) în conductorul nul de lucru(N) și conductor de protecție (PE) este efectuată în panoul PDG.

Domeniul lucrărilor de proiectare și instalare, care asigură egalizarea potențialului într-o instalație electrică include:

- zero conductori de protecție;
- bus principal de împământare;
- conductoare de împământare și conductoare ale sistemelor principale și suplimentare de egalizare a potențialului.

Sistemul principal de egalizare a potențialului prevede conectarea la intrarea în clădire prin magistrala principală de împământare (GZB) a conductoarelor de împământare conectate la electrodul de reîmpământare și a conductelor metalice de comunicație care intră în clădire.

4.6. Perioada de garanție a lucrărilor executate, conform art. 9 al Contractului de antrepriză nr. 14/510 din 16 iunie 2021 este de 5 (cinci) ani (60 luni), curge de la data semnării prezentului Proces-verbal de recepție.

4.7. Perioada de garanție a lucrărilor executate, conform art. 9 al Contractului de antrepriză nr. 14/469 din 29 iunie 2023 este de 5 (cinci) ani (60 luni), curge de la data semnării prezentului Proces-verbal de recepție.

5. Comisia de recepție, în baza constatărilor făcute, propune semnarea prezentul Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, la obiectul „*Lucrări de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central*”, cu obiecțiile stipulate în Lista-anexă nr.2.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin constatarea la fața locului a executării *lucrări de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central* la obiectul dat.

7. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

Beneficiarul, va întreprinde măsuri pentru desemnarea personalului calificat în exploatarea, întreținerea și deservirea sistemului de ventilație în corespundere cu cerințele actelor normative în vigoare.

- se acceptă și se preia „*Lucrări de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central*”;

- la etapa de cazare a efectivului în încăperile cu destinație ca dormitor

(salon), Gestionarul va respecta cerințele și normele sanitare în vigoare (volumul de aer ce revine la o persoană - nu mai mic de 12,0 m³);

- exploatarea și postutilizarea construcției, întreținerea și gestiunea corectă a obiectului se va efectua de către persoane calificate și responsabile pentru întreținere și exploatare a fondului locativ, comunale și social-culturale din cadrul Spitalului clinic militar central care este gestionarul acestora și va respecta tuturor cerințelor și actelor normative în construcții:

- NCM A.09.02-2005 Deservirea tehnică, reparația și reconstrucția clădirilor de locuit, comunale și social-culturale;
- CP A.09.05:2017 Norme și reguli de exploatare tehnică a fondului locativ;
- CP G.03.04-2011 Proiectarea, monitorizarea și exploatarea a sistemelor de canalizare interioare din țevi din polipropilenă.

7¹ Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Conform proiectului de execuție a lucrărilor, obiectul este situat în mun. Chișinău cu nr. cad. 0100515.263, adresa poștală **mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 32**, destinația **specială**, compus din următoarele construcții și obiective de amenajare a teritoriului:

a) Construcție nr. 0100515.263.05:

- Construcție tip P, suprafața la sol totală **1103,76 m²** după cum urmează:
 - Fundație beton armat (consolidat) tip continuu (de bază piatră brută) – suprafața la sol 140,65 m²;
 - Pereți portanți (exteriori) termoizolați – zidării din blocuri de calcar, cărămidă, termoizolați cu vată minerală 100mm;
 - Pereți autoportanți (interiori) – zidării din blocuri BCA, cărămidă așezați pe fundații tip continuu beton armat tencuiți, placați;
 - Pardoseli din șapă semiuscă, acoperit cu linoleum, placaje din gresie ceramică.
 - Planșeu tip Radial, termoizolat sprijin pe coloane de beton între axele b-c și pereți portanți din zidării axele A-D, schelet din grinzi de beton;
 - Acoperiș tip șarpantă în patru ape – structura de rezistență lemn tratat antiseptic, învelitori din tablă cutată.

b) Amenajarea teritoriului:

- Căi de acces pavate, suprafața **561,58 m²**, conform rezultatelor inspectării bunului imobil.

Concluzii:

Scopul investiției: *Readucerea structurii de rezistență la corespunderea cerințelor documentelor normative și reparația capitală a clădirii nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central.*

Rezultatul investițiilor: *Obiectivele au fost realizate în volum deplin, construcția (clădirea) poate fi exploatat conform destinației.*

8. Prezentul proces-verbal, conținând **9** (nouă) file și **9** (nouă) anexe, cu un total de 26 (douăzeci și șase) file, a fost încheiat astăzi, „19” iulie 2024, în **5** exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

colonel medic Sergiu CÎRLAN

Membrii comisiei:

colonel Viorel COJOCARU

locotenent-colonel-medic Oleg CULIBABA


maior Mariana BOLOCAN

maior Tatiana PLOP

funcționar Viorel RUSU

Secretarul comisiei:

maior Oleg BAJUREA



Participanții la recepție în calitate de invitați:

Reprezentantul Agenției asigurare resurse și administrare patrimoniu al

Ministerului Apărării

Petru PRODIUS

Viorel URSOI (responsabil tehnic atestat)

Reprezentanții Antreprenorilor:

Victor GARABADJA

Vasile DONCIU

Ion GUZUN

Nicolae ȚĂRUȘ




8. Lucrarea „Reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central”, este:

TRANSMISĂ:

ANTREPRENORUL:

(semnătura)



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL

(semnătura)



9. Lucrarea „Reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central”, este transmisă pentru exploatarea tehnică ulterioară.

Reprezentanții Spitalului clinic militar central:

locotenent-colonel Constantin RUSU

maior Diana CEBOTARIU

funcționara Veronica PASCARI

funcționara Larisa IACHIM

funcționara Ecaterina PISLEARIUC

A TRANSMIS:

BENEFICIARUL

(semnătura)

2024

col. 



A PRIMITĂ:

GESTIONARUL

(semnătura)

2024



Documentația scrisă și desenată, conform tabeli:

Nr d/o	Denumirea documentului	Nr. de file	Notă
1.	Cartea tehnică a construcției Nr. 12057, Capitolul „A” Documentația privind proiectarea, obiect nr. 003/19-1	Conform borderoului documentației	
2.	Cartea tehnică a construcției Nr. 12057, Capitolul „B” Documentația tehnică privind execuția construcției obiect nr. 003/19-1	111 (44 anexe/81 certificate de conformitate, declarații de performanță)	
3.	Instrucțiune sistem AR-1 BGK, manual de securitate, inclusiv panou de dirijare și/sau setare sistem de ventilare condiționare aer.	35	Manual
4.	Instrucțiune sistem AR-2 GREE, manual de securitate, inclusiv panou de dirijare și/sau setare sistem de ventilare condiționare aer.	22	Manual
5.	Instrucțiune sistem de încălzire electric REH/AREH pentru AR-2, manual de securitate,.	10	Manual
6.	Instrucțiune sistem AR-3 GREE, manual de securitate, bloc extern condiționare aer.	37	Manual+ 2 anexe
7.	Instrucțiune sistem AR-3 GREE, manual de securitate, inclusiv panou de dirijare și/sau setare sistem de ventilare condiționare aer.	76	Manual
8.	Instrucțiune reglare PHC-16 pentru sistem AR- 3, manual de securitate, inclusiv panou de dirijare și/sau setare regim de lucru.	23	Manual
9.	Instrucțiune reglare programare a sistemului de alarmă contra incendiilor, SMARTLINE manual de securitate, inclusiv panou de dirijare și/sau setare regim de lucru.	71	Manual
10.	Instrucțiune sistem BVN ventilator electric, manual de securitate, inclusiv panou de dirijare și/sau setare sistem de ventilare condiționare aer.	21	4 Manuale
11.	Instrucțiune sistem de ventilare cu recuperator de căldură RD 150, manual tehnic, inclusiv panou de dirijare și/sau telecomandă.	43	3 Manuale
12.	Instrucțiune sistem de ventilare cu recuperator	31	1

	de căldură RD 200, manual tehnic, inclusiv panou de dirijare și/sau telecomandă.		Manual
13.	Certificate de conformitate a materialelor de construcție achiziționate de AARAP	96	
14.	Raport Tehnic nr. 178 din 27.06.2023 cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice, ca parte integrată a procesului de mentenanță a instalației electrice.	26	1 manual

NOTĂ: Documentele enumerate în Lista-anexa nr.1 (pct. 1-14) a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sunt într-un exemplar original, care se transmit numai Spitalului clinic militar central, mun. Chișinău.

2. Documentația tehnică este verificată de către verificatori de proiect atestați;

3. Proiectul nu a fost examinat și avizat de către Serviciul de supraveghere de stat a sănătății publice (Legea RM nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice).

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

colonel medic Sergiu CÎRLAN

Membrii comisiei:

colonel Viorel COJOCARU

locotenent-colonel-medic Oleg CULIBABA

maior Mariana BOLOCAN

maior Tatiana PLOP

funcționar Viorel RUSU

Secretarul comisiei:

maior Oleg BAJUREA

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Participanții la recepție în calitate de invitați:

Reprezentantul Agenției asigurare resurse și administrare patrimoniu al

Ministerului Apărării

Petru PRODIUS

Viorel URSOI (responsabil tehnic atestat)

Reprezentanții Antreprenorilor:

Victor GARABADJAC

Vasile DONCIU

Ion GUZUN

Nicolae ȚĂRUȘ



(Handwritten signatures and initials in blue ink)