

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de amenajare a curții IP Gimnaziul Cîietu**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		2 luni	
1.	Organizare de șantier		
2.	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Sub bordura		
3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor		
4	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm		
5	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast		
6	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip		

7	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			
---	---	--	--	--

*Semnat: semnatura electronica*

*Nume: Pîrău Marianna*

*Funcția în cadrul întreprinderii: administrator*

*Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy*