

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. **MTender ID**
ocds-b3wdp1-MD-1662132872382 din 02.09.2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	la Documentația standard nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1662132872382 din 02.09.2022
Obiectul achiziției: Servicii de confecționare, livrare si montarea modulului pentru amplasarea oficiilor	

	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.	Servicii de confecționare, livrare si montarea modulului pentru amplasarea oficiilor	Republica Moldova	Etalon Plus SRL	1. Cadrul modulului este realizat din profil metalic 3mm, prevăzut cu canale de scurgere a apei fluviale. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii 2. Peretii exteriori sunt realizați din sandwich panou PUR 60 culoarea RAL 9002. 3. Peretii despartitori sunt confectionați din panouri sandwich izolate termic cu spuma poliuretanică (grosime 40mm). 4. Podeaua modulului este asigurată cu un sistem de traverse pentru susținerea	1. Carcasul modulului este realizat din profile metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii, înălțimea exterioară este de 2,82mm. 2. Pereții exteriori din panouri sandwich izolate termic cu spumă poliuretanică (grosime 60 mm). 3. Peretii despartitori sunt confectionați din panouri sandwich izolate termic cu	

				pardoselii/rezistenta portanta maxim 500kg la m2, pardoseaua este realizata din tabla zincata 0,5mm, termoizolata cu polistiren FS25/80mm, acoperita cu o placa OSB 18mm, finisat cu linoleum si plinte din plastic. 5. Acoperisul modulului este realizat din tablă zincată 0,5mm termoizolat cu vată minerală 10mm, partea interioară a tavanului este finisată cu o placă MDF 18mm, RAL 9002. Sunt prevăzute 4 orificii pentru scurgerea apei fluviale, ele sunt încadrate în interior. 6. Instalația electrică este montată pe exterior cit și ascunsă, Iluminare led cu cutie de automate și ventilatoare montate în blocul sanitar. Prize, întrerupător, cutie cu automate, contor electric, bec LED. 7. Bloc sanitar etajul 1: cabina dus – 1 buc, closet – 2 buc, lavuar – 2 buc. Bloc sanitar etajul 2 : Closet – 2 buc, lavuar – 2 buc. 8. Timplarie container etajul 1-2: Profil 4 camere, categoria a doua Usi termopan cu sticlă mat Geam PVC 1200x1400mm – 14 buc	spuma poliuritanica (grosima 40mm). 4. Pardoseala - panouri sandwich izolate termic cu spuma poliuretanică (grosime 60 mm), OSB-3, linoleum PVC pentru trafic intens și plinte din plastic. (rezistență portanță de 550 kg/m²). Panoul sandwich are 2 foi din foi galvanizate, grunduite și vopsite - are parametri tehnici mai buni decât tablă zincată. Poliuretanul de 60 mm este echivalent cu 120 mm de polistiren - are parametri tehnici de izolare termică mai buni decât vată minerală de 100 mm grosime 5. Acoperișul este realizat din panouri sandwich termoizolate cu spumă poliuretanică (grosime 60 mm), întrefier de 100 mm (și termoizolație), tablă profilată zincată, amorsată și vopsită) 44 mm. Tavanul din panouri sandwich acoperite cu tablă zincată, amorsată și vopsită are rezistență la umiditate, temperaturi ridicate și scăzute (panourile	
--	--	--	--	---	---	--

				Geam PVC 800x1400mm – 1 buc Geam PVC 500x500mm – 1 buc Usa PVC 900x2050mm – 13 buc Usa PVC 800 x 2050mm – 9 buc. 9. Scara metalica pentru acces etajul 2 este confectionata din metal cu trepte din plasa metalica si acoperita cu un carcas metalic imbinat cu foi de ardezie de plastic. Balustrada este efectuata din metal negru vopsit si protejat de mediul nociv. Vopseaua este aplicata in termic pe balustrade cit si pe carcasa metalica a modulului. RAL 7016. 10. Servicii transport si instalare Pe adresa str. Stefan Voda 94, or. Vatra. 11. Termenul de confectionare si montare pina la 15.12.2022. 12. Dimensiunea Constructiei (modulului) si planul de montare conform schemei de amplasare(planimetriei).	sandwich fata de PAL laminat prezinta caracteristici tehnice de utilizare mult mai rezistente in timp) 6. Instalatiia electrică este ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic <u>D-16 mm</u>, cutie automat – 6 buc , iluminare LED – 41 buc , prize 220 – 80 buc, ventilatoare iesire aer 7 buc, grila intrare aer 7 buc, intrerupatoare. 7. Bloc sanitar etajul 1: cabina dus – 1 buc, closet – 2 buc, lavuar – 2 buc, boiler 50L- 1 buc. Bloc sanitar etajul 2 : Closet – 2 buc, lavuar – 2 buc, boile 50L – 1 buc. 8. Timplarie container etajul 1-2: Profil 4 camere, clasa A (Categoria superioara), Geamuri termopan 4/16/4 Usi termopan cu sticla mat Geam PVC 1200x1400mm – 14 buc Geam PVC 800x1400mm – 1 buc	
--	--	--	--	---	--	--

					Geam PVC 500x500mm – 1 buc Usa PVC 900x2050mm – 13 buc Usa PVC 800 x 2050mm – 9 buc. 9. Scara metalica pentru acces etajul 2 este confectionata din metal cu trepte din plasa metalica si acoperita cu un carcasa metalic imbinat cu foi de ardezie de plastic. Balustrada este efectuata din metal negru vopsit si protejat de mediul nociv. Vopseaua este aplicata in termic pe balustrade cit si pe carcasa metalica a modulului. RAL 7016. 10. Servicii transport si instalare Pe adresa str. Stefan Voda 94, or. Vatra. 11. Termenul de confectionare si montare pina la 15.12.2022. 12. Dimensiunea Constructiei (modulului) si planul de montare conform schemei de amplasare(planimetriei).	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Balaban Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: Etalon Plus SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 5a

