

Antreprenor SC "Elinatcons" SRL
 (denumirea)

Investitor Departamentul dotări al MA
 (denumirea)

Obiect Centrul topografic militar

Valoarea lucrarilor executate **662 750,15 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Acoperis depozit				
1	RplzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA)	m2	705,000	55,929 53,874	39 429,945 37 981,170
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Parapet)	m2	35,000	7,288 7,096	255,066 248,346
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm (stratul de baza)	m2	493,500	47,088 18,396	23 237,701 9 078,426
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-	m2	493,500	7,861 3,154	3 879,638 1 556,302

1	2	3	4	5	6	7
		T, se adauga sau se scade				
5	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	705.000	7,476 1,314	5 270,754 926,370
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri stratul inferior cu membrane bituminoase "Tehnoelast SPECIAL GRIN P (CT 5774-012-17925162-2004)"	m2	705.000	116,846 12,614	82 376,542 8 893,152
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri stratul superior cu membrane bituminoase "Tehnoelast SPECIAL GRIN K (CT 5774-012-17925162-2004)"	m2	705.000	121,881 12,614	85 926,413 8 893,152
8	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic - cauciuc (dispozitive Aeratoare pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)	buc	8.000	144,448 48,618	1 155,584 388,944
9	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	94.000	114,608 32,850	10 773,130 3 087,900
10	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	2.000	115,993 28,908	231,975 57,816

1	2	3	4	5	6	7	
12	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	40.000	97.346 11.038	3 893.822 441.504	
13	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	25.000	18.133 18.133	453.330 453.330	
14	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	25.000	70.914 0.000	1 772.847 0.000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				258 656,747 72 006,412	
		1.2. Acoperis Bloc administrativ					
15	RplzC40A	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA)*	m2	465.000	55.929 53.874	26 006.985 25 051.410	
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Parapet)	m2	35.000	7.288 7.096	255.066 248.346	
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm (stratul de baza)	m2	393.700	47.087 18.396	18 538.284 7 242.506	
18	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 100-	m2	393.700	7.862 3.154	3 095.173 1 241.573	

1	2	3	4	5	6	7
		T, se adauga sau se scade				
19	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	662,500	7,476 1,314	4 953,027 870,525
20	CE13A	Invelitori la acoperisuri stratul inferior cu membrane bituminoase "Tehnoelast SPECIAL GRIN P (CT 5774-012-17925162-2004)"	m2	662,500	116,846 12,614	77 410,567 8 357,040
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri stratul superior cu membrane bituminoase "Tehnoelast SPECIAL GRIN K (CT 5774-012-17925162-2004)"	m2	662,500	121,881 12,614	80 746,438 8 357,040
22	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic - cauciuc (dispozitive Aeratoare pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)	buc	6,000	144,448 48,618	866,688 291,708
23	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0.4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m. cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	84,000	114,601 32,850	9 626,514 2 759,400
24	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	2,000	115,996 28,908	231,975 57,816

1	2	3	4	5	6	7
25	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	30.000	37.921 11.826	1 137.630 354.780
26	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	39.273	97.345 11.038	3 823.037 433.489
27	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	25.000	18.133 18.133	453.330 453.330
28	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	25.000	70.914 0.000	1 772.847 0.000
					228 917,561	
					55 718,963	
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		1.3. Acoperis				
29	RpAcA49B	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm	m	40.000	18.471 13.666	738.844 546.624
30	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2.000	31.011 31.011	62.021 62.021
31	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2.000	22.277 21.024	44.554 42.048
32	RpSB12G	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 160 mm	buc	1.000	36.860 11.038	36.860 11.038

1	2	3	4	5	6	7
33	RpSB15G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	1,000	122,227 12,877	122,227 12,877
34	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	35,000	63,140 11,300	2 209,911 395,514
36	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	4,000	176,831 11,300	707,322 45,202
37	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	4,000	61,291 11,300	245,162 45,202
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 166,901 1 160,526
		Total capitol: Inclusiv salariu				491 741,209 128 885,901

	Total	lei	491 741,20
	Asigurari sociale si medicale (P3) * 27,5 %	27,50 %	35 443,62
	Total P3+Asigur	100,00 +	527 184,82
	Transportarea materialelor (P3) * 4 %	4,00 %	14 224,62
	Total P3+Asigur+Transp	100,00 +	541 409,44
	Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %	5 414,10
	Total P3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	546 823,54
	Beneficiul de deviz (P3+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %	5 468,24
	Total P3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	552 291,78
	TVA (P3+Asigur+Transp+Cheltu+Be	20,00 %	110 458,35

1	2	3	4	5	6	7
		nefi) * 20 %				662 750,15
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				128 885,90

APROBAT:

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Elinatcons" SRL
(denumirea)

Director *Cărăruș* Cărăruș Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor
Departamentul dotări al MA
(denumirea)

Departamentul dotări al MA
M2 *T. IANCU*
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Muf



Muf