

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație capitală și resistemizarea încăperilor”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor timp de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din data semnării și înregistrării contractului (până la data de 31 decembrie 2026). cu executarea lucrării la adresa Beneficiarului: mun. Chișinău, str. Grenoble, 106.

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1	Organizarea șantierului, mobilizarea echipelor, aprovizionarea și protejarea zonelor de lucru	•	•											
2	Demontări și desfaceri: tâmplărie, pardoseli, tencuieli, tavane, pereți despărțitori	•	•	•										
3	Evacuarea, încărcarea și transportarea deșeurilor rezultate din demolări	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	Trasarea și pregătirea pentru noile compartimentări		•	•										
5	Executarea pereților despărțitori din gips-carton și BCA		•	•	•	•								
6	Lucrări pregătitoare pentru instalații electrice: șanțuri, trasee, tuburi și cabluri		•	•	•	•	•							
7	Lucrări pentru comunicații, telefonie și semnalizare		•	•	•	•	•	•						
8	Montarea plaselor și pregătirea pereților pentru tencuire			•	•	•								
9	Tencuieli de ciment și corectarea grosimilor pereților			•	•	•	•							
10	Tencuieli/gleturi pe bază de ipsos și armarea suprafețelor cu fibră de sticlă				•	•	•	•						
11	Grunduirea și pregătirea pereților pentru finisaj					•	•	•	•					
12	Șape autonivelante și pregătirea pardoselilor			•	•	•	•							
13	Montarea pardoselilor din gresie – birouri, coridoare și casa scării					•	•	•	•					
14	Placarea rampei și treptelor cu gresie ceramică					•	•	•						
15	Montarea plintelor și elementelor liniare din gresie						•	•	•	•				
16	Chituirea și finisarea pereților din birouri						•	•	•	•				
17	Aplicarea tencuielii decorative tip travertin în coridoare și rampa scării						•	•	•	•				
18	Vopsitorii interioare ale pereților							•	•	•	•			
19	Executarea tavanelor din gips-carton				•	•	•							
20	Chituirea, grunduirea și vopsirea tavanelor						•	•	•	•				
21	Montarea tavanelor suspendate tip Armstrong						•	•	•	•				
22	Montarea ușilor interioare din lemn/MDF								•	•	•			
23	Montarea ușilor metalice rezistente la foc								•	•	•			
24	Montarea glasvandurilor din profile de aluminiu cu sticlă securizată							•	•	•	•			
25	Montarea pervazurilor și finisarea tâmplăriei								•	•	•			

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
26	Montarea balustradelor din inox BS1								•	•	•			
27	Montarea dulapurilor electrice și a echipamentului electrotehnic					•	•	•	•	•				
28	Montarea cablurilor, corpurilor de iluminat, prizelor și întrerupătoarelor						•	•	•	•	•	•		
29	Montarea și conectarea rețelelor de comunicații și semnalizare							•	•	•	•	•		
30	Verificarea și testarea instalațiilor electrice și de comunicații										•	•	•	
31	Retușuri și corectarea eventualelor neconformități											•	•	•
32	Curățenie generală, evacuarea materialelor și demobilizarea șantierului												•	•
33	Verificarea finală a lucrărilor și pregătirea documentelor pentru recepție												•	•
34	Recepția lucrărilor și predarea obiectivului Beneficiarului													•