

OFERTANT

SRL “Zagorlar”

Primaria s.Joltai UTA Găgăuzia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ремонт участка дороги от ул.Ленина №42 до ул.Суворова №8 с.Джолтай

Denumirea etapelor de construcție	2026							
	I-a luna				a II-a luna			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Organizarea șantierului de construcții:	3 zile							
2. Lucrări de construcție privind reparația tronsonului de drum de la str. Lenin nr. 42 până la str. Suvorov nr. 8, satul Joltai.								
2.1. Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером								
2.2. Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории- *под корыто								
2.3. Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории- *Погрузка								
2.4. Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км								
2.5. Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%								
2.6. Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом- conform SM SR EN 13242+A1								
2.7. Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия								
2.8. Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически- *h-6 см.								
2.9. Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории								
3. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul								3 zile

Semnat: 10.07.2026

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL