

Contract pe muncă

WinCmera2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL Kedacons
(denumirea)

Investitor Primaria Pascani
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie terasa de vara pentru activitati culturale din s. Pascani r-nul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

147699.043 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia metalica				
1	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, 140x140x4m m	t	0,102	31 026,902 1 038,451	3 164,744 105,922
2	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate 100x50x4 mm	t	0,092	32 283,054 2 306,402	2 970,041 212,189
3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate 50x4 mm	t	0,080	32 282,912 2 306,400	2 582,633 184,512
4	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	0,270	77,611 57,659	20,955 15,568
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				8 738,373 518,191
		2. Pereti				
5	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,044	49 774,295 9 812,682	2 190,069 431,758
6	CK17A	Lambriuri la pereti,	m2	31,600	474,985	15 009.528

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele			207,576	6 559,401
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(tocul la usa de lemn)	m2	104,600	77,620 57,660	8 119,052 6 031,236
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				25 318,649 13 022,395
		3. Pardoseli				
8	RpCB03B	Beton armat turnat in centura, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	7,400	1 691,704 506,255	12 518,611 3 746,285
9	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	156,000	20,109 2,479	3 137,063 386,783
10	CC02B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 10 mm	kg	342,710	19,129 1,499	6 555,733 513,751
11	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi	m2	69,200	465,627 167,214	32 221,407 11 571,209

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				54 432,814 16 218,028
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			88 489,836
		ASM (PI3) * 24 %	24,00 %			7 142,067
		Transport (PI3) * 10 %	10,00 %			5 779,102
		Beneficiu Regie (PI3+ASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %			14 704,596
		Beneficiu Deviz (PI3+ASM+Transp+Benefi) * 6 %	6,00 %			6 966,936
		Total PI3+ASM+Transp+Benefi+Benefi	100,00 +			123 082,537
		TVA (PI3+ASM+Transp+Benefi+Benefi) * 20 %	20,00 %			24 616,506
						147 699,043
		TOTAL:				29 758,614

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL Kedacons)

(functia, semnatura, numele, prenumele)




[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor

(denumirea)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

Antreprenor SRL Kedacons
 (denumirea)
 Investitor Primaria Pascani
 (denumirea)
 Obiect **Lucrari de constructie terasa de vara pentru
 activitati culturale din s. Pascani r-nul
 Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate
139257,61 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	67,870	41,715 41,515	2 831,184 2 817,614
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,210	140,581 140,581	29,522 29,522
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	560,000	0,891 0,663	498,821 371,331
4	RpCF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru	m3	6,000	178,999 152,799	1 073,994 916,794
		Total capitol:				
		Total Inluziv salariu				4 433,521 4 135,261
		2. Constructia acoperis				
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,750	9 171,802 1 297,383	16 050,653 2 270,420
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,250	263,798 48,998	593,546 110,246
7	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din osb gr 10 cm melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	59,600	280,961 132,618	16 745,250 7 904,033
8	CE08A	Invelitori din placi plane mici de 400 x 400 x 4 mm, tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) intr-	m2	57,300	395,608	22 668,319

1	2	3	4	5	6	7
		un singur strat la acoperisuri fara astereala fixate pe sipci de rasinoase de 24 x 48 mm, batute direct pe capriori , executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea din tabla zincata de 0,5 mm a doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.			49,011	2 808,331
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu (tip gond) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	57,300	368,792	21 131,810
					27,677	1 585,880
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,000	249,299	1 994,389
					17,298	138,384
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,000	322,179	966,537
					20,181	60,543
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				80 150,504
						14 877,837

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	84 584,025
		ASM (П3) * 24 %	24,00 %	4 563,144
		Transport (П3) * 10 %	10,00 %	6 467,899
		Beneficiu Regie (П3+ASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	13 864,185
		Beneficiu Deviz (П3+ASM+Transp+Benefi) * 6 %	6,00 %	6 568,755
		Total П3+ASM+Transp+Benefi+Benefi	100,00 +	116 048,008
		TVA (П3+ASM+Transp+Benefi+Benefi) * 20 %	20,00 %	23 209,602
				139 257,610
		TOTAL:		19 013,098

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


(denumirea)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)
L.S.

(SRL Kedacons)

Investitor

(denumirea)



APROBAT:

[Handwritten signature]

()
(functioia, semnrtura, numele,