



SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»

MD - 3805, UTA Găgăuzia, Comrat,

str.Denici 13. tel. +373 785 785 91

e-mail: kmvtransgroup@mail.ru

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20_____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Благоустройство двора и въездов многоквартирного жилого дома по ул. Ленина 204/а, в мун Комрат

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		2 luni	
0	Organizare de șantier		
1	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinătatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) / Демонтаж люков		
2	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pamintului sapat, teren catg. I și II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)		
3	Finisarea (politura) manuala a platformelor, în teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)		
4	Macadam ordinar cu o grosime după cilindrare de 8 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 8 см)		
5	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)		
6	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4 см, уложенных на слой сухой цементнопесчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
7	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa și canalizare, cu înaltimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до		

	уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)		
8	Montarea caracelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)		

Semnat: semnatura electronica Nume:

Ecaterina COLIBAVERDE

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

*Denumirea întreprinderii: **SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»***