

Antreprenor srl Reform&Constructs
 (denumirea)

Investitor IP Gimnaziul Tartaul
 (denumirea)

Obiect IP Gimnaziul Tartaul

Valoarea lucrarilor executate **10 444,84 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna august a. 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Canalizarea				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,080	922,50 0,00	73,80 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов	m3	1,200	88,21 88,21	105,85 105,85

1	2	3	4	5	6	7
		котлована, средний грунт)				
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) Pat din nisip	m3	9,000	282,37 26,12	2 541,33 235,08
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	9,000	38,05 37,25	342,48 335,28
		Total	lei			3 063,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 063,46 676,21
		1.2. Conducte de canalizare				
5	AcD09C	Montarea tuburilor si racordarea din polipropilena ignifuga, ingropate la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul si lungimea de 110-125 mm x 1500-3000 mm (Укладка труб и отводов из огнеупорного	m	10,000	425,10 51,38	4 251,04 513,84

1	2	3	4	5	6	7
		полипропилен, в землю на глубину до 2 м, диам. и длина труб 110-125 мм x 1500-3000 мм)				
		Total	lei			4 251,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 251,04 513,84
		Total	lei			7 314,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 314,50 1 190,05

		Total	lei	7 314,50
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	285,61
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	605,07
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 4 %	4 %	328,20
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %	170,66
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	1 740,80
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 444,84 1 190,05

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
srl Reform&Constructs

Investitor
IP Gimnaziul Tartaul

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Plamadeala Petru
Date: 2023.08.09 13:59:13 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.
Digitally signed by Mocanu Veronica
Date: 2023.08.15 13:19:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

