

PLANUL DE ASIGURARE A SECURITĂȚII PE ȘANTIER

SRL FABIANCA · str. Ghidighici nr. 3, mun. Chișinău · IDNO 1005092683

LOC DE MUNCĂ:

Șantier în lucru

POSTURI DE LUCRU:

Șef șantier, Zidar-zugrav, Dulgher, Mecanic utilaj, Șofer, Muncitor necalificat, Instalator, Lăcătuș mecanic, Sudor

| Nr. | Risc evaluat | Măsuri tehnice | Măsuri organizatorice și EIP | Măsuri igienico-sanitare | Alte măsuri | Termen / Responsabil |
|-----|---|--|--|---|-------------|---------------------------------|
| 1 | Alunecare la același nivel | Menținerea căilor de acces în stare perfectă de curățenie și funcționalitate; semnalizarea zonelor umede sau alunecoase | Dotarea lucrătorilor cu EIP adecvat (încălțăminte antiderapantă). Monitorizarea stării de sănătate. Instruire SSM. | Verificarea și completarea periodică a truselor de prim-ajutor. | — | Permanent Șef șantier |
| 2 | Cădere de la înălțime | Verificarea zilnică a schelelor, scărilor și instalațiilor de tip colivie. Utilizarea balustradelor și plaselor de siguranță. Autorizare ISCIR. | Dotarea obligatorie cu hamuri și centuri de siguranță. Interzicerea accesului neautorizat la înălțime. Instruire SSM. | Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor. | — | Zilnic Șef șantier |
| 3 | Lovituri, tăieturi, zgârieturi, înțepături | Cunoașterea, respectarea și aplicarea instrucțiunilor de securitate specifice fiecărei operațiuni. Utilizarea sculelor în bună stare. | Dotarea cu EIP (mănuși, ochelari, bocanci cu protecție). Monitorizarea sănătății. Instruire SSM. | Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor. | — | Permanent Șef șantier |
| 4 | Electrocutare | Verificarea continuității la centura de împământare a tuturor echipamentelor. Iluminat de lucru cu tensiune redusă (12–24 V). Utilizarea materialelor și echipamentelor certificate. | Intervenții electrice executate exclusiv de personal autorizat ANRE. Instruire SSM. | Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor. | — | Permanent Electrician autorizat |
| 5 | Căldură excesivă, foc, incendiu de mică amploare | Cunoașterea și aplicarea măsurilor de securitate la executarea lucrărilor cu foc deschis. Asigurarea mijloacelor de stingere. | Dotarea cu EIP termic. Monitorizarea sănătății. Instruire SSM și SU. | Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor. | — | Permanent Șef șantier |
| 6 | Praf, pulberi și noxe în aer | Aerisirea corespunzătoare a spațiilor de lucru. Dotarea cu sisteme de exhaustare. Măsurarea periodică a concentrației de noxe. | Dotarea cu EIP respirator (măști/semimăști). Monitorizarea sănătății. Instruire SSM. | Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor. Control medical periodic. | — | Permanent Șef șantier |
| 7 | Condiții meteorologice nefavorabile (frig, căldură) | Asigurarea spațiilor încălzite pe timp friguros. Curățarea căilor de acces de gheață/zăpadă. Împrăștierea de material antiderapant. | Aplicarea măsurilor conform legislației în vigoare. Dotarea cu EIP sezonier adecvat. Reducerea timpului de expunere la condiții extreme. | Organizarea de pauze în spații adecvate. Asigurarea hidratării corespunzătoare. | — | Sezonier Șef șantier |

| Nr. | Risc evaluat | Măsuri tehnice | Măsuri organizatorice și EIP | Măsuri igienico-sanitare | Alte măsuri | Termen / Responsabil |
|-----|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | extremă, ceață) | | | | | |
| 8 | Prăbușire obiecte, strivire | Semnalizarea și îngrădirea zonelor de lucru cu macarale, sudură și depozitare. Verificarea stabilității elementelor suspendate. | Dotarea cu EIP (cască, vestă). Instruire SSM. Interzicerea stației sub sarcini suspendate. | Instruirea a minimum 2 lucrători în acordarea primului ajutor. | — | Permanent Șef șantier |
| 9 | Surpare maluri de șanț | Consolidarea malurilor cu sprăituri sau palplanșe. Interzicerea depozitării pământului la mai puțin de 1,5 m de marginea șanțului. Verificarea zilnică a stabilității. | Dotarea cu EIP. Instruire SSM. Monitorizarea geotehnică. | Instruirea a minimum 2 lucrători în acordarea primului ajutor. | — | Zilnic Șef șantier |
| 10 | Vizibilitate redusă (întuneric, ceață) | Asigurarea vestelor reflectorizante pentru toți lucrătorii. Iluminat suplimentar cu tensiune de 24 V. Dotarea cu lanterne individuale. | Prelucrarea semnalelor de avertizare. Instruire SSM. | Verificarea și completarea truselor de prim-ajutor. | Semnalizare suplimentară și dirijarea circulației, dacă este necesar | Permanent Șef șantier |
| 11 | Incendii și situații de urgență | Asigurarea stingătoarelor certificate și verificate periodic. Verificarea zilnică a hidranților și a căilor de evacuare. | Instruire SSM și SU. Prelucrarea planului de evacuare și a semnalelor de alarmare. | Instruirea a minimum 2 lucrători în acordarea primului ajutor. | Afișarea Planului de evacuare la loc vizibil | Lunar Responsabil SU |

LEGENDĂ ABREVIERI:

| | | | |
|-------------|---|--------------|--|
| EIP | Echipament Individual de Protecție | SSM | Securitate și Sănătate în Muncă |
| SU | Situații de Urgență | ISCIR | Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat |
| ANRE | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | HG | Hotărâre de Guvern |

AVIZAT:

Responsabil SSM

Semnătura: _____

Data: _____

APROBAT:

Administrator SRL FABIANCA

Semnătura: _____

Data: _____