

Antreprenor

SA CET-Nord

Investitor

IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti

Obiect

**Spitalul Clinic Municipal Balti  
 -blocul spitalului de copii  
 (sistemul de incalzire)**

3

Valoarea lucrarilor executate

52 695,488 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe august an 2023

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul spitalului de copii-sistemul de incalzire</b>				
1	RplC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm	m	30,000	43,558 35,687	1 306,750 1 070,622
2	RplC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 48 mm	m	6,000	35,189 29,739	211,132 178,437
3	RplC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20 mm	m	18,000	30,172 25,491	543,096 458,838
4	RplD22B	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn	buc	14,000	11,896 11,896	166,541 166,541

1	2	3	4	5	6	7
		10at cu diametrul 20 mm				
5	12	Disc de tait *230	buc	6,000	39,580 0,000	237,480 0,000
6	RpIC07A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 57 mm	m	30,000	354,516 148,697	10 635,478 4 460,925
7	RpIC06C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 48 mm	m	6,000	321,046 159,744	1 926,279 958,462
8	RpIC05A1	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin insurubare in conducte de distributie montate pe stlpi din beton sau metalici, avind diametrul de 20 mm	m	18,000	164,022 115,559	2 952,395 2 080,066
9	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 20 mm	buc	14,000	130,190 27,190	1 822,666 380,666
10	TfA02A1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul de 57*20	buc	1,000	436,951 175,888	436,951 175,888
11	TfA02C1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul de 100*57	buc	1,000	747,587 350,076	747,587 350,076
12	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul (Stut 20 mm )	buc	28,000	127,016 44,184	3 556,437 1 237,163
13	RpIC41A	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul (Stut 15 mm)	buc	14,000	93,114 32,289	1 303,599 452,040

1	2	3	4	5	6	7
14	IC34C	Piese de legatura, montata, avind diametrul exterior de 20 mm (Contrapiulita 20)	buc	14,000	49,155 42,485	688,170 594,790
15	12	Cilti pentru instalare	buc	3,000	6,670 0,000	20,010 0,000
16	RplD01B	Montarea mufei de reglare cu diametrul 1" mufa de prelungire 20)	buc	14,000	65,510 56,930	917,138 797,019
17	RplD01B	Montarea mufei de reglare cu diametrul 1" mufa de reglare 20)	buc	14,000	67,230 56,930	941,219 797,019
18	RplD13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"-3/4" (bronz 20 mm)	buc	14,000	131,930 35,687	1 847,026 499,624
19	RplD02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 15 mm (robinet cu bila)	buc	14,000	87,545 28,890	1 225,627 404,457
		<b>Total capitul:</b>				
						31 485,581
						15 062,633

**Total proces-verbal:**

	Total	lei	31 485,581
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	3 615,032
	Transportul	8,00 %	1 080,410
	Total	100,00 +	36 181,023
	Cheltuieli de regie	14,50 %	5 246,248
	Total	100,00 +	41 427,271
	Beneficiu de de viz	6,00 %	2 485,636
	Total	100,00 +	43 912,907
	TVA	20,00 %	8 782,581
	Bcero	100,00 +	52 695,488
			52 695,488
	<b>TOTAL:</b>		15 062,633

PREDAT:


PRIMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



*[Handwritten signature]*



*Injener s.ej*